Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build" ,Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Максима Горького,104 БИН 240240031431

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

Договор субподряда (контракт) №06/01-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			№06/01-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00
К оплате:	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00

К оплате : Двести тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г. Павлодар , ул. Максима Горького,104 БИН240240031431**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №06/01-05 от 06.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май от 31.05.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №02-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01													
	Раздел. ДОБАВИТЬ												
	Полы												
1	28	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	15	2 430,92	271,62	36 464	4 074	0	24 750	66 111	
						2 159,30	132,35	32 390	1 985	-	4 897		
2	30	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	9	586,86	23,74	5 282	214	0	3 714	9 716	
						563,12	9,97	5 068	90	-	720		
	Проемы												
3	31	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,12	4 837,19	92,06	5 418	103	0	3 863	10 023	
						4 745,13	44,32	5 315	50	-	742		
4	32	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,52	4 511,91	97,46	11 370	246	0	8 095	21 022	
						4 414,45	47,21	11 124	119	-	1 557		
5	34	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,09855	484 657,89	53 187,97	47 763	5 242	0	32 061	86 210	
						431 469,92	20 380,30	42 521	2 008	-	6 386		
	Входная группа												
6	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	5	755,32	53,20	3 777	266	0	2 641	6 931	
						702,12	31,34	3 511	157	-	513		

7	36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	5	106,34	54,27	532	271	1	299	897
						52,07	31,09	260	155	-	66	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**200 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	75 423
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 881
Всего	**200 910**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	2 411
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	2 643
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 119**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**210 083**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**178 571,43**
НДС 12%	21 428,57
Итого по акту	**200 000,00**

Субподрядчик :
ТОО "Standart build" БИН 240240031431

Директор _____Сериков Е.А.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____Рахимжанов Т.К.