Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

**Форма КС-3**

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard" БИН 240240031481

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор №06/20-05 от 06 мая 2024 г.

**СПРАВКА №1 от 31.05.2024 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за МАЙ месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| | | №06/20-05 | 06.05.2024 г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области | 300 000,00 | 267 857,14 | | | | | | | 32 142,86 | 300 000,00 |
| **К оплате:** | **300 000,00** | **267 857,14** | | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**К оплате: Триста тысяч тенге 00 тиын.**

**Принял (Генподрядчик) :**

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Сдал (Субподрядчик) :**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН 240240031481

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.

Форма 2В

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН 240240031481

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

**Договор субподряда №06/20-05 от 06 мая 2024 г**

**Акт приемки выполненных работ №1 от 31.05.2024 года**
**за МАЙ месяц 2024 года**

**Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица изм/ | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | | |
| | | | | | на единицу изм. | по проекту | зарплата рабочих-стр. | зарплата маш-ов | зарплата рабочих-стр. | зарплата маш-ов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Внутренная отделка** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | м² отделываемой поверхности | 23 | | 976,55 | 12,03 | 22461 | 277 | 0 | 16045 | 41586 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | 964,52 | 4,38 | 22184 | 101 | | 3080 | | |
| 2 | 42 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м² | 14,73 | | 2108,78 | 213,92 | 31062 | 3151 | 0 | 21152 | 56391 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | 1894,86 | 99,58 | 27911 | 1467 | | 4177 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1** | Тенге | | | | | 53523 | 3428 | 0 | 37197 | 97977 | |
| | | | | | | | | | 50095 | 1568 | 0 | 7257 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №1)** | | | | | | | | | | | |
| | | | **2. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 1211-0101-0209 | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%** | м2 | 2,76 | | 3 411,75 | 17,71 | 9 416 | 49 | -1 | 6 767 | 17 478 | |
| | | | | | | | 3 394,04 | 11,01 | 9 368 | 30 | - | 1 295 | | |
| 4 | 10 | 1115-0204-0108 | **Стены. Насечка поверхности НР=72%** | м2 оштукатуриваемой | 20,24 | | 591,05 | 0,00 | 11 963 | 0 | 0 | 8 613 | 22 222 | |
| | | | | | | | 591,05 | 0,00 | 11 963 | 0 | - | 1 646 | | |
| 5 | 11 | 1211-0101-0104 | **Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%** | м2 | 23 | | 814,65 | 15,33 | 18 737 | 353 | 0 | 13 394 | 34 701 | |
| | | | | | | | 799,32 | 9,53 | 18 384 | 219 | - | 2 570 | | |
| 6 | 16 | 1134-0108-0302 | **Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР=72%** | м2 площади | 11,3 | | 4 054,55 | 37,20 | 45 816 | 420 | 0 | 32 821 | 84 928 | |
| | | | | | | | 4 017,35 | 16,74 | 45 396 | 189 | - | 6 291 | | |
| 7 | 17 | 1134-0108-0705 | **Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР=72%** | м2 поверхности | 11,3 | | 1 688,04 | 43,90 | 19 075 | 496 | 0 | 13 512 | 35 194 | |
| | | | | | | | 1 644,14 | 16,54 | 18 579 | 187 | - | 2 607 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ДОБАВИТЬ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1** | **Тенге** | | | | **105007** | **1318** | **-1** | **75107** | **194523** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | **103690** | **625** | | **14409** | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения-1,2% | Тенге | | | | | | | | **292 500** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 3 510 |
| ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 296 010 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г. | Тенге | | | | | | | | 5 920 |
| 1,0450539 | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г. | Тенге | | | | | | | | 301 930 |
| 0,85 | | ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом | Тенге | | | | | | | | 315 533 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 %: | Тенге | | | | | | | | 267 857,14 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | 32 142,86 |
| | | | | | | | | | | | **300 000,00** |

**Принял (Генподрядчик):**
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Сдал (Субподрядчик):**
ТОО "Stroy Standard" БИН 240240031481

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.