Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard" БИН 240240031481

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Форма №3

Договор субподряда №06/29-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№06/29-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области	800 000,00	714 285,71							85 714,29	800 000,00

К оплате: Восемьсот тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Stroy Standard"
БИН 240240031481
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН 240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Общестроительные работы

Договор субподряда №06/29-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1 от 31.05.2024 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2024 г.
(локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	Тенге			**128 504**	
			Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	Тенге			**128 504**	
1	**122**	**6110-0101-0512** Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**45,2**	**2843**	**128 504**	
			Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	Тенге			**397 804**	
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			**249 387**	
2	**221**	**1211-0101-0104** Кклим = 1,09	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**37,23**	**1713**	**63 775**	
3	**223**	**1211-0101-0109** Кклим = 1,09	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**37,23**	**2882**	**107 297**	
4	**228**	**1211-0101-0110** Кклим = 1,09	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**7,4**	**5598**	**41 425**	
5	**229**	**6112-0501-0105** Кклим = 1,06	**Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит**	**м2**	**8,8**	**4192**	**36 890**	
			Подраздел 3.3. 2-й этаж, ИТОГО	Тенге			**148 417**	
6	**237**	**1211-0101-0104** Кклим = 1,09	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**15**	**1713**	**25 695**	

7	239	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	15	2882	43 230	
8	244	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	14,2	5598	79 492	
			Раздел 6. Пол 2-го этажа, ИТОГО:	Тенге			**59 721**	
			Подраздел 6.1. Тип1, ИТОГО	Тенге			**59 721**	
9	278	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м2	10,72	5571	59 721	
			Всего по локальной смете №2-02-00-01				**586 029**	

	Итого по акту	**586 029**
	Сметная прибыль (5)%	29 301
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	11 721
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**627 051**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	729 260
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	714 285,71
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	85 714,29
	Итого по акту с учетом НДС	**800 000,00**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Standard" БИН 240240031481

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.