Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5,Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.

Стройка: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

Объект: Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"

Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	11.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"	1 143 097,00	1 020 622,32							122 474,68	1 143 097,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 020 622,32							122 474,68	1 143 097,00

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Amanat Elevate»
БИН 110440022364
Директор _____ Истамбеков А.Б.

"SANA-2015" Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Субподрядчик: **ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5,Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"**

Договор подряда №25 от 11.04.2023г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 года

Составлена в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %**	м	**4,36**	518,02	6,2	2 259	27	0	1 611	4 180
						511,82	1,29	2 232	6	–	310	
		1.2 Откосы										
2	18	1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %**	м	**5,76**	518,02	6,2	2 984	36	0	2 128	5 521
						511,82	1,29	2 948	7	–	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	21	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=72 %	м2 поверхности	8,54	482,4	6,99	4 120	60	0	2 943	7 628
						475,41	3,3	4 060	28	–	565	
		Раздел 4 Кровля										
4	28	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	44	122,65	0	5 397	0	–	3 886	10 026
						122,65	–	5 397	0	–	743	
		4.6 Водосточная система.										
5	91	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72 %	м труб	3,7	1580,54	95,74	5 848	354	0	4 031	10 669
						1484,8	28,06	5 494	104	–	790	
		Раздел 5 Фасад.										
6	99	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,45	2270,9	15,11	7 835	52	0	5 610	14 521
						2255,79	2,91	7 782	10	–	1 076	
7	102	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	23,45	39,93	0,24	936	6	0	672	1 737
						39,69	0,11	931	3	–	129	
8	103	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	6,313	837,1	2,54	5 285	16	0	3 799	9 811
						834,56	1,2	5 269	8	–	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	104	1108-0701-0104	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 - при высоте 24м НР=72 %**	**м2 вертикальной проекции**	**25,87**	85,12	0,64	2 202	17	0	1 579	4 083
						84,48	0,3	2 185	8	–	302	
10	106	1115-0207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное АС лист12 НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,9**	1652,65	39,2	3 140	74	0	2 233	5 803
						1613,45	18,42	3 066	35	–	430	
11	108	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %**	**т**	**0,00026**	386571,12	2490,12	101	1	0	72	187
						384081	1090,13	100	0	–	14	
		Раздел 7 Приямки №1. №2.										
		7.1 Приямок №1										
12	128	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 % К=5.000:**	**т конструкций**	**0,0244**	21713,18	13757,54	530	336	0	209	798
						7955,64	3945,43	194	96	–	59	
13	130	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - козырек НР=72 %**	**т стальных элементов**	**0,01445**	77140,53	8180,03	1 115	118	0	733	1 996
						68960,5	1543,97	996	22	–	148	
14	133	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:**	**м2**	**1,2**	62,55	3,85	75	5	0	51	136
						58,7	0,6	70	1	–	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	134	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	0,4	587,83	174,46	235	70	0	135	400
						413,37	55,34	165	22	–	30	
16	135	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	980,9	85,2	1 766	153	0	1 247	3 254
						895,7	66,77	1 612	120	–	241	
17	136	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1,8	2073,78	17,82	3 733	32	0	2 675	6 921
						2055,96	7,74	3 701	14	–	513	
18	137	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т стальных элементов	0,1	47102,33	5726,03	4 710	573	–	3 057	8 388
						41376,3	1080,78	4 138	108	–	621	
		7.2 Приямок №2										
19	138	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 % К=2,000;	т конструкций	0,00016	21713,18	13757,54	3	2	0	1	4
						7955,64	3945,43	1	1	–	0	
20	147	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька НР=72 % К=2,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0:	т стальных элементов	0,1	47102,33	5726,03	4 710	573	–	3 057	8 388
						41376,3	1080,78	4 138	108	–	621	

<u>Раздел 8 Крыльцо КР1, КР2, КР3, Кр4, КР5</u>

8.2 Крыльцо №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	171	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**2,63**	416,4	32,1	1 095	84	0	758	2 001
						384,3	15,94	1 011	42	–	148	
22	172	1111-0101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=72 % К=2.000:**	**м2 стяжки**	**52,6**	10,21	5,59	537	294	0	275	877
						4,62	2,64	243	139	–	65	
23	173	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**2,63**	421,28	32,88	1 108	86	0	765	2 023
						388,4	15,94	1 021	42	–	150	
24	175	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**2,63**	1345,42	151,45	3 538	398	0	2 388	6 400
						1193,97	67,31	3 140	177	–	474	
25	178	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0:**	**т конструкций**	**0,1**	44944,92	19767,24	4 494	1 977	–	2 289	7 326
						25177,68	6606,46	2 518	661	–	543	
		8.3 Крыльцо №3										
26	182	1146-0401-0206	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - демонтаж ж/б крыльца Ас28 п8 НР=72 %**	**м3**	**0,6**	29296,31	14098,26	17 578	8 459	0	9 486	29 229
						15198,05	6760,49	9 119	4 056	–	2 165	
27	184	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %**	**м2 площади уплотнения**	**1,3**	117,3	34,76	152	45	0	89	260
						82,54	13,2	107	17	–	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	185	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0,5	5592,05	1862,81	2 796	931	0	1 639	4 790
						3729,24	824,45	1 865	412	–	355	
29	186	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=72 %	м3	1,8	7427,12	2232,84	13 369	4 019	0	7 407	22 438
						5194,28	520,66	9 350	937	–	1 662	
30	188	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00127	274299,96	1455,96	348	2	0	251	647
						272844	636,09	347	1	–	48	
31	191	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитныхс шероховатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,8	1345,42	151,45	5 113	576	0	3 451	9 249
						1193,97	67,31	4 537	256	–	685	
32	199	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под подъемник НР=72 %	м3	0,4	5664,49	674,89	2 266	270	0	1 512	4 080
						4989,6	259,46	1 996	104	–	302	
33	205	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями . Устройство НР=72 %	м3	0,3	7427,12	2232,84	2 228	670	0	1 234	3 739
						5194,28	520,66	1 558	156	–	277	
34	210	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 % К=4,000;	т конструкций	0,40096	21713,18	13757,54	8 706	5 516	0	3 436	13 113
						7955,64	3945,43	3 190	1 582	–	971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	228	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню АС38 п8 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	951,9	36,01	7 139	270	0	5 108	13 227
						915,89	30,12	6 869	226	–	980	
36	232	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	0,25	26761,06	5116,48	6 690	1 279	–	4 329	11 901
						21644,58	2403,85	5 411	601	–	882	
		8.5 Крыльцо №5										
37	237	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,1	1345,42	151,45	4 171	469	0	2 815	7 545
						1193,97	67,31	3 701	209	–	559	
38	238	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	951,9	36,01	1 904	72	0	1 362	3 527
						915,89	30,12	1 832	60	–	261	
39	241	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,06	77140,53	8180,03	4 628	491	0	3 046	8 288
						68960,5	1543,97	4 138	93	–	614	
		Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроосвещения										
40	10	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР=72 %	шт.	1	7443,56	2772,56	7 444	2 773	0	4 748	13 167
						4671	1922,79	4 671	1 923	–	975	
		Раздел 2 Благоустроиство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	3,18	3163,7	1316,1	10 061	4 185	0	5 584	16 897
						1847,6	591,26	5 875	1 880	–	1 252	
42	2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	17,029	388,37	265,52	6 614	4 522	0	2 269	9 594
						122,85	62,2	2 092	1 059	–	711	
43	4	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка (отмостка) НР=72 %	м3 конструкции	2,1	1278,61	758,86	2 685	1 594	0	1 133	4 123
						519,75	229,84	1 091	483	–	305	
44	5	1107-0111-0102	Ограды железобетонные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	3,7	2267,62	1300,11	8 390	4 810	0	3 977	13 356
						967,51	525,07	3 580	1 943	–	989	
45	6	1107-0111-0110	Ограды металлические. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	5,45	2000,56	805	10 903	4 387	0	5 924	18 173
						1195,56	314,16	6 516	1 712	–	1 346	
46	7	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72 %	м3	0,2	29296,31	14098,26	5 859	2 820	0	3 162	9 743
						15198,05	6760,49	3 040	1 352	–	722	
		Локальная смета 7-1-2 - Вертикальная планировка										
47	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72 %	м3 грунта	96,05	27,85	27,85	2 675	2 675	0	814	3 768
						0	11,78	0	1 131	–	279	
48	2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72 %	м3 грунта	43,45	27,85	27,85	1 210	1 210	0	369	1 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	11,78	0	512	–	126	
49	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток НР=72 %	м3 грунта	5,26	262,62	262,62	1 381	1 381	0	168	1 673
						0	44,34	0	233	–	124	
50	8	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР=72 %	м2 утепляем. покрытия	2,97	636,41	41,58	1 890	123	–	1 302	3 447
						594,83	13,73	1 767	41	–	255	
51	9	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %	м2 утепляем. покрытия	10,97	502,09	41,58	5 508	456	–	3 746	9 994
						460,51	13,73	5 052	151	–	740	
52	10	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (под утеплителем) НР=72 %	м2 изолир. поверхности	10,97	120,6	16,53	1 323	181	–	857	2 354
						104,07	4,34	1 142	48	–	174	
53	11	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (поверх утеплителя) НР=72 %	м2 изолир. поверхности	10,97	120,6	16,53	1 323	181	–	857	2 354
						104,07	4,34	1 142	48	–	174	
		Раздел 5 Фасад.										
54	17	1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР=72 % (проекц. проемов)	м2 вертикальной проекц.	6,538	85,12	0,64	557	4	0	399	1 032
						84,48	0,3	552	2	–	76	
		4.1 Демонтаж кровли										
55	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	14	186,01	20,61	2 604	289	–	1 737	4 688
						165,4	6,9	2 316	97	–	347	
56	3	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	14	85,52	12,1	1 197	169	–	781	2 136
						73,42	4,05	1 028	57	–	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 5 Фасад.										
57	4	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхн. облицовки	2,75	1705,6 / 1694,04	11,56 / 2,28	4 690 / 4 659	32 / 6	0 / –	3 359 / 644	8 693
58	13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	опора	1	4714,19 / 2394,14	2320,05 / 1044,83	4 714 / 2 394	2 320 / 1 045	0 / –	2 476 / 575	7 765
		Локальная смета 7-1-3 - Озеленение										
59	14	1291-0237-0112СРД-237-01-12	Снятие деревьев на пень бензопилой, деревья до 35 лет, с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м НР=108 %	дерево	1	24143,84 / 6289,92	17853,92 / 4766,72	24 144 / 6 290	17 854 / 4 767	0 / –	7 961 / 2 568	34 673
		Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия										
		Раздел 1 Малые архитектурные формы.										
60	18	1106-0301-0407	Декор. элементы ограждения. Установка 53шт (прим.) НР=72 %	т	0,021286	315590,55 / 313770,6	1819,95 / 795,12	6 718 / 6 679	39 / 17	0 / –	4 821 / 923	12 462
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
		Раздел 2 Отделочные работы										
61	22	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе - АС 23.2 НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	5	434,92 / 429,66	5,26 / 1,72	2 175 / 2 148	26 / 9	0 / –	1 553 / 298	4 026
62	23	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	315,97 / 312,54	3,43 / 1,63	1 580 / 1 563	17 / 8	0 / –	1 131 / 217	2 928
		Раздел 4 Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4.1 Демонтаж кровли										
63	25	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	6,1	269,5	12,99	1 644	79	–	1 146	3 013
						256,51	4,35	1 565	27	–	223	
64	27	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	7,3	183,06	0,25	1 336	2	–	961	2 481
						182,81	0	1 335	0	–	184	
		4.2 Кровля										
65	40	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой -примыкания. допол. слои НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	7,56	252,05	26,99	1 905	204	0	1 250	3 407
						225,06	4,65	1 701	35	–	252	
		4.4 Плоская кровля над входом										
66	70	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	7,03	367,82	112,67	2 586	792	0	1 439	4 347
						255,15	29,08	1 794	204	–	322	
67	71	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=15.000:	м2 стяжки	10,545	2,61	1,66	28	18	0	11	42
						0,95	0,45	10	5	–	3	
68	72	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0096	16956,72	1540,32	163	15	0	111	296
						15416,4	672,5	148	6	–	22	
69	73	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	7,03	177,07	15,77	1 245	111	0	845	2 257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						161,3	5,74	1 134	40	–	167	
70	74	1112-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %**	**м2 кровли**	**7,03**	80,45	7,43	566	52	0	383	1 025
						73,02	2,74	513	19	–	76	
71	75	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**1,8024**	1234,75	14,89	2 226	27	0	1 588	4 119
						1219,86	4,05	2 199	7	–	305	
		Раздел 6 Вход №1.										
72	109	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ас лист48 СТ-1 НР=72 %**	**т конструкций**	**0,056**	21713,18	13757,54	1 216	770	0	480	1 832
						7955,64	3945,43	446	221	–	136	
73	124	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж козырька и ограждения НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0.7: кмат1=0:**	**т стальных элементов**	**0,15**	47102,33	5726,03	7 065	859	–	4 585	12 582
						41376,3	1080,78	6 206	162	–	932	
		Раздел 8 Крыльцо КР1. КР2, КР3, Кр4. КР5										
		8.1 Крыльцо №1										
74	148	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**0,02098**	21713,18	13757,54	456	289	0	180	687
						7955,64	3945,43	167	83	–	51	
75	151	1109-0302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %**	**т конструкций**	**0,0476**	29132,46	10746,06	1 387	512	0	744	2 301
						18386,4	3337,44	875	159	–	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	153	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %	т	0,5476	13359,83	2292,83	7 316	1 256	0	4 365	12 615
						11067	4,5	6 060	2	–	934	
77	154	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	4,1	31,27	1,92	128	8	0	87	232
						29,35	0,3	120	1	–	17	
78	160	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	1,5	2812,39	1834,04	4 219	2 751	0	1 956	6 669
						978,35	832,9	1 468	1 249	–	494	
79	161	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,9	4024,73	1778,28	3 622	1 600	0	1 740	5 791
						2246,45	437,72	2 022	394	–	429	
80	168	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шерохоаатой поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1,37	1345,42	151,45	1 843	207	0	1 244	3 334
						1193,97	67,31	1 636	92	–	247	
		8.3 Крыльцо №3										
81	194	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=72 %	м перил	2,5	397,81	46,95	995	117	0	668	1 796
						350,86	20,56	877	51	–	133	
		8.4 Крыльцо №4										
82	223	1110-0212-	Площадки лестничные. Ограждение	м перил	2,5	397,81	46,95	995	117	0	668	1 796
						350,86	20,56	877	51	–	133	

Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроосвещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	1	1133-0304-	Опоры стальные круглоконические и	опора	1	9952,88	5446,98	9 953	5 447	0	4 778	15 909
						4505,9	2130	4 506	2 130	–	1 178	
84	5	1133-0207-0101	Светильники светодиодные. Установка НР=72 %	светильник	1	2124,27	190,56	2 124	191	0	1 457	3 867
						1933,71	89,94	1 934	90	–	286	
85	7	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72 %	светильник	1	4358	962,06	4 358	962	0	2 722	7 646
						3395,94	383,74	3 396	384	–	566	
86	12	1101-0205-	Грунты 1 группы. Разработка вручную с	м3 грунта	1,8	1515	0	2 727	0	–	1 963	5 065
						1515	–	2 727	0	–	375	
87	13	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	2,2	248,42	158,48	547	349	0	261	873
						89,94	74,8	198	165	–	65	
88	15	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	2,2	334,56	169,67	736	373	0	348	1 171
						164,89	54,61	363	120	–	87	
89	17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	3,2	886,77	0	2 838	0	–	2 043	5 271
						886,77	–	2 838	0	–	390	
90	18	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	3,2	234,96	2,64	752	8	0	537	1 392
						232,32	1,09	743	3	–	103	
91	20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	2,1	310,32	160,42	652	337	0	305	1 034
						149,9	51,85	315	109	–	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	23	1308-0206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**1,8**	152,25	7,05	274	13	0	192	503
						145,2	2,91	261	5	–	37	
93	27	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**3,5**	242,81	2,37	850	8	0	606	1 572
						240,44	0,13	842	0	–	116	
94	29	1308-0206-0902	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %**	**м**	**3,5**	60,72	2,64	213	9	0	149	391
						58,08	1,09	203	4	–	29	
95	31	1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**2,5**	571,1	4,82	1 428	12	0	1 022	2 646
						566,28	1,09	1 416	3	–	196	
96	33	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4579,5	1465,5	4 580	1 466	0	2 663	7 822
						3114	584,65	3 114	585	–	579	
97	38	1308-0304-0501	**Прибор или аппарат. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	1557	0	1 557	0	0	1 121	2 892
						1557	–	1 557	0	–	214	
			Локальная смета 7-1-4 - Тротуары, дорожки и площадки									
			Раздел 1 Проезд. тип I									
98	1	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,85**	1253,31	1093,33	2 319	2 023	0	558	3 107
						159,98	258,9	296	479	–	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	2	1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %**	**м2 основания**	**3,8058**	297,11	259,13	1 131	986	0	326	1 574
						37,98	80,91	145	308	–	117	
100	3	1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - до 28 см. НР=72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;**	**м2 основания**	**3,8058**	132,77	132,77	505	505	0	117	672
						0	42,86	0	163	–	50	
101	4	1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**2,9**	224,08	198,83	650	577	0	109	820
						25,25	27,25	73	79	–	61	
102	5	1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см. НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 покрытия**	**29,9**	8,96	0,08	268	2	0	192	497
						8,88	0	266	0	–	37	
103	6	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**29,9**	235,5	210,25	7 041	6 286	0	1 116	8 810
						25,25	26,59	755	795	–	653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	7	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %**	**м бортового камня**	**3,5**	893,3	33,36	3 127	117	0	2 202	5 755
						859,94	13,67	3 010	48	–	426	
		Раздел 2 Тротуар, тип II										
105	9	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,66**	1253,31	1093,33	2 080	1 815	0	501	2 787
						159,98	258,9	266	430	–	206	
106	11	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,2**	1253,31	1093,33	2 757	2 405	0	664	3 695
						159,98	258,9	352	570	–	274	
107	12	1111-0101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %**	**м2 покрытия**	**1,4**	1428,33	145,69	2 000	204	0	1 336	3 603
						1282,64	42,42	1 796	59	–	267	
108	14	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %**	**м бортового камня**	**2,3**	893,3	33,36	2 055	77	0	1 446	3 781
						859,94	13,67	1 978	31	–	280	
		Раздел 3 Площадка ТБО, тип III										
109	16	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,8**	1253,31	1093,33	1 003	875	0	241	1 344
						159,98	258,9	128	207	–	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3	0,2	2570,39	1152,89	514	231	0	243	818
						1417,5	271,77	284	54	–	61	
112	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	1	893,3	33,36	893	33	0	629	1 644
						859,94	13,67	860	14	–	122	
		Раздел 4 Отмостка. тип IV										
113	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3	0,5	2570,39	1152,89	1 285	576	0	608	2 044
						1417,5	271,77	709	136	–	151	
		Раздел 5 Тактильная плитка										
114	25	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	1,75	752,6	6,47	1 317	11	0	942	2 440
						746,13	1,13	1 306	2	–	181	
		Локальная смета 7-1-5 - Малые архитектурные формы и переносные изделия										
115	10	1310-1001-0702	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж без устройства фундамента НР=72 %	шлагбаум	1	6089,77	14,8	6 090	15	–	4 374	11 301
						6074,97	0	6 075	0	–	837	
116	12	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72 %	подъемник	1	63451,94	6718,03	63 452	6 718	0	42 925	114 887
						56733,91	2883,67	56 734	2 884	–	8 510	
		Раздел 5 Фасад.										
117	4	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелями без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхн. облицовки	1,5	1705,6	11,56	2 558	17	0	1 832	4 741
						1694,04	2,28	2 541	3	–	351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 7-1-3 - Озеленение										
118	15	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=72 %	шт.	1	3351,82	1190,11	3 352	1 190	0	1 848	5 616
						2161,71	404,55	2 162	405	–	416	
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
		Раздел 1 Окна, витражи.										
119	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	1,538	2061,04	190,48	3 170	293	–	2 179	5 777
						1870,56	97,14	2 877	149	–	428	
120	4	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК1, ОК3, ОК4 НР=72 %	м2 проемов	1,858	1260,72	196	2 342	364	0	1 548	4 201
						1064,72	92,67	1 978	172	–	311	
121	5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых - ОК5 НР=72 %	м2 проемов	3,6	1649,53	199,35	5 938	718	0	4 000	10 733
						1450,18	92,67	5 221	334	–	795	
122	6	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК2 НР=72 %	м2 проемов	4,2	1533,07	198,56	6 439	834	0	4 319	11 619
						1334,51	93,8	5 605	394	–	861	
123	10	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	3,3	271,67	5,74	897	19	0	639	1 659
						265,93	2,75	878	9	–	123	
		1.2 Откосы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	20	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	9,33	1072,93	11,24	10 010	105	0	7 155	18 538
						1061,69	3,3	9 906	31	–	1 373	
		Раздел 4 Кровля										
		4.1 Демонтаж кровли										
125	24	1112-0101-0706	Разборка покрытия металлочерепицей НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	4	1600,46	84,94	6 402	340	–	4 437	11 706
						1515,52	24,88	6 062	100	–	867	
126	26	1112-0101-1402	Разборка утепления керамзитом НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	1,5	3790,51	1514,11	5 686	2 271	0	2 899	9 272
						2276,4	407,72	3 415	612	–	687	
127	29	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	15	95,59	0,04	1 434	1	–	1 032	2 663
						95,55	0	1 433	0	–	197	
		4.2 Кровля										
128	42	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,334	27903,08	1559,88	9 320	521	0	6 492	17 077
						26343,2	651,08	8 799	217	–	1 265	
129	43	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,788	22144,26	1458,06	17 450	1 149	0	12 097	31 911
						20686,2	636,09	16 301	501	–	2 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	44	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,122**	1062,81	64,41	2 255	137	0	1 570	4 131
						998,4	28,7	2 119	61	–	306	
131	45	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,612**	28471,39	1201,39	17 424	735	0	12 254	32 052
						27270	539,64	16 689	330	–	2 374	
132	46	1110-0115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,612**	2497,97	46,45	6 525	121	0	4 649	12 068
						2451,52	20,56	6 403	54	–	894	
133	47	1208-0101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %**	**м2**	**14,22**	227,64	13,91	3 237	198	0	2 259	5 936
						213,73	6,87	3 039	98	–	440	
134	49	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, карнизы. Огнезащита НР=72 %**	**м2 обработанной поверхности**	**14,22**	40,81	2,99	580	43	0	401	1 059
						37,82	1,33	538	19	–	78	
135	50	1110-0102-0205	**Стены. Устройство карнизов - лобовая доска НР=72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**3,573**	1823,44	28,79	6 515	103	0	4 651	12 059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1794,65	13,49	6 412	48	–	893	
136	54	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**6,65**	1234,75	14,89	8 211	99	0	5 860	15 197
						1219,86	4,05	8 112	27	–	1 126	
137	58	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %**	**м2 кровли**	**4,22**	789,05	22,85	3 330	96	0	2 355	6 140
						766,2	8,93	3 233	38	–	455	
138	60	1110-0114-0505	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 %**	**м2 покрытия**	**5,215**	437,82	66,18	2 283	345	0	1 501	4 087
						371,64	28,2	1 938	147	–	303	
139	65	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**0,5**	1234,75	14,89	617	7	0	441	1 143
						1219,86	4,05	610	2	–	85	
		4.5 Слуховые окна-5шт										
140	76	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство НР=72 % К=5,000;**	**слуховое окно**	**1**	8560,76	930,36	8 561	930	0	5 782	15 490
						7630,4	400,51	7 630	401	–	1 147	
141	81	1110-0114-0503	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 % К=5,000;**	**м2 покрытия**	**7,5**	399,59	43,42	2 997	326	0	2 023	5 422
						356,17	18,49	2 671	139	–	402	
142	82	1110-0116-0101	**Стены. Антисептирование водными растворами НР=72 % К=5,000;**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1,1**	78,65	3,8	87	4	0	60	159
						74,85	1,69	82	2	–	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	84	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, карнизы. Огнезащита НР=72 % К=5,000;	м2 обработанной поверхности	3	40,81	2,99	122	9	0	84	222
						37,82	1,33	113	4	–	16	
		Раздел 2 Благоустроиство										
144	3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	2,75	852,14	0	2 343	0	0	1 687	4 352
						852,14	0	2 343	0	–	322	
		Локальная смета 7-1-4 - Тротуары, дорожки и площадки										
		Раздел 1 Проезд, тип I										
145	3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101 - до 28 см. НР=72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	6,942	132,77	132,77	922	922	0	215	1 228
						0	42,86	0	298	–	91	
		Раздел 1 Окна, витражи.										
		1.2 Откосы										
146	2	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	11,3	105,1	1,59	1 188	18	0	848	2 199
						103,51	0,75	1 170	8	–	163	
		Раздел 4 Кровля										
		4.1 Демонтаж кровли										
147	6	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР=72 %	окно	1	3725,41	1,83	3 725	2	–	2 681	6 918
						3723,58	0	3 724	0	–	512	
148	7	1109-0304-0101	Разборка ограждения кровли НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,06059	44944,92	19767,24	2 723	1 198	0	1 387	4 439
						25177,68	6606,46	1 526	400	–	329	
		4.2 Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	13	1109-0501-0101	**Облицовка профлистом НР=72 %**	**м2**	**2**	410,43	13,06	821	26	0	580	1 513
						397,37	5,42	795	11	–	112	
150	14	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР=72 %**	**м ограждения**	**14**	122,67	32,5	1 717	455	0	999	2 933
						90,17	8,94	1 262	125	0	217	

Итого	**1 016 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	448 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	356 408
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 282
Всего	**1 016 379**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	36 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 065**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 074 339**
Генподрядные услуги 0,95	**1 020 622**
НДС (12 %)	122 475
Итого по акту:	**1 143 097**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Amanat Elevate»
БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**