Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Астрадор», 090602, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Конкина, 10..***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Вислина Владимира Ивановича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт дороги по ул. Акжаик в с. Акжаик Теректинского района», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с. Акжаик, Теректинский район***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района», руководитель Нуртазиев М.Ж.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYKONSALTING», рабочий проект №088-17-АД***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" №53 от 16.08.2020 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочин	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40	40	40
Тип дорожной одежды		Облегченный двухслойный горячий асфальтобетон		Облегченный двухслойный горячий асфальтобетон	
Уровень ответственности объекта		II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный		II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ан дороги
Дорога находится в центральной части с. Акжаик
Конструкция дорожной одежды:
категории сельских улиц и дорог согласно СНиП РК 3.01-01-2008. таблица 11.6. улица в жилой застройке: основная (связь внутри жилых территории и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением).
Ширина полосы движения –3.0м
Число полос -2шт
Ширина обочины -1м
Проезжая часть принята с двухскатным поперечным профилем с i=20‰. Исправление продольного и поперечного профилей проектируемой дороги предусмотрено профилированием существующей насыпи с добавлением грунта с целью доведения профиля насыпи до проектных отметок.
покрытия — двухслойный асфальтобетон
уплотненный грунт основания (К= 0,98).
Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 0,15 м.
Тротуары выполняется шириной 1,5 м:
асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II, ГОСТ 9128-2009- 40 мм.
розлив вязкого битума БНД 60/90 ГОСТ 22245-90;
смесь щебня R=300 кг/см2 ГОСТ СТ РК 1284-2004 по способу заклинки в два слоя фракции 40-70, 10-20 - 0,1 м;
песок крупнозернистый ГОСТ 8736-93 - 80 мм.
уплотненный грунт основания (к= 0,95).
Дорожные знаки
На рассматриваемом подъезде предусмотрена установка четырех групп дорожных знаков в количестве 64 штук
а) приоритета - 13 знаков;
б) запрещающие - 12 знаков;
в) информационно-указательные- 37 знаков;
г) предупреждающие – 2 знака
Всего знаков 65шт.
Все дорожные знаки должны соответствовать СТРК 1125-2002.
Разметка дорожная
Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения».
Общая площадь окрашиваемой поверхность – 117,37 м2.
Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездной дороги при расчетной скорости 40км/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***6 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт дороги по ул. Акжаик в с. Акжаик Теректинского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директорВислин Владимир Иванович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «30» октября **2020г.**

М.П.

«АСТРАДОР»