Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 11 2020г.

Заказчик ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района», руководитель Нуртазиев М.Ж., 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Федорока, ул. Юбилейная, дом 20.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от* « ____» _____2020г. ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Астрадор", директор Вислин Владимир Иванович, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Конкина дом 10.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « ____» _____2020г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АНТинжсервис», Сатиева Берика Галымжановича,, аттестат № KZ47VJE00023892 от 14.03.2017 г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « _____» _____2020г. ***Товарищество с ограниченной ответственностью " STROYCONSALTING ", Шукеев Айбар Нурланович диплом №0290462 от 20.07.2009 г..***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык, с.Акжайык, Теректинского района ЗКО»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Акжайык***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение ГУ "Акимат Акжаикского сельского округа" №40 от 07.09.2017 года***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ67REA00176397 от 29.05.2020 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект №088-17-АД***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;
месяц, год

окончание работ ***август 2020 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *2 месяца*;
фактически ***5 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ширина полосы движения	м	3.0	3.0	3.0	3.0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочин	м	1.0	1.0	1.0	1.0
Поперечный уклон проезжей части	%	20	20	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40	40	40
Тип дорожной одежды		Облегченный двухслойный горячий асфальтобетон		Облегченный двухслойный горячий асфальтобетон	
Уровень ответственности объекта		II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный		II (нормальный) уровень ответственности объекта, технически не сложный	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

План дороги
Дорога находится в центральной части с. Акжайык
Конструкция дорожной одежды:

категории сельских улиц и дорог согласно СНиП РК 3.01-01-2008. таблица 11.6. улица в жилой застройке: основная (связь внутри жилых территории и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением). Ширина полосы движения –3.0м
Число полос-2шт
Ширина обочины-1м
Проезжая часть принята с двухскатным поперечным профилем с i=20‰. Исправление продольного и поперечного профилей проектируемой дороги предусмотрено профилированием существующей насыпи с добавлением грунта с целью доведения профиля насыпи до проектных отметок.
покрытия — двухслойный асфальтобетон
уплотненный грунт основания (К= 0,98).
Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 0,15 м.
Тротуары выполняется шириной 1,5 м:
асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II, ГОСТ 9128-2009- 40 мм.
розлив вязкого битума БНД 60/90 ГОСТ 22245-90;
смесь щебня R=300 кг/см2 ГОСТ СТ РК 1284-2004 по способу заклинки в два слоя фракции 40-70, 10-20 - 0,1 м;
песок крупнозернистый ГОСТ 8736-93 - 80 мм.
уплотненный грунт основания (к= 0,95).
Дорожные знаки
На рассматриваемом подъезде предусмотрена установка четырех групп дорожных знаков в количестве 64 штук
а) приоритета- 13 знаков;
б) запрещающие- 12 знаков;
в) информационно-указательные- 37 знаков;
г) предупреждающие – 2 знака
Всего знаков 65шт.
Все дорожные знаки должны соответствовать СТРК 1125-2002.
Разметка дорожная
Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения».
Общая площадь окрашиваемой поверхность – 117,37 м2.
Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении подъездной дороги при расчетной скорости 40км/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***141 410,812 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***136 498,362 тыс. тенге***, оборудования

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***126 241,701 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***122 848,525 тыс. тенге***, проектная-сметная документация ***1120,0 тыс. тенге***; экспертиза ***432,701 тыс. тенге***; технадзор ***1567,478 тыс. тенге***; авторский надзор ***272,997 тыс. тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт дороги по ул. Акжаик в с. Акжаик Теректинского района» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Нуртазиев М.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Сатиев Б.Г.*** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Шукеев А.Н.*** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Вислин В.И.*** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.