Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«18» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Алия-Сервис», БИН:050640011650, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, строение 1/7, почтовый индекс 100004**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство систем газоснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак Жылыойского района Атырауской области»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района», БИН:180340010835, в лице руководителя Ағыраева Қазбека Саматулы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: привлекались
ТОО «ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН», БИН:050740006657; ИП «Марданов Ануар Аскарович», ИИН:840810302936; ТОО «Tuberia Construction», БИН:051140003277; ТОО «Тур-Газ», БИН:060340008938
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Газсервис и К», БИН:940240001238, государственная лицензия ГСЛ №13003359 от 25 февраля 2013 года, объект №11-21**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района» №43 от 27.04.2023 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный расход газа	м³/час	20 000		20 000	
Газораспределительные сети	м	78 749		78 749	

Жилой дом имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Надземный газопровод высокого давления 7,5 МПа – 347 м, в том числе Ø159х8,0 – 347 м. Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа – 5 232 м, в том числе Ø315х28,6 – 2691 м; Ø180х16,4 – 2 541 м. Подземный газопровод среднего давления 0,3МПа - 7 555 м., в том числе Ø180х10,7 мм – 4 629 м.; Ø110х6,6 мм - 1 002 м.; Ø 63х3,8 мм - 1 773 м. Подземный газопровод низкого давления 0,005 Мпа - 67 139 м, в том числе Ø160х9,5 мм - 5 762 м.; Ø110х6,6 мм – 4 033 м.; Ø90х5,4 мм – 3 961 м.; Ø 63х3,8 мм - 52 731 м. Оборудование – Блок-бокс технологический - 1 комп., блок операторной – 1 шт, ёмкость хранения и выдачи одоранта V=1 м³ – 1 шт, емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,0 м³ – 1 шт, емкость для теплоносителя V=1,0 м – 1 шт, дизельная электростанция – 1 шт, УКЗ катодно-сетевая станция – 1 шт, КТП – 1 шт, ГРПШ-15-2ВУ-1 – 1 шт, ГРПШ-13-2ВУ-1 – 1 шт, ГРПШ-07-2У-1 – 20 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 г.
месяц, год
окончание работ: декабрь 2024 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5 (пять)** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семь)** месяцев;
фактически, месяц: **5 (пять)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Жылыойгаз», директор Иманкулов Берик Лукпанович. «__» _____ 2024 г. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М. П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М. П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство систем газоснабжения в микрорайоне Болашак г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алия-Сервис» Жумагулов Арман Ермекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М. П. (при наличии)