Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)
Форма

Декларация о соответствии

« 26 » 07 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанарту», Республика Казахстан, Кызылординскаяобласть,город Кызылорда, микрорайон Мерей, дом 23.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Исаев Асан Маралбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га в к. Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области (Корректировка)».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»- Кузембаев Н.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО«Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО«ГорСтрой NS» Ф-ГСЛ №0028083 от 15.03.2023года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мажибаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО«Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 02.06.2020года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**

ТОО«Абдулла Курылыс» ГСЛ №22008374 от 29.04.2022года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Чайбеков Б.С.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТМ ПроектСтрой» № А-53-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района, № 66 от 31.05.2022 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба Ø160х9,5 мм	м	470,66		490	
Труба Ø75х3,8 мм	м	1173,62		1173,62	
Труба Ø25х2,3мм	м	8559,245		10000	
Колодец	шт	19		19	
Люк чугунный	шт	19		19	
Пожарный гидрант DN125	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение объекта предусматривается от существующей поселковой сети водопровода. Точки подключения в жилых застройках в новом микрорайоне осуществляется от существующего водопровода d160 мм. Сеть закольцована. Водоснабжение данного района предусматривается от существующих и проектируемых водопроводных колодцев с ответвлениями Д-25х2,3 мм полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ32 SDR13.6 S6.3 на давление 0,4 МПа. Гарантийный напор в точках подключения – 14 м, согласно требованиям технических условий. По степени обеспеченности подачи воды к потребителям относится к III категории. Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления. Трассировка сети произведена вдоль улиц и проездов и согласована с районным отделом. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых Д-160х9,5 мм L=600 м по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 S8. Соединение труб – фланцевое – осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84. Колодцы на сети выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 метра, поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 метра шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети с помощью передвижных автонасосов. Пожарные гидранты устанавливаемы в водопроводных колодцах с установкой запорно-регулирующей арматуры, позволяющей отключать поврежденные участки сети на время аварии (не более 5 гидрантов одновременно). В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4009-83. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек, на внутреннее не предусмотрено. Полив зеленых насаждений и асфальтовых покрытий осуществляется от ирригационной системы (арыки). Водопровод проложен полиэтиленовыми трубами диаметром 160х9,5 мм PE 100 SDR 17 на глубине 2,2 м и 75х3.8 мм PE 100 SDR 17; подводок к домам – запроектированы из труб 25х2.3мм PE 100 SDR 17.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **июль 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 ;

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактический применено **100 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РГП на ПХВ „Нурикский групповой водопровод" Акмолинской ОРСП
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

„Арал" Заместитель директора Г. Лемина
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

не присмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га в к. Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области (Корректировка)».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жанарту» - Исаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись — место для печати

субподрядные организаций:

Директор ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» - Ахмедов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место для печати

ТОО «ГорСтрой NS» - Мажибаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место для печати

Директор ТОО «Самат-Мунай» - Асылбеков Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место для печати

Директор ТОО «Абдулла Курылыс» - Чайбеков Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата — место для печати