**Форма КС-3**

*Утверждена*

*приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229*

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 48 | 04.04.2023 | | | ТОО "УниверсалСтрой Сервис" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 207 042 100,16 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за отчетный месяц | 25 618 670,71 | 22 873 813,13 | | | | | | | 2 744 857,58 | 25 618 670,71 |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Руководитель _____ Бейсембаев Б. О.

(подпись, м.п.)

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dauservice"

Директор _____ Нагашбеков Ж.Б.

(подпись, м.п.)

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.

(подпись, м.п.)

Форма 4

**Заказчик :** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область, БИН: 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Абай, 1, Тел: 8702 855 50 05**

*(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

*(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

# Акт
# выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

## за август месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | | |
| 1 | 38 | Е11-010101-0332<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м ³ | | 3045,905 | 198,67 | 188,2 | 605130 | 573239 | 0 | 121867 | 785143 | |
| | | | | м³ грунта | | 10,47 | 45,1 | 31891 | 137370 | | 58146 | | |
| 2 | 39 | Е11-010205-0302<br>Кзтр и Кзм=1,04 пТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 91,3775 | 2806 | 0 | 256405 | 0 | 0 | 184612 | 476299 | |
| | | | | м³ грунта | | 2806 | 0 | 256405 | 0 | | 35282 | | |
| 3 | 40 | Е11-010101-0332<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м ³ | | 522,5 | 198,67 | 188,2 | 103805 | 98335 | 0 | 20905 | 134685 | |
| | | | | м³ грунта | | 10,47 | 45,1 | 5471 | 23565 | | 9975 | | |
| 4 | 41 | Е11-010201-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 548,25 | 230,73 | 111,79 | 126498 | 61289 | 0 | 66410 | 208341 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 118,94 | 49,3 | 65209 | 27029 | | 15433 | | |
| 5 | 42 | Е11-010205-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | | 799,75 | 1110,92 | 0 | 888458 | 0 | 0 | 639688 | 1650396 | |
| | | | | м³ грунта | | 1110,92 | 0 | 888458 | 0 | | 122250 | | |
| 6 | 43 | Е11-010104-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | | 2063,25 | 44,51 | 44,51 | 91835 | 91835 | 0 | 19291 | 120019 | |
| | | | | м³ грунта | | 0 | 12,98 | 0 | 26781 | | 8893 | | |
| 7 | 44 | Е11-220501-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | | 2,5 | 553258,68 | 259613,52 | 1383147 | 649034 | 0 | 918608 | 2485895 | |
| | | | | км трубопровода | | 293645,16 | 77509,51 | 734113 | 193774 | | 184140 | | |
| 8 | 45 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 5858 | 2542 | | 14891036 | | 14891036 | | 16082319 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1191283 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | 21943097 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 18346314 | 1473732 | 14891036 | 1971381 | 21943097 | |
| | | | | | | | | 1981547 | 408519 | | 1625402 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,6 % | | 570521 | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | 22513618 | |

КС2

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | 0,33 % | | 74295 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 22587913 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 451758 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 23039671 | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% К=1,0450539** | | | | | | | | | 24077698,03 | |
| | | | **Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95** | | | | | | | | | 22873813,13 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 2744857,58 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 25618670,71 | |

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(М.П. при наличии)

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dauservice"

Инженер эксперт _____ Сахов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик):**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

(наименование организации)

Руководитель _____ Бейсембаев Б. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

## СПРАВКА №2
### о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 48 | 04.04.2023 | | | ТОО "УниверсалСтрой Сервис" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 207 042 100,16 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за отчетный месяц | 51 171 610,35 | 22 815 124,68 | | | | | | | 2 737 814,96 | 25 552 939,64 |

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Руководитель _____ Бейсембаев Б. О.
(подпись)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Danservice"

Директор _____ Наурызбеков Ж.Б.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Аюмбеков Ж.А.

Форма 4

**Заказчик :** Государственное учреждение "Отдел жил...но-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область, БИН : 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Абай, 1, Тел: 8702 855 50 05

*(полное наименование, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик :** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684

*(полное наименование, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

# Акт
## выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

Составлен (а) в текущих ценах

## за октябрь месяц 2023 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | С1241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 150 | 4905 | | 735750 | | 735750 | 58860 | 794610 | |
| 2 | 10 | С1242-101-0303 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 20 | 36814 | | 736280 | | 736280 | 58902 | 795182 | |
| 3 | 16 | С1244-004-0102 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм | шт. | 10 | 42359 | | 423590 | | 423590 | 33887 | 457477 | Казахстан |
| 4 | 34 | Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,075 | 1427562,23<br>373181,19 | 1054381,04<br>257486,52 | 107067<br>27988 | 79078<br>19311 | 0 | 46827<br>12312 | 165600 | Казахстан |
| 5 | 35 | С1241-201-0817 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм | м | 101 | 6627 | | 669327 | | 669327 | 53546 | 722873 | Казахстан |
| 6 | 36 | Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,15 | 1951464,04<br>469973,63 | 1481490,41<br>496106 | 292720<br>70496 | 222224<br>74406 | 0 | 143463<br>34895 | 478583 | |
| 7 | 37 | С1241-201-0821 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/отвод/ | м | 300 | 16457 | | 4937100 | | 4937100 | 394968 | 5332068 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 1. Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | | |
| 8 | 38 | Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 2763,4 | 198,67<br>10,47 | 188,2<br>45,1 | 549000<br>28933 | 520078<br>124620 | 0 | 110564<br>52753 | 782122 | |
| 9 | 39 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 п/ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 56,3 | 2806<br>2806 | 0<br>0 | 157971<br>157971 | 0<br>0 | 0 | 113744<br>21738 | 293453 | |
| 10 | 40 | Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 411,5 | 198,67<br>10,47 | 188,2<br>45,1 | 81753<br>4308 | 77488<br>18559 | 0 | 16464<br>7856 | 116073 | |

| | позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 41 | E11-010201-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 356,3 | 230,73<br>118,94 | 111,79<br>49,3 | 82209<br>42378 | 39831<br>17564 | 0 | 43159<br>19030 | 135398 | |
| 12 | 42 | E11-010205-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 635 | 1110,92<br>1110,92 | 0<br>0 | 705434<br>705434 | 0<br>0 | 0 | 507911<br>97066 | 1310411 | |
| 13 | 43 | E11-010104-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 1563 | 44,51<br>0 | 44,51<br>12,98 | 69569<br>0 | 69569<br>20288 | 0 | 14614<br>6737 | 90920 | |
| 14 | 44 | E11-220501-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншеи | км трубопровода | 1,9 | 553258,68<br>293645,16 | 259613,52<br>77509,51 | 1051191<br>557926 | 493266<br>147268 | 0 | 698142<br>139947 | 1889280 | |
| 15 | 45 | C1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 808 | 2542 | | 2053936 | | 2053936 | 164315 | 2218251 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Внутриосквловые водопроводные сети | | | | | | | | | 6756115 | |
| | | | Раздел: 3. Водопроводные колодцы | | | | | | | | | | |
| 16 | 59 | E11-010101-0332<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 653,2 | 198,67<br>10,47 | 188,2<br>45,1 | 129778<br>6839 | 122932<br>29459 | 0 | 26135<br>12470 | 168376 | |
| 17 | 60 | E11-010205-0302<br>Кзтр и Кзм=1,04 п.ГЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 19,6 | 2806<br>2806 | 0<br>0 | 54990<br>54990 | 0<br>0 | 0 | 39998<br>7568 | 102660 | |
| 18 | 61 | E11-010104-0405<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 553,2 | 35,54<br>0 | 35,54<br>10,2 | 19661<br>0 | 19661<br>5643 | 0 | 4860<br>1897 | 29610 | |
| 19 | 62 | E11-010201-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 553,2 | 230,73<br>118,94 | 111,79<br>49,3 | 127648<br>65780 | 61842<<br>27273 | 0 | 47809<br>18873 | 210223 | |
| 20 | 63 | E11-010107-1305<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 99,8 | 79,59<br>0 | 79,59<br>20,28 | 7943<br>0 | 7943<br>2024 | 0 | 1487<br>782 | 10152 | |
| 21 | 64 | E11-460303-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Заделка отверстий,бетоном В15 | м³ грунта | 1 | 140918,39<br>78190,4 | 1011,8<br>450,78 | 140918<br>78190 | 1012<br>451 | 61716 | 66859<br>16858 | 228353 | |
| | 64.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3заделки | 1,04 | 21614 | | | | 22478,56 | | | Казахстан 100% |
| | 64.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,09 | 114336 | | | | 10290,24 | | | |
| | 64.3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07 | 399352 | | | | 27954,64 | | | Казахстан 100% |
| 22 | 65 | E11-080101-0307<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 234,8 | 1175,79<br>392,24 | 27,45<br>3,76 | 276087<br>92049 | 6445<br>883 | 177832 | 86472<br>29985 | 395557 | |
| | 65.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 563,52 | 295 | | | | 166236,4 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 66 | E11-221301-0301<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 29,4 | 65261,78<br>29047,51 | 4838,63<br>2340,29 | 1918669<br>853997 | 142256<br>68805 | 922444 | 933173<br>226682 | 3958127 | |
| | 66.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 24,402 | 19512 | | | | 476131,82 | | | Казахстан 100% |
| | 66.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 3,234 | 114336 | | | | 369762,62 | | | |
| 24 | 67 | C1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 20 | 28898 | | 577960 | | 577960 | 66137 | 626097 | Казахстан |

| 1 | [illegible] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | | |
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | заработная плата рабочих-строителей | заработная плата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 25 | 68 | С1225-101-0109 | Кольцо вкладное ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 20 | 19968 | | 399360 | | 399360 | 31949 | 431309 | Казахстан |
| 26 | 69 | С1225-101-0109 | Кольцо вкладное ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 20 | 19968 | | 399360 | | 399360 | 31949 | 431309 | Казахстан |
| 27 | 70 | С1225-101-0609 | Плита для вкладных ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 20 | 27240 | | 544960 | | 544960 | 43597 | 588557 | Казахстан |
| 28 | 71 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 20 | 5803 | | 116060 | | 116060 | 9285 | 125345 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: Л. Водопроводные колодцы | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 17366311 | 186357б | 12755355 | 2899251 | 21886796 | |
| | | | В том числе : | | | | | 2747362 | 556575 | | 1621234 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | 6391187 | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Итого с временными | | | 2,6 % | | 569057 | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | | | | | | | 22455864 | |
| | | | Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 8,33 % | | 74104 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 2 % | | 458599 | | | | | |
| | | | в том числе в текущие цены на 2023 год - 108% К=1,0458539 | | | | | | | | | 23529958 | |
| | | | Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98 | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | | | | 22980557 | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 1737814,94 | | | | 24815921 | |
| | | | | | | | | | | | | 22815124,68 | |
| | | | | | | | | | | | | 25552939,64 | |

Технический директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал СтройСервис"

Директор Мукбеков Ж.А.

Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Дина"

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Бейсембаев К.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

**Форма КС-3**
*Утверждена*
*приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229*

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 48 | 04.04.2023 | | | ТОО "УниверсалСтрой Сервис" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 207 042 100,16 | | | | | | | | | 44 468 389,65 |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | 28 692 000,00 |
| в т.ч. за отчетный месяц | 95 640 000,00 | 14 086 062,18 | | | | | | | 1 690 327,46 | 15 776 389,65 |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Руководитель _____ Бейсембаев Б. О.

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаусекс"

Директор _____ Назибеков Ж.Б.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Комбосынов Ж.А.

Форма 4

**Заказчик :** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область, БИН: 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Абай, 1, Тел: 8702 855 50 05**

*(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

*(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

# Акт
# выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

## за ноябрь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Внутриплощадные водопроводные сети** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка** | фланец | 212 | 1521,73 | 93,6 | 322607 | 19843 | 17153 | 282755 | 653791 | |
| | 6.1 | 261-107-0587 | Электроды, ф=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0615 | 279998 | 1347,22 / 0 | 17152,8 | 285611 / 0 | | 48429 | | |
| 2 | 7 | С1241-116-0310 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 120 | 4905 | | 588600 | | 588600 | 47088 | 635688 | |
| 3 | 9 | Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка** | задвижка или клапан | 53 | 2762,86 | 124,64 | 146432 | 6606 | 16279 | 125268 | 293436 | |
| | 9.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0795 | 2331,06 / 165506 | 56,35 | 123546 | 2987 | 13157,73 | 21736 | | |
| 4 | 10 | С1242-101-0303 | **Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с наплавкой, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100** | шт. | 43 | 36814 | | 1583002 | | 1583002 | 126640 | 1709642 | |
| 5 | 11 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./крестовина,тройник с подставкой под пож.гидрант.Установка** | т фасонных частей | 0,1197 | 1835333,83 | 658776,63 | 219689 | 78856 | 56790 | 108200 | 354120 | |
| | 11.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,1197 | 782124,07 / 449705 | 218933,46 | 84044 | 25249 | 53829,69 | 26231 | | |
| 6 | 12 | С1241-113-0117 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | шт. | 10 | 2882 | | 28820 | | 28820 | 2306 | 31126 | |
| 7 | 13 | С1241-113-0117 #прим. | **Крестовина ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | шт. | 10 | 2882 | | 28820 | | 28820 | 2306 | 31126 | |
| 8 | 14 | С1241-515-0201 | **Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм** | шт. | 13 | 151884 | | 1974492 | | 1974492 | 157959 | 2132451 | |
| 9 | 15 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Гидранты пожарные.Установка** | шт. | 13 | 3617,21 | 256,54 | 47024 | 3335 | 6484 | 38249 | 92695 | |
| | 15.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0364 | 2861,91 / 165506 | 110,01 | 37205 | 1430 | 6024,42 | 6822 | | |
| 10 | 16 | С1244-404-0102 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм** | шт. | 34 | 42359 | | 1440206 | | 1440206 | 115216 | 1555422 | Казахстан |
| 11 | 18 | С1241-113-0117 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | | 3 | 2882 | | 8646 | | 8646 | | 9338 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 19 | С1241-113-0117 #прим. | Крестовина ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | 2882 | | 5764 | | 5764 | 692<br>461 | 6225 | |
| 13 | 20 | С1241-114-0121 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 3 | 1065 | | 3195 | | 3195 | 256 | 3451 | |
| 14 | 21 | С1241-114-0141 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм | шт. | 11 | 2900 | | 31900 | | 31900 | 2552 | 34452 | |
| 15 | 22 | С1241-114-0208 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм | шт. | 1 | 7091 | | 7091 | | 7091 | 567 | 7658 | |
| 16 | 24 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 36 | 8203 | | 295308 | | 295308 | 23625 | 318933 | |
| 17 | 25 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 12 | 2504 | | 30048 | | 30048 | 2404 | 32452 | |
| 18 | 28 | С1241-214-0104 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 860 | | 2580 | | 2580 | 206 | 2786 | |
| 19 | 29 | С1241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 181 | 2452 | | 443812 | | 443812 | 35505 | 479317 | |
| 20 | 30 | С1241-214-0111 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 13 | 6046 | | 78598 | | 78598 | 6288 | 84886 | |
| 21 | 34 | Е11-220501-0406 Кгтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,18 | 1427562,23<br>373181,19 | 1054381,04<br>257486,52 | 256961<br>67173 | 189789<br>46348 | 0 | 112385<br>29548 | 398894 | |
| 22 | 35 | С1241-201-0817 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм | м | 156,55 | 6627 | | 1037457 | | 1037457 | 82997 | 1120454 | Казахстан |
| 23 | 36 | Е11-220501-0410 Кгтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,35 | 1951464,84<br>469973,63 | 1481490,41<br>496106 | 683012<br>164491 | 518522<br>173637 | 0 | 334747<br>81421 | 1099180 | |
| 24 | 37 | С1241-201-0821 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/кожух/ | м | 337,4363 | 16457 | | 5553189 | | 5553189 | 444255 | 5997444 | Казахстан |
| 25 | 38 | Е11-010101-0332 Кгтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 4374,315 | 198,67<br>10,47 | 188,2<br>45,1 | 869045<br>45799 | 823246<br>197282 | 0 | 175016<br>83506 | 1127567 | |
| 26 | 39 | Е11-010205-0302 Кгтр и Кзм=1,04 кТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 117,8325 | 2806<br>2806 | 0<br>0 | 330638<br>330638 | 0<br>0 | 0 | 238859<br>45496 | 614193 | |
| 27 | 40 | Е11-010101-0332 Кгтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 556 | 198,67<br>10,47 | 188,2<br>45,1 | 110461<br>5821 | 104640<br>25076 | 0 | 22246<br>18614 | 143321 | |
| 28 | 41 | Е11-010201-0501 Кгтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 588,45 | 230,73<br>118,94 | 111,79<br>49,3 | 135773<br>69990 | 65783<br>29011 | 0 | 71279<br>16565 | 223617 | |

| | позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 42 | E11-010205-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 864,25 | 1110,92<br>1110,92 | 0<br>0 | 960113<br>960113 | 0<br>0 | 0 | 691279<br>132109 | 1783501 | |
| 30 | 43 | E11-010104-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 3426,75 | 44,51<br>0 | 44,51<br>12,98 | 152525<br>0 | 152524<br>44479 | 0 | 32040<br>14769 | 199334 | |
| 31 | 44 | E11-220501-0401<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 2,1 | 553258,68<br>293645,16 | 259613,52<br>77509,51 | 1161843<br>616655 | 545188<br>162770 | 0 | 771631<br>154678 | 2088152 | |
| 32 | 48 | C1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 505 | 2542 | | 1283710 | | 1283710 | 102697 | 1386407 | Казахстан |
| 33 | 49 | E11-070107-0103<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,375 | 1136842,69<br>80417,97 | 9804,44<br>1934,59 | 426316<br>32407 | 3676<br>725 | 390233 | 39096<br>37233 | 502645 | |
| | 49.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,375 | 1029630 | | | | 386111,25 | | | Казахстан 100% |
| 34 | 50 | C1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А 15) | комплект | 75 | 25559 | | 1916925 | | 1916925 | 153354 | 2070279 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Внутрипоселковые водопроводные сети | | | | | | | | | 27223383 | |
| | | | Раздел: 2. Водопроводные колодцы | | | | | | | | | | |
| 35 | 59 | E11-010101-0332<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 1110,44 | 198,67<br>18,47 | 188,2<br>45,1 | 220611<br>11626 | 208985<br>50081 | 0 | 44429<br>21198 | 286238 | |
| 36 | 60 | E11-010205-0302<br>Кзтр и Кзм=1,04 п7ч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 33,32 | 2806<br>2806 | 0<br>0 | 93496<br>93496 | 0<br>0 | 0 | 67317<br>12865 | 173678 | |
| 37 | 61 | E11-010104-0405<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 940,44 | 35,54<br>0 | 35,54<br>10,2 | 33423<br>0 | 33423<br>9592 | 0 | 6903<br>3226 | 43552 | |
| 38 | 62 | E11-010201-0501<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 940,44 | 230,73<br>118,94 | 111,79<br>49,3 | 216988<br>111856 | 105132<br>46364 | 0 | 113915<br>26473 | 357376 | |
| 39 | 63 | E11-010107-1305<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 169,66 | 79,59<br>0 | 79,59<br>20,28 | 13503<br>0 | 13504<br>3441 | 0 | 2477<br>1279 | 17259 | |
| 40 | 64 | E11-460303-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Заделка отверстий,бетоном В15 | м3заделки | 1,7 | 140918,39 | 1011,8 | 239561 | 1720 | 104918 | 112300 | 380010 | |
| | 64.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,768 | 78190,4 | 458,78 | 132924 | 766 | | 28149 | | |
| | 64.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,153 | 21614<br>114336 | | | | 38213,55<br>17493,41 | | | Казахстан 100% |
| | 64.3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная стального профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,119 | 399352 | | | | 47522,49 | | | Казахстан 100% |
| 41 | 65 | E11-080101-0307<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стены,фундаменты.Гидроизоляционная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 399,16 | 1175,79<br>392,24 | 27,45<br>3,76 | 469328<br>156567 | 10957<br>1501 | 301805 | 147003<br>49308 | 865639 | |
| | 65.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 957,984 | 295 | | | | 282605,28 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 66 | E11-221301-0301<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 49,98 | 65261,78<br>29047,51 | 4838,63<br>2348,29 | 3261784<br>1451795 | 241835<br>116968 | 1568154 | 1553075<br>385189 | 5200048 | |
| | 66.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 41,4834 | 19512 | | | | 809424,1 | | | Казахстан 100% |

| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66.2 | 215-204-0503 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 5.4978 | 114336 | | 628566,48 | | | | | |
| 43 | 67 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 34 | 28898 | | 982532 | | 982532 | | 1861135 | Казахстан |
| 44 | 68 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 34 | 19968 | | 678912 | | 678912 | | 733225 | Казахстан |
| 45 | 69 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 34 | 19968 | | 678912 | | 678912 | | 733225 | Казахстан |
| 46 | 70 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 34 | 27248 | | 926432 | | 926432 | | 1000547 | Казахстан |
| 47 | 71 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 34 | 5803 | | 197302 | | 197302 | | 213086 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 30177386 | 3127564 | 2226000 | | 10865018 | |
| | | | В том числе : | | | | | 4781757 | 937707 | | | 38088401 | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 990298 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,33 % | | 128969 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 39078699 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 784153 | | | | 39207659 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 39991812 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% К=1,0450539 | | | | | | | | | 41793599 | |
| | | | Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95 | | | | | | | | | 39703919,33 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 4764470,32 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 44468389,65 | |

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Руководитель _____ Бейсембаев Б. О.

Директор _____ Ж.А.

Технический надзор _____

Инженер-сметчик _____ Б.С.

Форма КС-3
*Утверждена*
*приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229*

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 48 | 04.04.2023 | | | ТОО "УниверсалСтрой Сервис" | |
| | | 48/1 | 15.12.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудоании | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 207 042 100,16 | | | | | | | | | 101 047 000,00 |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за отчетный месяц | 196 687 000,00 | 90 220 535,71 | | | | | | | 10 826 464,29 | 101 047 000,00 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область**

**Руководитель** _____ **Бейсембаев Б. О.**
*(подпись, м.п.)*

**Технический надзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dauservice"**

**Директор** _____ **Нагашбеков Ж.Б.**
*(подпись, м.п.)*

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

**Директор** _____ **Монбеков Ж.А.**
*(подпись, м.п.)*

Форма 4

**Заказчик :** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область, БИН: 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Абай, 1, Тел: 8702 855 50 05**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

# Акт
## выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Жибек жолы расположенный по адресу Туркестанская область, Сайрамский район с.Жибек жолы Шифр обьекта: 2-1-1 Водопровод, 2-1-2 Операторская ЭОМ, 2-1-3 Операторская ПС, 2-2-1 Насосная №2, 2-2-2 Насосная №2 ЭОМ, 2-2-3 Насосная №2 ПС, 2-2-4 Водопровод, 6-1 Наружные сети водопровода НВК

## за декабрь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1. (2-1-1 Водопровод)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-120101-0504 Ктр в Кзм=1,03 | Стены.Зачистка потолка от краски масляной | м² | 94,24 | 334,85<br>334,85 | 0<br>0 | 31556 | 0<br>0 | 0 | 22720<br>4343 | 58619 | |
| 2 | 2 | Е12-120104-0502 Ктр в Кзм=1,03 | Потолок.Зачистка потолка от водоэмульсионной окраски | м² | 25,93 | 290,56<br>290,56 | 0<br>0 | 7534 | 0<br>0 | 0 | 5425<br>1037 | 13996 | |
| 3 | 3 | Е11-460401-1103 Ктр в Кзм=1,04 | Заполнение дверных и оконных проемов. Разборка | м² | 5,04 | 1490,8<br>1292,06 | 198,74<br>121,71 | 7514<br>6512 | 1001<br>613 | 0 | 5985<br>1086 | 14579 | |
| 4 | 4 | Е11-460401-0102 Ктр в Кзм=1,04 | Отмостка.Разборка | м³ | 9,9 | 26412,97<br>13769,86 | 12343,09<br>5334,2 | 258518<br>136322 | 122197<br>52809 | 0 | 158870<br>33391 | 450779 | |
| 5 | 5 | Е12-080101-0201 Ктр в Кзм=1,03 | Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий | м² кровли | 47,46 | 227,13<br>226,86 | 0,28<br>0 | 10780<br>10766 | 13<br>0 | 0 | 7752<br>1483 | 20015 | |
| 6 | 6 | Е11-460201-0802 Ктр в Кзм=1,04 | Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м² | 7,47 | 300,22<br>300,22 | 0<br>0 | 2243<br>2243 | 0<br>0 | 0 | 1884<br>336 | 4457 | |
| 7 | 7 | Е12-070101-0207 Ктр в Кзм=1,03 | Полы из керамических плиток.Разборка покрытия | м² | 10,71 | 1124,74<br>1088,12 | 36,62<br>22,43 | 12046<br>11654 | 392<<br>240 | 0 | 8564<br>1649 | 22259 | |
| 8 | 8 | Е11-460401-0801 Ктр в Кзм=1,04 | Стяжка из цементно-песчаного раствора.Разборка | м² | 0,2142 | 23115,6<br>13293,28 | 9822,32<br>4244,82 | 4951<br>2847 | 2104<br>909 | 0 | 3156<br>649 | 8756 | |
| 9 | 9 | С3414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 1,041012 | 924 | | 962 | | | 77 | 1039 | |
| 10 | 10 | С3412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т км | 10,41012 | 36 | | 375 | | | 30 | 405 | |
| | | | **Итого: Демонтажные работы** | | | | | | | | | 594904 | |
| | | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е11-150207-0101 Ктр в Кзм=1,02 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса т.лучшенное | | 81,48 | 4203,33 | 42,37 | 342487 | 3452 | 177512 | 130694 | 511036 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | | 1982,37 | 22,63 | 161524 | 1844 | | 37855 | | |
| | 11.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м³ | 2,5259 | 24466 | | | | 61798,18 | | | Казахстан 100% |
| | 11.2 | 214-402-0102 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм | м² | 87,9984 | 1212 | | | | 106654,06 | | | |
| 12 | 12 | **Е11-150212-0304 Кзтр и Кзм=1,02** | **Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм** | м² | 81,48 | 1385,27 | 5,88 | 112872 | 479 | 33079 | 63615 | 190606 | |
| | | | | | - | 973,41 | 2,52 | 79313 | 205 | | 14119 | | |
| | 12.1 | 232-503-0501 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм | кг | 203,7 | 132 | | | | 26888,4 | | | Казахстан 100% |
| | 12.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 23,6292 | 262 | | | | 6190,85 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 13 | **Е11-150402-0403 Кзтр и Кзм=1,02** | **Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная** | м² окрашиваемой поверхности | 81,48 | 224,82 | 2,09 | 18318 | 170 | 9320 | 7123 | 27476 | |
| | | | | | | 108,35 | 0,92 | 8828 | 75 | | 2035 | | |
| | 13.1 | 261-201-0384 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 30,9624 | 301 | | | | 9319,68 | | | |
| 14 | 14 | **Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство** | м² стяжки | 10,71 | 932,06 | 34,39 | 9982 | 369 | 4504 | 5001 | 16182 | |
| | | | | | | 477,14 | 19,59 | 5110 | 210 | | 1199 | | |
| | 14.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 0,2185 | 20590 | | | | 4498,59 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | **Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,02** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** | м² покрытия | 10,71 | 2238,5 | 94,1 | 23974 | 1008 | 4775 | 17576 | 44874 | |
| | | | | | | 1698,57 | 47,26 | 18192 | 506 | | 3324 | | |
| | 15.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 0,1607 | 20590 | | | | 3307,78 | | | Казахстан 100% |
| | 15.2 | 215-206-0401 | Опилки древесные | м³ | 0,3277 | 4459 | | | | 1461,33 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | **С1233-202-0101** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м² | 10,9242 | 1863 | | 20352 | | 20352 | | 21980 | |
| | | | | | | | | | | | 1628 | | |
| 17 | 17 | **Е11-100501-0204 Кзтр и Кзм=1,04** | **Проемы дверные площадью более 3 м² в перегородках и деревянных нерубленых стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** | м² | 3,15 | 2323,08 | 258,04 | 7318 | 813 | 2515 | 3959 | 12179 | |
| | | | | | | 1266,58 | 129,8 | 3990 | 409 | | 902 | | |
| | 17.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в бытовании емкостью 750 мл | шт. | 1,2852 | 1957 | | | | 2515,14 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 18 | С1223-203-0106 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21- 13,двупольный | м² | 3,15 | 44943 | | 141570 | | 141570 | | 152896 | |
| | | | | | | | | | | | 11326 | | |
| 19 | 19 | **Е11-100501-0203 Кзтр и Кзм=1,04** | **Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленых стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** | м² | 1,89 | 3064,7 | 258,55 | 5792 | 489 | 2515 | 2723 | 9196 | |
| | | | | | | 1475,39 | 125,23 | 2788 | 237 | | 681 | | |
| | 19.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в бытовании емкостью 750 мл | шт. | 1,2852 | 1957 | | | | 2515,14 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 20 | С1223-203-0102 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21- 9,однопольный | м² | 1,89 | 43816 | | 82812 | | 82812 | | 89437 | |
| | | | | | | | | | | | 6625 | | |
| 21 | 21 | **Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02** | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе** | м² отделываемой поверхности | 25,93 | 1041,76 | 6,05 | 27013 | 157 | 7900 | 15209 | 45680 | |
| | | | | | | 731,06 | 2,11 | 18956 | 55 | | 3378 | | |
| | 21.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 31,2816 | 96 | | | | 6843,03 | | | |
| 22 | 22 | **Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02** | **Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м² окрашиваемой поверхности | 25,93 | 1040,59 | 7,02 | 26982 | 182 | 5676 | 16967 | 47465 | |
| | | | | | | 814,67 | 3,26 | 21124 | 85 | | 5516 | | |
| | 22.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0179 | 313969 | | | | 5617,44 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 23 | **Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02** | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | м² отделываемой поверхности | 94,24 | 776,16 | 6,05 | 73145 | 570 | 28710 | 35251 | 117068 | |
| | | | | | | 465,46 | 2,11 | 43865 | 199 | | 8672 | | |
| | 23.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 259,0658 | 96 | | | | 24830,31 | | | |
| 24 | 24 | **Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02** | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м² окрашиваемой поверхности | 94,24 | 855,09 | 6,62 | 80584 | 624 | 18854 | 49116 | 140076 | |
| | | | | | | 648,41 | 3,07 | 61106 | 289 | | 10376 | | |
| | 24.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0594 | 313969 | | | | 18640,72 | | | Казахстан 100% |
| 25 | 25 | **Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство** | | 0,25 | 39160,93 | 4087,27 | 9790 | 1022 | 5808 | 3048 | 13865 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м³ | | 11841,43 | 1556,86 | 2960 | 389 | | 1027 | | |
| | 25.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,2538 | 19860 | | | | 5039,47 | | | Казахстан 100% |
| 26 | 26 | С1214-403-0101 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,007546 | 481766 | | 3635 | | 3635 | | 3926 | |
| 27 | 27 | Е11-090601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Конструкции дверей,люков,лазов для антисептиков и пароварочных камер.Монтаж** | т конструкций | 0,011462 | 138198,38 | 6714,26 | 1584 | 77 | 27 | 291<br>1042 | 2836 | |
| | 27.1 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 2453940 | | | | 2,81 | 210 | | |
| | 27.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 289955 | | | | 2,33 | | | |
| | 27.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 623062 | | | | 4,28 | | | Казахстан 100% |
| | 27.4 | 214-203-0103 | Шпаклер горячекатаный с внутренним угловом гладкой полосы из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 545661 | | | | 12,13 | | | |
| 28 | 28 | С1214-101-0201 | **Прокат толстолистовый горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,005652 | 441684 | | 2496 | | 2496 | | 2696 | Казахстан |
| 29 | 29 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,00581 | 463375 | | 2692 | | 2692 | 200 | 2907 | |
| 30 | 30 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02 | **Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА** | м³ подстилающего слоя | 9,9 | 28702,36 | 12,73 | 284153 | 126 | 232766 | 215<br>48186 | 358926 | |
| | 30.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 10,096 | 19512 | | 0 | 0 | 197032,18 | 26587 | | Казахстан 100% |
| 31 | 31 | Е11-120101-0104 Кзтр и Кзм=1,04 | **Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя** | м² кровли | 47,46 | 414,15<br>356,51 | 31,44<br>8,72 | 19656<br>16920 | 1492<br>414 | 1243 | 15947<br>2848 | 38451 | |
| | 31.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 5,6003 | 222 | | | | 1243,26 | | | |
| 32 | 32 | С1235-103-0211 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка** | м² | 54,579 | 1194 | | 65167 | | 65167 | 5213 | 70380 | |
| 33 | 33 | С1235-103-0212 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка | м² | 107,2596 | 1142 | | 122490 | | 122490 | 9799 | 132289 | |
| 34 | 34 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство** | м² стяжки | 47,46 | 893,27<br>319,69 | 155,08<br>36,44 | 42395<br>15172 | 7360<br>1729 | 19862 | 15550<br>4635 | 62580 | |
| | 34.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 3,4523 | 4116 | | | | 3900,47 | | | Казахстан 100% |
| | 34.2 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 0,7261 | 18314 | | | | 13290,46 | | | Казахстан 100% |
| 35 | 35 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,04 К=5 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | м² стяжки | 47,46 | 110,87<br>5,93 | 11,54<br>2,82 | 5262<br>281 | 548<br>134 | 4433 | 382<br>451 | 6095 | |
| | 35.1 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 0,242 | 18314 | | | | 4432,83 | | | Казахстан 100% |
| 36 | 36 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 | **Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м² утеплительного покрытия | 47,46 | 1357,77<br>745,62 | 74,54<br>17,2 | 64440<br>35387 | 3537<br>816 | 25515 | 33307<br>7820 | 105567 | |
| | 36.1 | 235-203-0601 | Мастика битумная тростальная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 95,3446 | 221 | | | | 21092,21 | | | Казахстан 100% |
| 37 | 37 | С1234-101-0208 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200** | м³ | 4,88838 | 67633 | | 330616 | | 330616 | 26449 | 357065 | Казахстан |
| 38 | 38 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04 | **Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой** | м² изолируемой поверхности | 47,46 | 535,47<br>113,39 | 17,88<br>4,35 | 25413<br>5381 | 848<br>206 | 19180 | 5141<br>2444 | 32990 | |
| | 38.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с подсыпкой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м² | 52,206 | 267 | | | | 13939 | | | |
| | 38.2 | 235-203-0601 | Мастика битумная тростальная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 23,73 | 221 | | | | 5244,33 | | | Казахстан 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | С1235-103-0208 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до - 5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклотекстиль,крошка/пленка | м² | 52,206 | 773 | | 40355 | | 40355 | | 43583 |
| | | | Итого : Ремонтные работы | | | | | | | | 3228 | |
| | | | | | | | | | | | | 2660235 |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 1:2-1-1 Водоприемы | | | | | 2329824 | 149030 | 1416382 | 684193 | 3255139 |
| | | | | | | | | 763073 | 62404 | | 241122 | |
| | | | Раздел: 2. 2-1-2 Операторская ЭОМ | | | | | | | | | |
| | | | Электрооборудование | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600Х600Х350 мм.Установка | шт. | 1 | 5900,24 | 1869,57 | 5900 | 1869 | 166 | 3305 | 9941 |
| | | | | | | 3864,56 | 725,47 | 3865 | 725 | | 736 | |
| 2 | 2 | С1247-201-0306 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ Рн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 17224 | | 17224 | | 17224 | | 18602 |
| | | | | | | | | | | | 1378 | |
| 3 | 3 | Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 8 | 1948,54 | 0 | 15588 | 0 | 130 | 11130 | 28855 |
| | | | | | | 1932,28 | 0 | 15458 | 0 | | 2137 | |
| 4 | 4 | С1247-204-1828 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8985 | | 8985 | | 8985 | | 9704 |
| | | | | | | | | | | | 719 | |
| 5 | 5 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 594 | | 1782 | | 1782 | | 1925 |
| | | | | | | | | | | | 143 | |
| 6 | 6 | С1247-204-2801 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА | шт. | 4 | 5533 | | 22132 | | 22132 | | 23903 |
| | | | | | | | | | | | 1771 | |
| 7 | 7 | Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1824,8 | 106,46 | 1825 | 106 | 37 | 1243 | 3313 |
| | | | | | | 1681,88 | 45,18 | 1681 | 45 | | 245 | |
| 8 | 8 | С1247-301-0231 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Энергомера ЦЕ6803В | шт. | 1 | 65843 | | 65843 | | 65843 | | 71110 |
| | | | | | | | | | | | 5267 | |
| 9 | 9 | Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600Х600Х350 мм.Установка | шт. | 1 | 5900,24 | 1869,57 | 5900 | 1869 | 166 | 3305 | 9941 |
| | | | | | | 3864,56 | 725,47 | 3865 | 725 | | 736 | |
| 10 | 10 | С1247-201-0820 перим. | Щит автоматического ввода резерва ЩАВ-23 25А IP31 УХЛ4 ЭФ | шт. | 1 | 103913 | | 103913 | | 103913 | | 112226 |
| | | | | | | | | | | | 8313 | |
| 11 | 11 | Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Светильники для ламп светодиодных.Установка с навесом на кронштейнах в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 6 | 776,91 | 5,37 | 4661 | 33 | 555 | 2943 | 8212 |
| | | | | | | 678,96 | 2,28 | 4074 | 14 | | 608 | |
| | 11.1 | 261-404-0531 | Смена светильника | 100 шт. | 0,1224 | 1361 | | | | 169,03 | | |
| | 11.2 | 261-703-0101 | Держатель светильника | 10 шт. | 0,612 | 687 | | | | 371,48 | | |
| 12 | 12 | С1247-102-2007 | Светильник ЖКХ светодиодный, типа HAPTON NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP 65 | шт. | 6 | 42841 | | 257046 | | 257046 | | 277610 |
| | | | | | | | | | | | 20564 | |
| 13 | 13 | Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,04 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка | шт. | 11 | 327,43 | 0,4 | 3598 | 5 | 140 | 2488 | 6573 |
| | | | | | | 313,96 | 0,17 | 3454 | 2 | | 487 | |
| | 13.1 | 261-107-0724 | Добавляется розетка монтажная | 100 шт. | 0,2244 | 594 | | | | 133,29 | | |
| 14 | 14 | С1247-212-0202 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30858.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 | шт. | 4 | 353 | | 1412 | | 1412 | | 1525 |
| | | | | | | | | | | | 113 | |
| 15 | 15 | С1247-214-0103 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 7 | 423 | | 2961 | | 2961 | | 3198 |
| | | | | | | | | | | | 237 | |
| 16 | 16 | Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 80 | 146,14 | 1,62 | 11691 | 130 | 1128 | 7519 | 20747 |
| | | | | | | 130,42 | 0,12 | 10434 | 10 | | 1537 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.1 | 252-207-3974 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,0096 | 31308 | | | | | | | | |
| | 16.2 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,32 | 1868 | | | | | 301,32 | | | |
| | 16.3 | 217-105-0102 | Добеспо полипропиленовый универсальный с шурупами | шт | 0,168 | 626 | | | | | 597,76 | | | |
| 17 | 17 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0824 | 371741 | | 30631 | | | 105,17 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 18 | Е11-210201-0105 Кстр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Провода однопроволочные или многопроволочные в общей оболочке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 60 | 179,08 | 2,29 | 10745 | 137 | 1379 | 30631 | 2451 | 33082 | |
| | 18.1 | 243-902-1404 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 0,24 | 153,8 | 0,4 | 9228 | 24 | | | 6661 | 18799 | |
| | 18.2 | 217-105-0102 | Добеспо полипропиленовый универсальный с шурупами | шт | 0,126 | 1768 | | | | | 904,32 | 1393 | | |
| 19 | 19 | С1243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0309 | 558269 | | 17251 | | | 78,88 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 20 | Ц13-080206-2206 Кстр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Провод однопроволочный или многопроволочный в общей оболочке,суммарное сечение до 120 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 100 | 380,35 | 26,62 | 35035 | 2062 | 6549 | 17251 | 1380 | 18631 | |
| 21 | 21 | С1243-113-1005 | Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,103 | 288,24 | 11,29 | 28824 | 1129 | | | 21566 | 64369 | |
| 22 | 22 | С1247-202-0401 | Коробка для установки выключателей и розеток | шт. | 7 | 1311550 | | 137150 | | | 137150 | 4768 | 148122 | |
| 23 | 23 | С1247-202-0501 | Коробка ответвительная для трубной укладки | шт. | 12 | 241 | | 1687 | | | 1687 | 10972 | 1822 | |
| 24 | 24 | Е11-210101-0201 Кстр и Кзм=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 120 | 147 | | 1764 | | | 1764 | 135 | 1905 | |
| | 24.1 | 241-221-0101 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (скоба) диаметром 25 мм | шт. | 116,4 | 452,26 | 4,44 | 54271 | 532 | 1703 | | 141 | | |
| | 24.2 | 217-105-0102 | Добеспо полипропиленовый универсальный с шурупами | шт | 0,4069 | 433,63 | 0,12 | 52036 | 14 | | 1396,8 | 37476 | 99086 | |
| 25 | 25 | С1248-207-0302 | Труба из стеклопластика,полимера ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 124,2 | 12 | | 3757 | | | 306,04 | 7339 | 4058 | Казахстан 100% |
| | | | Итого: Электрооборудование | | | 626 | | | | | 3757 | 501 | 997259 | Казахстан 100% |
| | | | Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | Ц13-080304-0204 Кстр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26ФК-0,4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм.Установка на стене | шт. | 1 | 3672,14 | 1353,4 | 3672 | 1353 | 0 | 2047 | 458 | 6177 | |
| 27 | 27 | Е12-170101-0703 Кстр и Кзм=1,03 | Светильники с лампами накаливания.Демонтаж | шт. | 2 | 2318,74 | 524,04 | 2319 | 524 | | | 119 | 308 | |
| 28 | 28 | Е12-170101-0701 Кстр и Кзм=1,03 | Выключатели и розетки.Демонтаж | шт. | 2 | 83,11 | 0,76 | 166 | 2 | 0 | | 23 | | |
| 29 | 29 | Е12-170101-0601 Кстр и Кзм=1,03 | Кабель.Демонтаж | м | 40 | 82,35 | 0,47 | 165 | 1 | | | 110 | 283 | |
| | | | Итого : Демонтажные работы | | | 76,1 | 0 | 152 | 0 | 0 | | 21 | | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 2:2-1-2 Операторская ЭОМ | | | 125,86 | 0,25 | 11327 | 22 | 0 | | 8159 | 21035 | |
| | | | Раздел: 3. 2-1-3 Операторская ПС | | | 125,61 | 0,16 | 11305 | 14 | | | 1558 | 27803 | |
| 1 | 1 | Ц13-100701-0103 Кстр и Кзм=1,03 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентраторы блок. линейные. Монтаж оборудования | | | | | 841069 | 8720 | 685491 | | 108862 | 1025062 | |
| 2 | 2 | С1248-303-0205 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 | шт | 8 | 3367,96 | 0,28 | 146860 | 3227 | | | 75931 | | |
| 3 | 3 | Ц13-100701-0202 Кстр и Кзм=1,03 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,ручной вторичным исполнения. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3284,88 | 0 | 26279 | 2 | 662 | | 14030 | 46412 | |
| | | | | | 4 | 37081 | | 37081 | 0 | | 37081 | 3438 | 40047 | |
| | | | | | | 3788,96 | 2,8 | 15156 | 11 | 263 | | 2966 | | |
| | | | | шт. | | 3720,36 | 0 | 14881 | 0 | | | 9078 | 26173 | |
| | | | | | | | | | | | | 1939 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | С1248-302-0202 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М | шт. | 4 | 3943 | | 15772 | | 15772 | | 17034 | | |
| 5 | 5 | Ц13-100408-0403 Кзтр и Кзм=1,03 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 13945,48 | 2640,38 | 27891 | 5281 | 807 | 14162 | 45417 | 1262 | |
| | | | | | | 10901,52 | 796,87 | 21803 | 1414 | | | | 3364 | |
| 6 | 6 | С1248-304-0212 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 2 | 2890 | | 5780 | | 5780 | | 6242 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 462 | |
| 7 | 7 | Ц13-080206-0901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зон. изол. 26 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 20 | 66,3 | 1,06 | 1326 | 21 | 224 | 785 | 2280 | | |
| | | | | | | 54,04 | 0,45 | 1081 | 9 | | 169 | | | |
| 8 | 8 | С1243-303-0411 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,0103 | 47824 | | 493 | | 493 | | 532 | | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 39 | | | |
| 9 | 9 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0103 | 371741 | | 3829 | | 3829 | | 4135 | | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 306 | | | |
| 10 | 10 | Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 20 | 357,02 | 4,42 | 7140 | 88 | 225 | 4916 | 13021 | | |
| | | | | | | 341,33 | 0,06 | 6827 | 1 | | 965 | | | |
| | 10.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | шт | 0,36 | 626 | | | | 225,36 | | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | С1243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 10,3 | 173 | | 1782 | | 1782 | | 1925 | | |
| | | | | | | | | | | | 143 | | | |
| 12 | 12 | С1243-907-0102 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 10,3 | 98 | | 1009 | | 1009 | | 1090 | | |
| | | | | | | | | | | | 81 | | | |
| 13 | 13 | Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой аналоговом исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1489,26 | 1,12 | 5957 | 4 | 0 | 3631 | 10355 | | |
| | | | | | | 1488,14 | 0 | 5953 | 0 | | 767 | | | |
| 14 | 14 | Ц13-100701-0103 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | компл | 1 | 1314,06 | 0,11 | 1314 | 0 | 0 | 802 | 2285 | | |
| | | | | | | 1313,95 | 0 | 1314 | 0 | | 169 | | | |
| 15 | 15 | Ц13-100408-0403 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 5416,76 | 1056,15 | 10834 | 2111 | 0 | 5665 | 17819 | | |
| | | | | | | 4360,61 | 282,75 | 8721 | 566 | | 1328 | | | |
| 16 | 16 | Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,03 | Кабель.Демонтаж | м | 30 | 125,86 | 0,25 | 3776 | 8 | 0 | 2717 | 7012 | | |
| | | | | | | 125,61 | 0,16 | 3768 | 5 | | 519 | | | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 3:2-1-3 Операторская ПС | | | | | 166084 | 7528 | 67927 | 57786 | 241779 | | |
| | | | | | | | | 90627 | 1995 | | 17909 | | | |
| | | | Раздел: 4. 2-2-1 Насосная №2 | | | | | | | | | | | |
| | | | Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1,03 | Стены.Зачистка потолка от краски масляной | м² | 136,21 | 334,85 | 0 | 45610 | 0 | 0 | 32839 | 84726 | | |
| | | | | | | 334,85 | 0 | 45610 | 0 | | 6277 | | | |
| 2 | 2 | Е12-120104-0502 Кзтр и Кзм=1,03 | Потолок.Зачистка потолка от водоэмульсионной покраски | м² | 46,65 | 290,56 | 0 | 13555 | 0 | 0 | 9759 | 25179 | | |
| | | | | | | 290,56 | 0 | 13555 | 0 | | 1865 | | | |
| 3 | 3 | Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,04 | Заполнение дверных и оконных проемов. Разборка | м² | 1,89 | 1490,8 | 198,74 | 2818 | 376 | 0 | 2245 | 5468 | | |
| | | | | | | 1292,06 | 121,71 | 2442 | 230 | | 405 | | | |
| 4 | 4 | Е11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | Отчистка.Разборка | м² | 14,604 | 26112,97 | 12343,09 | 381354 | 180259 | 0 | 234357 | 664968 | | |
| | | | | | | 13769,88 | 5334,3 | 201095 | 77904 | | 49257 | | | |
| 5 | 5 | Е12-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,03 | Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий | м² кров.ов | 71,85 | 227,13 | 0,28 | 17001 | 21 | 0 | 12225 | 31564 | | |
| | | | | | | 226,85 | 0 | 16980 | 0 | | 2338 | | | |
| 6 | 6 | Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м² | 10,04 | 300,22 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 2532 | 5990 | | |
| | | | | | | 300,22 | 0 | 3014 | 0 | | 444 | | | |
| 7 | 7 | С3414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 0,76347 | 924 | | 705 | | | | 761 | | |
| | | | | | | | | | | | 56 | | | |
| 8 | 8 | С3412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т км | 7,6347 | 36 | | 275 | | | | 297 | | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИтогоДемонтажные работы** | | | | | | | | | **818953** | |
| | | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | **Е11-150207-0101 Кзтр н Кзм=1,02** | **Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | | **101,57** | **4203,33** | **42,37** | **426932** | **4304** | **221279** | **162918** | **637038** | |
| | | | **м² оштукатуриваемой поверхности** | | | **1982,37** | **22,63** | **201349** | **2299** | | **47188** | | |
| | 9.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м³ | 3,1487 | 24466 | | | | 77035,36 | | | Казахстан 100% |
| | 9.2 | 214-402-0102 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размером 20 мм х 20 мм х 1,6 мм | м² | 109,6956 | 1212 | | | | 132951,07 | | | |
| 10 | 10 | **Е11-150212-0304 Кзтр н Кзм=1,02** | **Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм** | | **101,57** | **1385,27** | **5,88** | **140702** | **597** | **41235** | **79300** | **237602** | |
| | | | | **м²** | | **973,41** | **2,52** | **98869** | **256** | | **17600** | | |
| | 10.1 | 232-503-0501 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм | кг | 253,925 | 132 | | | | 33518,1 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 29,4553 | 262 | | | | 7717,29 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | **Е11-150402-0403 Кзтр н Кзм=1,02** | **Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная** | | **101,57** | **224,82** | **2,09** | **22835** | **212** | **11618** | **8879** | **34251** | |
| | | | **м² окрашиваемой поверхности** | | | **108,35** | **0,92** | **11005** | **93** | | **2537** | | |
| | 11.1 | 261-201-0334 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 38,5966 | 301 | | | | 11617,58 | | | |
| 12 | 12 | **Е11-100501-0203 Кзтр н Кзм=1,04** | **Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленых стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** | | **1,89** | **3064,7** | **258,55** | **5792** | **489** | **2515** | **2723** | **9196** | |
| | | | | **м²** | | **1475,39** | **125,23** | **2788** | **237** | | **681** | | |
| | 12.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл | шт | 1,2852 | 1957 | | | | 2515,14 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 13 | **С1223-203-0102** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21- 9,однопольный** | | **1,89** | **43816** | | **82812** | | **82812** | | **89437** | |
| | | | | **м²** | | | | | | | **6625** | | |
| 14 | 14 | **Е11-150206-0205 Кзтр н Кзм=1,02** | **Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе** | | **46,65** | **1041,76** | **6,05** | **48598** | **282** | **14212** | **27362** | **82037** | |
| | | | **м² отделываемой поверхности** | | | **731,06** | **2,11** | **34104** | **98** | | **6077** | | |
| | 14.1 | 232-501-0101 | Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 128,2408 | 98 | | | | 12541,12 | | | |
| 15 | 15 | **Е11-150209-0104 Кзтр н Кзм=1,02** | **Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | | **46,65** | **1040,59** | **7,02** | **48544** | **327** | **10212** | **30525** | **85394** | |
| | | | **м² окрашиваемой поверхности** | | | **814,67** | **3,26** | **38004** | **152** | | **6325** | | |
| | 15.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0322 | 313969 | | | | 10106,19 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | **Е11-150206-0203 Кзтр н Кзм=1,02** | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | | **136,21** | **776,16** | **6,05** | **105721** | **824** | **41496** | **50951** | **169206** | |
| | | | **м² отделываемой поверхности** | | | **485,46** | **2,11** | **63400** | **287** | | **12534** | | |
| | 16.1 | 232-503-0301 | Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 374,4413 | 96 | | | | 35946,36 | | | |
| 17 | 17 | **Е11-150405-0103 Кзтр н Кзм=1,02** | **Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | | **136,21** | **855,09** | **6,62** | **116472** | **902** | **27250** | **70990** | **202459** | |
| | | | **м² окрашиваемой поверхности** | | | **648,41** | **3,07** | **88320** | **418** | | **14997** | | |
| | 17.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0856 | 313969 | | | | 26942,4 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 18 | **Е11-061301-0104 Кзтр н Кзм=1,04** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство** | | **0,25** | **39168,93** | **4087,27** | **9790** | **1022** | **5808** | **3048** | **13665** | |
| | | | | м³ | | **11841,43** | **1556,86** | **2960** | **389** | | **1027** | | |
| | 18.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,2535 | 19890 | | | | 5039,47 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | **С1214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | | **0,007546** | **481766** | | **3635** | | **3635** | | **3926** | |
| | | | | т | | | | | | | **291** | | |
| 20 | 20 | **Е11-090601-0101 Кзтр н Кзм=1,04** | **Конструкции дверей,люков,лазов для автоконтейнеров и пароварочных камер.Монтаж** | | **0,011462** | **138198,38** | **4714,26** | **1584** | **77** | **27** | **1042** | **2856** | |
| | | | | т конструкции | | **129100,61** | **2685,88** | **1480** | **31** | | **210** | | |
| | 20.1 | 261-107-0440 | Каналы кожуховые прямоугольные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 2453940 | | | | 2,81 | | | |
| | 20.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 289955 | | | | 2,33 | | | |
| | 20.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 623062 | | | | 4,28 | | | Казахстан 100% |
| | 20.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 545661 | | | | 12,13 | | | |
| 21 | 21 | **С1214-101-0201** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | | **0,005652** | **441684** | | **2496** | | **2496** | | **2696** | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | **200** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00581 | 463375 | | 2692 | | 2692 | | 2907 | |
| 23 | 23 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02 | Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА | м³ подстилающего слоя | 14,604 | 28702,36 | 12,73 | 419169 | 186 | 343365 | 215 | | |
| | 23.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 14,0961 | 5177,95 | 0 | 75619 | 0 | | 71682 | 529471 | |
| 24 | 24 | Е11-120101-0104 Кзтр и Кзм=1,04 | Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя | м² кровли | 74,85 | 19532 | | | | 290652,31 | 39220 | | Казахстан 100% |
| | 24.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 8,8323 | 414,15 | 31,44 | 30999 | 2354 | 1961 | 25150 | 60641 | |
| | | | | | | 356,51 | 8,72 | 26685 | 653 | | 4492 | | |
| 25 | 25 | С1235-103-0211 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка | м² | 86,0775 | 522 | | | | 1960,77 | | | |
| | | | | | | 1194 | | 102777 | | 102777 | | 110999 | |
| 26 | 26 | С1235-103-0212 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,кровля/пленка | м² | 169,161 | 1142 | | 193182 | | 193182 | 8222 | | |
| 27 | 27 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство | м² стяжки | 74,85 | 893,27 | 155,08 | 66861 | 11608 | 31325 | 15455 | 208637 | |
| | 27.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 2,2904 | 319,69 | 36,44 | 23929 | 2728 | | 24524 | 98696 | |
| | 27.2 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 1,1452 | 4118 | | | | 9431,91 | 7311 | | |
| 28 | 28 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,04 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм отклонения толщины к норме Е112-0101-1701 | м² стяжки | 74,85 | 18314 | | | | 20973,28 | | | Казахстан 100% Казахстан 100% |
| | 28.1 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 0,3817 | 110,87 | 11,54 | 8299 | 864 | 6991 | 603 | 9614 | |
| 29 | 29 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепленного покрытия | 74,85 | 5,93 | 2,82 | 444 | 211 | | 712 | | |
| | | | | | | 19314 | | | | 6991,09 | | | Казахстан 100% |
| | 29.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 150,4285 | 1357,77 | 74,54 | 101629 | 5579 | 40240 | 52529 | 166498 | |
| | | | | | | 745,62 | 17,2 | 55810 | 1287 | | 12332 | | |
| 30 | 30 | С1234-101-0208 | Плита теплоизоляционная на базальтовой минеральной вате на синтетическом связующем П 200 | м² | 7,70955 | 221 | | | | 33249,12 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 67633 | | 521420 | | 521420 | | 563134 | Казахстан |
| 31 | 31 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 74,85 | 535,47 | 17,88 | 40080 | 1339 | 30254 | 41714 | | |
| | 31.1 | 215-101-0605 | Рубероид кровельный с посыпкой песчаной ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м² | 82,335 | 113,39 | 4,35 | 8487 | 326 | | 8108 | 52843 | |
| | 31.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 37,425 | 267 | | | | 21983,44 | 3655 | | |
| 32 | 32 | С1235-103-0208 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклянная,кровля/пленка | м² | 82,335 | 221 | | | | 8270,92 | | | Казахстан 100% |
| | | | Итого : Ремонтные работы | | | 773 | | 63645 | | 63645 | 5092 | 68737 | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 4: 2-2-1 Насосная №2 | | | | | | | | | 3441312 | |
| | | | Раздел: 5. 2-2-2 Насосная №2 ЭОМ | | | | | 3030998 | 211622 | 1802447 | 913691 | 4260265 | |
| | | | Электрооборудование | | | | | 1015949 | 87596 | | 315576 | | |
| 1 | 1 | ШЗ-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и зоп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600Х600Х350 мм.Установка | шт. | 1 | 5900,24 | 1869,57 | 5900 | 1869 | 166 | 3305 | 9941 | |
| | | | | | | 3864,56 | 725,47 | 3865 | 725 | | 736 | | |
| 2 | 2 | С1247-201-0307 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/24зн-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 18893 | | 18893 | | 18893 | 1511 | 20404 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ЦЗ-080304-0501 Кзгр и Кзм=1,03 Нзм. и доп. вып. 26 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 9 | 1948,54 | 0 | 17537 | 0 | 146 | 12521 | 32463 | | |
| | | | | | | 1932,28 | 0 | 17391 | 0 | | 2405 | | | |
| 4 | 4 | C1247-204-3425 | Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА | шт. | 1 | 29279 | | 29279 | | 29279 | | 31621 | | |
| | | | | | | | | | | | 2342 | | | |
| 5 | 5 | C1247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 1788 | | 7152 | | 7152 | | 7724 | | |
| | | | | | | | | | | | 572 | | | |
| 6 | 6 | C1247-204-2801 | Автомат дифференциальный типа А/П2 2Р 6А 10 мА | шт. | 3 | 5533 | | 16599 | | 16599 | | 17927 | | |
| | | | | | | | | | | | 1328 | | | |
| 7 | 7 | C1247-204-3419 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА | шт. | 1 | 20340 | | 20340 | | 20340 | | 21967 | | |
| | | | | | | | | | | | 1627 | | | |
| 8 | 8 | ЦЗ-080305-1002 Кзгр и Кзм=1,03 Нзм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1824,8 | 106,46 | 1825 | 106 | 37 | 1243 | 3313 | | |
| | | | | | | 1681,08 | 45,18 | 1681 | 45 | | 245 | | | |
| 9 | 9 | C1247-301-0231 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Энергомера ЦЭ6803В | шт. | 1 | 65843 | | 65843 | | 65843 | | 71110 | Казахстан | |
| | | | | | | | | | | | 5267 | | | |
| 10 | 10 | C1247-208-0309 | Контактор электромагнитный типа КТН 5265, 265 А, 230 В/АС-3 | шт. | 1 | 85022 | | 85022 | | 85022 | | 91824 | | |
| | | | | | | | | | | | 6802 | | | |
| 11 | 11 | Е11-210401-0101 Кзгр и Кзм=1,04 | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 14 | 776,91 | 5,37 | 10877 | 75 | 1296 | 6867 | 19163 | | |
| | | | | | | 678,96 | 2,28 | 9505 | 32 | | 1419 | | | |
| | 11.1 | 261-404-0531 | Скобы соединительные | 100 шт | 0,2856 | 1381 | | | | 394,41 | | | | |
| | 11.2 | 261-303-0101 | Держатель светильника | 10 шт | 1,428 | 607 | | | | 866,8 | | | | |
| 12 | 12 | C1247-102-2007 | Светильник ЖКХ светодиодный, типа БАРТОН NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 14 | 42841 | | 599774 | | 599774 | | 647756 | | |
| | | | | | | | | | | | 47982 | | | |
| 13 | 13 | Е11-210202-0202 Кзгр и Кзм=1,04 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для открытой проводки.Установка | шт. | 13 | 327,13 | 0,4 | 4253 | 5 | 166 | 2940 | 7768 | | |
| | | | | | | 313,96 | 0,17 | 4081 | 2 | | 575 | | | |
| | 13.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,2652 | 544 | | | | 157,53 | | | | |
| 14 | 14 | C1247-212-0202 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 | шт. | 8 | 353 | | 2824 | | 2824 | | 1050 | | |
| | | | | | | | | | | | 226 | | | |
| 15 | 15 | C1247-214-0103 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,заземляющий контактный,с защитными шторками,до 250 В,от 16 А до 16 А,IP20 | шт. | 5 | 423 | | 2115 | | 2115 | | 2284 | | |
| | | | | | | | | | | | 169 | | | |
| 16 | 16 | Е11-210502-0201 Кзгр и Кзм=1,04 | Трансформаторы с номинальной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж | шт. | 1 | 2513,48 | 110,5 | 2513 | 111 | 155 | 1652 | 4496 | | |
| | | | | | | 2248,23 | 45,61 | 2248 | 46 | | 333 | | | |
| | 16.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 594 | | | | 24,35 | | | | |
| | 16.2 | 261-2014-0322 | Краска масляная синяя, красная, черная и коричневая сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604794 | | | | 120,96 | | | | |
| 17 | 17 | C1247-203-0101 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 15673 | | 15673 | | 15673 | | 16927 | | |
| | | | | | | | | | | | 1254 | | | |
| 18 | 18 | Е11-210201-0103 Кзгр и Кзм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 150 | 146,14 | 1,62 | 21921 | 243 | 2115 | 14099 | 38902 | | |
| | | | | | | 130,42 | 0,12 | 19563 | 18 | | 2852 | | | |
| | 18.1 | 252-203-1974 | Втулка В22 | 1000 шт | 0,018 | 31368 | | | | 564,96 | | | | |
| | 18.2 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,6 | 1868 | | | | 1120,8 | | | | |
| | 18.3 | 257-105-0107 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом | шт | 0,315 | 626 | | | | 197,19 | | | | |
| 19 | 19 | C1243-105-0501 | Кабель силовой медный 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (мед)-0,66 | км | 0,1545 | 371741 | | 57434 | | 57434 | | 62029 | Казахстан 100% | |
| | | | | | | | | | | | 4595 | | | |
| 20 | 20 | Е11-210201-0105 Кзгр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 26 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 330 | 179,08 | 2,29 | 59096 | 756 | 7587 | 36637 | 103392 | | |
| | | | | | | 153,8 | 0,4 | 50754 | 132 | | 7659 | | | |
| | 20.1 | 243-902-1404 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 1,32 | 3768 | | | | 4973,76 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 9,693 | 626 | | | | 433,82 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | С1243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0721 | 558269 | | 40251 | | 40251 | | 43471 | |
| 22 | 22 | С1243-105-0902 | Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5 х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0412 | 951023 | | 39182 | | 39182 | 3220 | 42317 | |
| 23 | 23 | С1243-102-0504 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 5Х2,5-0,66 | км | 0,0206 | 1316710 | | 27124 | | 27124 | 3135 | 29294 | |
| 24 | 24 | П13-080206-2208 Кгтр и Кзп=1,03 Изм. и доп. изм. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 240 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 90 | 778,54<br>638,51 | 42,58<br>18,07 | 70069<br>56746 | 3832<br>1626 | 9491 | 2170<br>8968 | 42028 | 121065 |
| 25 | 25 | С1243-106-0914 | Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х70 (ок)- 0,66 | км | 0,0309 | 18561834 | | 573561 | | 573561 | | 619446 | |
| 26 | 26 | С1243-113-0909 | Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4 х70 (ок)-1 | км | 0,0618 | 3426120 | | 211734 | | 211734 | 45885 | 228673 | |
| 27 | 27 | С1247-202-0401 | Коробка для установки выключателей и розеток | шт. | 15 | 241 | | 3615 | | 3615 | 16939 | 3904 | |
| 28 | 28 | С1247-202-0501 | Коробка ответвительная для трубной колодки | шт. | 15 | 147 | | 2205 | | 2205 | 289 | 2381 | |
| 29 | 29 | Е11-210101-0201 Кгтр и Кзп=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 235 | 452,26<br>433,63 | 4,44<br>0,12 | 106281<br>101903 | 1043<br>28 | 3335 | 176<br>73391<br>14573 | 194045 | |
| | 29.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 25 мм | шт. | 227,95 | 12 | | | | 2735,4 | | | Казахстан 100% |
| | 29.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,9574 | 626 | | | | 599,33 | | | Казахстан 100% |
| 30 | 30 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 196,95 | 31 | | 6105 | | 6105 | | 6593 | |
| 31 | 31 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 49,4 | 44 | | 1778 | | 1778 | 488 | 1920 | |
| 32 | 32 | Е11-210101-0203 Кгтр и Кзп=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 35 | 563,93<br>516,18 | 5,2<br>0,48 | 19736<br>18066 | 182<br>17 | 1489 | 142<br>17020<br>2620 | 35378 | |
| | 32.1 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 20 мм | шт. | [illegible] | [illegible] | | | | 1432,7 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 33 | С1241-207-0305 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 35,35 | 99 | | 3500 | | 3500 | | 3780 | |
| 34 | 34 | П13-080208-0202 Кгтр и Кзп=1,03 Изм. и доп. изм. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 40 | 970,96<br>292,21 | 31,48<br>8,94 | 38838<br>10088 | 1260<br>358 | 27491 | 280<br>7550<br>1741 | 50099 | |
| 35 | 35 | П13-080208-0104 Кгтр и Кзп=1,03 Изм. и доп. изм. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 5059,07<br>1261,03 | 214,45<br>63,25 | 20236<br>5044 | 858<br>253 | 14334 | 3814<br>1924 | 25974 | |
| | | | **Итого: Электрооборудование** | | | | | | | | | 2622403 | |
| | | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | П13-080304-0204 Кгтр и Кзп=1,03 Изм. и доп. изм. 26бК=0,4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм.Установка на стене | шт. | 1 | 3672,14<br>2318,74 | 1353,4<br>524,04 | 3672<br>2319 | 1353<br>524 | 0 | 2047<br>458 | 6177 | |
| 37 | 37 | Е12-170101-0703 Кгтр и Кзп=1,03 | Светильник с лампами накаливания.Демонтаж | шт. | 3 | 83,11<br>82,35 | 0,76<br>0,47 | 249<br>247 | 2<br>1 | 0 | 179<br>34 | 462 | |
| 38 | 38 | Е12-170101-0701 Кгтр и Кзп=1,03 | Выключатели и розетки.Демонтаж | шт. | 5 | 76,1<br>76,1 | 0<br>0 | 381<br>381 | 0<br>0 | 0 | 274<br>52 | 707 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,03 | Кабель..Демонтаж | м | 100 | 125,86 | 0,25 | 12586 | 25 | 0 | 9055 | 23372 | |
| | | | | | | 125,61 | 0,16 | 12561 | 16 | | 1731 | | |
| | | | Итого: Демонтажные работы | | | | | | | | | 30718 | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 5: 2-2-2 Насосная №2 ЭОМ | | | | | 2225974 | 11720 | 1897811 | 230622 | 2653121 | |
| | | | | | | | | 316442 | 3863 | | 196524 | | |
| | | | Раздел: 6. 2-2-3 Насосная №2 ПС | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-100701-0103 Кзтр и Кзм=1,03 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | дуч | 8 | 3367,96 | 0,28 | 26944 | 2 | 662 | 16030 | 46412 | |
| | | | | | | 3284,88 | 0 | 26279 | 0 | | 3438 | | |
| 2 | 2 | С1248-303-0205 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 | шт. | 1 | 37081 | | 37081 | | 37081 | | 40947 | |
| | | | | | | | | | | | 2966 | | |
| 3 | 3 | Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,03 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой нормальном исполнения. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3708,96 | 2,8 | 15156 | 11 | 263 | 9078 | 26173 | |
| | | | | | | 3720,36 | 0 | 14881 | 0 | | 1939 | | |
| 4 | 4 | С1248-302-0202 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М | шт. | 4 | 3943 | | 15772 | | 15772 | | 17034 | |
| | | | | | | | | | | | 1262 | | |
| 5 | 5 | Ц13-100408-0403 Кзтр и Кзм=1,03 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 13945,48 | 2640,38 | 27891 | 5281 | 807 | 14162 | 45417 | |
| | | | | | | 10901,52 | 706,87 | 21803 | 1414 | | 3364 | | |
| 6 | 6 | С1248-304-0212 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 2 | 2890 | | 5780 | | 5780 | | 6242 | |
| | | | | | | | | | | | 462 | | |
| 7 | 7 | Ц13-080206-0901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 20 | 66,3 | 1,06 | 1326 | 21 | 224 | 785 | 2280 | |
| | | | | | | 54,04 | 0,45 | 1081 | 9 | | 169 | | |
| 8 | 8 | С1243-303-0411 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,0103 | 47824 | | 493 | | 493 | | 532 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 39 | | |
| 9 | 9 | С1243-105-0501 | Кабель силовой числе жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0103 | 371741 | | 3829 | | 3829 | | 4135 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 306 | | |
| 10 | 10 | Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 20 | 357,02 | 4,42 | 7140 | 88 | 225 | 4916 | 13021 | |
| | | | | | | 341,33 | 0,06 | 6827 | 1 | | 965 | | |
| | 10.1 | 247-105-0102 | Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом | шт | 0,36 | 626 | | 225,36 | | 225,36 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | С1243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 10,3 | 173 | | 1782 | | 1782 | | 1925 | |
| | | | | | | | | | | | 143 | | |
| 12 | 12 | С1243-907-0102 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 10,3 | 98 | | 1009 | | 1009 | | 1090 | |
| | | | | | | | | | | | 81 | | |
| 13 | 13 | Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой нормальном исполнения. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3489,26 | 1,12 | 5957 | 4 | 0 | 3631 | 10355 | |
| | | | | | | 3488,14 | 0 | 5953 | 0 | | 767 | | |
| 14 | 14 | Ц13-100701-0103 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | дуч | 1 | 1314,06 | 0,11 | 1314 | 0 | 0 | 802 | 2285 | |
| | | | | | | 1313,95 | 0 | 1314 | 0 | | 169 | | |
| 15 | 15 | Ц13-100408-0403 Кзтр и Кзм=1,03 #К=0,4 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 5416,76 | 1056,15 | 10834 | 2113 | 0 | 5665 | 17819 | |
| | | | | | | 4360,61 | 282,75 | 8721 | 566 | | 1320 | | |
| 16 | 16 | Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,03 | Кабель..Демонтаж | м | 30 | 125,86 | 0,25 | 3776 | 8 | 0 | 2717 | 7012 | |
| | | | | | | 125,61 | 0,16 | 3768 | 5 | | 519 | | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 6: 2-2-3 Насосная №2 ПС | | | | | 166084 | 7528 | 67927 | 57786 | 241779 | |
| | | | | | | | | 90627 | 1995 | | 17909 | | |
| | | | Раздел: 7. 2-2-4 Водопровод | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 20 | 1521,73 | 93,6 | 30435 | 1872 | 1618 | 26675 | 61679 | |
| | | | | | | 1347,22 | 0 | 26944 | 0 | | 4569 | | |
| | 1.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0958 | 278998 | | | | 1618,19 | | | |
| 2 | 2 | С1241-116-0210 | Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 20 | 4249 | | 84980 | | 84980 | | 91778 | |
| | | | | | | | | | | | 6798 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | С1241-113-0224 | **Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм** | шт. | | 1 | 9977 | | 9977 | | 9977 | | 10775 |
| | | | | | | | | | | | | 798 | |
| 4 | 4 | Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 2762,86 | 124,64 | 5526 | 250 | 614 | 4727 | 11073 |
| | | | | | | | 2331,06 | 56,35 | 4662 | 113 | | 820 | |
| | 4.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,003 | | 165506 | | | | 496,52 | | |
| 5 | 5 | С1242-304-0303 | **Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100** | шт. | | 2 | 46223 | | 92446 | | 92446 | | 99842 |
| | | | | | | | | | | | | 7396 | |
| 6 | 6 | С1241-112-0145 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм** | шт. | | 2 | 2290 | | 4580 | | 4580 | | 4946 |
| | | | | | | | | | | | | 366 | |
| 7 | 7 | Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 4045,8 | 290,84 | 8092 | 582 | 846 | 6858 | 16146 |
| | | | | | | | 3331,95 | 131,48 | 6664 | 263 | | 1196 | |
| | 7.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0044 | | 165506 | | | | 728,23 | | |
| 8 | 8 | С1242-304-0304 | **Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150** | шт. | | 2 | 73952 | | 147904 | | 147904 | | 159736 |
| | | | | | | | | | | | | 11832 | |
| 9 | 9 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** | фланец | | 8 | 2317,73 | 174,15 | 18542 | 1393 | 982 | 16154 | 37472 |
| | | | | | | | 2020,82 | 18,78 | 16167 | 150 | | 2776 | |
| | 9.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | | 278998 | | | | 982,07 | | |
| 10 | 10 | С1241-116-0212 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм** | шт. | | 8 | 7233 | | 57864 | | 57864 | | 62493 |
| | | | | | | | | | | | | 4629 | |
| 11 | 11 | 516-301-0301 СпрСЦ 06.2022 | **Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т,высота подъема 6 м** | шт. | | 1 | 406374 | | 406374 | | | | 406374 |
| | | | Отпускная цена | | | | 406374 | | 406374 | | 406374 | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | | *406374* | | | | |
| 12 | 12 | Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | | 2 | 30536,92 | 595,59 | 61074 | 1191 | 12927 | 46394 | 114065 |
| | | | | | | | 23477,76 | 192,45 | 46956 | 385 | | 8597 | |
| | 12.1 | 261-107-0212 | Анкерные болты из прямых или согнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0044 | | 308830 | | | | 1358,85 | | |
| | 12.2 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт | | 2 | 2650 | | | | 5300 | | |
| | 12.3 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт | | 2 | 2226 | | | | 4452 | | |
| 13 | 13 | Прайс-лист | Насос WILO ATMOs GIGA-N100/250-75/2 Q=180M3/H H=80M | шт. | | 2 | 3761668,15 | | 7523336 | | | | 7523336 |
| | | | Отпускная цена | | | | 3761668 | | 7523336 | | 7523336 | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | | *7523336* | | | | |
| 14 | 14 | Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | | 1 | 30536,92 | 595,59 | 30537 | 596 | 6464 | 23197 | 58033 |
| | | | | | | | 23477,76 | 192,45 | 23478 | 192 | | 4299 | |
| | 14.1 | 261-107-0212 | Анкерные болты из прямых или согнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | | 308830 | | | | 679,43 | | |
| | 14.2 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт | | 1 | 2650 | | | | 2650 | | |
| | 14.3 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт | | 1 | 2226 | | | | 2226 | | |
| 15 | 15 | Прайс-лист | WILO FLSCO-MPS-FS02-75-126SS2/ комплектная система управления 2мя сетевыми насосами с УПП (управление плавным пуском) на каждом насосе. | шт. | | 1 | 4086741,53 | | 4086742 | | | | 4086742 |
| | | | Отпускная цена | | | | 4086742 | | 4086742 | | 4086742 | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | | *4086742* | | | | |
| 16 | 16 | Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 2762,86 | 124,64 | 5526 | 250 | 614 | 4727 | 11073 |
| | | | | | | | 2331,06 | 56,35 | 4662 | 113 | | 820 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,003 | 165506 | | | | 496,52 | | |
| 17 | 17 | С1242-304-0303 | **Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100** | шт. | 2 | 46223 | | 92446 | | 92446 | 99842 | |
| 18 | 18 | Прайс-лист | **Комплект переключения по давлению WILO VMS** | шт. | 1 | 178748,11 | | 178748 | | 178748 | 7396 | 178748 |
| | | | Отпускная цена | | | 178748 | | 178748 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***178748*** | | | | |
| 19 | 19 | Прайс-лист | **Датчик защиты по сухому ходу WILO** | шт. | 1 | 99971,14 | | 99971 | | 99971 | | 99971 |
| | | | Отпускная цена | | | 99971 | | 99971 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***99971*** | | | | |
| 20 | 20 | Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 1 | 30536,92 | 595,59 | 30537 | 595 | 6464 | 23197 | 58033 |
| | | | | | | 23477,76 | 192,45 | 23478 | 192 | | 4299 | |
| | 20.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 308830 | | | | 679,43 | | |
| | 20.2 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 2650 | | | | 2650 | | |
| | 20.3 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2226 | | | | 2226 | | |
| 21 | 21 | Прайс-лист | **Дренажный насос WILO REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M Q=10M3/H H=10 M** | шт. | 1 | 375759,24 | | 375759 | | 375759 | | 375759 |
| | | | Отпускная цена | | | 375759 | | 375759 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***375759*** | | | | |
| 22 | 22 | Е11-181101-0103 Кзтр и Кзм=1,02 | **Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** | комплект | 2 | 3792,08 | 0 | 7584 | 0 | 6385 | 1175 | 9460 |
| | | | | | | 599,58 | 0 | 1199 | 0 | | 701 | |
| | 22.1 | 261-302-0272 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 2 | 3173 | | | | 6346 | | |
| | | | **ИТОГО РАЗДЕЛУ 7: 2-2-4 Водопровод** | | | | | 13358980 | 6728 | 527111 | 153104 | 13579376 |
| | | | | | | | | 154210 | 1408 | 12670930 | 67292 | |
| | | | **Раздел: 8. 6-1 Наружные сети водопровода НВК** | | | | | | | | | |
| | | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж | км трубопровода | 0,615358 | 442606,95 | 207690,82 | 272362 | 127804 | 0 | 188887 | 489509 |
| | | | | | | 234916,13 | 62007,61 | 144556 | 38157 | | 36260 | |
| 2 | 2 | Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Демонтаж | км трубопровода | 8,268 | 1142049,78 | 843504,83 | 9442468 | 6974898 | 0 | 4129774 | 14658021 |
| | | | | | | 298544,95 | 205989,22 | 2468370 | 1703419 | | 1085779 | |
| 3 | 3 | Е11-230401-0103 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Демонтаж.Грунты сухие | м³ конструкции колодца | 87,3 | 38787,09 | 11632,34 | 2687713 | 1015504 | 0 | 2069904 | 5138227 |
| | 3.1 | 222-319-0402 | Скобы для колодцев ГОСТ 24326-2017 | т | | 19154,75 | 4794,99 | 1672219 | 418603 | | 380618 | |
| | | | | | | 16661,29 | | | | | | |
| | | | **Итого: Демонтажные работы** | | | | | | | | | 20285757 |
| | | | **Внутрипоселковые водопроводные сети** | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | С1241-281-0622 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм | м | 64,75 | 20163 | | 1305554 | | 1305554 | | 1409998 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 104444 | |
| 5 | 5 | С1241-281-0623 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм | м | 4,55 | 25738 | | 117108 | | 117108 | | 126477 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9369 | |
| 6 | 6 | Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 212 | 1524,73 | 93,6 | 322607 | 19843 | 17153 | 282755 | 653791 |
| | | | | | | 1347,22 | 0 | 285611 | 0 | | 48429 | |
| | 6.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0615 | 276998 | | | | 17152,8 | | |
| 7 | 7 | С1241-116-0310 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 154 | 4905 | | 755370 | | 755370 | | 815800 |
| | | | | | | | | | | | 60430 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С1241-102-0185 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм | м | 47,5 | 5894 | | 279965 | | 279965 | | 302362 | Казахстан |
| 9 | 9 | Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 53 | 2762,86 | 124,64 | 146432 | 6606 | 16279 | 22397 | 293436 | |
| | 9.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0795 | 2331,06<br>165506 | 56,35 | 123546 | 2987 | 13157,73 | 125268<br>21736 | | |
| 10 | 10 | С1242-101-0303 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чбр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 43 | 36814 | | 1583002 | | 1583002 | | 1709642 | |
| 11 | 11 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.крестовины,тройник с подставкой под пож.гидрант.Установка | т фасонных частей | 0,09108 | 1835333,83<br>702124,07 | 658776,63<br>210933,46 | 167162<br>63949 | 60002<br>19212 | 43211 | 126640<br>82330 | 269451 | |
| | 11.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0911 | 449705 | | | | 40959,13 | 19959 | | |
| 12 | 12 | С1241-113-0117 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 11 | 2882 | | 31702 | | 31702 | | 34238 | |
| 13 | 13 | С1241-113-0117 #прим. | Крестовина ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | 2882 | | 5764 | | 5764 | 2536 | 6225 | |
| 14 | 14 | С1241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 26 | 151884 | | 3948984 | | 3948984 | 463 | 4264903 | |
| 15 | 15 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,04 | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 31 | 3617,21<br>2861,91 | 256,54<br>130,01 | 112134<br>88719 | 7952<br>3410 | 15462 | 315919<br>91208 | 219609 | |
| | 15.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0868 | 165506 | | | | 14365,92 | 16267 | | |
| 16 | 16 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,03228 | 1385628,83<br>702124,07 | 658776,63<br>210933,46 | 44728<br>22665 | 21265<br>6809 | 798 | 29179<br>5913 | 79820 | |
| 17 | 23 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 36 | 2317,73<br>2029,82 | 174,15<br>18,76 | 83438<br>72750 | 6289<br>676 | 4419 | 72691<br>12490 | 166619 | |
| | 23.1 | 261-[illegible] | Электроды, d=4 мм, ЭА2 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0135 | 278998 | | | | 4419,33 | | | |
| 18 | 25 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,04 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 12 | 793,22<br>718,52 | 46,8<br>0 | 9519<br>8622 | 562<br>0 | 335 | 8536<br>1444 | 19499 | |
| | 25.1 | 261-[illegible] | Электроды, d=4 мм, ЭА2 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 278998 | | | | 334,8 | | | |
| 19 | 27 | Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. мат. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 197 | 1461,82<br>1339 | 122,82<br>8,38 | 287979<br>263783 | 24196<br>75 | 0 | 261220<br>43935 | 593134 | |
| 20 | 31 | Е11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Вентили пожарные.Установка | шт. | 1 | 3870,76<br>2796,77 | 83,1<br>37,56 | 3871<br>2797 | 84<br>38 | 191 | 2806<br>470 | 6347 | |
| | 31.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 165506 | | | | 182,06 | | | |
| 21 | 32 | С1242-102-0103 | Вентиль воздушный чугунный фланцевый,односедельный (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 100 | шт. | 1 | 145221 | | 145221 | | 145221 | | 156839 | |
| 22 | 33 | Е11-221401-0303 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубы диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр | м трубы уложенной в футляр | 355 | 2074,05<br>1686,66 | 12,79<br>3,94 | 736288<br>598764 | 4541<br>1399 | 132983 | 13618<br>594160 | 1436884 | |
| | 33.1 | 261-[illegible] | Решетка дорожная чугунная, весом | кг | 142,71 | 819 | | | | 116879,39 | 106436 | | |
| 23 | 34 | Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1 | 1427562,23<br>373181,19 | 1054381,04<br>257486,52 | 142756<br>37318 | 105438<br>25749 | 0 | 62436<br>16415 | 221607 | |
| 24 | 35 | С1241-201-0817 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм | м | 101 | 6627 | | 669327 | | 669327 | | 722873 | Казахстан |
| 25 | 36 | Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,4551 | 1951464,04<br>469973,63 | 1481498,41<br>496106 | 888111<br>213885 | 674226<br>225778 | 0 | 435266<br>105870 | 1429247 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 37 | С1241-201-0821 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/кожух/ | м | 297,6637 | 16457 | | 4898652 | | 4898652 | | 5290544 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 391892 | | |
| 27 | 38 | Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 2000 | 198,67 | 188,2 | 397340 | 376400 | 0 | 80020 | 515540 | |
| | | | | | | 18,47 | 45,1 | 20940 | 90200 | | 38180 | | |
| 28 | 39 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 100 | 2806 | 0 | 280600 | 0 | 0 | 202032 | 521243 | |
| | | | | | | 2806 | 0 | 280600 | 0 | | 38611 | | |
| 29 | 40 | Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 600 | 198,67 | 188,2 | 119202 | 112920 | 0 | 24006 | 154662 | |
| | | | | | | 18,47 | 45,1 | 6282 | 27060 | | 11454 | | |
| 30 | 41 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 700 | 230,73 | 111,79 | 161511 | 78253 | 0 | 84791 | 266007 | |
| | | | | | | 118,94 | 49,3 | 83258 | 34510 | | 19705 | | |
| 31 | 42 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 900 | 1110,92 | 0 | 999828 | 0 | 0 | 719874 | 1857276 | |
| | | | | | | 1110,92 | 0 | 999828 | 0 | | 137574 | | |
| 32 | 43 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 1200 | 44,51 | 44,51 | 53412 | 53412 | 0 | 11220 | 69884 | |
| | | | | | | 0 | 12,98 | 0 | 15576 | | 5172 | | |
| 33 | 44 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 3,03 | 553258,68 | 259613,52 | 1676374 | 786629 | 0 | 1113353 | 3012905 | |
| | | | | | | 293645,16 | 77509,51 | 889745 | 234854 | | 223178 | | |
| 34 | 45 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 2444,2 | 2542 | | 6213156 | | 6213156 | | 6710209 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 497053 | | |
| 35 | 46 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 10,1 | 857 | | 8656 | | 8656 | | 9348 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 692 | | |
| 36 | 51 | С1222-506-0401 | Стремянка С1 | 1 | 1,2075 | 994397 | | 1200734 | | 1200734 | | 1296793 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 96059 | | |
| 37 | 52 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,02 | Решетки,экраны,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляной,лаком,лаком вручную 2 | м² окрашиваемой поверхности | 35,0175 | 1199,99 | 1,47 | 42021 | 52 | 5028 | 29573 | 77321 | |
| | 52.1 | 506-702-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 3,6143 | 1051,94 | 0,71 | 3694 | 25 | | 5727 | | |
| | | | | | | 474 | | | | 4003,18 | | | |
| | | | Итого : Внутриплощадочные водопроводные сети | | | | | | | | | 34722453 | |
| | | | Водопроводные колодцы | | | | | | | | | | |
| 38 | 59 | Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 653,2 | 198,67 | 188,2 | 129771 | 122932 | 0 | 26135 | 168376 | |
| | | | | | | 18,47 | 45,1 | 6839 | 29459 | | 12470 | | |
| 39 | 60 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 19,6 | 2806 | 0 | 54998 | 0 | 0 | 39598 | 102164 | |
| | | | | | | 2806 | 0 | 54998 | 0 | | 7568 | | |
| 40 | 61 | Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 553,2 | 35,54 | 35,54 | 19661 | 19661 | 0 | 4060 | 25618 | |
| | | | | | | 0 | 10,2 | 0 | 5643 | | 1897 | | |
| 41 | 62 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 553,2 | 230,73 | 111,79 | 127640 | 61842 | 0 | 67089 | 210222 | |
| | | | | | | 118,94 | 49,3 | 65798 | 27273 | | 15573 | | |
| 42 | 63 | Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,04 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 99,8 | 79,59 | 79,59 | 7943 | 7943 | 0 | 1457 | 10152 | |
| | | | | | | 0 | 20,28 | 0 | 2024 | | 752 | | |
| 43 | 64 | Е11-460303-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Заделка отверстий,бетоном В15 | м3 заделки | 1 | 140918,39 | 1011,8 | 140918 | 1012 | 61716 | 66059 | 223535 | |
| | | | | | | 78190,4 | 450,78 | 78190 | 451 | | 16558 | | |
| | 64.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,04 | 21614 | | | | 22478,56 | | | Казахстан 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,09 | 114336 | | | | 10290,24 | | | | |
| | 64.3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07 | 399352 | | | | 27954,64 | | | | |
| 44 | 65 | **Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стены,фундаменты.Гидроизоляционная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** | **м² поверхности** | **234,8** | **1175,79** | **27,45** | **276075** | **6445** | **177532** | **86472** | **391552** | | Казахстан 100% |
| | 65.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика нерастекающая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 563,52 | 392,24 295 | 3,76 | 92098 | 883 | | 29805 | | | |
| 45 | 66 | **Е11-221301-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26** | **Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **29,4** | **65261,78** | **4838,63** | **1918696** | **142256** | **922444** | **913573** | **3058851** | | |
| | 66.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 24,402 | 29047,51 19512 | 2340,29 | 853997 | 68805 | | 226582 | | | |
| | 66.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 3,234 | 114336 | | | | 476131,82 369762,62 | | | | Казахстан 100% |
| 46 | 67 | **С1225-101-0602** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15** | **шт.** | **20** | **28898** | | **577960** | | **577960** | | **624197** | **Казахстан** | |
| 47 | 68 | **С1225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **20** | **19968** | | **399360** | | **399360** | **46237** | **431309** | **Казахстан** | |
| 48 | 69 | **С1225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а** | **шт.** | **20** | **19968** | | **399360** | | **399360** | **31949** | **431309** | **Казахстан** | |
| 49 | 70 | **С1225-101-0609** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **20** | **27248** | | **544960** | | **544960** | **31949** | **588557** | **Казахстан** | |
| 50 | 71 | **С1225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **20** | **5803** | | **116060** | | **116060** | **43597** | **125345** | **Казахстан** | |
| 51 | 72 | **Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04** | **Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | **м³ грунта** | **74,48** | **198,67** | **188,2** | **14797** | **14017** | **0** | **9285** | **19199** | | |
| 52 | 73 | **Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных экскаваторным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 2,3 | 2000 2006 | 0 0 | 6454 6454 | 0 0 | 0 | 4647 808 | 11989 | | |
| 53 | 74 | **Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,04** | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 68,62 | 35,54 0 | 35,54 10,2 | 2439 0 | 2439 700 | 0 | 594 235 | 1176 | | |
| 54 | 75 | **Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04** | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 68,62 | 240,73 118,94 | 111,79 49,3 | 15833 8162 | 7671 3383 | 0 | 8342 1932 | 26077 | | |
| 55 | 76 | **Е11-010107-0305 Кзтр и Кзм=1,03** | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группы грунтов 2 | м³ грунта | 8,17 | 79,59 0 | 79,59 20,28 | 650 0 | 651 166 | 0 | 119 62 | 831 | | |
| 56 | 77 | **Е11-060301-0101 Кзтр и Кзм=1,04** | Колодец отверстий,бетонных П15 | м³ колодцев | 0,012 | 140916,59 | 1011,8 | 1691 | 12 | 741 | 765 | 2683 | | |
| | 77.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,0125 | 70190,4 | 450,78 | 938 | 5 | | 199 | | | |
| | 77.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,0011 | 114336 | | | | 269,74 | | | | Казахстан 100% |
| | 77.3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0006 | 399352 | | | | 225,46 | | | | |
| 57 | 78 | **Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04** | Стены,фундаменты.Гидроизоляционная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 19,22 | 1175,79 | 27,45 | 22599 | 527 | 14532 | 7078 | 32051 | | Казахстан 100% |
| | 78.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика нерастекающая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 46,128 | 392,24 295 | 3,76 | 7539 | 72 | 13607,76 | 2374 | | | |
| 58 | 79 | **Е11-221301-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26** | **Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **2,06** | **65261,78** | **4838,63** | **134439** | **9968** | **64634** | **64012** | **214327** | | |
| | 79.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,7096 | 29047,51 19512 | 2340,29 | 59838 | 4821 | | 15876 | | | |
| | 79.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,2266 | 114336 | | | | 33361,62 25908,54 | | | | Казахстан 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 80 | С1225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 53630 | 53630 | 53630 | 4290 | 57920 | Казахстан |
| 60 | 81 | С1225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 1 | 29858 | 29858 | 29858 | 2389 | 32247 | Казахстан |
| 61 | 82 | С1225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а | шт. | 1 | 29858 | 29858 | 29858 | 2389 | 32247 | Казахстан |
| 62 | 83 | С1225-101-0614 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-2 | шт. | 1 | 53323 | 53323 | 53323 | 4266 | 57589 | Казахстан |
| 63 | 84 | С1225-101-0301 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 5803 | 5803 | 5803 | 464 | 6267 | Казахстан |
| | | | Итого: Водопроводные колодцы | | | | | | | 6887792 | |
| | | | ИТОГО РАЗДЕЛУ 8: 6-1 Наружные сети водопровода НВК | | | | 45325827 | 10853432 | 24850825 | 11986097 | 61896002 |
| | | | | | | | 9620772 | 2995281 | | 4584878 | |
| | | | ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1-8: | | | | 67444040 | 11256308 | 31315921 | 14191341 | 87152523 |
| | | | | | | | 12198560 | 3157769 | 12670930 | 5517141 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | 12670930 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | 1936521 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | 89089044 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,33 % | 252180 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 89341224 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | 1533406 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 90874630 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% К=1,0450539 | | | | | | | 94968887 | |
| | | | Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95 | | | | | | | 90220535,72 | |
| | | | НДС | | | 12 % | 10826464,29 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | 101 047 000,00 | |

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" Туркестанская область

Бейсембаев Б. О.