ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 25 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 9 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	371 613 323,70	135 718 079	135 718 079					135 718 079		135 718 079	
НДС (12%)	44 593 598,84	16 286 169	16 286 169					16 286 169		16 286 169	
ИТОГО по актам	**416 206 922,54**	**152 004 248**	**152 004 248**					**152 004 248**		**152 004 248**	
аванс 30%		45 601 274	45 601 274					45 601 274,38		45 601 274	
5 % на сдачу объекта		7 600 212	7 600 212					7 600 212,40		7 600 212	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**98 802 762**	**98 802 762**					**98 802 762**		**98 802 762**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт К.Т.Ешаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №1
от 25.06.2020 года за июнь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42648	198,77	189,03	8476951	8061538	–	1625621	10910778
					9,74	43,2	415413	1842394	–	808206	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2471,4	266,25	256,93	658001	634977	245	132013	853215
				9,22	64,97	22779	160573	–	63201	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4077,9	202		823736		–		889635
									65899	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1395	1807,34	–	2521245	–	–	1815296	4683464
				1807,34	–	2521245	–	–	346923	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	1065,6	1506,12	–	1604921	–	–	1155543	2981301
				1506,12	–	1604921	–	–	220837	
6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	23496,3	1092,52	1092,52	25670178	25670178	–	12289429	40996376
				–	726,44	–	17068652	–	3036769	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1224,9	3212,27	153,79	3934709	188377	2585641	1200440	5545961
				947,58	42,35	1160691	51875	–	410812	

8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40599	33,8	33,8	1372394	1372394	–	340684	1850124
				–	11,65	–	473172	–	137046	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40599	148,58	72	6032027	2923280	–	3166757	9934687
				76,57	31,76	3108747	1289526	–	735903	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4510,8	785,38	–	3542674	–	–	2550725	6580871
				785,38	–	3542674	–	–	487472	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=13616,7 м									
15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	238	2014,78	82,27	479516	19580	70892	384086	932690
				1634,64	12,1	389044	2880	–	69088	
16 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	133	575		76475		76475		82593
									6118	
17 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	131	977		127987		127987		138226
									10239	
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	22	2040,7	108,19	44895	2380	6553	35764	87112
				1634,64	24,2	35962	532	–	6453	
19 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	1274		30576		30576		33022

									2446	
20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1142,36	25,92	14851	337	2250	12297	29320
				943,36	12,1	12264	157	–	2172	
21 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	23909		358635		358635		387326
									28691	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	1905,87	77,76	38117	1555	6546	30435	74036
				1500,8	36,3	30016	726	–	5484	
23 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	22	42079		925738		925738		999797
									74059	
24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	22	2796,73	181,44	61529	3992	10321	48588	118926
				2146,16	84,7	47216	1863	–	8809	
25 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	24	70771		1698504		1698504		1834384
									135880	
26 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	131	592		77552		77552		83756

27	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	18	931		16758		16758	6204	18099
28	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	137	1369		187553		187553	1341	202557
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	88	2623		230824		230824	15004	249290
30	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	125	4471		558875		558875	18466	603585
31	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	15	2067,29	51,84	31010	778	3210	44710	62771
					1801,44	24,2	27022	363	–	27111	
32	2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	9	193150		1738350		1738350	4650	1877418
33	2304-1011-0108	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	8	466621		3732968		3732968	139068	4031605
										298637	

34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	160	1352,73	892,36	216437	142778	–	109250	351742
				460,37	229,34	73659	36695	–	26055	
37 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	778		12448		12448		13444
									996	
38 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1411		81838		81838		88385
									6547	
39 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	3037		261182		261182		282077
									20895	
40 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	148	512,82	28,98	75897	4289	3125	67798	155191
				462,72	–	68483	–	–	11496	
43 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	14	1369		19166		19166		20699
									1533	
44 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	58	986,8	57,96	57235	3362	3552	49818	115617
				867,6	–	50321	–	–	8564	

45	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	58	2623		152134		152134		164305
										12171	
46	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	77	1502,35	108,03	115681	8318	7155	100129	233075
					1301,4	12,1	100208	932	–	17265	
47	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	86	4471		384506		384506		415266
										30760	
48	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,6	1308125,58	496254,34	784877	297753	215825	349276	1224885
					452164,2	135840,96	271299	81505	–	90732	
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	191	1352,73	892,36	258370	170440	–	130417	419890
					460,37	229,34	87930	43804	–	31103	
53	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	718		5026		5026		5428
										402	
54	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	922		4610		4610		4979
										369	
55	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1959		11754		11754		12694

56	2302-0303-0309									940	
		Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1548		18576		18576		20062
57	2302-0303-1009									1486	
		Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2908		5816		5816		6281
58	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4675		4675		4675	465	5049
61	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	765		12240		12240	374	13219
62	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	2175		126150		126150	979	136242
63	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	3806		319704		319704	10092	345280
64	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,493	271694,41	71920,01	949029	251217	2275	754727	1840056
					199123	19127,46	695537	66813	–	136300	
65	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3851,635	161		620113		620113		669722

67	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	1 трубопровода	0,382	288402,21	81339,27	110169	31071	395	86080	211949
					206029	21585,5	78703	8246	–	15700	
68	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	428,947	446		191310		191310		206615
70	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4708,519	1352		6365918		6365918		6875191
72	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4695,086	2843		13348129		13348129		14415979
73	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,072	411952,32	67180,64	29659	4836	669	25537	59612
					335478	22780,58	24154	1641	–	4416	
74	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72,288	1136		82119		82119		88689
		2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (41шт), д.2000 мм (30шт)							–	6570	
84	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	115	19125,77	8848,29	2199464	1017553	110028	1449277	3940640
					9320,72	3408,98	1071883	392033	–	291899	

85 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,9	37378,46	8952,99	706452	169212	234861	363435	1155478
				15998,9	3424,71	302379	64727	–	85591	
86 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,04	16474		83029		83029		89671
									6642	
87 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	16230		600510		600510		648551
									48041	
88 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	22502		607554		607554		656158
									48634	
90 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	16936		643568		643568		695053
									51485	
92 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	22565		767210		767210		828587
									61377	
93 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	64	9672		619008		619008		668529
									49521	

94 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	15965		606670		606670		655204
									48534	
95 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20749		560223		560223		605041
									44818	
96 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	2456		174376		174376		188326
									13950	
97 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	4731		104082		104082		112409
									8327	
98 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	10,8	33101,46	2113,2	357496	22823	272919	61806	452846
				5717,96	435,56	61754	4704	–	33544	
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 2500х2000(1шт),3000х2500(2шт),4000х3000(1шт),3500х2500(3шт)									
104 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	86,4	22266,39	2707,16	1923815	233899	865668	925712	3077489
				9539,91	1282,58	824248	110815	–	227962	
105 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	16474		41514		41514		44836
									3321	

107 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	16,11	37763		608362		608362		657031
108 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2456		34384		34384	48669	37135
109 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9672		116064		116064	2751	125349
110 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4731		18924		18924	9285	20438
111 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	10,8	33101,46	2113,2	357496	22823	272919	1514	452846
				5717,95	435,56	61754	4704	–	61806	
116 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	210,27	843,66	19,01	177396	3997	120308	49848	245424
				252,49	2,42	53091	509	–	33544	
	Итого					**140 831 588**			18180	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 743 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 263 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 709 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 169 044
- перевозка грузов, тенге	823 736
Накладные расходы, тенге	29 399 705
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 431 969
Всего	**140 831 588**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 830 811
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 178 645
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 956 821**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**150 797 865**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**135 718 079**
Налог на добавленную стоимость 12%	16286169
Всего по акту	**152 004 248**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.Е.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1, 30.03.2018