Форма 4

Заказчик : ТОО "САПА СУ"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации
Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации
Договор подряда (контракта):№01-01/22-СМР от 26.10.2022

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1515,14		216,08	216,08	327391	327391	--	57727	415921
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,91	--	80166		30803	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	279,36		237,69	237,69	66401	66401	--	11705	84355
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,20	--	16259		6249	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	46,86		3090,15	--	144804	--	--	104259	268988
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	144804	--		19925	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,64		3553,67	--	30704	--	--	22107	57035
		НР - 72%; СП - 8%				3553,67	--	30704	--		4225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	8	6579,76 1621,07	266,09 72,44	52638 12969	2129 580	37540	13413 5284	71335
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1757,22427	61,84 --	61,84 18,03	108667 --	108667 31683	--	22809 10526	142002
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	92,485488	1344,47 1344,47	-- --	124344 124344	-- --	--	89528 17110	230982
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1757,22427	138,54 --	138,54 40,75	243446 --	243446 71607	--	51557 23600	318602
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход / до 6 проходов/ по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1757,22427	46,89 --	46,89 15,46	82396 --	82397 27167	--	19558 8154	110107
		Монтажные работы									
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	100	1585,68 814,41	757,01 307,70	158568 81441	75701 30770	1426	111089 21573	291230
11	241-702-0205 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	100	59118,00 --	-- --	5911800 --	-- --	5911800	-- 472944	6384744
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	100	5050,45 1118,05	180,49 16,47	505045 111805	18049 1647	375191	112317 49389	666751
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	129	3283,72 134,13	26,71 11,05	423600 17303	3445 1425	402852	18541 35372	477513
14	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	129	5734,00 --	-- --	739686 --	-- --	739686	-- 59175	798861
15	225-106-0102 РСНБ РК 2022	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К2 *СП - 8%*	комплект	3	644771,00 --	-- --	1934313 --	-- --	1934313	-- 154745	2089058
16	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00	--	229872	--	229872	--	248262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	42	14045,55	2652,24	589913	111394	273836	234937	890838
		НР - 94%; СП - 8%			4873,41	1077,38	204683	45250		65988	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий. Установка	м³ сборных конструкций	10,45	11538,14	5494,74	120574	57420	20051	61596	196744
		НР - 118%; СП - 8%			4124,70	870,51	43103	9097		14574	
19	225-107-0304 РСНБ РК 2022	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-60	шт.	55	30225,00	--	1662375	--	1662375	--	1795365
		СП - 8%			--	--	--	--		132990	
		Колодцы дождеприемные ДК-1 д.700мм =5шт									
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	1,8	66188,62	11212,33	119140	20182	60755	46248	178619
		НР - 99%; СП - 8%			21223,64	4729,00	38203	8512		13231	
21	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	42676,00	--	213380	--	213380	--	230450
		СП - 8%			--	--	--	--		17070	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32537,00	--	162685	--	162685	--	175700
		СП - 8%			--	--	--	--		13015	
23	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	40406,00	--	202030	--	202030	--	218192
		СП - 8%			--	--	--	--		16162	
24	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	76624,00	--	383120	--	383120	--	413770
		СП - 8%			--	--	--	--		30650	
25	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	35	785,00	--	27475	--	27475	--	29673
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		Смотровые колодцы СК д.1000мм =2шт									
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание песчано-гравийное. Устройство	м³ основания	0,6	4073,85	2718,76	2444	1631	2	1395	4147
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	811	690		307	
27	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	1,5	79925,02	16307,09	119888	24460	50162	54896	188766
		НР - 99%; СП - 8%			30177,12	6789,57	45266	10184		13983	
28	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13477,00	--	26954	--	26954	--	29110
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
29	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15498,00	--	30996	--	30996	--	33476
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
30	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17819,00	--	35638	--	35638	--	38489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
31	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**15347,00**	**--**	**30694**	**--**	**30694**	**--**	**33150**
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
32	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**2**	**23253,00**	**--**	**46506**	**--**	**46506**	**--**	**50226**
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
33	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**76624,00**	**--**	**153248**	**--**	**153248**	**--**	**165508**
		СП - 8%			--	--	--	--		12260	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05**	**376202,00**	**--**	**18810**	**--**	**18810**	**--**	**20315**
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная / Отмостка колодцев. Устройство**	**м^3**	**0,5**	**33977,56**	**1774,65**	**16989**	**888**	**15123**	**1061**	**19494**
		НР - 91%; СП - 8%			**1956,53**	**375,25**	**978**	**188**		**1444**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17367781**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**856414**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1143601**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**335225**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13046520**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1034743**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1286504**	

Временные здания и сооружения 1%	173 678
ИТОГО с временными	17 541 459
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	385 912
Итого с зимними	17 927 371
Непредвиденные работы и затраты 2%	358 547
Итого сметная стоимость	18 285 918
в том числе в ценах 2022года к= 1	18 285 918
Итого в текущих ценах	18 285 918
НДС 12 %	2 194 310
ВСЕГО по акту	20 480 229

ЗАКАЗЧИК
ТОО "САПА СУ"
Мамбетжанов Б.А._____

Технический надзор:
ТОО «QazEngineeringCompany»
Туленов Ж. Ж._____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КОМПАНИЯ ПЕТРАЙ СТРОЙ"
Акмагамбетов Ж.К._____