Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №80 от 19.11.2021 г.,доп.соглашение №5 от 14.02.2022 г., №22 от 20.04.2022 г.

АКТ № 7
выполненных работ за период
от 06 мая 2022 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**245 042 371,15**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**234 017 787,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**222 316 182,50**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**11 700 889,40**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**239 128 646,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 6 мая 2022 года	**5 110 859,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**255 542,95**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**4 856 032,04**
11	в том числе НДС, 12%	**520 289,14**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118562208102154648
АО "Банк Центр Кредит"

Иманбеков Ж.Т.

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 6 мая 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				
		доп.согл.№5	от 14 февраля 2022 года				
		доп.согл.№22	от 20 апреля 2022 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце май 2022 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**213 507 720,43**	4 563 266,96	-	-	0	0	0	0	547 592,04	**5 110 859,00**
Удержание резерва 5%										**255 542,95**
Итого к оплате										**4 856 032,04**

М.П. Представитель Заказчика Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М. П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №7

от 06 мая 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля. Вкючить согласно протокола № 7 от 05.04.2022 года									
1	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	75	1248,91	85,19	93668	6389	3672	78372	185803
					1114,76	21,07	83607	1580		13763	
2	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	75	1734,00	--	130050	--	130050	--	140454
					--	--	--	--		10404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				223718	6389	133722	78372	326257
							83607	1580	--	24167	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223718				
		Материалы	Тенге				3672				
		Всего заработная плата	Тенге					85187			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130050				
		Накладные расходы	Тенге				78372				
		Сметная прибыль	Тенге				24167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				326257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					85187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					85187			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад.Цоколь. Вкючить согласно протокола № 7 от 05.04.2022 года									
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	1125,43	27,54	157561	3855	57388	79587	256119
					687,99	22,61	96318	3165		18972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать поверхности стен цоколя Alinex Praimer	м2 окрашиваемой поверхности	140	56,75 55,80	0,94 0,43	7944 7812	132 60	--	6298 1139	15382
5	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,5	208,00 --	-- --	5304 --	-- --	5304	-- 424	5728
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	140	1236,94 792,48	8,27 3,75	173171 110947	1158 526	61066	89178 20988	283337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343980 215078	5145 3751	123758 --	175063 41523	560566
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				343980				
		Материалы	Тенге				118453				
		Всего заработная плата	Тенге					218829			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5304				
		Накладные расходы	Тенге				175063				
		Сметная прибыль	Тенге				41523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				560567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					218829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				560567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					218829			
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы.Вкючить согласно протокола № 7 от 05.04.2022 года									
7	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	40	1682,13 876,75	676,05 436,59	67285 35070	27042 17464	5173	37824 8409	113518
8	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1495,00 --	-- --	17940 --	-- --	17940	-- 1435	19375
9	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	3600,00 --	-- --	21600 --	-- --	21600	-- 1728	23328
10	2307-0106-0374 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	21347,00 --	-- --	149429 --	-- --	149429	-- 11954	161383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2307-0101-0233 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001Р ГОСТ 17677-82	шт.	3	1276,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
12	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	12	6375,00	--	76500	--	76500	--	82620
					--	--	--	--		6120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336582	27042	274470	37824	404358
							35070	17464	--	29952	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				336582				
	Материалы		Тенге				5173				
	Всего заработная плата		Тенге					52534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269297				
		Накладные расходы	Тенге				37824				
		Сметная прибыль	Тенге				29953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				404359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				404359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52534			
		РАЗДЕЛ 4.Сети связи. Локальная смета 02-01-05									
		Домофонная связь									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	6	3646,16	1241,57	21877	7449	400	11997	36584
					2338,00	439,10	14028	2635		2710	
14	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/+ЩРНМ-4 прим./	шт.	6	38347,00	--	230082	--	230082	--	248489
					--	--	--	--		18407	
15	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	Блок управления. Монтаж оборудования	шт.	6	45839,12	--	275035	--	52735	135603	443489
					37050,00	--	222300	--		32851	
16	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	6	15070,00	--	90420	--	90420	--	97654
					--	--	--	--		7234	
17	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6	15588,72	1880,56	93532	11283	9619	46118	150822
					12105,00	495,44	72630	2973		11172	
18	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД18/12-1-1/прим./	шт.	6	8283,00	--	49698	--	49698	--	53674
					--	--	--	--		3976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	Блок коммутации. Монтаж оборудования	шт.	3	45839,12 37050,00	-- --	137517 111150	-- --	26367	67802 16426	221744
20	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК-30М, для многоквартирных домофонов	шт.	3	3649,00 --	-- --	10947 --	-- --	10947	-- 876	11823
21	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Кнопка. Монтаж оборудования	шт.	6	1884,00 1884,00	-- --	11304 11304	-- --	--	6895 1456	19655
22	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	6	3514,00 --	-- --	21084 --	-- --	21084	-- 1687	22771
23	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блок вызова .Монтаж оборудования	шт.	6	1270,30 1204,07	-- --	7622 7224	-- --	398	5418 1043	14083
24	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	6	8340,00 --	-- --	50040 --	-- --	50040	-- 4003	54043
25	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	6	5879,00 --	-- --	35274 --	-- --	35274	-- 2822	38096
26	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитной блокировки количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	6	1532,32 1126,00	323,00 109,36	9194 6756	1938 656	500	5337 1162	15693
27	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	6	10406,00 --	-- --	62436 --	-- --	62436	-- 4995	67431
28	1311-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	6	10180,28 2338,00	1480,20 799,46	61082 14028	8881 4797	38173	14119 6016	81216
29	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6	7378,00 --	-- --	44268 --	-- --	44268	-- 3541	47809
30	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	15588,72 12105,00	1880,56 495,44	46766 36315	5642 1486	4809	23059 5586	75411
31	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД24/12-1-1/прим./	шт.	3	12812,00 --	-- --	38436 --	-- --	38436	-- 3075	41511
32	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF /RFID-125 kHz брелок EM-Marin/	шт.	90	194,00 --	-- --	17460 --	-- --	17460	-- 1397	18857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное настенное. Монтаж оборудования	шт.	45	1064,33 810,72	-- --	47895 36482	-- --	11413	22254 5612	75761
34	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	1651,00 --	-- --	74295 --	-- --	74295	-- 5944	80239
35	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	431,81 420,84	4,13 1,09	2591 2525	25 7	41	1823 353	4767
36	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-227/прим./	шт.	6	364,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359
37	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	995	471,13 316,10	33,03 9,02	468776 314520	32865 8977	121391	232918 56135	757829
38	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	950	24,00 --	-- --	22800 --	-- --	22800	-- 1824	24624
39	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	91,00 --	-- --	4095 --	-- --	4095	-- 328	4423
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	995	298,48 112,60	139,31 38,92	296989 112037	138616 38728	46336	108551 32443	437983
41	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	160	716,28 135,12	331,63 101,75	114605 21619	53061 16280	39925	27288 11351	153243
42	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,975	14492,00 --	-- --	14130 --	-- --	14130	-- 1130	15260
43	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,18	28016,00 --	-- --	5043 --	-- --	5043	-- 403	5446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2367476 982919	259760 76538	1124799 --	709182 246133	3322789
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2296313				
	Материалы		Тенге				352105				
	Всего заработная плата		Тенге					1059457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				701529				
		Накладные расходы	Тенге				709180				
		Сметная прибыль	Тенге				240439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3245932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
		Сметная заработная плата	Тенге					1059457			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44268				
		Сметная прибыль	Тенге				3541				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47809				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26895				
		Сметная прибыль	Тенге				2152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3322788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
		Сметная заработная плата	Тенге					1059457			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4613970**
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**41 526**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**4 655 496**
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								**79 143**
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								**4 734 639**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**94 693**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**4 829 332**
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								**5 070 297**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								**4 563 267**
		- НДС 12%	Тенге								**547 592**
		- Итого с НДС	Тенге								**5 110 859**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель_____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор_____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела Тутик И.В.

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 4 апреля 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				
		доп.согл.№5	от 14 февраля 2022 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце март 2022 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**208 944 453,47**	10 144 475,89	-	-	0	0	0	0	1 217 337,11	**11 361 813,00**
Удержание резерва 5%										**568 090,65**
Итого к оплате										**10 793 722,35**

М.П.

Представитель Заказчика

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №80 от 19.11.2021 г.,доп.соглашение №5 от 14.02.2022 г.

АКТ № 6
выполненных работ за период
от 4 апреля 2022 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**222 655 974,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**211 522 459,95**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**11 133 514,94**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**234 017 787,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 25 марта 2022 года	**11 361 813,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**568 090,65**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**10 793 722,35**
11	в том числе НДС, 12%	**1 156 470,25**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №6

от 4 апреля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158	1103,65	191,79	174376	30303	--	139428	338909
					911,86	37,02	144073	5850		25104	
		БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
2	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Разборка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	-2249,90	-757,68	-11250	-3788	--	-9665	-22588
					-1492,22	-145,93	-7461	-730		-1673	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ (Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
3	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м /1-5 этажи/	м3 кладки	12,39	-8250,62	-1726,57	-102225	-21392	--	-79015	-195740
					-6524,06	-333,30	-80833	-4130		-14499	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
4	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лоджии из облицовочного кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1	56,73	-891,47	-153,99	-50573	-8736	--	-40477	-98334
					-737,48	-29,73	-41837	-1686		-7284	
		Внутренняя отделка									
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	841,66	179,82	--	151349	--	--	127133	300760
					179,82	--	151349	--		22279	
		Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	60,42	1688,84	--	102040	--	--	73469	189549
					1688,84	--	102040	--		14041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263716	-3614	--	210873	512556
							267330	-696	--	37968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263716				
	Всего заработная плата		Тенге					266634			
		Накладные расходы	Тенге				210873				
		Сметная прибыль	Тенге				37967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					266634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				512556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					266634			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ (Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
7	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./1-2 этажи/	м3 кладки	12,39	-36849,83	-2158,21	-456569	-26740	-328788	-98769	-599765
					-8155,07	-416,62	-101041	-5162		-44427	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)									
8	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	прим.Кладка ограждения лоджий из облицовочного лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/1-2 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56,73	-2856,32	-192,49	-162039	-10920	-98822	-50596	-229646
					-921,85	-37,16	-52297	-2108		-17011	
				БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ(Исключить из акта №5 от 28 декабря 2021 года)							
9	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	-3980,61	-947,10	-19903	-4735	-5842	-12081	-34543
					-1865,28	-182,41	-9326	-912		-2559	
				Стены(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)							
10	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-50 ГОСТ 9573-2012	м3	15,8	12367,00	--	195399	--	195399	--	211030
					--	--	--	--		15632	
11	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	316	22,00	--	6952	--	6952	--	7508
					--	--	--	--		556	
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158	4658,71	239,74	736076	37878	518106	174285	983190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1139,82	46,28	180092	7312		72829	
		Кровля(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)									
13	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	100	2877,50	73,25	287750	7325	113031	161963	485690
					1673,94	49,07	167394	4907		35977	
14	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/пленка ТехноНиколь у 95гр/м2-1 слой нетканого полипропилена серого цвета/	м2	110	86,00	–	9460	–	9460	–	10217
					–	–	–	–		757	
15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	100	5191,09	94,50	519109	9450	345328	153333	726238
					1643,31	23,35	164331	2335		53795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1116234	12257	754824	328135	1559919
							349152	6372	–	115549	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1116234				
		Материалы	Тенге				543014				
		Всего заработная плата	Тенге					355525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211811				
		Накладные расходы	Тенге				328135				
		Сметная прибыль	Тенге				115549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					355525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1559918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					355525			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
16	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	98	1238,88	8,85	121410	867	100806	18120	150692
					201,40	4,04	19737	396		11162	
17	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	98	3235,00	–	317030	–	317030	–	342392
					–	–	–	–		25362	
		Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.									
18	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита	м2	106	9244,86	50,52	979955	5355	681226	212690	1288057
					2767,68	19,14	293374	2029		95412	
19	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные . Установка	комплект	360	439,42	3,76	158190	1354	–	141626	323801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					435,66	1,46	156836	527		23985	
20	СТПРАЙС лист	Ручка оконная алюминиевая	пара	158	535,71	--	84643	--	84643	--	91414
					--	--	--	--		6771	
21	СТПРАЙС лист	Заглушка оконная ПВХ	пара	202	446,43	--	90179	--	90179	--	97393
					--	--	--	--		7214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1751406	7576	1273884	372436	2293749
							469947	2952	--	169906	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576585				
		Материалы	Тенге				782032				
		Всего заработная плата	Тенге					472899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				317030				
		Накладные расходы	Тенге				372436				
		Сметная прибыль	Тенге				155922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2104943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					472899			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				174821				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174821				
		Сметная прибыль	Тенге				13986				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				188807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2293750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					472899			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
22		ПОЛЫ. ТИП Л/2-ой этаж/.Исключить с акта №5 за декабрь 2021 г.									
23	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1849,5378	-1705,09	-11,77	-3153625	-21775	-2699650	-412890	-3851836
					-233,68	-3,81	-432200	-7045		-285321	
		ПОЛЫ.ТИП Л/2-ой этаж/									
24	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/на всю деталь Л/	м плинтусов	1849,5378	481,23	0,75	890047	1387	697944	179860	1155499
					103,12	0,34	190716	625		85593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2263578	-20389	-2001706	-233030	-2696337
							-241484	-6420	--	-199728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2263578				
		Материалы	Тенге				-2001705				
		Всего заработная плата	Тенге					-247905			
		Накладные расходы	Тенге				-233030				
		Сметная прибыль	Тенге				-199729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2696337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-265
		Сметная заработная плата	Тенге					-247905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-2696337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-247905			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
25	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	970,59	1012,23	6,69	982461	6493	413777	451326	1548490
					579,23	2,03	562191	1967		114703	
26	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза- по кирпичным стенам/	м2 окрашиваемой поверхности	970,59	570,49	4,38	553709	4256	277284	219280	834828
					280,42	1,99	272169	1931		61839	
27	1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	208	4212,54	21,29	876209	4429	541054	267192	1234873
					1590,03	15,69	330726	3264		91472	
		ОТДЕЛКА ТАМБУРОВ /АС56,58 П.7/									
28	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,52	570,49	4,38	25398	195	12719	10058	38293
					280,42	1,99	12484	89		2837	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ									
29	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков бетоном	м шва	115,2	347,31	166,18	40010	19144	–	35229	81258
					181,13	78,03	20866	8989		6019	
30	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	168	20,46	1,83	3438	308	–	2199	6088
					18,63	0,34	3130	57		451	
31	2204-0101-1202 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных ёмкостей, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	67,2	3515,00	–	236208	–	236208	–	255105
					–	–	–	–		18897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2717433	34826	1481042	985284	3998935
							1201566	16296	–	296218	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2717433				
		Материалы	Тенге				1244834				
		Всего заработная плата	Тенге					1217862			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236208				
		Накладные расходы	Тенге				985284				
		Сметная прибыль	Тенге				296217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3998935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/балки/	т конструкций	0,68145	-25952,52	-9157,15	-17685	-6240	-2321	-7439	-27134
					-13389,78	-2430,38	-9124	-1656		-2010	
41	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,68145	-432612,00	–	-294803	–	-294803	–	-318388
					–	–	–	–		-23584	
42	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,2678	5772,00	–	1546	–	1546	–	1669
					–	–	–	–		124	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,7123509	-72,72	-2,24	-270	-8	-122	-97	-396
					-37,70	-0,23	-140	-1		-29	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	37,123509	-69,36	-1,58	-2575	-59	-1698	-570	-3397
					-22,05	-0,23	-818	-8		-252	
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3(Включить согласно Протокола № 6 от 15.01.2022 г.)									
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,719752	85962,49	950,38	233797	2585	175525	51110	307700
					20475,00	405,36	55687	1102		22793	
46	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Стойки)	м3 кладки	5	37823,93	2449,86	189120	12249	140574	35955	243081
					7259,40	472,92	36297	2365		18006	
47	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	15	3123,54	54,14	46853	812	41856	4053	54978
					279,02	21,18	4185	318		4072	
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,719752	802,09	51,84	2181	141	1	1888	4395
					749,58	21,55	2039	59		326	
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	15	30,82	2,40	462	36	–	397	928
					28,39	1,00	426	15		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	8,859876	725,00	–	6423	–	6423	–	6937
					–	–	–	–		514	
51	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка профилированным листом по дереву	м2 потолков	15	279,89	2,75	4198	41	411	3388	8193
					249,71	1,24	3746	19		607	
52	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,5	2758,00	–	45507	–	45507	–	49148
					–	–	–	–		3641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2063182	12526	655355	1295629	3627515
							1395298	4212	–	268707	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2430650				
		Материалы	Тенге				953396				
		Всего заработная плата	Тенге					1410291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54064				
		Накладные расходы	Тенге				1303067				
		Сметная прибыль	Тенге				298697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4032414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
		Сметная заработная плата	Тенге					1410291			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-319208				
		Материалы	Тенге				-2321				
		Всего заработная плата	Тенге					-10781			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-301523				
		Накладные расходы	Тенге				-7439				
		Сметная прибыль	Тенге				-26132				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-352779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-10781			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-48260				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-48260				
		Сметная прибыль	Тенге				-3861				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-52121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3627515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1399510			
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
3	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	215,00	–	20210	–	20210	–	21827
					–	–	–	–		1617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2302-0401-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	683,00 –	– –	61470 –	– –	61470	– 4918	66388
55	2302-0401-1003 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	914,00 –	– –	109680 –	– –	109680	– 8774	118454
56	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	34,00 –	– –	918 –	– –	918	– 73	991
57	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	25,00 –	– –	1800 –	– –	1800	– 144	1944
58	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	264	13,00 –	– –	3432 –	– –	3432	– 275	3707
59	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Спускные краны муфтовые латунные 10Б9бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005/прим./	шт.	9	666,00 –	– –	5994 –	– –	5994	– 480	6474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				203504 –	– –	203504 –	– 16281	219785
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				203504				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203504				
		Сметная прибыль	Тенге				16280				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				219784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				219784				
		РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ									
0	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	542,00 –	– –	135500 –	– –	135500	– 10840	146340
1	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	54,00 –	– –	1890 –	– –	1890	– 151	2041
2	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	91,00 –	– –	1820 –	– –	1820	– 146	1966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	59,00 –	– –	1121 –	– –	1121	– 90	1211
64	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	192	22,00 –	– –	4224 –	– –	4224	– 338	4562
65	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	15,00 –	– –	4050 –	– –	4050	– 324	4374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				148605 –	– –	148605 –	– 11889	160494
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				148605				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148605				
		Сметная прибыль	Тенге				11888				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				160493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				160493				
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Кабельные изделия									
66	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1010	73,82 54,50	0,81 0,27	74561 55045	816 276	18700	39831 9151	123544
67	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5253	80506,00 –	– –	42290 –	– –	42290	– 3383	45673
68	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,515	48836,00 –	– –	25151 –	– –	25151	– 2012	27163
		Электромонтажные устройства и изделия									
69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1010	240,18 152,60	9,03 3,01	242580 154126	9119 3037	79335	113158 28459	384196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				384581 209171	9934 3314	165476 –	152989 43005	580576
		Стоимость монтажных работ	Тенге				384581				
		Материалы	Тенге				98035				
		Всего заработная плата	Тенге					212485			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67440				
		Накладные расходы	Тенге				152989				
		Сметная прибыль	Тенге				43006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1217862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3998935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					1217862			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ФАСАД									
32	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3024	606,71	1,75	1834693	5290	568171	1175162	3250644
					417,07	0,79	1261232	2384		240788	
		СТЕНЫ ТАМБУРА									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/наружные стены выше чердака/	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2	1125,43	27,54	38490	942	14019	19442	62566
					687,99	22,61	23529	773		4635	
34	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать боковые поверхности наружных стен выше чердака Alinex Prainer	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	58,92	0,94	2015	32	75	1539	3838
					55,80	0,43	1908	15		284	
35	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,26	208,00	–	2134	–	2134	–	2305
					–	–	–	–		171	
36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	34,2	1236,94	8,27	42303	283	14917	21785	69215
					792,48	3,75	27103	128		5127	
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3/АС56-АС63/ (Исключить из акта №3 от 19.11.2021 г.)									
37	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	стоек СТ-1т	0,22506	-65236,40	-15895,67	-14682	-3577	-335	-10984	-27719
					-47855,00	-5775,38	-10770	-1300		-2053	
38	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	-2401,00	–	-48260	–	-48260	–	-52121
					–	–	–	–		-3861	
39	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01884	-438718,00	–	-8265	–	-8265	–	-8927
					–	–	–	–		-661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО: Стоимость монтажных работ			Тенге				580575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					212485			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				580575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					212485			
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**								**10257192**
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								92 315
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								10 349 507
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								175 942
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								10 525 448
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								210 509
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								10 735 957
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								11 271 640
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								10 144 476
		- НДС 12%	Тенге								1 217 337
		- Итого с НДС	Тенге								11 361 813

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.

Главный специалист сметного отдела Тутик Тутик И.В.

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 декабря 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце декабрь 2021 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**198 799 977,58**	48 350 730,36	-	-	0	0	0	0	5 802 087,64	**54 152 818,00**
Удержание резерва 5%										**2 707 640,90**
Итого к оплате										**51 445 177,10**

М.П.

Представитель Заказчика

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 5
выполненных работ за период
от 28 декабря 2021 года
по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**168 503 156,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**159 997 350,05**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**8 425 157,84**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**222 655 974,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 28 декабря 2021 года	**54 152 818,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**2 707 640,90**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**51 445 177,10**
11	в том числе НДС, 12%	**5 511 983,26**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №5
от 28 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/ (выход на чердачное помещение)									
1	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,25	37275,14	1765,14	121144	5737	90234	23959	156712
					7745,66	355,51	25173	1155		11608	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14724	16999,69	1245,79	2503	183	43	2115	4987
					15462,90	321,60	2277	47		369	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14724	193787,00	–	28533	–	28533	–	30816
					–	–	–	–		2283	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06783	369564,29	1180,29	25068	80	11088	12679	40766
					204930,00	477,66	13900	32		3020	
5	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06783	109668,00	–	7439	–	7439	–	8034
					–	–	–	–		595	
		СТЕНЫ									
6	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1590	22,00	–	34980	–	34980	–	37778
					–	–	–	–		2798	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Разборка	м3 кладки	137,4	5002,64	1866,56	687363	256465	–	446777	1224871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3136,08	360,32	430897	49508		90731	
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	137,4	23942,91	2333,20	3289756	320582	2430552	558471	4156086
					3920,10	450,40	538622	61885		307858	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/наружные и внутренние стены/	т металлических изделий	0,728364	58403,48	2116,28	42539	1541	–	38540	87565
					56287,20	608,04	40998	443		6486	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09827	201119,00	–	19764	–	19764	–	21345
					–	–	–	–		1581	
11	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,429514	199194,00	–	85557	–	85557	–	92401
					–	–	–	–		6845	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20058	233600,00	–	46855	–	46855	–	50604
					–	–	–	–		3748	
13	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	110	2085,95	1259,93	229454	138592	3310	134881	393482
					795,93	243,22	87552	26754		29147	
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	110	428,16	244,82	47098	26930	4230	25092	77965
					144,89	48,42	15938	5326		5775	
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,67	76207,00	–	584508	–	584508	–	631268
					–	–	–	–		46761	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/перемычки АС-29,30/	т металлических изделий	0,064692	58403,48	2116,28	3778	137	–	3423	7777
					56287,20	608,04	3641	39		576	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057912	193787,00	–	11223	–	11223	–	12120
					–	–	–	–		898	
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00678	199194,00	–	1351	–	1351	–	1459
					–	–	–	–		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кгтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/перемычки АС-30/	т конструкций	1,443168	74918,30	19062,87	108120	27511	3177	58155	179576
					53654,10	4746,60	77432	6850		13302	
20	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,443168	439286,00	–	633963	–	633963	–	684681
					–	–	–	–		50717	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	4,0907678	72,72	2,24	297	9	134	107	437
					37,70	0,23	154	1		32	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	40,9076784	138,72	3,17	5675	130	3741	1257	7486
					44,09	0,45	1804	18		555	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ									
23	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м /1-5 этажи/	м3 кладки	44,6	8250,62	1726,57	367978	77005	–	284429	704600
					6524,06	333,30	290973	14865		52193	
24	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./1-2 этажи/	м3 кладки	22,09	36849,83	2158,21	814013	47675	586193	176094	1069315
					8155,07	416,62	180145	9203		79209	
25	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./3-5 этажи/	м3 кладки	66,9	36604,60	2158,21	2448848	144384	1758890	533305	3220725
					8155,07	416,62	545574	27872		238572	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТКИ									
26	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,1005	32403,87	2569,58	262488	20815	177762	61664	350083
					7889,81	475,37	63911	3851		25932	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41718	16999,69	1245,79	7092	520	121	5992	14131
					15462,90	321,60	6451	134		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41718	193787,00	–	80844	–	80844	–	87312
					–	–	–	–		6468	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,192185	369564,29	1180,29	71025	227	31414	35923	115504
					204930,00	477,66	39384	92		8556	
30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,192185	109668,00	–	21077	–	21077	–	22763
					–	–	–	–		1686	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
31	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лоджии из облицовочного кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1	204,29	891,47	153,99	182119	31459	–	145761	354110
					737,48	29,73	150660	6073		26230	
32	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	прим.Кладка ограждения лоджий из облицовочного лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/1-2 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	204,3	2856,32	192,49	583547	39326	355887	182211	827018
					921,85	37,16	188334	7591		61261	
33	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,12	2841,65	192,49	290190	19657	176394	91079	411770
					921,85	37,16	94139	3795		30501	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6174	292003,48	2116,28	180283	1307	144224	32668	229987
					56287,20	608,04	34752	375		17036	
35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	прим.Детали закладные весом до 20 кг./окаймляющий уголок по ограждению лоджии/ Установка	т	0,63744	224664,29	1180,29	143210	752	104192	35099	192573
					60030,00	477,66	38266	304		14265	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,26418	72,72	2,24	237	7	107	85	349
					37,70	0,23	123	1		26	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	32,6508	138,72	3,17	4529	103	2986	1003	5975
					44,09	0,45	1440	15		443	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в балконной плите. Устройство	м3	3,12	19815,83	1060,87	61825	3310	55196	3600	70659
					1063,80	204,14	3319	637		5234	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в плите. Устройство	м3	0,15	19815,83	1060,87	2972	159	2653	173	3397
					1063,80	204,14	160	31		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,812	3626,41 1139,82	239,74 46,28	17450 5485	1154 223	10811	5308 1821	24579
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00487	292003,48 56287,20	2116,28 608,04	1422 274	10 3	1138	258 134	1814
			БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ								
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Разборка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45	2249,90 1492,22	757,68 145,93	101246 67150	34095 6567	–	86986 15059	203290
43	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34	3980,61 1865,28	947,10 182,41	135341 63420	32201 6202	39720	82153 17400	234894
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ/АС44-49/								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1/АС47/									
44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17470,65 5727,36	757,51 300,74	104824 34364	4545 1804	65915	32552 10990	148366
45	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	12,2655	9792,00 –	– –	120104 –	– –	120104	– 9608	129712
46	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	199,44	1766,29 1422,28	94,50 23,35	352268 283660	18847 4658	49761	265252 49402	666922
47	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	220,58064	2692,00 –	– –	593803 –	– –	593803	– 47504	641307
		СТРЕМЯНКА ПВ-6.12									
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,07026	62477,25 30555,97	23494,71 6871,32	4390 2147	1651 483	592	1814 496	6700
49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07026	521285,00 –	– –	36625 –	– –	36625	– 2930	39556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	0,161598	72,72	2,24	12	–	6	4	17
					37,70	0,23	6	–		1	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,61598	138,72	3,17	224	5	148	50	296
					44,09	0,45	71	1		22	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2/АС44/									
52	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	39427,42	757,51	118282	2273	98827	16276	145323
					5727,36	300,74	17182	902		10765	
53	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3	9792,00	–	29376	–	29376	–	31726
					–	–	–	–		2350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1359908	27320	8545448	3385195	17862989
							337430	7848	–	1323186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318893				
	Материалы		Тенге				214657				
	Всего заработная плата		Тенге					342648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743283				
		Накладные расходы	Тенге				314134				
		Сметная прибыль	Тенге				130642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1763668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					342648			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41015				
	Материалы		Тенге				592				
	Всего заработная плата		Тенге					2630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36625				
		Накладные расходы	Тенге				1814				
		Сметная прибыль	Тенге				3426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1809924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					345278			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		ТИП Б									
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	139,86	3564,35	66,80	498510	9342	344030	140226	689835
					1037,74	28,87	145138	4038		51099	
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,2516	525,96	1,50	77974	222	38986	36534	123669
					261,49	0,68	38766	100		9161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Б1									
56	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,49	901,40	87,13	13061	1263	7514	4442	18903
					295,66	30,45	4284	441		1400	
57	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/толщ.20мм/	м2 покрытия	14,49	-184,06	-7,60	-2667	-110	-2310	-281	-3184
					-17,04	-3,58	-247	-52		-236	
58	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	15,5043	146,69	1,00	2274	15	443	1713	4307
					117,10	0,45	1816	7		319	
		ТИП К									
59	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	178,7328	1705,09	11,77	304755	2104	260885	39900	372228
					233,68	3,81	41766	681		27572	
		ТИП Л/1-ый этаж/									
60	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/на всю деталь Л/	м плинтусов	462,3684	481,23	0,75	222504	347	174480	44963	288865
					103,12	0,34	47677	156		21397	
		ТИП Л/2-ой этаж/									
61	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	1728,54	487,79	25,98	843162	44914	506211	274224	1206777
					168,95	3,49	292037	6033		89391	
62	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1901,394	86,00	–	163520	–	163520	–	176601
					–	–	–	–		13082	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864,27	673,68	25,97	582239	22449	307800	246590	895135
					291,56	11,96	251990	10340		66306	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	864,27	484,05	22,13	418353	19128	383653	22674	476309
					18,02	9,89	15572	8548		35282	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,5089362	12857,70	1248,98	45117	4383	112	38579	90391
					11576,80	505,00	40622	1772		6696	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,5089362	233600,00	–	819687	–	819687	–	885262
					–	–	–	–		65575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1849,5378	1705,09 233,68	11,77 3,81	3153625 432200	21775 7045	2699650	412890 285321	3851836
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/ (исключить из акта за ноябрь)									
68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	-1431,39 -570,75	-86,14 -10,32	-62115 -24768	-3738 -448	-33609	-23702 -6865	-92683
69	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	-271851,00 –	– –	-19866 –	– –	-19866	– -1589	-21455
70	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/нитель/	шт.	65	-2,00 –	– –	-130 –	– –	-130	– -10	-140
71	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	-606,76 -321,25	-43,94 -4,51	-19932 -10553	-1443 -148	-7936	-10059 -2399	-32390
2	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34 118,40	4,58 1,47	4150 3889	150 48	111	3701 628	8480
3	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22 51,87	2,24 0,23	2011 1704	73 7	234	1181 255	3447
4	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	-2317,00 –	– –	-152227 –	– –	-152227	– -12178	-164405
5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	-290,09 -262,13	-27,97 -12,73	-9530 -8611	-919 -418	–	-8487 -1441	-19458
	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.30мм/	м3	0,9855	-25276,00 –	– –	-24909 –	– –	-24909	– -1993	-26902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	-487,79	-25,98	-16024	-854	-9620	-5211	-22934
					-168,95	-3,49	-5550	-115		-1699	
78	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	36,135	-86,00	–	-3108	–	-3108	–	-3356
					–	–	–	–		-249	
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	-673,68	-25,97	-22130	-853	-11699	-9373	-34023
					-291,56	-11,96	-9578	-393		-2520	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	-387,24	-17,71	-12721	-582	-11665	-689	-14483
					-14,41	-7,91	-474	-260		-1073	
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	-12857,70	-1248,98	-1715	-167	-4	-1466	-3436
					-11576,80	-505,00	-1544	-67		-254	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	-233600,00	–	-31155	–	-31155	–	-33648
					–	–	–	–		-2492	
83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	-606,76	-43,94	-19932	-1443	-7936	-10059	-32390
					-321,25	-4,51	-10553	-148		-2399	
84	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	-678,29	-68,00	-22282	-2234	-9365	-10276	-35162
					-325,21	-7,56	-10683	-248		-2605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6730501	113824	5381777	1188014	8551996
							1234903	36920	–	633482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6730501				
		Материалы	Тенге				4629962				
		Всего заработная плата	Тенге					1271823			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				751812				
		Накладные расходы	Тенге				1188014				
		Сметная прибыль	Тенге				633481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8551996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1271823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8551996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298
		Сметная заработная плата	Тенге					1271823			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	1,88922	72,72	2,24	137	4	62	49	202
					37,70	0,23	71	--		15	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,88922	138,72	3,17	262	6	173	58	346
					44,09	0,45	83	1		26	
87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,84	779,54	0,94	13907	17	2388	9207	24964
					644,71	0,43	11502	8		1849	
88	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/стремянка на чердак ЛВ-6.27	т конструкций	0,08214	62477,25	23494,71	5132	1930	692	2121	7833
					30555,97	6871,32	2510	564		580	
89	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянка на чердак/	т	0,08214	521285,00	--	42818	--	42818	--	46244
					--	--	--	--		3425	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	1,88922	72,72	2,24	137	4	62	49	202
					37,70	0,23	71	--		15	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,88922	138,72	3,17	262	6	173	58	346
					44,09	0,45	83	1		26	
		КЛАДКА ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ НА ОТМ.-0,920 /УЗЕЛ 3-АС34/									
92	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,69	23942,91	2333,20	16521	1610	12206	2805	20871
					3920,10	450,40	2705	311		1546	
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,47	3703,40	239,74	5444	352	3416	1622	7631
					1139,82	46,28	1676	68		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84621	3929	61990	15969	108639
							18701	953	--	8047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18480				
	Всего заработная плата		Тенге					16580			
		Накладные расходы	Тенге				13849				
		Сметная прибыль	Тенге				4042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47950				
	Материалы		Тенге				692				
	Всего заработная плата		Тенге					3074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42818				
		Накладные расходы	Тенге				2121				
		Сметная прибыль	Тенге				4006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					19654			
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ									
		ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ									
94	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.12/	м2	8,19	2207,33	45,56	18078	373	2698	10456	30817
					1832,30	18,03	15007	148		2283	
95	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.11/	м2	6,363	2417,15	43,25	15380	275	2573	8722	26030
					1969,55	16,93	12532	108		1928	
96	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03/поз.22/	м2	7,96887	2350,83	519,23	18733	4138	6825	7850	28710
					975,05	119,46	7770	952		2127	
97	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,363	60731,00	–	386431	–	386431	–	417346
					–	–	–	–		30915	
98	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	57861,00	–	473882	–	473882	–	511792
					–	–	–	–		37911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-13ГП/	м2	7,96887	15269,00 –	– –	121677 –	– –	121677	– 9734	131411
100	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1072,23 1069,86	2,38 –	9650 9629	21 –	–	6644 1304	17597
101	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	8541,00 –	– –	25623 –	– –	25623	– 2050	27673
102	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	9704,00 –	– –	29112 –	– –	29112	– 2329	31441
103	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5686,00 –	– –	17058 –	– –	17058	– 1365	18423
104	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	9	846,00 –	– –	7614 –	– –	7614	– 609	8223
105	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	423,00 –	– –	5076 –	– –	5076	– 406	5482
106	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3578,00 –	– –	10734 –	– –	10734	– 859	11593
107	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5333,00 –	– –	15999 –	– –	15999	– 1280	17279
108	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3109,00 –	– –	18654 –	– –	18654	– 1492	20146
		ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ									
109	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	5333,00 –	– –	239985 –	– –	239985	– 19199	259184
		В ПЕРЕГОРОДКАХ МЕЖКВАРТИРНЫХ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ									
110	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	225	3578,00 –	– –	805050 –	– –	805050	– 64404	869454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	90	5333,00	–	479970	–	479970	–	518368
					–	–	–	–		38398	
12	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	135	3591,00	–	484785	–	484785	–	523568
					–	–	–	–		38783	
13	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков+/АС42 в противопожарных перегородках/	м2	2,80228	3873,55	97,46	10855	273	7308	3058	15025
					1168,40	43,91	3274	123		1113	
14	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	2,80228	33415,00	–	93638	–	93638	–	101129
					–	–	–	–		7491	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827
					–	–	–	–		135	
16	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1288,00	–	2576	–	2576	–	2782
					–	–	–	–		206	
17	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	5594,00	–	11188	–	11188	–	12083
					–	–	–	–		895	
		КРЫШКА ЛЮКА МКЛ-1/АС61/									
18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,1203	80887,78	4128,95	9731	497	209	6357	17374
					75018,05	1561,60	9025	188		1287	
19	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1203	629565,00	–	75737	–	75737	–	81796
					–	–	–	–		6059	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/	м2	0,1976223	72,72	2,24	14	–	7	5	21
					37,70	0,23	7	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,976223	138,72	3,17	274	6	181	61	362
					44,09	0,45	87	1		27	
122	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	123,91	0,75	1487	9	–	1023	2710
					123,17	0,34	1478	4		201	
123	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000162	520761,00	–	84	–	84	–	91
					–	–	–	–		7	
124	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	673834,00	–	44	–	44	–	48
					–	–	–	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3390812	5593	3326410	44176	3709785
							58809	1523	–	274803	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				245320				
		Материалы	Тенге				14320				
		Всего заработная плата	Тенге					12215			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215444				
		Накладные расходы	Тенге				10973				
		Сметная прибыль	Тенге				20503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12215			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3145492				
		Материалы	Тенге				5481				
		Всего заработная плата	Тенге					48117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3091166				
		Накладные расходы	Тенге				33201				
		Сметная прибыль	Тенге				254295				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3432988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					48117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3709785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					60332			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
125	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	313,78	315,51	2,44	98999	766	49138	39554	149638
					156,46	1,11	49095	348		11084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/потолок лоджии/	м2 окрашиваемой поверхности	139,8	46,06	0,69	6440	97	1028	4287	11585
					38,02	0,32	5315	45		858	
127	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (косоуры)	м2 окрашиваемой поверхности	95,08	315,51	2,44	29998	232	14889	11986	45342
					156,46	1,11	14877	105		3359	
		СТЕНЫ									
128	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг/АС 34 п.2/	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	65,76	2511,64	66,77	165165	4391	75525	70553	254576
					1296,36	44,75	85249	2942		18857	
129	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(исключить из акта за ноябрь)	м2 отделываемой поверхности	3593,22	-640,35	-6,69	-2300922	-24039	-195597	-1670854	-4289518
					-579,23	-2,03	-2081286	-7281		-317742	
130	1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	613,01	4212,54	21,29	2582332	13054	1594574	787458	3639373
					1590,03	15,69	974704	9618		269583	
131	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска эмалью на водной основе простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	350,82	312,75	2,19	109718	769	59761	39629	161295
					140,21	1,00	49188	349		11948	
132	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,75	2890,19	39,78	354771	4883	114345	190340	588720
					1918,88	19,41	235543	2382		43609	
133	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	178,55	570,49	4,38	101860	783	51009	40339	153575
					280,42	1,99	50068	355		11376	
134	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/АС41 п.2/	м2 окрашиваемой поверхности	89,4	89,22	0,69	7976	62	808	5708	14779
					79,49	0,32	7106	29		1095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1156339	997	1765480	-481000	729365
							-610142	8892	--	54027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1765484				
	Всего заработная плата		Тенге					-601250			
		Накладные расходы	Тенге				-481000				
		Сметная прибыль	Тенге				54027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-501
		Сметная заработная плата	Тенге					-601250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				729365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-501
		Сметная заработная плата	Тенге					-601250			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
35	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная/ карниз АС49 п.15/	м2 окрашиваемой поверхности	50,48	199,01	1,31	10046	66	5218	3832	14989
					94,34	0,56	4762	28		1110	
36	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1201,92	1973,03	5,13	2371426	6163	1903416	370405	2961177
					384,26	0,96	461847	1160		219346	
37	2105-0108-0105 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	300,48	1091,00	–	327824	–	327824	–	354050
					–	–	–	–		26226	
38	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	прим.Откосы. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	66	439,50	2,99	29007	197	13860	12005	44293
					226,51	0,87	14950	57		3281	
39	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012/ISOVER Каркас-37/	м3	3,96	10017,00	–	39667	–	39667	–	42841
					–	–	–	–		3173	
40	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	264	1367,18	5,13	360936	1354	258138	81359	477678
					384,26	0,96	101444	255		35384	
		СТЕНКИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСОВ/АС56,58 п4/									
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца/	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,05	1125,43	27,54	28192	690	10268	14240	45827
					687,99	22,61	17234	566		3395	
42	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца Alinex Prainer	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	58,92	0,94	1503	24	56	1147	2862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55,80	0,43	1423	11		212	
43	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,5	208,00	–	5304	–	5304	–	5728
					–	–	–	–		424	
44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	1236,94	8,27	31542	211	11123	16243	51608
					792,48	3,75	20208	96		3823	
		ЦОКОЛЬ/АС60/									
45	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (исключить из акта за ноябрь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	-3874,60	-31,09	-436246	-3500	-296404	-110319	-590290
					-1210,95	-13,82	-136342	-1556		-43725	
46	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании(исключить из акта за ноябрь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	-496,47	-5,93	-55898	-668	-28791	-21342	-83419
					-234,82	-2,13	-26439	-239		-6179	
47	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	57	7275,87	86,61	414725	4937	146469	211631	676464
					4619,64	21,39	263319	1219		50108	
48	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	прим.Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм./слив по периметру цоколя-узеl АС63/ Устройство	м	168,12	1971,66	5,13	331476	862	266013	51811	413949
					384,26	0,96	64601	162		30663	
49	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	26,2	126,00	–	3301	–	3301	–	3565
					–	–	–	–		264	
50	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	119	1805,95	12,87	214908	1531	116138	88013	327154
					817,13	4,65	97239	553		24234	
51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	119	496,22	4,83	59050	574	15371	34708	101259
					362,23	2,36	43105	280		7501	
52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	119	570,49	4,38	67888	522	33996	26885	102355
					280,42	1,99	33370	237		7582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3804650	12964	2830967	780618	4952090
							960721	2829	–	366822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3804650				
	Материалы		Тенге				2454869				
	Всего заработная плата		Тенге					963550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376096				
		Накладные расходы	Тенге				780619				
		Сметная прибыль	Тенге				366822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4952091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге					963550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4952091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
		Сметная заработная плата	Тенге					963550			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
153	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/толщ.0,15м/	м3 подстилающего слоя	16,05	8108,15	1486,96	130136	23866	61340	51577	196250
					2799,36	619,30	44930	9940		14537	
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,7	19164,12	7,68	205056	82	171138	31806	255811
					3162,24	–	33836	–		18949	
155	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	107	1504,65	27,66	160998	2959	88954	75797	255738
					645,65	10,26	69085	1098		18944	
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,712	34539,00	–	59131	–	59131	–	63861
					–	–	–	–		4730	
57	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	23,7777778	1458,29	7,73	34675	184	13436	17286	56118
					885,49	2,17	21055	52		4157	
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ ПО ОСИ 1,ПО ОСИ 10/АС64,65/									
58	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное/толщ.0,1м/. Устройство	м3 основания	0,6336	2963,57	871,80	1878	552	899	600	2676
					673,92	344,06	427	218		198	
59	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1460,98	750,43	35064	18010	5870	20721	60247
					466,00	265,65	11184	6376		4463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2064,67 653,97	1053,05 374,15	20647 6540	10530 3741	3577	12132 2622	35401
161	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3140,58 951,99	1666,08 598,09	31406 9520	16661 5981	5225	18291 3976	53673
162	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,65	19835,00 –	– –	131903 –	– –	131903	– 10552	142455
163	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	16763,00 –	– –	91023 –	– –	91023	– 7282	98305
164	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	12,08	270,00 –	– –	3262 –	– –	3262	– 261	3523
165	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные/заделки по блокам с/с,W6/. Устройство	м3	1,01	21097,42 2710,02	1295,11 256,47	21308 2737	1308 259	17263	2726 1923	25958
166	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство+/опорная стенка для ступеней/	м3	1	32081,47 8801,21	2441,78 480,67	32081 8801	2442 481	20838	8447 3242	43770
167	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0206	233600,00 –	– –	4812 –	– –	4812	– 385	5197
168	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+/узел 3/	м3 кладки	0,99	24337,63 4063,30	2333,20 450,40	24094 4023	2310 446	17761	4156 2260	30510
169	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,08687	23304,60 6374,34	11184,91 2872,68	2024 554	972 250	498	554 206	2785
170	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,08687	383032,00 –	– –	33274 –	– –	33274	– 2662	35936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,4031049	72,72 37,70	2,24 0,23	29 15	1 –	13	11 3	43
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,031049	69,36 22,05	1,58 0,23	280 89	6 1	185	62 27	369
173	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,02538	18255,87 15538,80	1181,97 477,66	463 394	30 12	39	366 66	896
174	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1,54	2412,40 233,00	54,14 21,18	3715 359	83 33	3273	352 325	4393
175	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	6,96	3123,54 279,02	54,14 21,18	21740 1942	377 147	19421	1880 1890	25510
176	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	24,3892	30,82 28,39	2,40 1,00	752 692	59 24	1	645 112	1509
177	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	12,1946	725,00 –	– –	8841 –	– –	8841	– 707	9548
178	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	13,8	2069,41 832,14	31,24 7,48	28558 11484	431 103	16643	10660 3137	42355
179	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,8	2121,00 –	– –	29270 –	– –	29270	– 2342	31611
80	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа./узел I/ Устройство	м примыканий	8,36	567,64 416,59	13,91 2,22	4745 3483	116 19	1146	3221 637	8604
81	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,016	2121,00 –	– –	10639 –	– –	10639	– 851	11490
82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,376	221,83	28,01	527	67	313	161	743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					61,97	9,91	147	24		55	
183	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2376	19164,12	7,68	4553	2	3800	706	5680
					3162,24	–	751	–		421	
184	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,2	1198,28	47,77	28998	1156	791	32474	66390
					1117,80	19,40	27051	469		4918	
185	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,2	3326,00	–	80489	–	80489	–	86928
					–	–	–	–		6439	
186	2101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004+/дренаж/	м3	0,6	2129,00	–	1277	–	1277	–	1380
					–	–	–	–		102	
187	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3474,78	33,48	12509	121	10633	1764	15415
					487,56	12,50	1755	45		1142	
188	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6	1631,00	–	5872	–	5872	–	6341
					–	–	–	–		470	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,98564	828,67	20,09	28163	683	19497	7495	38511
					234,90	2,25	7983	77		2853	
190	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/вертикальные и горизонтальные поверхности бортиков пандуса,стенок крыльца/	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,6657	1125,43	27,54	22132	542	8060	11179	35977
					687,99	22,61	13530	445		2665	
191	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,6657	199,01	1,31	3914	26	2033	1493	5839
					94,34	0,56	1855	11		433	
		ПРИЯМОК ПР1/АС55/									
192	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,41	24644,05	2786,70	10104	1143	6767	2328	13427
					5350,56	889,20	2194	365		995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/добавка ПЕНЕТРОН АДМИКС/	кг	1,64	1647,00	–	2701	–	2701	–	2917
					–	–	–	–		216	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	193787,00	–	481	–	481	–	519
					–	–	–	–		38	
195	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0101	224664,29	1180,29	2269	12	1651	556	3051
					60030,00	477,66	606	5		226	
196	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,36	21776,48	1079,29	7840	389	5572	1555	10146
					5220,64	461,66	1879	166		752	
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,032421	72,72	2,24	2	–	1	1	3
					37,70	0,23	1	–		–	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладных деталей за 2 раза/	м2	0,32421	138,72	3,17	45	1	30	10	59
					44,09	0,45	14	–		4	
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ/АС10 п.3/									
199	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	9	1069,32	95,13	9624	856	3686	4931	15719
					564,62	44,11	5082	397		1164	
200	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	прим.Ящик почтовый на 5 секций ПМ-5	шт.	9	10752,00	–	96768	–	96768	–	104509
					–	–	–	–		7741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1450072	85975	1070097	325943	1918096
							293998	31182	–	142080	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1396393				
		Материалы	Тенге				499225				
		Всего заработная плата	Тенге					322577			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				156773				
		Местные материалы	Тенге				363823				
		Накладные расходы	Тенге				323624				
		Сметная прибыль	Тенге				137601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1857619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					322577			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35298				
		Материалы	Тенге				499				
		Всего заработная плата	Тенге					803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33274				
		Накладные расходы	Тенге				554				
		Сметная прибыль	Тенге				2868				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					803			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18381				
	Материалы		Тенге				10633				
	Всего заработная плата		Тенге					1800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5872				
		Накладные расходы	Тенге				1764				
		Сметная прибыль	Тенге				1612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1918096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					325180			
		РАЗДЕЛ 8.Водопровод и канализация									
		Водомерный узел									
201	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22113,08	450,32	22113	450	12865	8719	33299
					8797,50	99,72	8798	100		2467	
202	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972,00	–	25972	–	25972	–	28050
					–	–	–	–		2078	
203	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22777,00	–	68331	–	68331	–	73797
					–	–	–	–		5466	
204	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7086,00	–	7086	–	7086	–	7653
					–	–	–	–		567	
205	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4893,00	–	4893	–	4893	–	5284
					–	–	–	–		391	
206	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2395,00	–	2395	–	2395	–	2587
					–	–	–	–		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2302-0101-3509 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	3157,00 –	– –	6314 –	– –	6314	– 505	6819
208	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1938,52 1521,45	116,48 22,52	5816 4564	349 68	903	4539 828	11183
209	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22777,00 –	– –	68331 –	– –	68331	– 5466	73797
10	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1748,00 –	– –	10488 –	– –	10488	– 839	11327
11	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1960,00 –	– –	21560 –	– –	21560	– 1725	23285
12	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1317,00 –	– –	7902 –	– –	7902	– 632	8534
13	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	47	1012,00 –	– –	47564 –	– –	47564	– 3805	51369
14	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	31179,56 337,80	– –	62359 676	– –	61683	662 5042	68063
15	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	676,00 –	– –	1352 –	– –	1352	– 108	1460
		Квартирный водомерный узел холодной воды:									
16	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	490,65 446,90	24,99 11,26	36799 33518	1874 845	1407	33675 5638	76111
17	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	75	2694,00 –	– –	202050 –	– –	202050	– 16164	218214
8	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	1012,00 –	– –	75900 –	– –	75900	– 6072	81972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	75	2971,00	–	222825	–	222825	–	240651
					–	–	–	–		17826	
220	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	75	1005,52	148,99	75414	11175	1087	64994	151640
					842,03	42,25	63152	3169		11233	
221	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	75	888,00	–	66600	–	66600	–	71928
					–	–	–	–		5328	
		Квартирный водомерный узел горячей воды									
22	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	490,65	24,99	36799	1874	1407	33675	76111
					446,90	11,26	33518	845		5638	
23	2303-0301-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma	шт.	75	3423,00	–	256725	–	256725	–	277263
					–	–	–	–		20538	
24	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	1012,00	–	75900	–	75900	–	81972
					–	–	–	–		6072	
25	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	75	2971,00	–	222825	–	222825	–	240651
					–	–	–	–		17826	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	75	1005,52	148,99	75414	11175	1087	64994	151640
					842,03	42,25	63152	3169		11233	
7	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	75	830,00	–	62250	–	62250	–	67230
					–	–	–	–		4980	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,75	779,54	0,94	5262	6	904	3484	9445
					644,71	0,43	4352	3		700	
9	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45	7377,44	25,27	331985	1137	299939	30787	391794
					686,86	11,26	30909	507		29022	
0	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	135	826,13	0,14	111527	19	5101	104279	233071
					788,20	–	106407	–		17264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	4342,00 –	– –	195390 –	– –	195390	– 15631	211021
232	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	5295,00 –	– –	238275 –	– –	238275	– 19062	257337
233	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	8786,00 –	– –	395370 –	– –	395370	– 31630	427000
				Канализация К1							
234	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45	2498,17 2195,70	80,36 37,02	112418 98807	3616 1666	9995	98463 16870	227751
235	2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	45	7251,00 –	– –	326295 –	– –	326295	– 26104	352399
236	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	2149,73 1756,56	60,37 28,01	96738 79045	2717 1260	14976	78700 14035	189473
237	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4312,00 –	– –	194040 –	– –	194040	– 15523	209563
238	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	676,00 –	– –	60840 –	– –	60840	– 4867	65707
239	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	45	3159,69 2459,76	159,53 74,06	142186 110689	7179 3333	24318	111741 20314	274242
240	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	14730,00 –	– –	662850 –	– –	662850	– 53028	715878
241	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	45	2742,00 2195,70	315,23 140,94	123390 98807	14186 6342	10397	103046 18115	244551
242	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	19510,00	–	585300	–	585300	–	632124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		46824	
43	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15	19230,00	–	288450	–	288450	–	311526
					–	–	–	–		23076	
44	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	960,00	–	43200	–	43200	–	46656
					–	–	–	–		3456	
		Канализация КНН									
245	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18049,89	404,04	18050	404	3292	14182	34811
					14354,08	117,61	14354	118		2579	
246	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, WILO Drain TMW 32/8, типа WILO/прим./	шт.	1	43749,00	–	43749	–		–	43749
					–	–	–	–	43749	–	
247	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1678,00	–	1678	–	1678	–	1812
					–	–	–	–		134	
248	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
					1521,45	22,52	1521	23		276	
249	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4407,00	–	4407	–	4407	–	4760
					–	–	–	–		353	
250	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1136,00	–	2272	–	2272	–	2454
					–	–	–	–		182	
251	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
					1521,45	22,52	1521	23		276	
252	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777,00	–	22777	–	22777	–	24599
					–	–	–	–		1822	
253	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1146,00	–	2292	–	2292	–	2475
					–	–	–	–		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1874,93 634,29	36,59 12,27	9375 3171	183 61	6021	3168 1003	13546
55	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2524,06 379,46	19,08 6,98	5048 759	38 14	4251	757 464	6270
256	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/прим./	шт.	1	1758,00 –	– –	1758 –	– –	1758	– 141	1899
257	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам/Сифон-ревизия Сф110Д, вес 3,2кг /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0032	252365,00 –	– –	808 –	– –	808	– 65	872
258	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	299,00 –	– –	299 –	– –	299	– 24	323
259	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	647,00 –	– –	1294 –	– –	1294	– 104	1398
260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	72,72 37,70	2,24 0,23	73 38	2 –	33	26 8	107
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,7	138,72 44,09	3,17 0,45	236 75	5 1	156	52 23	311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5803483 757831	56623 21543	4945284 43749	762969 521817	7088270
		Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5570				
		Материалы	Тенге				1092				
		Всего заработная плата	Тенге					4468			
		Накладные расходы	Тенге				3562				
		Сметная прибыль	Тенге				731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4468			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5754164				
	Материалы		Тенге				459331				
	Всего заработная плата		Тенге					774906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4484858				
	Сдача и испытание		Тенге				4760				
		Накладные расходы	Тенге				759408				
		Сметная прибыль	Тенге				521086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7034658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					774906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				7088270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					779375			
РАЗДЕЛ 9.ВЕНТИЛЯЦИЯ											
262	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	126	1309,50 1141,48	54,15 11,82	164997 143826	6823 1490	14348	142409 24593	331999
263	2305-0306-1816 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 650 мм/РВр-1, размерами 150 мм х 150**	шт.	75	3210,00 –	– –	240750 –	– –	240750	– 19260	260010
264	2305-0306-1838 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 600 мм/РВр-1, размерами 200 мм х 250**	шт.	45	4632,00 –	– –	208440 –	– –	208440	– 16675	225115
265	2305-0306-1840 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 700 мм/РВр-1, размерами 300 мм х 200**	шт.	2	5036,00 –	– –	10072 –	– –	10072	– 806	10878
266	2305-0306-1844 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 900 мм/РВр-1, размерами 400 мм х 200**	шт.	2	6094,00 –	– –	12188 –	– –	12188	– 975	13163
267	2305-0306-2092 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 1000 мм/РВр-1, размерами 600 мм х 400**	шт.	2	15816,00 –	– –	31632 –	– –	31632	– 2531	34163
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				668079 143826	6823 1490	517430 –	142409 64840	875328
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				668079				
	Материалы		Тенге				14348				
	Всего заработная плата		Тенге					145316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503082				
	Сдача и испытание		Тенге				7174				
		Накладные расходы	Тенге				142409				
		Сметная прибыль	Тенге				64839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				875328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					145316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				875328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					145316			
		РАЗДЕЛ 10.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ									
268	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	45	2422,39	84,39	109008	3798	–	76637	200496
					2338,00	27,34	105210	1230		14852	
269	прайс ТД "SCK" г.Павлодар 18	**Плиты электрические напольные отдельно стоящие со шитком, с жарочным шкафом, четырехкомфорочная**	шт	45	59523,81	–	2678571	–	2678571	–	2892857
					–	–	–	–		214286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2787579	3798	2678571	76637	3093353
							105210	1230	–	229138	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2787579				
		Всего заработная плата	Тенге					106440			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2678571				
		Накладные расходы	Тенге				76637				
		Сметная прибыль	Тенге				229137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3093353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					106440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3093353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					106440			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				39030745	1549909	31123454	6240930	48889911
							6313634	354304	43749	3618242	
		Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				43749				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2787579				
		Всего заработная плата	Тенге					106440			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2678571				
		Накладные расходы	Тенге				76637				
		Сметная прибыль	Тенге				229137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3093353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					106440			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25746955				
		Материалы	Тенге				15589109				
		Всего заработная плата	Тенге					5500569			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2581030				
		Местные материалы	Тенге				948331				
		Накладные расходы	Тенге				5164867				
		Сметная прибыль	Тенге				2472946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33384767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5812
		Сметная заработная плата	Тенге					5500569			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4011839				
		Материалы	Тенге				10441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					138907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3837847				
		Накладные расходы	Тенге				95846				
		Сметная прибыль	Тенге				328615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4436299				139
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138907			
		Сметная заработная плата	Тенге				6440624				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				484313				
		Материалы	Тенге					922022			
		Всего заработная плата	Тенге				4993811				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11933				
		Сдача и испытание	Тенге				903582				
		Накладные расходы	Тенге				587536				
		Сметная прибыль	Тенге				7931742				842
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					922022			
		Сметная заработная плата	Тенге				48889911				6884
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6667938			
		Сметная заработная плата	Тенге								48889911
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6313634				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1549909			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						31123454		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43749		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							48846162	439 615
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							49285777	49 329 526
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								837 858
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге							50123636	50 167 385
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								1 002 473
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								51 169 857
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								53 723 034
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								48 350 730
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								5 802 088
		- НДС 12%	Тенге								54 152 818
		- Итого с НДС	Тенге								

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сводного сметного отдела _____ Тутик И.В.

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце декабрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**150 449 247,30**	20 361 231,25	-	-	0	0	0	0	2 443 347,75	**22 804 579,00**
Резерв 5%										**1 140 228,95**
Итого к оплате										**21 664 350,05**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" — Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 4
выполненных работ за период
от 21 декабря 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**145 698 577,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**138 333 000,00**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**7 365 577,89**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**168 503 156,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 21 декабря 2021 года	**22 804 579,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 140 228,95**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**21 664 350,05**
11	в том числе НДС, 12%	**2 321 180,36**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №4
от 20 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
		В ПЕРЕГОРОДКАХ МЕЖКВАРТИРНЫХ И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ									
1	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	361,90725	3873,55 1168,40	97,46 43,91	1401867 422852	35272 15893	943743	394871 143739	1940476
2	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	162,1593	6128,00 --	-- --	993712 --	-- --	993712	-- 79497	1073209
3	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	71,76015	6760,00 --	-- --	485099 --	-- --	485099	-- 38808	523907
4	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	127,9878	4991,00 --	-- --	638787 --	-- --	638787	-- 51103	689890
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	450	423,00 --	-- --	190350 --	-- --	190350	-- 15228	205578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3709815 422852	35272 15893	3251691 --	394871 328375	4433060
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3519465				
		Материалы	Тенге				943742				
		Всего заработная плата	Тенге					438745			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2117598				
		Накладные расходы	Тенге				394871				
		Сметная прибыль	Тенге				313147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4227482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					438745			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				190350				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				190350				
		Сметная прибыль	Тенге				15228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				205578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4433060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					438745			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
6	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/пазогребневые плиты/	м2 отделываемой поверхности	3593,22	640,35 579,23	6,69 2,03	2300922 2081286	24039 7281	195597	1670854 317742	4289518
7	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-по кирпичным стенам/	м2 окрашиваемой поверхности	2643,84	570,49 280,42	4,38 1,99	1508276 741375	11592 5261	755309	597309 168447	2274032
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/за 2 раза-по гипсовым перегородкам/	м2 окрашиваемой поверхности	3586,47	560,69 280,42	4,38 1,99	2010887 1005704	15725 7137	989458	810273 225693	3046852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5820085 3828365	51357 19680	1940364 –	3078436 711882	9610402
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5820085				
		Материалы	Тенге				1940363				
		Всего заработная плата	Тенге					3848045			
		Накладные расходы	Тенге				3078436				
		Сметная прибыль	Тенге				711882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9610403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3641
		Сметная заработная плата	Тенге					3848045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9610403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3641
		Сметная заработная плата	Тенге					3848045			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Аппараты напряжением до 1000В									
9	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	786,30 748,16	10,76 2,73	35384 33667	484 123	1233	24329 4777	64489
10	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	747,00 –	– –	33615 –	– –	33615	– 2689	36304
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2466,57 1108,00	25,26 –	2467 1108	25 –	1334	798 261	3525
12	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	–	4149	–	4149	–	4481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		332	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1352,34 1169,00	165,14 54,68	2705 2338	330 109	37	1762 357	4824
14	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00 –	– –	21506 –	– –	21506	– 1720	23226
		Комплектные устройства распределения энергии при напряжении до 1000В									
15	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	23428,47 4676,00	3508,35 1120,94	46857 9352	7017 2242	30488	8348 4416	59621
16	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1Д-250-111	шт.	1	155085,00 –	– –	155085 –	– –	155085	– –	155085
17	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-46-01	шт.	1	90282,00 –	– –	90282 –	– –	90282	– –	90282
		ЩЭ1.1...ЩЭ1.5, ЩЭ2.1...ЩЭ2.5, ЩЭ3.1...ЩЭ3.5									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	3646,16 2338,00	1241,57 439,10	54692 35070	18624 6587	998	29993 6775	91460
19	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-6 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	28080,00 –	– –	421200 –	– –	421200	– 33696	454896
20	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	499,78 397,46	80,75 27,34	22490 17886	3634 1230	970	13764 2900	39154
21	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	45	14480,00 –	– –	651600 –	– –	651600	– 52128	703728
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	180	2466,57 1108,00	25,26 –	443983 199440	4547 –	239996	143597 47006	634586
23	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	465,00 –	– –	20925 –	– –	20925	– 1674	22599
24	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	4149,00 –	– –	373410 –	– –	373410	– 29873	403283
25	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	4149,00 –	– –	186705 –	– –	186705	– 14936	201641
		Оборудование светотехническое									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27	2141,42 1157,31	799,06 472,68	57818 31247	21035 12762	5536	31687 7160	96666
27	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	99	1651,82 923,51	598,98 398,67	163530 91427	59299 39469	12804	94245 20622	278397
28	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1682,13 876,75	676,05 436,59	10093 5261	4056 2620	776	5674 1261	17028
29	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	23	2312,74 619,57	755,18 533,08	53193 14250	17369 12261	21574	19088 5782	78063
30	2307-0102-1327 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82	шт.	27	2135,00 –	– –	57645 –	– –	57645	– 4612	62257
31	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1495,00 –	– –	16445 –	– –	16445	– 1316	17761
32	2307-0101-0318 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1402-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1495,00 –	– –	14950 –	– –	14950	– 1196	16146
33	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	75	1579,00 –	– –	118425 –	– –	118425	– 9474	127899
34	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники светодиодные антивандальные модели FB-140	шт.	6	2506,25 –	– –	15038 –	– –	15038	– 1203	16241
35	2307-0101-0225 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	23	1378,00 –	– –	31694 –	– –	31694	– 2536	34230
36	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники светодиодные марки LED ALL-RS-SL-60W-03-011/аналог ДКУ-LED-03-60W/ЭТФ/	шт.	3	23018,75 –	– –	69056 –	– –	69056	– 5525	74581
37	Прайс ТОО "220 VOLT" г.Караганда 18.....	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип УП-1Р, длина кабеля 5 м, IP20/прим.УП-2Р./	шт.	2	1637,50 –	– –	3275 –	– –	3275	– 262	3537
38	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения Е27, 60Вт	10 шт.	13,9	802,00 –	– –	11148 –	– –	11148	– 892	12040
39	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, белой цветности, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	54	1297,00 –	– –	70038 –	– –	70038	– 5603	75641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00 –	– –	117 –	– –	117	– 9	126
		Кабельные изделия									
41	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	73,85 54,50	0,81 0,27	18462 13625	202 68	4635	9859 2266	30587
42	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	181	39,35 21,80	0,81 0,27	7123 3946	146 49	3031	2877 800	10799
43	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	–	80506,00 –	– –	– –	– –	–	– –	–
44	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	1307163,00 –	– –	13333 –	– –	13333	– 1067	14400
45	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	2513088,00 –	– –	102534 –	– –	102534	– 8203	110737
46	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,01133	16727,00 –	– –	190 –	– –	190	– 15	205
47	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0412	167117,00 –	– –	6885 –	– –	6885	– 551	7436
48	2306-1401-0401 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х1,5 мм2	км	0,0412	270505,00 –	– –	11145 –	– –	11145	– 892	12036
49	2306-1101-0403 РСНБ РК 2015	Универсальный монтажный кабель широкого спектра применения, марки МКЭШ 3х0,75	км	0,0412	504313,00 –	– –	20778 –	– –	20778	– 1662	22440
		Электроустановочные изделия									
50	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	180	951,15 794,92	18,51 3,28	171207 143086	3331 591	24790	103447 21972	296626
51	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	360	422,46 397,46	3,23 1,09	152087 143086	1163 394	7838	103305 20431	275823
52	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-289	шт.	45	364,00	–	16380	–	16380	–	17690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1310	
53	2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РА16-302	шт.	90	428,00	–	38520	–	38520	–	41602
					–	–	–	–		3082	
54	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, тип РС16-004	шт.	360	238,00	–	85680	–	85680	–	92534
					–	–	–	–		6854	
55	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная двухполюсная, с заземляющим контуром РА32, с вилкой В32-003, IP44	шт.	45	1586,00	–	71370	–	71370	–	77080
					–	–	–	–		5710	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	952,81	16,89	5717	101	846	3446	9896
					794,92	2,73	4770	16		733	
57	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36	395,94	3,32	14254	119	247	10020	26216
					385,77	0,82	13888	30		1942	
58	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	225	355,18	3,23	79915	727	2911	55097	145813
					339,01	1,09	76277	246		10801	
59	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип А16-222	шт.	6	217,00	–	1302	–	1302	–	1406
					–	–	–	–		104	
60	2307-0218-1605 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип А16-131	шт.	36	217,00	–	7812	–	7812	–	8437
					–	–	–	–		625	
61	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С16-122	шт.	225	306,00	–	68850	–	68850	–	74358
					–	–	–	–		5508	
62	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	90	1560,41	11,47	140437	1032	87852	37348	192008
					572,81	3,55	51553	320		14223	
63	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	118,00	–	10620	–	10620	–	11470
					–	–	–	–		850	
		Электромонтажные изделия									
64	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная на три контакта, типа Сов-3-2,5 250УЗ	шт.	180	78,00	–	14040	–	14040	–	15163
					–	–	–	–		1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	765	35,00 --	-- --	26775 --	-- --	26775	-- 2142	28917
66	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	210	75,00 --	-- --	15750 --	-- --	15750	-- 1260	17010
67	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная с крюком, тип КП-229	шт.	23	141,00 --	-- --	3243 --	-- --	3243	-- 259	3502
68	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	25	116,00 --	-- --	2900 --	-- --	2900	-- 232	3132
69	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	263,00 --	-- --	1315 --	-- --	1315	-- 105	1420
70	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная с крюком	шт.	180	105,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
		Монтаж кабельных трасс									
71	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	45	432,61 270,24	74,91 11,21	19468 12161	3371 504	3936	9119 2287	30874
72	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	90	33,86 22,52	8,88 3,01	3047 2027	799 271	221	1654 376	5077
73	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Скоба К 1157 У3	м	90	132,00 --	-- --	11880 --	-- --	11880	-- 950	12830
74	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	45	646,00 --	-- --	29070 --	-- --	29070	-- 2326	31396
75	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	90	333,00 --	-- --	29970 --	-- --	29970	-- 2398	32368
		Электромонтажные устройства и изделия									
76	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	560	240,18 152,60	9,03 3,01	134500 85456	5056 1684	43988	62741 15779	213020
77	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	499,8	58,00 --	-- --	28988 --	-- --	28988	-- 2319	31307
78	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	71,4	78,00 --	-- --	5569 --	-- --	5569	-- 446	6015
79	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	120	724,33 316,10	52,57 6,01	86920 37932	6309 722	42679	27831 9180	123930
80	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	123,6	180,00 --	-- --	22248 --	-- --	22248	-- 1780	24028
		Сети заземления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	110	351,05 185,30	15,27 3,01	38615 20383	1679 331	16553	14914 4282	57812
82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	72	473,40 174,40	21,73 5,19	34085 12557	1564 374	19964	9310 3472	46867
83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	143	590,43 152,60	23,71 6,01	84431 21822	3391 860	59218	16331 8061	108823
84	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4154,07 981,00	186,68 51,95	24924 5886	1120 312	17918	4462 2351	31738
		Земляные работы (Т1=143,0м под заземлитель горизонтальный)									
85	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,74	151,07 –	151,07 36,27	3889 –	3889 934	–	672 365	4926
86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,74	30,91 –	30,91 10,84	796 –	796 279	–	201 80	1076
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,74	134,91 71,28	63,63 29,56	3473 1835	1638 761	–	1869 427	5769
		Защитные средства по пожарной безопасности									
88	2204-0803-0402 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная по металлу X-Flame	кг	141	1953,00 –	– –	275373 –	– –	275373	– 22030	297403
89	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	50	42,72 22,52	12,47 4,28	2136 1126	623 214	387	965 248	3349
90	2204-0803-0101 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная по кабелю КЛ-1	кг	5	2479,00 –	– –	12395 –	– –	12395	– 992	13387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5238818 1092460	173477 86361	3727516 245367	848753 467376	6554947
		Стоимость оборудования	Тенге				245367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				245367				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4661654				
		Материалы	Тенге				652759				
		Всего заработная плата	Тенге					1175013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2751114				
		Накладные расходы	Тенге				846009				
		Сметная прибыль	Тенге				440613				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5948276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	Тенге					1175013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297240				
	Всего заработная плата		Тенге					3808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289083				
		Накладные расходы	Тенге				2742				
		Сметная прибыль	Тенге				23999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3808			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34558				
		Сметная прибыль	Тенге				2765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6554945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043
		Сметная заработная плата	Тенге					1178821			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20598409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5343677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8919571		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						245367		
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							20353042	183 177
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							20536219	20 781 586
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								349 116
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге							20885335	21 130 702
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								417 707
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								21 548 409
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								22 623 590
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								20 361 231
		- НДС 12%	Тенге								2 443 348
		- Итого с НДС	Тенге								22 804 579

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
Директор _____ Иманбеков Ж.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____ Бялов К.Б.

Расценки верны.
Гл. специалист сметного отдела Тудик И.В.

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№80	от 19 ноября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце ноябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**130 088 016,05**	94 060 760,71	-	-	0	0	0	0	11 287 291,29	**105 348 052,00**
Резерв 5%										**5 267 402,60**
Итого к оплате										**100 080 649,40**

М.П. Представитель Заказчика Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №80 от 19.11.2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ за период
от 22 ноября 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**40 350 525,89**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**38 332 284,60**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**2 018 241,29**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**145 698 577,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 22 ноября 2021 года	**105 348 052,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**5 267 402,60**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**100 080 649,40**
11	в том числе НДС, 12%	**10 722 926,72**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ98947039892819165 8
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №3

от 19 ноября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0105-0804 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4**	м3 грунта недобора	465	1125,63	438,31	523419	203813	609	266556	853173
					686,02	110,15	318997	51219		63198	
2	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	930	122,00	–	113460	–		–	122537
					–	–	–	–		9077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				636879	203813	609	266556	975710
							318997	51219	–	72275	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				636879				
		Материалы	Тенге				609				
		Всего заработная плата	Тенге					370216			
		Транспортные расходы	Тенге				113460				
		Накладные расходы	Тенге				266556				
		Сметная прибыль	Тенге				72275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				636879	203813	609	266556	975710
							318997	51219	–	72275	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				636879				
		Материалы	Тенге				609				
		Всего заработная плата	Тенге					370216			
		Транспортные расходы	Тенге				113460				
		Накладные расходы	Тенге				266556				
		Сметная прибыль	Тенге				72275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				975710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					370216			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
		Стены									
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	160	1103,65	191,79	176583	30686	--	141193	343198
					911,86	37,02	145897	5924		25422	
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Разборка при высоте этажа до 4 м/АС49 п.16-парапет/	м3 кладки	32,83	5117,20	1866,56	167998	61279	--	110249	300507
					3250,64	360,32	106719	11829		22260	
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/5 этаж/	м3 кладки	100	6603,72	1873,19	660372	187319	--	475962	1227241
					4730,53	387,34	473053	38734		90907	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ/АС-16п.2/									
6	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м3 кладки	36,23	8250,62	1726,57	298920	62554	--	231051	572369
					6524,06	333,30	236367	12075		42398	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
7	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Разборка ограждений лоджий из облицовочного кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1. /3-5этажи/	165,87	891,47	153,99	147868	25543	--	118349	287514
					737,48	29,73	122326	4931		21297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1451741	367381	--	1076804	2730829
							1084361	73493	--	202284	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1451741				
		Всего заработная плата	Тенге					1157854			
		Накладные расходы	Тенге				1076804				
		Сметная прибыль	Тенге				202284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2730829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1157854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2730829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1157854			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ/АС-16 пп.5-8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Разборка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	438,142	1271,64	193,99	557157	84994	--	454601	1092699
					1077,65	38,01	472163	16655		80941	
		Внутренняя отделка									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1385,46	179,82	--	249136	--	--	209274	495082
					179,82	--	249136	--		36673	
		Разные работы									
0	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	50,53	1688,84	--	85337	--	--	61443	158522
					1688,84	--	85337	--		11742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				891630	84994	--	725318	1746303
							806636	16655	--	129356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				891630				
	Всего заработная плата		Тенге					823291			
		Накладные расходы	Тенге				725318				
		Сметная прибыль	Тенге				129356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
		Сметная заработная плата	Тенге					823291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1746304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944
		Сметная заработная плата	Тенге					823291			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ/АС16 пп.1-3/									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/5 этаж/	м3 кладки	100	21635,69	2341,49	2163569	234149	1338104	594953	2979203
					5913,16	484,18	591316	48418		220682	
2	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-50 ГОСТ 9573-2012	м3	53	12367,00	--	655451	--	655451	--	707887
					--	--	--	--		52436	
3	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1060	22,00	--	23320	--	23320	--	25186
					--	--	--	--		1866	
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	530	4658,71	239,74	2469115	127060	1737950	584628	3298042
					1139,82	46,28	604105	24528		244299	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/АС49 п.16-парапет/	м3 кладки	32,83	24337,63	2333,20	799004	76599	589007	137812	1011762
					4063,30	450,40	133398	14787		74945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ /АС24/									
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1376	58403,48	2116,28	66440	2407	–	60193	136764
					56287,20	608,04	64032	692		10131	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5778	233600,00	–	134974	–	134974	–	145772
					–	–	–	–		10798	
18	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5598	232072,00	–	129914	–	129914	–	140307
					–	–	–	–		10393	
19	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,1376	109668,00	–	124758	–	124758	–	134739
					–	–	–	–		9981	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ/АС-16п.2/									
20	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м./3-5 этажи/	м3 кладки	22,51	36604,60	2158,21	823969	48581	591817	179442	1083685
					8155,07	416,62	183571	9378		80273	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ/АС-17п./									
21	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Кладка ограждений лоджий из облицовочного кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок 1,1 / 3-5 этажи/.	204,24	2841,65	192,49	580379	39314	352786	182157	823539
					921,85	37,16	188279	7589		61003	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2348	292003,48	2116,28	360566	2613	288450	65336	459975
					56287,20	608,04	69503	751		34072	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	прим.Детали закладные весом до 20 кг./окаймляющий уголок по ограждению лоджии/ Установка	т	1,27488	224664,29	1180,29	286420	1505	208384	70197	385147
					60030,00	477,66	76531	609		28529	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	6,53016	72,72	2,24	475	15	214	171	697
					37,70	0,23	246	1		52	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	65,3016	138,72	3,17	9058	207	5972	2007	11951
					44,09	0,45	2879	29		885	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Заделка отверстия в балконной плите. Устройство	м3	6,24	19815,83	1060,87	123651	6620	110393	7200	141319
					1063,80	204,14	6638	1274		10468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8751063**	**539070**	**6291494**	**1884096**	**11485975**
							1920498	**108056**	**--**	**850813**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8751063**				
		Материалы	Тенге				**5223078**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2028554**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1068417**				
		Накладные расходы	Тенге				**1884097**				
		Сметная прибыль	Тенге				**850813**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11485973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2028554**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11485973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2028554**			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛКОНОВ									
27	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**3980,61**	**947,10**	**43787**	**10418**	**12851**	**26579**	**75995**
					1865,28	**182,41**	**20518**	**2007**		**5629**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**43787**	**10418**	**12851**	**26579**	**75995**
							20518	**2007**	**--**	**5629**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43787**				
		Материалы	Тенге				**12851**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22525**			
		Накладные расходы	Тенге				**26579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5629**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**75995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22525**			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ/АС-16 пп.5-8/									
28	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**438,142**	**3919,64**	**242,49**	**1717357**	**106243**	**1020910**	**568251**	**2468457**
					1347,06	**47,52**	**590204**	**20819**		**182849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1717357**	**106243**	**1020910**	**568251**	**2468457**
							590204	**20819**	**--**	**182849**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1717357**				
		Материалы	Тенге				**1020910**				
		Всего заработная плата	Тенге					**611023**			
		Накладные расходы	Тенге				**568251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182849**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2468457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**645**
		Сметная заработная плата	Тенге					**611023**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2468457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**645**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					611023			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ/АС44-49/									
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА									
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,933506	12857,70	1248,98	24860	2415	61	21258	49808
					11576,80	505,00	22384	976		3689	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,933506	233600,00	–	451667	–	451667	–	487800
					–	–	–	–		36133	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,47056	88983,96	1268,64	1465616	20895	1118942	300449	1907350
					19779,50	488,92	325779	8053		141285	
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	125,8158	3377,80	22,66	424980	2851	252648	153681	624954
					1347,06	10,13	169481	1275		46293	
33	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам/контррейка-брус 50х25/	м2 покрытия	789,94	661,74	28,10	522738	22196	331833	159659	736988
					213,57	11,00	168709	8689		54592	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,67542	802,09	51,84	16583	1072	13	14349	33407
					749,58	21,55	15498	446		2475	
35	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	628,2	30,82	2,40	19360	1511	14	16617	38856
					28,39	1,00	17835	628		2878	
36	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	836,41814	725,00	–	606403	–	606403	–	654915
					–	–	–	–		48512	
37	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	593,1	2877,50	73,25	1706646	43442	670390	960601	2880626
					1673,94	49,07	992814	29102		213380	
38	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/пленка ТехноНиколь у 95гр/м2-1 слой нетканого полипропилена серого цвета/	м2	652,41	86,00	–	56107	–	56107	–	60596
					–	–	–	–		4489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	789,94	5191,09 1643,31	94,50 23,35	4100653 1298116	74648 18449	2727889	1211240 424951	5736845
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./по фронтонам по оси Г/см.АС44 п.2/ Устройство	м2 покрытия	6,06	955,80 915,62	13,42 3,04	5792 5549	81 18	162	5122 873	11787
41	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/АС44 п.2/	м2	6,06	2121,00 –	– –	12853 –	– –	12853	– 1028	13882
42	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	прим.Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)/костыли/	кг	33,84	393,00 –	– –	13299 –	– –	13299	– 1064	14363
43	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	119,64	1977,01 58,88	22,40 5,37	236529 7045	2679 643	226805	7072 19488	263090
44	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	131	1248,91 1114,76	85,19 21,07	163607 146034	11160 2760	6413	136890 24040	324537
45	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	127,74	6300,78 706,50	138,80 39,63	804862 90248	17730 5062	696884	87686 71404	963951
46	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	131	1734,00 –	– –	227154 –	– –	227154	– 18172	245326
47	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2253,00 –	– –	31542 –	– –	31542	– 2523	34065
48	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	168	966,00 –	– –	162288 –	– –	162288	– 12983	175271
49	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2814	2069,00 –	– –	5822166 –	– –	5822166	– 465773	6287939
50	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	127,74	1397,00 –	– –	178453 –	– –	178453	– 14276	192729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	прим.Паук диаметром 100 мм/сетка воронки/	шт.	14	2223,00	–	31122	–	31122	–	33612
					–	–	–	–		2490	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/АС49 п.1-4/	м2 покрытия	82,4	955,80	13,42	78758	1105	2206	69642	160272
					915,62	3,04	75447	251		11872	
53	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/АС49 п.1-4/	м2	82,4	2121,00	–	174770	–	174770	–	188752
					–	–	–	–		13982	
54	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	прим.Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)/костыли-АС49п.4/	кг	98,04	393,00	–	38530	–	38530	–	41612
					–	–	–	–		3082	
55	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56,16	1124,03	10,52	63126	591	46841	14567	83908
					279,45	2,49	15694	140		6215	
56	2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,16	1111,00	–	62394	–	62394	–	67385
					–	–	–	–		4992	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В1-/АС36-39/									
57	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/стенки вентканалов-АС-39/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142	3650,52	239,74	518374	34043	322477	156636	729011
					1139,82	46,28	161854	6572		54001	
58	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	1629,65	56,00	91261	3136	28426	71159	175413
					1066,05	10,81	59699	605		12994	
59	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П1-5//	м3	0,28	62289,00	–	17441	–	17441	–	18836
					–	–	–	–		1395	
60	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТП 12,5-8-6/	м3	1,596	73994,00	–	118094	–	118094	–	127542
					–	–	–	–		9448	
61	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя/АС40 сеч.1-1/	м2 изолируемой поверхности	6,24	2709,87	73,25	16910	457	6008	10106	29177
					1673,94	49,07	10445	306		2161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя/АС40 сеч.1-1/	м2 изолируемой поверхности	6,24	1584,13 1171,76	65,36 45,74	9885 7312	408 285	2165	7141 1362	18388
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/в пределах чердачного пространства/	м2	203,42	439,50 226,51	2,99 0,87	89403 46076	609 177	42718	37002 10112	136518
64	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012/ТЕХНОФАС ЭКСТРА толщ.50мм/	м3	10,171	26734,00 –	– –	271912 –	– –	271912	– 21753	293664
65	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,42	3874,60 1210,95	31,09 13,82	788171 246331	6324 2812	535516	199315 78999	1066484
66	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,42	496,47 234,82	5,93 2,13	100991 47767	1206 432	52018	38559 11164	150715
67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/наружные стены выше чердака/	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,74	1125,43 687,99	27,54 22,61	104373 63804	2554 2097	38015	52720 12567	169661
68	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим. Огрунтовать боковые поверхности наружных стен выше чердака Alinex Prainer	м2 окрашиваемой поверхности	92,74	58,92 55,80	0,94 0,43	5464 5175	87 40	202	4172 771	10408
69	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,822	208,00 –	– –	5787 –	– –	5787	– 463	6250
70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	прим.Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/водоэмульсионная фасадная краска Alina paint fassade-за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	92,74	1236,94 792,48	8,27 3,75	114713 73495	767 348	40451	59074 13903	187691
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/по плитам покрытия вентканалов/	м2 стяжки	26,9976	632,35 291,56	25,97 11,96	17072 7872	701 323	8499	7703 1982	26757
72	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	26,9976	124,86 110,80	3,34 1,05	3371 2991	90 28	290	2839 497	6706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/АС38,39/	м примыканий	35,88	2244,05	52,06	80517	1868	62781	14817	102960
					442,26	6,59	15868	237		7627	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/АС39/	м2 покрытия	0,84	2565,17	13,42	2155	11	1375	710	3094
					915,62	3,04	769	3		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19858750	254637	15504024	3820786	25573901
							4100092	90757	--	1894362	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19858750				
		Материалы	Тенге				7222039				
		Всего заработная плата	Тенге					4190850			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8146447				
		Местные материалы	Тенге				135535				
		Накладные расходы	Тенге				3820787				
		Сметная прибыль	Тенге				1894363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25573900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4111
		Сметная заработная плата	Тенге					4190850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25573900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4111
		Сметная заработная плата	Тенге					4190850			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ТИП Б									
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	139,86	1310,43	86,14	183277	12048	91404	76392	280443
					570,75	10,32	79825	1443		20774	
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	139,86	791,98	42,34	110767	5922	56681	46047	169360
					344,37	5,88	48164	823		12545	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,86	682,98	25,97	95522	3633	51111	39904	146260
					291,56	11,96	40778	1673		10834	
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	139,86	396,55	17,71	55461	2476	50969	2935	63068
					14,41	7,91	2016	1107		4672	
		ТИП Б1									
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,49	673,68	25,97	9762	376	5161	4134	15007
					291,56	11,96	4225	173		1112	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	14,49	387,24	17,71	5611	257	5145	304	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14,41	7,91	209	115		473	
		ТИП К									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,04	673,68	25,97	112531	4339	59489	47659	173005
					291,56	11,96	48703	1998		12815	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	167,04	387,24	17,71	64685	2957	59320	3506	73646
					14,41	7,91	2408	1322		5455	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных/противоскользящих/ на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	167,04	3648,46	117,31	609439	19596	440074	148720	818812
					896,60	50,55	149769	8444		60653	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/									
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	1431,39	86,14	62115	3738	33609	23702	92683
					570,75	10,32	24768	448		6865	
5	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	271851,00	–	19866	–	19866	–	21455
					–	–	–	–		1589	
6	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/нипель/	шт.	65	2,00	–	130	–	130	–	140
					–	–	–	–		10	
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
8	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34	4,58	4150	150	111	3701	8480
					118,40	1,47	3889	48		628	
9	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22	2,24	2011	73	234	1181	3447
					51,87	0,23	1704	7		255	
0	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	2317,00	–	152227	–	152227	–	164405
					–	–	–	–		12178	
1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	290,09	27,97	9530	919	–	8487	19458
					262,13	12,73	8611	418		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/	м3	1,6425	25276,00	–	41516	–	41516	–	44837
					–	–	–	–		3321	
93	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	487,79	25,98	16024	854	9620	5211	22934
					168,95	3,49	5550	115		1699	
94	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	36,135	86,00	–	3108	–	3108	–	3356
					–	–	–	–		249	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	673,68	25,97	22130	853	11699	9373	34023
					291,56	11,96	9578	393		2520	
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	387,24	17,71	12721	582	11665	689	14483
					14,41	7,91	474	260		1073	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	12857,70	1248,98	1715	167	4	1466	3436
					11576,80	505,00	1544	67		254	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	233600,00	–	31155	–	31155	–	33648
					–	–	–	–		2492	
99	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
100	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	678,29	68,00	22282	2234	9365	10276	35162
					325,21	7,56	10683	248		2605	
101	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,85	3664,29	68,09	120372	2237	81743	35100	167910
					1107,84	28,87	36392	948		12438	
102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,1495	525,96	1,50	18487	53	9243	8662	29321
					261,49	0,68	9191	24		2172	
		ТИП Л/1-ый этаж/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	432,12	1550,32	19,23	669926	8309	168754	464314	1224980
					1140,57	2,52	492863	1088		90739	
104	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	432,12	4269,35	19,25	1844873	8320	1688815	142499	2146362
					341,89	8,93	147738	3858		158990	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/2-ой этаж/									
105	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	173,5794	1431,39	86,14	248460	14952	134437	94810	370732
					570,75	10,32	99071	1791		27462	
106	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2923032	271851,00	--	79463	--	79463	--	85820
					--	--	--	--		6357	
107	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/винтель/	шт.	262	2,00	--	524	--	524	--	566
					--	--	--	--		42	
108	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	131,4	606,76	43,94	79728	5773	31743	40236	129562
					321,25	4,51	42212	593		9597	
109	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	131,4	126,34	4,58	16602	602	442	14805	33920
					118,40	1,47	15558	193		2513	
110	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	131,4	2965,23	73,25	389631	9624	160051	212819	650646
					1673,94	49,07	219956	6447		48196	
111	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	131,4	1584,13	65,36	208154	8588	45597	150381	387218
					1171,76	45,74	153969	6011		28683	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,4	673,68	25,97	88521	3413	46796	37490	136093
					291,56	11,96	38312	1572		10081	
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	131,4	484,05	22,13	63605	2908	58329	3447	72416
					18,02	9,89	2368	1300		5364	
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,533484	12857,70	1248,98	6859	666	17	5865	13743
					11576,80	505,00	6176	269		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,533484	233600,00	–	124622	–	124622	–	134592
					–	–	–	–		9970	
116	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	131,4	3664,29	68,09	481488	8948	326970	140402	671641
					1107,84	28,87	145570	3794		49751	
117	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	140,598	525,96	1,50	73949	211	36973	34648	117285
					261,49	0,68	36765	95		8688	
		ТИП Л/2-ый этаж/									
118	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	1728,54	1550,32	19,23	2679798	33239	675038	1857322	4900089
					1140,57	2,52	1971521	4353		362970	
119	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1728,54	4269,35	19,25	7379748	33280	6755497	570017	8585747
					341,89	8,93	590971	15431		635981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16262408	205184	11584589	4266622	22171359
							4472633	67165	–	1642322	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16262408				
		Материалы	Тенге				11131980				
		Всего заработная плата	Тенге					4539798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				452610				
		Накладные расходы	Тенге				4266627				
		Сметная прибыль	Тенге				1642323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22171358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3768
		Сметная заработная плата	Тенге					4539798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22171358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3768
		Сметная заработная плата	Тенге					4539798			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛКИ									
20	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2152	2010,32	7,48	4326216	16098	3349029	768871	5502693
					446,60	–	961089	–		407607	
21	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	313,78	327,76	2,12	102845	667	5399	77683	194971
					308,43	1,04	96779	325		14442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,78	606,67 449,10	5,79 2,83	190362 140919	1818 887	47625	113444 24305	328111
123	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Лестничные марши (косоуры).Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	95,08	2146,63 1029,73	12,77 4,65	204101 97907	1214 442	104980	88514 23409	316024
124	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лестничные марши (косоуры). Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,08	606,67 449,10	5,79 2,83	57683 42700	551 269	14432	34375 7365	99422
		СТЕНЫ									
125	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/АС18+АС19 п.2+АС34 узел 3+АС41 п.2/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1457,75	1102,02 672,75	64,89 50,11	1606472 980701	94600 73054	531171	843004 195958	2645435
126	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Лестничные марши (косоуры). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	65,76	1805,95 817,13	12,87 4,65	118759 53735	846 306	64178	48636 13392	180787
127	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Лестничные марши (косоуры). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,76	496,22 362,23	4,83 2,36	32631 23820	317 155	8494	19180 4145	55956
128	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3593,22	640,35 579,23	6,69 2,03	2300922 2081286	24039 7281	195597	1670854 317742	4289518
129	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,8	2890,19 1918,88	39,78 19,41	161273 107074	2220 1083	51979	86525 19824	267622
		ОТДЕЛКА ТАМБУРОВ/ АС56,58 п.7/									
130	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,52	1102,02 672,75	64,89 50,11	49062 29951	2889 2231	16222	25746 5985	80792
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	530	1805,95 817,13	12,87 4,65	957153 433080	6819 2463	517254	391989 107931	1457074
132	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	26,5	23876,79 20840,99	1192,80 382,84	632735 552286	31609 10145	48840	427448 84815	1144998
133	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	27,825	12367,00 –	– –	344112 –	– –	344112	– 27529	371641
		НИШИ В КУХНЯХ/ОБШИВКА ГКЛ/									
134	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	25	1805,95 817,13	12,87 4,65	45149 20428	322 116	24399	18490 5091	68730
		ЦОКОЛЬ/АС60/									
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/праймер битумный ТехноНиколь №01/	м2 поверхности	112,5912	271,25 234,90	20,09 2,25	30540 26447	2262 254	1831	24832 4430	59802
136	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	33,77736	464,00 –	– –	15673 –	– –	15673	– 1254	16927
137	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	112,5912	439,50 226,51	2,99 0,87	49484 25503	337 98	23644	20480 5597	75561
138	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	11,25912	12366,00 –	– –	139230 –	– –	139230	– 11138	150369
139	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	3874,60 1210,95	31,09 13,82	436246 136342	3500 1556	296404	110319 43725	590290
140	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5912	496,47 234,82	5,93 2,13	55898 26439	668 239	28791	21342 6179	83419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	112,5912	7275,87 4619,64	86,61 21,39	819199 520131	9752 2408	289316	418031 98978	1336208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12675744 6356617	200527 103312	6118600 –	5209763 1430841	19316350
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12675744				
	Материалы		Тенге				5619586				
	Всего заработная плата		Тенге					6459929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499015				
		Накладные расходы	Тенге				5209764				
		Сметная прибыль	Тенге				1430841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19316350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	Тенге					6459929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19316350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6067
		Сметная заработная плата	Тенге					6459929			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		КРЫЛЬЦО КР-1-КР3/АС56-АС63/									
142	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,8	21659,08 3746,25	581,30 194,76	212259 36713	5697 1909	169849	35146 19792	267197
143	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	прим.Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство плит крыльца и пандуса/	м3	5,99	19497,66 1686,18	1624,04 328,79	116791 10100	9728 1969	96963	10983 10222	137996
144	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27592	233600,00 –	– –	64455 –	– –	64455	– 5156	69611
145	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное/под стены тамбура толщ.0,1м-АС56,58,60 п.2/. Устройство	м3 основания	0,39	2963,57 673,92	871,80 344,06	1156 263	340 134	553	369 122	1647
146	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/стенки тамбуров-АС56,58,60 п.6/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,99	3650,52 1139,82	239,74 46,28	124081 38742	8149 1573	77190	37493 12926	174500
147	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	428,16 144,89	244,82 48,42	3853 1304	2203 436	346	2053 473	6379
148	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,09	76207,00 –	– –	6859 –	– –	6859	– 549	7407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе/под СТ-1/. Группа грунтов 2	яма	6	845,42 154,45	690,97 286,49	5073 927	4146 1719	–	1905 558	7536
150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	прим.Фундамент под стойку/забетонировать стойку СТ-1/. Устройство	м3	1,5	19841,33 1063,80	1060,87 204,14	29762 1596	1591 306	26575	1731 2519	34012
151	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	стоек СТ-1т	0,22506	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	14682 10770	3577 1300	335	10984 2053	27719
152	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	2401,00 –	– –	48260 –	– –	48260	– 3861	52121
153	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01884	438718,00 –	– –	8265 –	– –	8265	– 661	8927
154	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, т6.2 Кттр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/балки/	т конструкций	0,68145	25952,52 13389,78	9157,15 2430,38	17685 9124	6240 1656	2321	7439 2010	27134
155	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,68145	432612,00 –	– –	294803 –	– –	294803	– 23584	318388
156	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,2678	5772,00 –	– –	1546 –	– –	1546	– 124	1669
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,7123509	72,72 37,70	2,24 0,23	270 140	8 1	122	97 29	396
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	37,123509	69,36 22,05	1,58 0,23	2575 818	59 8	1698	570 252	3397
59	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	37,68	3009,64 233,00	54,14 21,18	113403 8780	2040 798	102583	8620 9762	131785
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,095	30,82 28,39	2,40 1,00	496 457	39 16	–	426 74	996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2204-1003-0401 РСНБ РК 2015	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011/состав "СПАРК"-древесина/	кг	8,0475	725,00	–	5834	–	5834	–	6301
					–	–	–	–		467	
162	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2 покрытия	37,68	526,20	149,26	19827	5624	2860	8874	30998
					301,03	40,30	11343	1518		2296	
163	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2	43,92	1911,85	830,70	83968	36484	6036	35174	128673
					943,71	216,95	41448	9528		9531	
164	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,67408	2458,00	–	102435	–	102435	–	110630
					–	–	–	–		8195	
165	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	прим.Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/С10-1000-0,7/	м2	48,57552	2283,00	–	110898	–	110898	–	119770
					–	–	–	–		8872	
66	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0086496	1639155,00	–	14178	–	14178	–	15312
					–	–	–	–		1134	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	3,4611282	72,72	2,24	252	8	114	91	370
					37,70	0,23	130	1		27	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	34,611282	69,36	1,58	2401	55	1583	532	3167
					22,05	0,23	763	8		235	
69	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа/АС57,59,61 разрез 1-1,АС56 узел 2 /. Устройство	м примыканий	12,15	567,64	13,91	6897	169	1666	4681	12505
					416,59	2,22	5062	27		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,15	1133,00 –	– –	13766 –	– –	13766	– 1101	14867
171	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/АС 57,59,61п.4/	м примыканий	29,7	567,64 416,59	13,91 2,22	16859 12373	413 66	4073	11443 2264	30567
172	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,7	821,00 –	– –	24384 –	– –	24384	– 1951	26334
173	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./АС59 уз.3/ Устройство	м2 покрытия	5,25	955,80 915,62	13,42 3,04	5018 4807	70 16	141	4437 756	10212
174	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,25	2121,00 –	– –	11135 –	– –	11135	– 891	12026
175	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	прим.Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	9	1248,91 1114,76	85,19 21,07	11240 10033	767 190	440	9405 1652	22296
176	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	12,15	6300,78 706,50	138,80 39,63	76554 8584	1686 482	66284	8340 6792	91686
177	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	1734,00 –	– –	15606 –	– –	15606	– 1248	16854
178	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2253,00 –	– –	6759 –	– –	6759	– 541	7300
179	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	24	700,00 –	– –	16800 –	– –	16800	– 1344	18144
180	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12,15	1397,00 –	– –	16974 –	– –	16974	– 1358	18331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	966,00 –	– –	5796 –	– –	5796	– 464	6260
182	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	2069,00 –	– –	18621 –	– –	18621	– 1490	20111
183	1111-0101-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,15	2562,16 1859,28	95,12 24,17	31130 22590	1156 294	7384	21511 4211	56852
184	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	44,52	1868,15 1198,88	169,49 42,45	83170 53374	7546 1890	22250	51948 10809	145928
185	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	44,52	1507,00 –	– –	67092 –	– –	67092	– 5367	72459
186	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,4	13752,34 452,35	73,59 28,46	500585 16466	2679 1036	481440	20652 41699	562936
187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,8908928	72,72 37,70	2,24 0,23	65 34	2 –	29	23 7	95
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	8,908928	69,36 22,05	1,58 0,23	618 196	14 2	408	137 60	815
189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1 по шагу стоек ограждения/	т	3,898962	369564,29 204930,00	1180,29 477,66	1440917 799014	4602 1862	637301	728798 173577	2343292
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	12,515668	72,72 37,70	2,24 0,23	910 472	28 3	410	328 99	1337
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладных деталей за 2 раза/	м2	125,1566802	138,72 44,09	3,17 0,45	17361 5518	396 56	11447	3847 1697	22904
192	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка РН-7,5-1	т металлических изделий	0,04551	527049,28 42215,40	8522,97 2803,74	23986 1921	388 128	21677	1905 2071	27963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,342	828,67	20,09	37574	911	26012	10000	51380
					234,90	2,25	10651	102		3806	
		ОБЛИЦОВКА ВЕНТКАНАЛОВ/АР12п.2/									
94	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/ГВЛВ/	м2 стен (за вычетом проемов)	104,17	1397,15	12,87	145541	1340	59080	77044	240392
					817,13	4,65	85121	484		17807	
95	2203-0201-0209 РСНБ РК 2015	прим.Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	109,3785	970,00	–	106097	–	106097	–	114585
					–	–	–	–		8488	
96	2302-0403-1305 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 200 ГОСТ 32414-2013/лючок 400х400/	шт.	45	3040,00	–	136800	–	136800	–	147744
					–	–	–	–		10944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4244322	108155	2926533	1116986	5790213
							1209634	29518	–	428904	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3633166				
	Материалы		Тенге				1817953				
	Всего заработная плата		Тенге					1164534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				533738				
	Местные материалы		Тенге				73950				
		Накладные расходы	Тенге				1065500				
		Сметная прибыль	Тенге				375893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5074559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1164534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				426095				
	Материалы		Тенге				11217				
	Всего заработная плата		Тенге					74618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304615				
		Накладные расходы	Тенге				51486				
		Сметная прибыль	Тенге				38207				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				515788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					74618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				185060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185060				
		Сметная прибыль	Тенге				14805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				199865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5790213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1239152			

РАЗДЕЛ 11.Сети связи

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре/прим./	антенна	6	28528,50	–	171171	–	–	104414	297632
					28528,50	–	171171	–		22047	
198	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4	шт	3	19375,00	–	58125	–	58125	–	62775
					–	–	–	–		4650	
199	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Антенна телевизионная коллективная широкополосная АТКГ 4.1.6-12.4	шт	3	16964,29	–	50893	–	50893	–	54964
					–	–	–	–		4071	
200	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	3	3420,95	–	10263	–	–	6260	17845
					3420,95	–	10263	–		1322	
201	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Усилитель телевизионный широкополосной ZA-800M	шт	3	29464,29	–	88393	–	88393	–	95464
					–	–	–	–		7071	
202	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	225,12	–	3377	–	–	2431	6273
					225,12	–	3377	–		465	
203	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт	15	982,14	–	14732	–	14732	–	15911
					–	–	–	–		1179	
204	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9	3891,39	–	35022	–	1110	20686	60165
					3768,00	–	33912	–		4457	
205	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Коробка АК-I распределительная	шт	3	3035,71	–	9107	–	9107	–	9836
					–	–	–	–		729	
206	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Коробка АК-II распределительная	шт	6	3214,29	–	19286	–	19286	–	20829
					–	–	–	–		1543	
207	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	3	9525,42	–	28576	–	6518	16764	48968
					7352,78	–	22058	–		3627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Мачта телевизионная модернизированная, мод. Вертикаль-6	шт	3	33035,71	–	99107	–	99107	–	107036
					–	–	–	–		7929	
209	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	7336,47	335,35	22009	1006	6033	11448	36134
					4990,00	98,10	14970	294		2677	
210	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/+ЩНРМ-2/прим./	шт.	3	38347,00	–	115041	–	115041	–	124244
					–	–	–	–		9203	
211	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	45	957,70	–	43096	–	706	25858	74471
					942,00	–	42390	–		5516	
212	Прайс ИП Трубанов И.П. г.Петропавловск18	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная РАТ-1, IP20	шт	45	1696,43	–	76339	–	76339	–	82446
					–	–	–	–		6107	
213	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	298,48	139,31	20894	9752	3260	7637	30813
					112,60	38,92	7882	2725		2282	
214	Прайс ТОО "Аспект безопасности Караганда" 18	Кабели телевизионные, РК-75-9-13/+ РК75-3-34/прим./	м	70	77,68	–	5437	–	5437	–	5872
					–	–	–	–		435	
215	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	276	340,40	27,30	93950	7534	29256	42948	147850
					207,10	9,02	57160	2490		10952	
216	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	225	29,00	–	6525	–	6525	–	7047
					–	–	–	–		522	
217	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	51	91,00	–	4641	–	4641	–	5012
					–	–	–	–		371	
				Телефонизация							
218	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3646,16	1241,57	3646	1242	66	2000	6097
					2338,00	439,10	2338	439		452	
219	2306-1708-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРМ-1, 600/400-К	шт.	1	157407,00	–	157407	–	157407	–	170000
					–	–	–	–		12593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1308-0201-2802 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	1	4625,93 4504,00	– –	4626 4504	– –	122	3243 630	8498
221	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Муфта для оптического кабеля на 12 кассет, мод.BPEO 1	шт.	1	17857,14 –	– –	17857 –	– –	17857	– 1429	19286
222	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная. Монтаж на стене	шт.	15	577,77 573,50	– –	8667 8603	– –	64	5248 1113	15027
223	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коробка протяжная этажная, серия КПЭ-06	шт.	15	1607,14 –	– –	24107 –	– –	24107	– 1929	26036
224	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3646,16 2338,00	1241,57 439,10	10938 7014	3725 1317	199	5999 1355	18292
225	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Шкаф оптический распределительный на 24 портов SC/APC, серия ШРПО-12-SC/APC-24/2-24/1	шт.	3	47321,43 –	– –	141964 –	– –	141964	– 11357	153321
226	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	3757,63 2252,00	1115,54 382,84	11273 6756	3347 1149	1170	5691 1357	18321
227	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коробка протяжная 300х300х200мм, серия КП-4	шт.	3	1607,14 –	– –	4821 –	– –	4821	– 386	5207
228	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Ратьемы штепсельные, количество контактов в ратьеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	45	228,90 228,90	– –	10301 10301	– –	–	7725 1442	19468
229	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Коннектор быстрый для оптического кабеля, серия DROP-SC/APC/AS-F	шт.	45	892,86 –	– –	40179 –	– –	40179	– 3214	43393
230	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка абонентская неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	45	431,81 420,84	4,13 1,09	19432 18938	186 49	308	13671 2648	35750
231	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Розетки абонентские оптические, серии AP-8686-SC/G/1-3	шт.	45	1160,71 –	– –	52232 –	– –	52232	– 4179	56411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	3	4625,93	–	13878	–	366	9729	25495
					4504,00	–	13512	–		1889	
233	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Муфта оптическая, FOSC A4 24C	шт.	3	23214,29	–	69643	–	69643	–	75214
					–	–	–	–		5571	
234	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175	298,48	139,31	52234	24380	8149	19092	77032
					112,60	38,92	19705	6811		5706	
235	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	500	716,28	331,63	358139	165814	124765	85274	478886
					135,12	101,75	67560	50876		35473	
236	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,612	71428,57	–	43714	–	43714	–	47211
					–	–	–	–		3497	
237	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-4-G.652.D-CF	км	0,033	116071,43	–	3830	–	3830	–	4137
					–	–	–	–		306	
238	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-8-G.652.D-CF	км	0,015	133928,57	–	2009	–	2009	–	2170
					–	–	–	–		161	
239	Прайс ТОО "Алпроф Электро" г.Караганда 18	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКГОнг-12-G.652.D-CF	км	0,015	169642,86	–	2545	–	2545	–	2748
					–	–	–	–		204	
240	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	376,21	14,88	16929	670	5468	7867	26780
					239,80	3,01	10791	135		1984	
241	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	78,00	–	3510	–	3510	–	3791
					–	–	–	–		281	
242	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	130	340,40	27,30	44252	3548	13781	20229	69639
					207,10	9,02	26923	1173		5158	
243	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	233,00	–	30290	–	30290	–	32713
					–	–	–	–		2423	
		Молниезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	35	348,16	15,27	12186	534	5166	4745	18285
					185,30	3,01	6486	105		1354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2136595	221737	1348241	428959	2770795
							566612	67564	–	205246	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2063052				
		Материалы	Тенге				199993				
		Всего заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1096769				
		Накладные расходы	Тенге				412194				
		Сметная прибыль	Тенге				198020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2673266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28576				
		Материалы	Тенге				6518				
		Всего заработная плата	Тенге					22058			
		Накладные расходы	Тенге				16764				
		Сметная прибыль	Тенге				3627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22058			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44966				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44966				
		Сметная прибыль	Тенге				3597				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2770797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					634176			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				68033397	2098347	44807851	19390720	95105887
							21127804	579346	–	7044881	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2063052				
		Материалы	Тенге				199993				
		Всего заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1096769				
		Накладные расходы	Тенге				412194				
		Сметная прибыль	Тенге				198020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2673266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					612117			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65314224				
		Материалы	Тенге				32054914				
		Всего заработная плата	Тенге					21020415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10700227				
		Местные материалы	Тенге				209486				
		Накладные расходы	Тенге				18660491				
		Сметная прибыль	Тенге				6717977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90692692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20033
		Сметная заработная плата	Тенге					21020415			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				426095				
Материалы		Тенге				11217				
Всего заработная плата		Тенге					74618			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304615				
	Накладные расходы	Тенге				51486				
	Сметная прибыль	Тенге				38207				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				515788				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
	Сметная заработная плата	Тенге					74618			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				230026				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230026				
	Сметная прибыль	Тенге				18402				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248428				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				94130175				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20647
	Сметная заработная плата	Тенге					21707150			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**95105879**
	- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								855 953
	- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								95 961 832
	- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								1 631 351
	-Итого с работами в зимнее время	Тенге								97 593 183
	- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 951 864
	- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								99 545 047
	- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								104 511 956
	- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								94 060 761
	- НДС 12%	Тенге								11 287 291
	- Итого с НДС	Тенге								105 348 052

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель Сасыкалов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй
Директор Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела Тутик И.В.

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№64	от 24 сентября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**21 181 123,21**	21 181 123,21	-	-	0	0	0	0	2 541 734,79	**23 722 858,00**
Резерв 5%										**1 186 142,90**
Итого к оплате										**22 536 715,10**

М.П. Представитель Заказчика Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М. П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №64 от 24.09.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ за период
от 22 октября 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**16 627 668,00**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**-**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**15 796 284,60**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**831 383,40**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**40 350 525,89**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 22 октября 2021 года	**23 722 857,89**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 186 142,89**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**22 536 715,00**
12	в том числе НДС, 12%	**2 414 648,04**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

_____ **Есенжолов Ж.О.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №2
от 22 октября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разборка стен лицевым кирпичом толщиной в 1/2 кирпича.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	370	1103,65	191,79	408349	70962	--	326509	793647
					911,86	37,02	337387	13698		58789	
		СТЕНКИ ЛОДЖИЙ ТОЛЩ.380ММ									
2	1108-0201-1025 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м3 кладки	30,67	8250,62	1726,57	253047	52954	--	195593	484531
					6524,06	333,30	200093	10222		35891	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
3	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Разборка при высоте этажа до 4 м/3-5 этажи/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,5	891,47	153,99	125252	21636	--	100247	243539
					737,48	29,73	103616	4177		18040	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/									
4	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Разборка	шт. сборных конструкций	10	3368,90	1011,07	33689	10111	--	30163	68960
					2357,82	198,36	23578	1984		5108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				820336	155662	--	652512	1590677
							664674	30081	--	117828	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				820336				
		Всего заработная плата	Тенге					694754			
		Накладные расходы	Тенге				652512				
		Сметная прибыль	Тенге				117828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1590676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					694754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1590676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					694754			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+13,700/АС22/									
5	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	13	6018,41	1263,84	78239	16430	23494	49015	137434
					2947,28	247,95	38315	3223		10180	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,028134	681770,33	6611,47	19181	186	17538	1758	22614
					51795,10	1159,78	1457	33		1675	
7	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,01068	430274,73	12322,13	4595	132	2261	2614	7786
					206210,00	1204,82	2202	13		577	
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/завести в кладку стен лоджий -АС21 поз.3/**	т конструкций	0,04485	74918,30	19062,87	3360	855	99	1807	5581
					53654,10	4746,60	2406	213		413	
9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1495	439286,00	--	65673	--	65673	--	70927
					--	--	--	--		5254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				171049	17602	109065	55194	244342
							44381	3482	--	18099	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102016				
		Материалы	Тенге				43294				
		Всего заработная плата	Тенге					45243			
		Накладные расходы	Тенге				53387				
		Сметная прибыль	Тенге				12432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				167834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					45243			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69033				
		Материалы	Тенге				99				
		Всего заработная плата	Тенге					2619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65673				
		Накладные расходы	Тенге				1807				
		Сметная прибыль	Тенге				5667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47862			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ/АС44-49/									
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	593,1	536,58	97,36	318247	57746	146932	116403	469422
					191,48	21,84	113569	12956		34772	
11	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	593,1	487,79	25,98	289307	15411	173692	94092	414072
					168,95	3,49	100204	2070		30672	
12	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	652,41	86,00	–	56107	–	56107	–	60596
					–	–	–	–		4489	
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	593,1	794,74	50,39	471360	29889	176638	249272	778282
					446,52	10,31	264833	6115		57651	
14	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.170мм/	м3	100,827	25276,00	–	2548503	–	2548503	–	2752384
					–	–	–	–		203880	
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пергамин/	м2 изолируемой поверхности	593,1	247,17	12,02	146595	7131	99167	38495	199896
					67,94	2,61	40297	1545		14807	
16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	593,1	602,76	97,36	357494	57746	186179	116403	511809
					191,48	21,84	113569	12956		37912	
17	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	593,1	298,55	21,57	177071	12794	157968	8569	200492
					10,64	5,07	6309	3005		14851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4364685	180718	3545186	623234	5386953
							638782	38647	–	399034	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4364685				
		Материалы	Тенге				940574				
		Всего заработная плата	Тенге					677429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2604611				
		Накладные расходы	Тенге				623235				
		Сметная прибыль	Тенге				399034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5386953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					677429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5386953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					677429			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		ТИП Л/1-ый этаж/									
18	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	432,12	61,22	2,24	26453	967	3071	15534	45345
					51,87	0,23	22415	97		3359	
19	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	864,24	2317,00	--	2002444	--	2002444	--	2162640
					--	--	--	--		160196	
20	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	432,12	290,09	27,97	125355	12085	--	111646	255961
					262,13	12,73	113271	5501		18960	
21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/	м3	21,606	25276,00	--	546113	--	546113	--	589802
					--	--	--	--		43689	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	432,12	487,79	25,98	210783	11228	126548	68554	301684
					168,95	3,49	73007	1508		22347	
23	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	475,332	86,00	--	40879	--	40879	--	44149
					--	--	--	--		3270	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	432,12	673,68	25,97	291109	11224	153894	123291	447552
					291,56	11,96	125991	5170		33152	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	432,12	484,05	22,13	209169	9563	191820	11336	238146
					18,02	9,89	7786	4274		17640	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,7544072	12857,70	1248,98	22558	2191	57	19289	45194
					11576,80	505,00	20310	886		3348	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7544072	233600,00	--	409830	--	409830	--	442616
					--	--	--	--		32786	
		ТИП Л/2-ой этаж/									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864,27	673,68	25,97	582239	22449	307800	246590	895135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					291,56	11,96	251990	10340		66306	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	864,27	484,05	22,13	418353	19128	383653	22674	476309
					18,02	9,89	15572	8548		35282	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,5089362	12857,70	1248,98	45117	4383	112	38579	90391
					11576,80	505,00	40622	1772		6696	
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,5089362	233600,00	–	819687	–	819687	–	885262
					–	–	–	–		65575	
		ДЕТАЛЬ ПОЛА П/1-ый этаж/									
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,39485	1431,39	86,14	62115	3738	33609	23702	92683
					570,75	10,32	24768	448		6865	
33	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0730758	271851,00	–	19866	–	19866	–	21455
					–	–	–	–		1589	
34	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Шуруп строительный с потайной головкой/ниппель/	шт.	65	2,00	–	130	–	130	–	140
					–	–	–	–		10	
35	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой+/АС31 п.7/	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
36	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	32,85	126,34	4,58	4150	150	111	3701	8480
					118,40	1,47	3889	48		628	
37	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Нанесение теплоизоляции КАМКОР КЛАССИК	м2	32,85	61,22	2,24	2011	73	234	1181	3447
					51,87	0,23	1704	7		255	
38	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С+/КАМКОР КЛАССИК/	л	65,7	2317,00	–	152227	–	152227	–	164405
					–	–	–	–		12178	
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,85	290,09	27,97	9530	919	–	8487	19458
					262,13	12,73	8611	418		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150+/толщ.50мм/ ?	м3	0,98 1,6425	25276,00	–	41516	–	41516	–	44837
					–	–	–	–		3321	
41	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+/изоспан - D/	м2 изолируемой поверхности	32,85	487,79	25,98	16024	854	9620	5211	22934
					168,95	3,49	5550	115		1699	
42	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
			м2	36,135	86,00	–	3108	–	3108	–	3356
					–	–	–	–		249	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,85	673,68	25,97	22130	853	11699	9373	34023
					291,56	11,96	9578	393		2520	
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ.40мм/	м2 стяжки	32,85	387,24	17,71	12721	582	11665	689	14483
					14,41	7,91	474	260		1073	
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133371	12857,70	1248,98	1715	167	4	1466	3436
					11576,80	505,00	1544	67		254	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133371	233600,00	–	31155	–	31155	–	33648
					–	–	–	–		2492	
47	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,85	606,76	43,94	19932	1443	7936	10059	32390
					321,25	4,51	10553	148		2399	
48	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	32,85	678,29	68,00	22282	2234	9365	10276	35162
					325,21	7,56	10683	248		2605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6190633	105674	5326089	741697	7486913
							758871	40397	–	554583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6190633				
		Материалы	Тенге				1259133				
		Всего заработная плата	Тенге					799268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4066954				
		Накладные расходы	Тенге				741696				
		Сметная прибыль	Тенге				554586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7486915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					799268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7486915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					799268			
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
		ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ									
49	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/поз.5,6/**	м2	95,445	2417,15	43,25	230705	4128	38593	130824	390451
					1969,55	16,93	187984	1616		28922	
50	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
			м2	95,445	60731,00	–	5796470	–	5796470	–	6260188
					–	–	–	–		463718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6027175	4128	5835063	130824	6650639
							187984	1616	–	492640	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6027175				
		Материалы	Тенге				38593				
		Всего заработная плата	Тенге					189600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5796470				
		Накладные расходы	Тенге				130824				
		Сметная прибыль	Тенге				492640				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6650639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					189600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6650639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					189600			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/АС18+АС19 п.2+АС34 узел 3+АС41 п.2/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,37	1102,02	64,89	34570	2036	11430	18141	56928
					672,75	50,11	21104	1572		4217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				34570	2036	11430	18141	56928
							21104	1572	–	4217	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34570				
		Материалы	Тенге				11431				
		Всего заработная плата	Тенге					22676			
		Накладные расходы	Тенге				18141				
		Сметная прибыль	Тенге				4217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**17608448**	**465820**	**14826833**	**2221602**	**21416461**
							2315795	**115795**	**--**	**1586401**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11512239**				
	Материалы		Тенге				**2254432**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2239371**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6671565**				
		Накладные расходы	Тенге				**2088971**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1088097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14689308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2347**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2239371**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6096208**				
	Материалы		Тенге				**38692**				
	Всего заработная плата		Тенге					**192219**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5862144**				
		Накладные расходы	Тенге				**132631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**498307**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6727147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192219**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**21416454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2431590**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21416461**
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**192 748**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**21 609 217**
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								**367 357**
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								**21 976 574**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**439 531**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**22 416 105**
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								**23 534 581**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								**21 181 123**
		- НДС 12%	Тенге								**2 541 735**
		- Итого с НДС	Тенге								**23 722 858**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель_____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК- Строй"
Директор_____ Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Инженер по техническому надзору_____ Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"_____ Блялов К.Б.

Расценки верны.
Главный специалист сметного отдела Тутик И.В.

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		49	от 11 августа 2021 года				
		доп.согл.№64	от 24 сентября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь 2021 г.) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)	**14 846 132,14**	14 846 132,14	-	-	0	0	0	0	1 781 535,86	**16 627 668,00**
Резерв 5%										**831 383,40**
Итого к оплате										**15 796 284,60**

М.П. Представитель Заказчика — Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" — Есенжолов Ж.О. БИН 140240032657

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №49 от 11.08.2021 г., доп.соглание №64 от 24.09.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ за период
от 24 сентября 2021 года

по объекту: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул. Балхашская в г. Приозерск Карагандинской области (дом 2)

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**250 190 305,99**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	-
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	-
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**16 627 668,00**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 24 сентября 2021 года	**16 627 668,00**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**831 383,40**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**15 796 284,60**
12	в том числе НДС, 12%	**1 692 459,06**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ **Есенжолов Ж.О.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №49 от 11.08.2021 г., доп.соглашение №64 от 24.09.2021 г.
Объект: Строительство 5-ти этажных жилых домов по ул.Балхашская в г. Приозерск Карагандинскойь области (дом 2)

Акт приемки выполненных работ №1
от 24 сентября 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ									
1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Разборка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	11	2249,90	757,68	24749	8334	–	21263	49693
					1492,22	145,93	16414	1605		3681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24749	8334	–	21263	49693
							16414	1605	–	3681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24749				
	Всего заработная плата		Тенге					18020			
		Накладные расходы	Тенге				21263				
		Сметная прибыль	Тенге				3681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18020			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ									
2	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	5	3980,61	947,10	19903	4735	5842	12081	34543
					1865,28	182,41	9326	912		2559	
3	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	т конструкций	1,987584	48073,91	24772,35	95551	49237	8218	32942	138773
					19166,98	4853,30	38096	9646		10279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,869792	62477,25	23494,71	116819	43930	15756	48287	178315
					30555,97	6871,32	57133	12848		13209	
5	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	153,6	123,91	0,75	19033	115	–	13089	34692
					123,17	0,34	18918	52		2570	
6	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,004992	520761,00	–	2600	–	2600	–	2808
					–	–	–	–		208	
7	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002832	673834,00	–	1908	–	1908	–	2061
					–	–	–	–		153	
8	СЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	тн	3,649056	5772,00	–	21062	–	21062	–	22747
					–	–	–	–		1685	
9	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	252	1198,28	47,77	301967	12039	8242	338157	691333
					1117,80	19,40	281686	4888		51210	
10	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	66,9	13752,34	73,59	920031	4923	884846	37956	1034627
					452,35	28,46	30262	1904		76639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498875	114980	948474	482512	2139899
							435422	30250	–	158512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246409				
	Материалы		Тенге				898930				
	Всего заработная плата		Тенге					328978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4508				
		Накладные расходы	Тенге				388194				
		Сметная прибыль	Тенге				130768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1765372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					328978			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252466				
	Материалы		Тенге				23974				
	Всего заработная плата		Тенге					136694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21062				
		Накладные расходы	Тенге				94319				
		Сметная прибыль	Тенге				27743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					136694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2139899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					465672			

РАЗДЕЛ 3.ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2/	м2	14,6772	2934,84	158,04	43075	2320	24775	15301	63046
					1088,75	69,59	15980	1021		4670	
12	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,ОК-3/	м2	51,1588	2212,95	154,92	113212	7925	64393	40009	165478
					799,35	69,59	40894	3560		12258	
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-4/	м2	22,1064	2456,05	156,98	54295	3470	28676	21335	81680
					1001,91	70,44	22149	1557		6050	
14	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2	65,836	22300,00	–	1468143	–	1468143	–	1585594
					–	–	–	–		117451	
15	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-4/	м2	22,1064	22057,00	–	487601	–	487601	–	526609
					–	–	–	–		39008	
16	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	78,0507	1238,88	8,85	96695	691	80285	14431	120016
					201,40	4,04	15719	315		8890	
17	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	78,0507	3235,00	–	252494	–	252494	–	272694
					–	–	–	–		20200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2515515	14406	2406367	91076	2815117
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94742	6454	–	208527	
		Материалы	Тенге				2515515				
		Всего заработная плата	Тенге				198129				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101195			
		Накладные расходы	Тенге				2208238				
		Сметная прибыль	Тенге				91076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				208527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2815118				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					101195			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2815118				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
								101195			

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

18	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Лестничные марши.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	95,08	2146,63	12,77	204101	1214	104980	88514	316024
					1029,73	4,65	97907	442		23856	
		СТЕНЫ									
19	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/АС18+АС19 п.2+АС34 узел 3+АС41 п.2/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1388,78	1102,02	64,89	1530466	90124	506040	803120	2520272
					672,75	50,11	934302	69598		186687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1736491	91123	615394	889714	2836296
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029975	69873	--	210097	
	Материалы		Тенге				1736491				
	Всего заработная плата		Тенге				615393				
		Накладные расходы	Тенге					1099848			
		Сметная прибыль	Тенге				889713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2836296				
		Сметная заработная плата	Тенге								1068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1099848			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2836296				
		Сметная заработная плата	Тенге								1068
								1099848			
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155,07	1204,55	15,52	186789	2406	1742	179000	395053
					1177,80	0,08	182641	13		29263	
21	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	153,5193	190,00	--	29169	--	29169	--	31502
					--	--	--	--		2333	
22	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	215,00	--	12040	--	12040	--	13003
					--	--	--	--		963	
23	2302-0401-1003 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	914,00	--	59410	--	59410	--	64163
					--	--	--	--		4753	
24	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	25,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
25	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	13,00	--	1560	--	1560	--	1685
					--	--	--	--		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				290468	2406	105421	179000	507026
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				182641	13	--	37557	
							290468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1742				
	Всего заработная плата		Тенге					182654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103679				
		Накладные расходы	Тенге				179000				
		Сметная прибыль	Тенге				37557				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				507026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					182654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				507026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					182654			
	РАЗДЕЛ 6.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
26	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	1298,96	18,65	201339	2891	1386	193141	426038
					1271,37	0,14	197062	21		31558	
27	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	153,45	294,00	–	45114	–	45114	–	48723
					–	–	–	–		3609	
28	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	270,00	–	5940	–	5940	–	6415
					–	–	–	–		475	
29	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1960,00	–	13720	–	13720	–	14818
					–	–	–	–		1098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				266113	2891	66160	193141	495994
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				197062	21	–	36740	
	Материалы		Тенге				266113				
	Всего заработная плата		Тенге				1386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					197083			
		Накладные расходы	Тенге				64774				
		Сметная прибыль	Тенге				193141				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495995				
		Сметная заработная плата	Тенге					197083			175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				495995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					197083			
	РАЗДЕЛ 7.Канализация К1										
30	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	155	687,28	1,27	106528	197	513	103760	227111
					682,70	0,39	105818	60		16823	
31	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	153,45	366,00	–	56163	–	56163	–	60656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4493	
32	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПНД 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	36	145,00	–	5220	–	5220	–	5638
					–	–	–	–		418	
33	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПНД с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	155,00	–	1240	–	1240	–	1339
					–	–	–	–		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				169150	197	63136	103760	294744
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				105818	60	–	21833	
		Материалы	Тенге				169150				
		Всего заработная плата	Тенге				513				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					105878			
		Накладные расходы	Тенге				62623				
		Сметная прибыль	Тенге				103760				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294743				
		Сметная заработная плата	Тенге					105878			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				294743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					105878			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление									
34	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	500	1864,91	490,34	932456	245168	11408	726593	1791773
					1351,76	131,08	675880	65542		132724	
35	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	495	199,00	–	98505	–	98505	–	106385
					–	–	–	–		7880	
36	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	220,565	1123,09	14,84	247715	3274	117561	125361	402922
					575,25	4,71	126880	1039		29846	
37	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1423	2310,00	–	3287130	–	3287130	–	3550100
					–	–	–	–		262970	
38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	48	260,69	–	12513	–	5317	7053	21131
					149,93	–	7196	–		1565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4578318	248441	3519921	859007	5872311
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				809957	66581	–	434985	
		Материалы	Тенге				4578318				
		Всего заработная плата	Тенге				134286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					876538			
		Сдача и испытание	Тенге				3385635				
			Тенге				4000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				859007				
		Сметная прибыль	Тенге				434986				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5872311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					876538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5872311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					876538			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				11079679	482779	7724873	2819473	15011084
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2872030	174857	--	1111932	
Материалы			Тенге				5523163				
Всего заработная плата			Тенге				1712452				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1548042			
		Накладные расходы	Тенге				2212746				
		Сметная прибыль	Тенге				1390247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				553073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7466483				
		Сметная заработная плата	Тенге								1503
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1548042			
Материалы			Тенге				252466				
Всего заработная плата			Тенге				23974				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					136694			
		Накладные расходы	Тенге				21062				
		Сметная прибыль	Тенге				94319				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				27743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				374527				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
Стоимость сантехнических работ			Тенге					136694			
Материалы			Тенге				5304049				
Всего заработная плата			Тенге				137926				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1362152			
Сдача и испытание			Тенге				3616711				
		Накладные расходы	Тенге				4000				
		Сметная прибыль	Тенге				1334909				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				531117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7170075				
		Сметная заработная плата	Тенге								1238
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					1362152			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15011085				
		Сметная заработная плата	Тенге								2859
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3046887			
		- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								15011084
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								135 100
		- Работы в зимнее время 1,7%	Тенге								15 146 189
		-Итого с работами в зимнее время	Тенге								257 485
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								15 403 674
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								308 073
		- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,0498961	Тенге								15 711 747
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								16 495 702
		- НДС 12%	Тенге								14 846 132
											1 781 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Итого с НДС	Тенге								16 627 668

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Руководитель_____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация" МСК-Строй"
Директор_____Иманбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
Инженер по техническому надзору_____Мырзаханов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт "Гражданпроект"
_____Блялов К.Б.

Расценки верны.
Гл. специалист сметного отдела Тушик И.В.