Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: НАО «Торайгыров университет» БИН 990140004654, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, тел.8 705 408 3145
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом, 356, руководитель Жаншуков Ерканат Маратович, БИН 170640026988, тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция и объединение главного учебного корпуса с пристройками по ул.Ломова, 64, г.Павлодар, Павлодарская область"
(наименование, адрес)

Объект : "Реконструкция и объединение главного учебного корпуса с пристройками по ул.Ломова, 64, г.Павлодар, Павлодарская область"
(наименование, адрес)

# Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2022 года (21.11.2022 г. )
на Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) №48 от 31.10.2022 г

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

| № п/п | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стройка : | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **1146-0401-1102** | **Заполнение оконных проемов. Разборка НР=72%** | м2 | 7,02 | 2 245,61 | 187,70 | 15 764 | 1 318 | - | 10 992,00 | 28 897,00 |
| | | | | | 2 057,91 | 116,64 | 14 447 | 819 | - | 2 141,00 | |
| | 006-0124 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4) | чел.-ч | 1,5154 | 10,638108 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0774 | 0,543348 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, экипаж=1 | маш.-ч | 0,0774 | 2425 | 1 317,65 | | | | | |
| | | | | 0,543348 | 1 507,00 | 818,81 | | | | | |
| 2 | **1146-0401-0104** | **Стены кирпичные. Разборка НР=72%** | м3 | 0,78 | 16 000,60 | 4 669,00 | 12 480 | 3 642 | - | 7 527,00 | 21 608,00 |
| | | | | | 11 331,60 | 2 071,15 | 8 839 | 1 615 | - | 1 601,00 | |
| | 006-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 7,1 | 5,538 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 0,897 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,15 | 3924 | 3 519,83 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин, экипаж=1 | | 0,897 | 1 801,00 | 1 615,50 | | | | | |
| | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, экипаж=1 | маш.-ч | 2,3 | 68 | 121,99 | | | | | |
| | | | | 1,794 | - | - | | | | | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **50 505,00** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 23 286,00 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 4 960,00 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 2 434,00 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 18 519,00 | | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | 1 666,71 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 3 742,00 | | | | | | |
| **Раздел 2 Стены** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **1146-0201-0601** | **Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%** | м3 | 10,60 | 58 320,25 | 20,16 | 618 195 | 214 | 403 508 | 154 421,00 | 834 425,00 |
| | | | | | 20 233,29 | - | 214 473 | - | - | 61 809,00 | |
| | 006-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 14,63 | 155,078 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 314-502-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т), экипаж=1 | маш.-ч | 0,32 | 63 | 213,70 | | | | | |
| | | | | 3,392 | - | - | | | | | |
| | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 | 22350 | 56 858,00 | | | | | |
| | | | | 2,544 | - | - | | | | | |
| | 213-101-0301 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | | 0,4 | 81757 | 346 650,00 | | | | | |
| | | | | 4,24 | - | - | | | | | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **834 425,00** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 214 473,00 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 214,00 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 403 508,00 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 154 421,00 | | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | 13 897,89 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 61 809,00 | | | | | | |
| **Раздел 3 Заполнение проемов** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1110-0501-0501** | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из** | м2 | 23 49 | 2 203,30 | 3,84 | 51 747 | 90 | 15 251 | 26 212,00 | 84 196,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%** | | 23,49 | 1 550,10 | - | 36 406 | - | - | 6 237,00 | 84 196,00 |
| | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) | чел.-ч | 1,0286 | 24,1576996 | - | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | |
| | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т), экипаж=1 | маш.-ч | 0,0567 | 30 | 39,93 | | | | | |
| | | | | 1,3316562 | - | - | | | | | |
| | 343-302-0101 | Перфоратор электрический, экипаж=1 | маш.-ч | 0,0672 | 17 | 26,77 | | | | | |
| | | | | 1,5782592 | - | - | | | | | |
| | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1 | маш.-ч | 0,0501 | 20 | 23,49 | | | | | |
| | | | | 1,1766486 | - | - | | | | | |
| | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,00004 | 125144 | 118,00 | | | | | |
| | | | | 0,00093944 | - | - | | | | | |
| | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,00004 | 125144 | 118,00 | | | | | |
| | | | | 0,00093944 | - | - | | | | | |
| | 261-104-0109 | Витражи из ПВХ | м2 | 1 | 0 | - | | | | | |
| | | | | 23,486 | - | - | | | | | |
| | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18666 | 1957 | 8 579,00 | | | | | |
| | | | | 4,38389676 | - | - | | | | | |
| | 261-107-0488 | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,05 | 149 | 3 674,00 | | | | | |
| | | | | 24,6603 | - | - | | | | | |
| | 261-107-0489 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,05 | 112 | 2 762,00 | | | | | |
| | | | | 24,6603 | - | - | | | | | |
| 5 | **223-102-0101** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся; глухой** | 1 м2 | 12,69 | 21 807,00 | - | 276 644 | - | 276 644 | - | 298 775,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 22 131,00 | |
| 6 | **223-203-0108** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный** | 1 м2 | 10,80 | 38 283,00 | - | 413 456 | - | 413 456 | - | 446 533,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 33 077,00 | |

**Итого по разделу 3** **829 504,00**

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 36 406,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 90,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 705 351,00 |
| - накладные расходы, тенге | 26 212,00 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 2 359,08 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 61 445,00 |
| **Всего** | **1 714 434,00** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **34 289** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | **209 847** |
| **ИТОГО** | **1 958 569** |

**Заказчик**
НАО «Торайгыров университет», БИН 990140004654, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, 64.

по доверенности

руководитель_____Садыков Еркин Токмухамедович

**Технический надзор**
ИП "Акаман", БИН(ИИН) 660101300411, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева, 154.

эксперт_____Таскарин Амангельды Сагадатович

**Авторский надзор**
ТОО "Алга", БИН 971040007298, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.Астана, 277.

ГИП_____Тулегенов Кайрат Калышович

**Подрядчик**
ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом, 356.

руководитель_____Жаншуков Ерканат Маратович