Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"23" декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, н.п. 1в.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайона г.Темиртау. Водоснабжение»;
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», Руководитель – Есмурзаев Алтынбек Атабекович;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Азия Строй KZ», ТОО «Самрук Сервис Строй», ТОО «АкНұр-Астана 2005», ТОО «Asia-Build»;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "Global Energy Group", проект №2/16-57-151216;
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», №54 от 2 марта 2018 года;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м.п.	1968,5		2224	
Протяженность водопровода (10мкр.)	м.п.	13182		11637	
Протяженность водопровода (11мкр.)	м.п.	14080		11710	
Кабель АСБ-10 кВ	м.п.	2х950		2х1189,5	
Трансформаторная подстанция КТПГ 2х160 10/0,4 У1	компл.	1		1	
Модульная насосная станция производительностью 400 м3/час, напором 72,0 м, с насосами NB80-250/220 (3 рабочих, 2 резервных) мощностью 22 кВт каждый	компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;

Водопроводная насосная станция предназначена для подачи воды к планируемым индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. Насосная станция 1 категории.

Здания насосной и КТП приняты комплектными, полной заводской готовности.
Предусмотрена модульная насосная станция заводского изготовления, которая представляет из себя блок-бокс размерами 9000х6000х4000 м, утеплённый трёхслойными сэндвич-панелями с утеплителем МВУ 100. Блок оснащён системой основного и аварийного освещения, системой автоматической приточно-вытяжной вентиляции.

Насосная станция укомплектована:
насосной установкой производительностью 400 м3/час, напором 72,0 м, с насосами NB80-250/220 (3 рабочих, 2 резервных) мощностью 22 кВт каждый; расходомером электромагнитным; трубопроводной обвязкой и запорно-регулирующей арматурой; шкафом управления насосами с частотным преобразователем и плавными пускателями; приборами КИПиА (датчик давления, реле давления, манометры, моновакуумметры); грузоподъёмным оборудованием (ручная таль).

Повысительная насосная станция работает в автоматическом режиме. Автоматический режим работы насоса осуществляется станцией управления, поставляемой комплектно с оборудованием и дополнительной аппаратурой, устанавливаемой в шкафах управления.
Управление работой насосов осуществляется через частотный преобразователь по давлению на водоводе.

Переключение рабочего насоса на резервный производится автоматически.
Каждый резервный насос отвечает за свою группу рабочих агрегатов. Если, при получении команды «пуск», один из них по какой-то причине не запускается в течение 10 секунд, в работу включается резервный насос.

Комплектная трансформаторная подстанция:

(КТП) типа КТПГ 2х160 10/0,4 У1 с двумя масляными трансформаторами типа ТМ мощностью 160 кВА каждый.

Комплектная трансформаторная подстанция представляет собой отдельно стоящее модульное здание, оборудованное освещением и пожарной сигнализацией, состоящее из трех блоков: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и двух камер трансформатора.

К установке в РУ-10кВ приняты камеры сборные типа КСО-366 М.
В камерах ввода и на отходящих линиях установлены выключатели нагрузки типа ВНПз-16, в камерах к силовым трансформаторам - выключатель нагрузки типа ВНПз-16 с предохранителями типа ПКТ.

В РУ-0,4 кВ приняты щиты типа ЩО-70. В панелях установлены рубильники и предохранители. Питание шин 0,4 кВ осуществляется от силового трансформатора, подключаемого через рубильник и предохранители к щиту напряжением 0,4 кВ. Количество отходящих линий - 8.

В КТП предусмотрена установка следующих измерительных приборов:
вольтметра (на вводе 0,4 кВ силового трансформатора);
амперметров (на каждую фазу на вводе 0,4 кВ силового трансформатора);
амперметров (на отходящих линиях 0,4 кВ).

Учет электроэнергии выполняется трехфазным четырехпроводным электронным счетчиком электрической энергии типа Меркурий 230 ART, установленными в отсеке РУ-0,4 кВ.

В КТП предусмотрена контроллера ММТ-5 (для телемеханизации малых объектов электроэнергетики), который имеет GSM/GPRS-модем и GPS-приемник.
Заземляющее устройство вокруг КТП выполнено общим для напряжений 10 кВ и 0,4 кВ с сопротивлением току растекания не более 4 Ом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 10 месяцев;
фактически, месяц: 20 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Окжетпес-Т» Работегов С.

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)*
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайона г.Темиртау. Водоснабжение»;
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Акмагамбетова Ж.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)