Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«15» 07. 2019г.

Генеральный подрядчик - *ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, а. Косшы, квартал 016, участок 4340*

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – *Акмагамбетова Жаната Канатовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство жилого комплекса «Нурай» (наружные сети теплоснабжения),а. Косшы, Целиноградский район, Акмолинская область.*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ТОО «Trading House Nuray», Директор Муканова Гульжан Самарбековна.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Самрук Сервис Строй», ТОО «Азия Строй KZ»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *проектная организация ТОО «Компания НурайСтрой», номер проекта 2018-ТС*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) . *ТОО «Компания НурайСтрой», 28.11.2018г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Трубы стальные электросварные из стали в ППУ-ОЦ-изоляции по ГОСТ 30732-2001 д.133х4/225	м.	896,94		896,94	
Трубы стальные электросварные из стали в ППУ-ПЭ-изоляции по ГОСТ 30732-2001 д.133х4/225	м.	341,6		341,6	
Трубы стальные электросварные из стали в ППУ- ПЭ-изоляции по ГОСТ 30732-2001 д.108х4/200	м.	247,8		247,8	
Трубы стальные электросварные из стали в ППУ- ПЭ-изоляции по ГОСТ 30732-2001 д.89х3,5/180	м.	109,92		109,92	
Трубы стальные электросварные из стали в ППУ- ПЭ-изоляции по ГОСТ 30732-2001 д.76х3/160	м.	132,44		132,44	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источник теплоснабжения сети теплоснабжения с теплоисточников а.Косшы, центральная котельная мощностью 50 Гкал/час, параметры теплоносителя 130-70 °С. Присоединение предусмотрено от существующего трубопровода 2Ду 159 мм, УТ3. Способ прокладки трубопроводов в ППУ-изоляции. Трубы приняты стальные электросварные из стали , термически обработанные по ГОСТ 10704-76 в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2001. По данным об инженерно-геологических изысканиях подземные воды на площадке вскрыты на глубине 1.55-1.95 м от поверхности земли, абсолютные отметки УГВ 347.75-348.05 м.- при пересечении с подземными инженерными коммуникациями прокладка кабеля 10кВ выполнена в ПНД трубах Ø150мм.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019г.;

месяц, год

окончание работ июль 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,4;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Котельная АСИ»

*Директор Галеев Д. З.*_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство жилого комплекса «Нурай»(наружные сети теплоснабжения)* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Компания НурайСтрой»***,
_____ *Аскарбетов Жанат Канатович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.