Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
"31" октября 2018 года

Генеральный подрядчик – ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, ауыл Косшы, квартал 016, дом/строение 4340
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», руководитель – Агзамулы Канат
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АкНұр-Астана 2005», ТОО «Азия Строй KZ»;
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Востокводпроект», проект №147-15Р
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», №01-04/12 от 21.09.16г;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода д.110мм	м	1420		1420	
Протяженность внутрипоселковых сетеи:					
диаметром 160 мм	м	18		18	
диаметром 110 мм	м	6155		6155	
диаметром 63мм	м	1226		1226	
Протяженность врезок к жилым домам:					
диаметром 32мм	м	6372		6372	
диаметром 25мм	м	13260		13260	

диаметром 20мм	м	3880		3880	
Протяженность ВЛ 10кВ	м	1533		1533	
Протяженность ВЛ 0,4кВ (наружное освещение)	м	310		310	
Протяженность КЛ 0,4кВ	м	382		382	
Мощность ТП на водозаборной площадке	кВа	25		25	
Мощность ТП на площадке ПВС	кВа	100		100	
Производительность модуля водоподготовки	м3/час	18		18	
Производительность насосной станции второго подъема	м3/час	19,5		19,5	
Вместимость резервуаров чисткой воды	м3	2х500		2х500	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 питьевая, диаметром 160мм;

Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 питьевая диаметром 63-160мм, врезки к домам выполнены из полиэтиленовых труб д.20-32мм колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм ;

Насосная станция первого подъема. На площадке предусмотрены два типа насосных станций в подземной камере и наземном павильоне. Произведено восстановление скважин, заменены (установлены) насосы скважинные KSP-6-N151-C. Для измерения воды установлены счетчики д.50мм.

Насосная станция второго подъема (существующая). Установлены три группы насосов:

- хоз.питьевые KHDB-10-160NB/A-NL-S1-G-5.5/2, Q=19,5m3/h; H=35,5m; N=5,5кВт (2раб, 1рез.);
- пожарные KHDB-50-160NA-NL-S1-G-9,2 11/2, Q=69,0 m3/h; H=34,5m; N=9,2кВт (1раб);
- дренажные насосы марки ГНОМ 10-10, Q=10,0 m3/h; H=10 m; N=1,1кВт (1раб, 1рез).

В помещении насосной расположены помещение охраны и дежурного персонала.

Бактерицидная установка размещена в здании насосной станции второго подъема. Обеззараживание воды выполняется ультрафиолетовыми лучами в бактерицидной установке.

Резервуары чистой воды (существующие). Выполнен ремонт конструкций резервуара, установлены фильтры поглотители.

Электроснабжение. Призведена замена КТП-25/6-10 кВа на скважинах, восстановлена ЛЭП от скважин до водопроводной плащадки. Протяженность ЛЭП – 1651м. На площадке водопроводных сооружений установлено КТПН-10/0,4-100кВа. Для обеспечения II категории надежности установлена ДЭС-40кВт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

- модуль водоподготовки – комплект;
- скважинные насосы центробежные KSP-6-N151-C-8-5,5 – 3 шт. (2 рабочий, 1 резервный);
- насосы KHDB-10-160NB/A-NL-S1-G-5.5/2 – 2шт;

- насос KHDB-50-160NA-NL-S1-G-9,2 11/2 – 1шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УУФОВ-5 – 5шт;
- дренажные насосы марки ГНОМ 10-10 – 2 шт;
- трансформаторная подстанция КТПН-100кВА – 1 к-т;
- трансформаторная подстанция КТП-25/6-10 кВА – 1 к-т.
- дизель-генератор Wilson P50-3, 40 кВт – 1 к-т.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018г. ;
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2018г. ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5 ;
фактически, месяц: 6,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» _____ К. Агамулы «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Начальник Целиноградских РЭС _____ С. В. Герасименко «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Генеральный подрядчик считает объект: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области»
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Ж. Акмагамбетов «_____»_____2018г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата)

М.П.