Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: ГКП «Кызылорда Теплоэлектроцентр»
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных тепловых сетей от теплокамеры -41 до теплокамеры -43 по ул.Жахаева в г.Кызылорда .

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за май месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		158/НЖ	03.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	18 271 726									
За отчетный период	18 271 726	16 314 041							1 957 685	18 271 726

ЗАКАЗЧИК

ГКП «Кызылорда Теплоэлектроцентр»

и.о.Директора_____**Нурмаганбетов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Асанас-Дар»

Директор_____**Карабаева Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

инженер по техническому надзору_____**Усенбаев М.С.**

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Форма 2В

Заказчик : **ГКП "Кызылорда Теплоэлектроцентр"**
Подрядчик : **ТОО "Асанас-Дар"**
Договор: **№ 158/НЖ от 03.04.2018год**

Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТЕПЛОКАМЕРЫ-41 ДО ТЕПЛОКАМЕРЫ -43 по УЛИЦЕ ЖАХАЕВА В ГОРОДЕ КЫЗЫЛОРДА**

АКТ №1

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
85	**11-240101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопровода**	**0,6490**		**1235840,24**	**802060,32**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	1300	843,7	533,65	450237,13
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	158,292	102,732	1033,44	106167,10
		Итого оплата труда:				**857325,47**	**556404,23**
85. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	225,6	146,414	437,52	64059,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	16,5	10,708	1849,48	19805,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,5	10,708	826,45	8849,63
85. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	85,2	55,295	3078,63	170232,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	85,2	55,295	1108,52	61295,61

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	32,126	21,19	680,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 7	31-060103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,6	4,283	288,96	1237,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 8	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30,96	20,093	3785,62	76064,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,96	20,093	1108,52	22273,49
85. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	24,75	16,063	1166,37	18735,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,75	16,063	826,45	13275,27
85.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,882	0,572418	1761,61	1008,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,882	0,572418	826,45	473,07
		Итого эксплуатация машин:				**542100,44**	**351823,19**
		НР первого уровня	%	62,1		532399,12	345527,03
		НР второго уровня	%	4,24		74973,35	48657,70
		Накладные расходы	%	--		607372,47	394184,73
		Сметная прибыль	%	8		147457,02	95699,60
		Сметная стоимость:				**1990669,73**	**1291944,65**
86	**11-240106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**4,0000**		**22850,55**	**91402,20**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	27,6	110,4	490,31	54130,67
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,442	9,768	1042,68	10184,90
		Итого оплата труда:				**16078,89**	**64315,57**
86. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,15	12,6	437,52	5512,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,288	3078,63	886,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,288	1108,52	319,25
86. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,8	7,2	3861,69	27804,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	7,2	1108,52	7981,34
86. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,9	3,6	21,19	76,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,45	1,8	1166,37	2099,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,8	826,45	1487,61
86. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,48	1761,61	845,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,48	826,45	396,70
86. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,684	2,736	17,05	46,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9317,88**	**37271,54**
		НР первого уровня	%	62,1		9984,99	39939,97
		НР второго уровня	%	4,24		1392,23	5568,91
		Накладные расходы	%	--		11377,22	45508,88
		Сметная прибыль	%	8		2738,22	10952,89
		Сметная стоимость:				**36965,99**	**147863,97**
87	**11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**10,0000**		**13019,28**	**130192,77**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	13,4	134	518,46	69473,64
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,512	15,12	1048,08	15846,92
		Итого оплата труда:				**8532,06**	**85320,56**
87. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,478	24,78	437,52	10841,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,036	0,36	3078,63	1108,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	0,36	1108,52	399,07
87. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,152	11,52	3861,69	44486,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,152	11,52	1108,52	12770,15
87. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,54	5,4	21,19	114,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,27	2,7	1166,37	3149,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,7	826,45	2231,42
87. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,054	0,54	1761,61	951,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	0,54	826,45	446,28
87. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,396	3,96	17,05	67,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6071,91**	**60719,13**
		НР первого уровня	%	62,1		5298,41	52984,07
		НР второго уровня	%	4,24		776,67	7766,70
		Накладные расходы	%	--		6075,08	60750,76
		Сметная прибыль	%	8		1527,55	15275,48
		Сметная стоимость:				**20621,90**	**206219,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**11-240106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**4,0000**		**10391,87**	**41567,50**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	10,4	41,6	533,65	22199,67
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,182	4,728	1044,09	4936,45
		Итого оплата труда:				**6784,03**	**27136,12**
88. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,25	9	437,52	3937,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024	0,096	3078,63	295,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,096	1108,52	106,42
88. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,888	3,552	3861,69	13716,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,888	3,552	1108,52	3937,46
88. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,45	1,8	21,19	38,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,228	0,912	1166,37	1063,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,228	0,912	826,45	753,72
88. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,168	1761,61	295,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,168	826,45	138,84
88. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,294	1,176	17,05	20,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4841,96**	**19367,82**
		НР первого уровня	%	62,1		4212,88	16851,53
		НР второго уровня	%	4,24		619,24	2476,97
		Накладные расходы	%	--		4832,12	19328,50
		Сметная прибыль	%	8		1217,92	4871,68
		Сметная стоимость:				**16441,92**	**65767,68**
89	**11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**14,0000**		**7376,92**	**103276,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	7,33	102,62	518,46	53204,37
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,924	12,936	1044,41	13510,53
		Итого оплата труда:				**4765,35**	**66714,89**
89. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,278	17,892	437,52	7828,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,018	0,252	3078,63	775,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,252	1108,52	279,35
89. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,696	9,744	3861,69	37628,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,696	9,744	1108,52	10801,42
89. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,36	5,04	21,19	106,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,18	2,52	1166,37	2939,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,52	826,45	2082,65
89. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42	1761,61	739,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	826,45	347,11
89. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,228	3,192	17,05	54,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3576,61**	**50072,58**
		НР первого уровня	%	62,1		2959,28	41429,95
		НР второго уровня	%	4,24		438,26	6135,57
		Накладные расходы	%	--		3397,54	47565,52
		Сметная прибыль	%	8		861,96	12067,40
		Сметная стоимость:				**11636,42**	**162909,86**
90	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**2,0000**		**5087,76**	**10175,53**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	5,15	10,3	518,46	5340,14
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,618	1,236	1037,32	1282,12
		Итого оплата труда:				**3311,13**	**6622,26**
90. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,008	2,016	437,52	882,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,024	3078,63	73,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,024	1108,52	26,60
90. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,45	0,9	3861,69	3475,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,9	1108,52	997,67
90. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,27	0,54	21,19	11,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 7	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,138	0,276	1166,37	321,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,138	0,276	826,45	228,10
90. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,036	1761,61	63,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,036	826,45	29,75
90. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21	0,42	17,05	7,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2417,69**	**4835,39**
		НР первого уровня	%	62,1		2056,21	4112,43
		НР второго уровня	%	4,24		302,90	605,81
		Накладные расходы	%	--		2359,12	4718,23
		Сметная прибыль	%	8		595,75	1191,50
		Сметная стоимость:				**8042,63**	**16085,26**
91	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**79,3579**		**390,00**	**30949,57**
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	1312,26
		Накладные расходы	%	--		16,54	1312,26
		Сметная прибыль	%	8		32,52	2580,95
		Сметная стоимость:				**439,06**	**34842,78**
92	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**79,3579**		**390,00**	**30949,57**
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	1312,26
		Накладные расходы	%	--		16,54	1312,26
		Сметная прибыль	%	8		32,52	2580,95
		Сметная стоимость:				**439,06**	**34842,78**
93	**41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**79,3579**		**394,15**	**31278,91**
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	1326,23
		Накладные расходы	%	--		16,71	1326,23
		Сметная прибыль	%	8		32,87	2608,41
		Сметная стоимость:				**443.73**	**35213.54**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1271853,32**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1271853,32**
		Всего заработная плата -	Тенге				**806513,64**
		Транспортные расходы -	Тенге				**93178,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**576007,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**500844,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75162,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**147828,86**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1995689,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1389,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**806513,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1995689,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1389,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**806513,64**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Демонтажные работы					
		ДЕМОНТАЖ ОПОР					
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**561,0000**		**1108,29**	**621751,70**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	863,94	719,67	621751,70
		Итого оплата труда:				**1108,29**	**621751,70**
		НР первого уровня	%	59,1		655,00	367455,25
		НР второго уровня	%	4,24		74,76	41942,37
		Накладные расходы	%	--		729,76	409397,63
		Сметная прибыль	%	8		147,04	82491,95
		Сметная стоимость:				**1985,10**	**1113641,28**
2	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**561,0000**		**635,93**	**356757,29**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	545,292	654,25	356757,29
		Итого оплата труда:				**635,93**	**356757,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	210843,56
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	24066,28
		Накладные расходы	%	--		418,73	234909,84
		Сметная прибыль	%	8		84,37	47333,37
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**639000,50**
3	**11-070101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т.** Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**4442,89**	**97743,48**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,78	61,16	615,74	37658,41
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,73808	16,238	944,19	15331,52
		Итого оплата труда:				**2408,63**	**52989,94**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0348	0,7656	3356,72	2569,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,7656	826,45	632,73
3. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00968	0,21296	1849,48	393,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00968	0,21296	826,45	176,00
3. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,5576	12,267	3942,74	48366,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5576	12,267	951,74	11674,99
3. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,03848	0,84656	11,48	9,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,136	2,992	2451,71	7335,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,136	2,992	951,74	2847,61
3. 8	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,136	2,992	471,15	1409,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2731,14**	**60085,07**
		НР первого уровня	%	62,1		1495,76	32906,75
		НР второго уровня	%	4,24		251,80	5539,57
		Накладные расходы	%	--		1747,56	38446,32
		Сметная прибыль	%	8		495,24	10895,18
		Сметная стоимость:				**6685,68**	**147084,98**
4	**11-070103-0110 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 3 т.** Состав работ: 1. Изготовление, установка и извлечение клиньев 2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов	**шт. сборных конструкций**	**44,0000**		**5704,79**	**251010,63**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	5,88	258,72	645,86	167095,86

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71136	31,3	932,83	29197,46
		Итого оплата труда:				**4461,21**	**196293,32**
4. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07928	3,488	31,13	108,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,604	26,576	2840,33	75484,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,604	26,576	951,74	25293,44
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10736	4,724	1761,61	8321,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10736	4,724	826,45	3904,15
		Итого эксплуатация машин:				**1907,15**	**83914,77**
		НР первого уровня	%	62,1		2770,41	121898,15
		НР второго уровня	%	4,24		359,35	15811,33
		Накладные расходы	%	--		3129,76	137709,49
		Сметная прибыль	%	8		706,76	31097,61
		Сметная стоимость:				**9541,31**	**419817,73**
5	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**1732,65**	**38118,34**
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,62	35,64	681,41	24285,38
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18048	3,971	826,45	3281,47
		Итого оплата труда:				**1253,04**	**27566,85**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,176	3,872	3518,51	13623,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	3,872	826,45	3200,01
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01136	0,24992	142,69	35,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00448	0,09856	1761,61	173,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00448	0,09856	826,45	81,45
		Итого эксплуатация машин:				**628,77**	**13832,96**
		НР первого уровня	%	62,1		778,14	17119,01
		НР второго уровня	%	4,24		106,46	2342,06
		Накладные расходы	%	--		884,59	19461,08
		Сметная прибыль	%	8		209,38	4606,35
		Сметная стоимость:				**2826,63**	**62185,77**
6	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2130,69**	**34091,00**
		Состав работ: .					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	1,18	18,88	615,74	11625,10

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5528	8,845	944,96	8357,97
		Итого оплата труда:				**1248,94**	**19983,07**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12032	1,925	3078,63	5926,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	1,925	1108,52	2133,90
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,252	4,032	2840,33	11452,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	4,032	951,74	3837,42
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18048	2,888	1761,61	5086,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18048	2,888	826,45	2386,79
		Итого эксплуатация машин:				**1404,12**	**22465,91**
		НР первого уровня	%	62,1		775,59	12409,49
		НР второго уровня	%	4,24		123,23	1971,62
		Накладные расходы	%	--		898,82	14381,11
		Сметная прибыль	%	8		242,36	3877,77
		Сметная стоимость:				**3271,87**	**52349,88**
		ДЕМОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 4000х3000-2 шт					
7	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**6,0000**		**26055,02**	**156330,13**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	35,9	215,4	473,28	101944,51
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,645	15,869	1099,80	17452,50
		Итого оплата труда:				**19899,50**	**119397,01**
7. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,696	22,176	234,58	5202,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,902	11,412	19,36	220,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,478	14,868	3078,63	45773,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,478	14,868	1108,52	16481,48
7. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0528	0,3168	5370,56	1701,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0528	0,3168	1280,72	405,73
7. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,174	1,044	21,19	22,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,204	1,224	131,58	161,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,114	0,684	1761,61	1204,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	0,684	826,45	565,29
7.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,978	5,868	17,05	100,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9064,27**	**54385,61**
		НР первого уровня	%	60,9		12118,80	72712,78
		НР второго уровня	%	4,24		1618,57	9711,42
		Накладные расходы	%	--		13737,37	82424,20
		Сметная прибыль	%	8		3183,39	19100,35
		Сметная стоимость:				**42975,78**	**257854,67**
8	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка конструкций	**м3**	**3,4000**		**11636,54**	**39564,23**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	8,27	28,118	760,41	21381,21
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	9,656	826,45	7980,20
		Итого оплата труда:				**8635,71**	**29361,41**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	9,656	1849,48	17858,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	9,656	826,45	7980,20
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	19,312	16,80	324,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5347,95**	**18183,02**
		НР первого уровня	%	50,8		4386,94	14915,60
		НР второго уровня	%	4,24		679,40	2309,94
		Накладные расходы	%	--		5066,34	17225,54
		Сметная прибыль	%	8		1336,23	4543,18
		Сметная стоимость:				**18039,10**	**61332,95**
9	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**6,0000**		**347,00**	**2082,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14,71	88,28
		Накладные расходы	%	--		14,71	88,28
		Сметная прибыль	%	8		28,94	173,62
		Сметная стоимость:				**390,65**	**2343,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**6,0000**		**347,00**	**2082,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14,71	88,28
		Накладные расходы	%	--		14,71	88,28
		Сметная прибыль	%	8		28,94	173,62
		Сметная стоимость:				**390,65**	**2343,90**
11	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**6,1200**		**72,00**	**440,64**
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	18,68
		Накладные расходы	%	--		3,05	18,68
		Сметная прибыль	%	8		6,00	36,75
		Сметная стоимость:				**81,06**	**496,07**
12	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**344,0400**		**363,00**	**124886,52**
		НР второго уровня	%	4,24		15,39	5295,19
		Накладные расходы	%	--		15,39	5295,19
		Сметная прибыль	%	8		30,27	10414,54
		Сметная стоимость:				**408,66**	**140596,25**
13	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**344,0400**		**363,00**	**124886,52**
		НР второго уровня	%	4,24		15,39	5295,19
		Накладные расходы	%	--		15,39	5295,19
		Сметная прибыль	%	8		30,27	10414,54
		Сметная стоимость:				**408,66**	**140596,25**
14	**41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**350,0400**		**394,15**	**137968,27**
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	5849,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,71	5849,85
		Сметная прибыль	%	8		32,87	11505,45
		Сметная стоимость:				**443,73**	**155323,57**
15	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**6,1200**		**548,35**	**3355,90**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	142,29
		Накладные расходы	%	--		23,25	142,29
		Сметная прибыль	%	8		45,73	279,86
		Сметная стоимость:				**617,33**	**3778,05**
		Строительные работы					
		Ф10-18					
27	**11-060101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**139,6000**		**4418,31**	**616795,50**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,35	467,66	732,02	342336,47
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	35,57	831,54	29578,03
		Итого оплата труда:				**2664,14**	**371914,50**
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,37692	3356,72	1265,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,37692	826,45	311,51
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	27,822	31,13	866,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	33,56	3518,51	118080,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2404	33,56	826,45	27735,66
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,64216	3078,63	1976,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,64216	1108,52	711,85
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,698	47,63	33,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,99116	1761,61	1746,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,99116	826,45	819,14
		Итого эксплуатация машин:				**888,02**	**123968,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
27.9	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	4,886	107,10	523,29
27.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	26,105	66,30	1730,77
27.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,58632	26033,00	15263,67
27.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,030712	15522,50	476,73
27.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	23,453	196,55	4609,65
27.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	14,1	6598,38	93034,52
27.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,424384	28,00	11,88
27.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	51,652	674,52	34840,31
		Итого материалов:				**1078,01**	**150490,82**
		НР первого уровня	%	48,5		1292,11	180378,53
		НР второго уровня	%	4,24		242,12	33800,18
		Накладные расходы	%	--		1534,23	214178,71
		Сметная прибыль	%	8		476,20	66477,94
		Сметная стоимость:				**6428,74**	**897452,15**
28	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15,W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**141,6940**		**22889,17**	**3243258,00**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	137514,14
		Накладные расходы	%	--		970,50	137514,14
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	270461,77
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**3651234,00**
29	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**4,9412**		**13300,82**	**65722,02**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	16,88	83,407	732,02	61055,93
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,840004	1108,52	931,16
		Итого оплата труда:				**12544,95**	**61987,09**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,840004	3078,63	2586,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,840004	1108,52	931,16
29. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,197648	20,30	4,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,656	195,60	715,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**668,92**	**3305,28**
29. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,824	91,80	1360,81
		Итого материалов:				**275,40**	**1360,81**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	30063,74
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	4061,32
		Накладные расходы	%	--		6906,23	34125,05
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	7987,77
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**107834,83**
30	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1792**		**158253,71**	**28359,06**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	1202,42
		Накладные расходы	%	--		6709,96	1202,42
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	2364,92
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**31926,41**
31	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,7620**		**149529,80**	**712060,91**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	30191,38
		Накладные расходы	%	--		6340,06	30191,38
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	59380,18
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**801632,47**
32	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**495,6000**		**721,16**	**357405,93**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	105,067	817,19	85859,87
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,9912	826,45	819,18
		Итого оплата труда:				**174,90**	**86679,04**
32. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	9,664	402,09	3885,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,9912	1761,61	1746,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,9912	826,45	819,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**5631,99**
32. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1189,44	212,16	252351,59
32. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,118944	51147,90	6083,74
32. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,079296	94314,44	7478,76
		Итого материалов:				**536,55**	**265914,08**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	44032,95
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	17021,01
		Накладные расходы	%	--		123,19	61053,96
		Сметная прибыль	%	8		67,55	33476,79
		Сметная стоимость:				**911,90**	**451936,69**
		К5-2					
34	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колонны из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**36,4000**		**84586,46**	**3078947,30**
		НР второго уровня	%	4,24		3586,47	130547,37
		Накладные расходы	%	--		3586,47	130547,37
		Сметная прибыль	%	8		7053,83	256759,57
		Сметная стоимость:				**95226,76**	**3466254,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**10093617,41**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9937287,28**
Материалы -			Тенге				**417765,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**1825284,21**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**740419,97**
Местные материалы -			Тенге				**6322205,34**
Транспортные расходы -			Тенге				**395701,85**
Накладные расходы -			Тенге				**1497121,79**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1032023,00**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**465098,79**
Сметная прибыль -			Тенге				**914752,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12349161,80**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2575,29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1825284,21**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**156330,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**119397,01**
Накладные расходы -			Тенге				**82424,20**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**72712,78**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**9711,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**19100,35**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**257854,67**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**231,27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**119397,01**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**12607016,47**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2806,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1944681,22
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО - РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				11365470,72
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2486337,34
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				909862,46
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				264857,51
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7480391,02
		- перевозка грузов	Тенге				488879,90
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1605580,78
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12971051,51
		Накладные расходы II уровня	Тенге				549972,58
		ИТОГО :	Тенге				13521024,09
		Сметная прибыль	Тенге				1081681,93
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				14602706,02

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**151868**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14754574**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,34%	**345257**
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	**1262852**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	**16362683**
Понижающий коэффициент 0,99702724	**16314041**
НДС (12 %)	**1957685**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18271726**

ЗАКАЗЧИК
ФТС "КТЭЦ"
Директор_____Молдиманов Б.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

ПОДРЯДЧИК
ТОО"Асанас-Дар"
Директор _____ Карабаева Р. А.

ТЕХНАДЗОР:
инженер по техническому надзору_____Усенбаев М.С.