Форма 2-В

Заказчик КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Асанас-Дар"

(организация, адрес, телефон)

Объект Строительство водозабора в н.п. Талсуат сельского округа Талсуат Кызылординской области

(наименование)

Договор подряда : доп.соглашение №1 от 18.11.2019г к договору №74 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НАСОСНАЯ 1 ПОДЪЕМ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	71,7800		247,75	17783
		Итого оплата труда:				66,72	4789
		Накладные расходы	%	--		51,61	3705
		Сметная прибыль	%	8		23,95	1719
		Сметная стоимость:				323,31	23207
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,2200		1353,66	3005
		Итого оплата труда:				1353,66	3005
		Накладные расходы	%	--		891,33	1979
		Сметная прибыль	%	8		179,60	399
		Сметная стоимость:				2424,59	5383
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	51,8000		30,63	1587
		Итого оплата труда:				10,48	543
		Накладные расходы	%	--		7,75	402
		Сметная прибыль	%	8		3,07	159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				41,45	2147
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,2000		706,64	15687
		Итого оплата труда:				706,64	15687
		Накладные расходы	%	--		465,30	10330
		Сметная прибыль	%	8		93,76	2081
		Сметная стоимость:				1265,69	28098
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	51,8000		131,75	6824
		Итого оплата труда:				97,46	5049
		Накладные расходы	%	--		65,63	3400
		Сметная прибыль	%	8		15,79	818
		Сметная стоимость:				213,17	11042
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				44887
		Накладные расходы -	Тенге				19814
		Сметная прибыль -	Тенге				5176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69877
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				29073
		РАЗДЕЛ 2.Фм-1					
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	30,0800		683,98	20574
		Итого оплата труда:				265,14	7975
		Накладные расходы	%	--		197,32	5935
		Сметная прибыль	%	8		70,50	2121
		Сметная стоимость:				951,80	28630
7	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	18,3600		22834,05	419233
		Итого оплата труда:				2723,37	50001
		Накладные расходы	%	--		2345,00	43054
		Сметная прибыль	%	8		2014,32	36983
		Сметная стоимость:				27193,37	499270
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0446		213050,00	9502
		Накладные расходы	%	--		9033,32	403
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	792

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8000		198348,00	158678
		Накладные расходы	%	--		8409,96	6728
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	13233
		Сметная стоимость:				223298,59	178639
10	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	18,8000		2075,26	39015
		Итого оплата труда:				190,53	3582
		Накладные расходы	%	--		188,88	3551
		Сметная прибыль	%	8		181,13	3405
		Сметная стоимость:				2445,27	45971
11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	67,6800		822,33	55655
		Итого оплата труда:				229,23	15514
		Накладные расходы	%	--		156,25	10575
		Сметная прибыль	%	8		78,29	5298
		Сметная стоимость:				1056,87	71529
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				702658
		Накладные расходы -	Тенге				70246
		Сметная прибыль -	Тенге				61832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				834737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				77073
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
12	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	26,4600		20170,11	533701
		Итого оплата труда:				4362,30	115426
		Накладные расходы	%	--		3165,22	83752
		Сметная прибыль	%	8		1866,83	49396
		Сметная стоимость:				25202,16	666849
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6,0000		424,05	2544

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		138,90	833
		Сметная прибыль	%	8		45,04	270
		Сметная стоимость:				**607,98**	**3648**
14	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1320**		**72282,00**	**9541**
		Накладные расходы	%	--		3064,76	405
		Сметная прибыль	%	8		6027,74	796
		Сметная стоимость:				**81374,50**	**10741**
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**213050,00**	**1704**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	72
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	142
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**1919**
16	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**5996,92**	**35981**
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**18531**
		Накладные расходы	%	--		2253,51	13521
		Сметная прибыль	%	8		660,03	3960
		Сметная стоимость:				**8910,46**	**53463**
17	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**18,0000**		**6025,00**	**108450**
		Накладные расходы	%	--		255,46	4598
		Сметная прибыль	%	8		502,44	9044
		Сметная стоимость:				**6782,90**	**122092**
18	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плита покрытия П1**	**шт**	**2,0000**		**1428,57**	**2857**
		Накладные расходы	%	--		60,57	121
		Сметная прибыль	%	8		119,13	238
		Сметная стоимость:				**1608,27**	**3217**
19	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1440**		**11984,32**	**1726**
		Итого оплата труда:				**7002,45**	**1008**
		Накладные расходы	%	--		5041,04	726
		Сметная прибыль	%	8		1362,03	196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18387,38	2648
20	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**3483,00**	**6966**
		Накладные расходы	%	--		147,68	295
		Сметная прибыль	%	8		290,45	581
		Сметная стоимость:				3921,13	7842
21	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5643,00**	**11286**
		Накладные расходы	%	--		239,26	479
		Сметная прибыль	%	8		470,58	941
		Сметная стоимость:				6352,84	12706
22	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19408,00**	**38816**
		Накладные расходы	%	--		822,90	1646
		Сметная прибыль	%	8		1618,47	3237
		Сметная стоимость:				21849,37	43699
23	27-010101-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	**м2**	**0,7600**		**1236,00**	**939**
		Накладные расходы	%	--		52,41	40
		Сметная прибыль	%	8		103,07	78
		Сметная стоимость:				1391,48	1058
		Кровля					
24	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**2,3220**		**30043,26**	**69760**
		Итого оплата труда:				3081,58	7155
		Накладные расходы	%	--		3085,54	7165
		Сметная прибыль	%	8		2650,30	6154
		Сметная стоимость:				35779,10	83079
25	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,2200**		**635,54**	**14757**
		Итого оплата труда:				206,27	4790
		Накладные расходы	%	--		148,22	3442
		Сметная прибыль	%	8		62,70	1456
		Сметная стоимость:				846,46	19655
26	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**23,2200**		**96,50**	**2241**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5,06	118
		Накладные расходы	%	--		7,07	164
		Сметная прибыль	%	8		8,28	192
		Сметная стоимость:				111,85	2597
27	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	23,2200		3217,40	74708
		Итого оплата труда:				290,94	6756
		Накладные расходы	%	--		307,47	7139
		Сметная прибыль	%	8		281,99	6548
		Сметная стоимость:				3806,85	88395
		Дверные проемы					
28	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3,7800		2400,02	9072
		Итого оплата труда:				1030,62	3896
		Накладные расходы	%	--		744,20	2813
		Сметная прибыль	%	8		251,54	951
		Сметная стоимость:				3395,75	12836
29	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,7800		43408,00	164082
		Накладные расходы	%	--		1840,50	6957
		Сметная прибыль	%	8		3619,88	13683
		Сметная стоимость:				48868,38	184722
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1089133
		Накладные расходы -	Тенге				134168
		Сметная прибыль -	Тенге				97864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1321165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				158800

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

30	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	2,0000		3553,06	7106
		Итого оплата труда:				2684,30	5369
		Накладные расходы	%	--		1348,24	2696
		Сметная прибыль	%	8		392,10	784
		Сметная стоимость:				5293,40	10587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4759,97	9520
		Сметная прибыль	%	8		9361,87	18724
		Сметная стоимость:				**126385,23**	**252770**
32	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4642,76**	**9286**
		Итого оплата труда:				**3046,42**	**6093**
		Накладные расходы	%	--		1556,00	3112
		Сметная прибыль	%	8		495,90	992
		Сметная стоимость:				**6694,67**	**13389**
33	51-080401-0107 РСНБ РК 2015	**Ящик управления Я2**	**шт.**	**2,0000**		**64452,00**	**128904**
		Накладные расходы	%	--		2732,76	5466
		Сметная прибыль	%	8		5374,78	10750
		Сметная стоимость:				**72559,55**	**145119**
34	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**70,0000**		**327,33**	**22913**
		Итого оплата труда:				**169,27**	**11849**
		Накладные расходы	%	--		89,40	6258
		Сметная прибыль	%	8		33,34	2334
		Сметная стоимость:				**450,06**	**31504**
35	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0700**		**14156,00**	**991**
		Накладные расходы	%	--		600,21	42
		Сметная прибыль	%	8		1180,50	83
		Сметная стоимость:				**15936,71**	**1116**
36	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**32,0000**		**291,72**	**9335**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**4685**
		Накладные расходы	%	--		77,69	2486
		Сметная прибыль	%	8		29,55	946
		Сметная стоимость:				**398,96**	**12767**
37	23-060131-0310 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3x4,0+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0320**		**124681,00**	**3990**
		Накладные расходы	%	--		5286,47	169
		Сметная прибыль	%	8		10397,40	333
		Сметная стоимость:				**140364,87**	**4492**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	32,0000		327,33	10474
		Итого оплата труда:				169,27	5417
		Накладные расходы	%	--		89,40	2861
		Сметная прибыль	%	8		33,34	1067
		Сметная стоимость:				450,06	14402
39	23-061601-0301 РСНБ РК 2015	**Провода с алюминиевой жилой с резиновой оболочке, марка ПСШ-3000, сечение 1,5 мм2**	1000 м	0,0320		138101,00	4419
		Накладные расходы	%	--		5855,48	187
		Сметная прибыль	%	8		11516,52	369
		Сметная стоимость:				155473,00	4975
40	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	6,0000		291,72	1750
		Итого оплата труда:				146,40	878
		Накладные расходы	%	--		77,69	466
		Сметная прибыль	%	8		29,55	177
		Сметная стоимость:				398,96	2394
41	23-060112-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х4-1 ГОСТ 31945-2012.Кабель судовой НРШМ 2х4 кв.мм**	км	0,0060		291409,00	1748
		Накладные расходы	%	--		12355,74	74
		Сметная прибыль	%	8		24301,18	146
		Сметная стоимость:				328065,92	1968
42	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	16,0000		699,82	11197
		Итого оплата труда:				311,18	4979
		Накладные расходы	%	--		168,51	2696
		Сметная прибыль	%	8		69,47	1111
		Сметная стоимость:				937,79	15005
43	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	14,0000		246,00	3444
		Накладные расходы	%	--		10,43	146
		Сметная прибыль	%	8		20,51	287
		Сметная стоимость:				276,94	3877
44	23-061705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	2,0000		363,00	726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,39	31
		Сметная прибыль	%	8		30,27	61
		Сметная стоимость:				**408,66**	**817**
45	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Яшик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1311,68**	**2623**
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**2366**
		Накладные расходы	%	--		583,34	1167
		Сметная прибыль	%	8		151,60	303
		Сметная стоимость:				**2046,62**	**4093**
46	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**10752,00**	**21504**
		Накладные расходы	%	--		455,88	912
		Сметная прибыль	%	8		896,63	1793
		Сметная стоимость:				**12104,52**	**24209**
47	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1765,13**	**102378**
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**89030**
		Накладные расходы	%	--		1041,29	60395
		Сметная прибыль	%	8		224,51	13022
		Сметная стоимость:				**3030,94**	**175794**
48	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1370,20**	**5481**
		Итого оплата труда:				**1232,13**	**4929**
		Накладные расходы	%	--		833,86	3335
		Сметная прибыль	%	8		176,32	705
		Сметная стоимость:				**2380,38**	**9522**
49	**23-010501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**58,0000**		**211,00**	**12238**
		Накладные расходы	%	--		8,95	519
		Сметная прибыль	%	8		17,60	1021
		Сметная стоимость:				**237,54**	**13777**
50	**23-010501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**344,00**	**1376**
		Накладные расходы	%	--		14,59	58
		Сметная прибыль	%	8		28,69	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				387,27	1549
51	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0340		251663,00	8557
		Накладные расходы	%	--		10670,51	363
		Сметная прибыль	%	8		20986,68	714
		Сметная стоимость:				283320,19	9633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				594967
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				353431
Накладные расходы -			Тенге				14985
Сметная прибыль -			Тенге				29473
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				397890
		Сметная прибыль -	Тенге				7714
		Накладные расходы -	Тенге				2501
		Сметная прибыль -	Тенге				4920
		Накладные расходы -	Тенге				63730
		Сметная прибыль -	Тенге				13727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				753760
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				135593

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

52	13-070403-0301 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с электродвигателем над скважиной Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		130000,41	260001
		Итого оплата труда:				63868,22	127736
		Накладные расходы	%	--		32541,97	65084
		Сметная прибыль	%	8		13003,39	26007
		Сметная стоимость:				175545,77	351092
53	Прайс-лист	**Насос скважинный WILO TWI 6.50-07-C.Q 28,8 m3/h, H**	шт	2,0000		1110429,46	2220859
		Накладные расходы	%	--		47082,21	94164
		Сметная прибыль	%	8		92600,93	185202
		Сметная стоимость:				1250112,61	2500225
54	Прайс-лист	**Шкаф управления 1 насосоми WILO SK-712/d-1-11(25A)/EL**	шт	2,0000		491620,54	983241
		Накладные расходы	%	--		20844,71	41689
		Сметная прибыль	%	8		40997,22	81994
		Сметная стоимость:				553462,47	1106925
55	Прайс-лист	**Электрод погружной с сигнальным кабелем 60 м**	шт	4,0000		108732,14	434929
		Накладные расходы	%	--		4610,24	18441

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				122409,78	489639
56	Прайс-лист	Установка для обезжирования воды бактерицидными лучами ОДВ-50	шт	4,0000		1754776,79	7019107
		Накладные расходы	%	--		74402,54	297610
		Сметная прибыль	%	8		146334,35	585337
		Сметная стоимость:				1975513,67	7902055
57	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000		2472,69	4945
		Итого оплата труда:				256,06	512
		Накладные расходы	%	--		266,06	532
		Сметная прибыль	%	8		219,10	438
		Сметная стоимость:				2957,85	5916
58	Прайс-лист	Манометр МПЗ-У	шт	2,0000		2883,93	5768
		Накладные расходы	%	--		122,28	245
		Сметная прибыль	%	8		240,50	481
		Сметная стоимость:				3246,70	6493
59	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		5646,27	11293
		Итого оплата труда:				1790,80	3582
		Накладные расходы	%	--		1366,91	2734
		Сметная прибыль	%	8		561,05	1122
		Сметная стоимость:				7574,23	15148
60	23-030301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СТВ-80	шт.	2,0000		61386,00	122772
		Накладные расходы	%	--		2602,77	5206
		Сметная прибыль	%	8		5119,10	10238
		Сметная стоимость:				69107,87	138216
61	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,0000		1885,35	3771
		Итого оплата труда:				1641,76	3284
		Накладные расходы	%	--		1142,70	2285
		Сметная прибыль	%	8		242,24	484
		Сметная стоимость:				3270,30	6541
62	23-041011-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2,0000		96256,00	192512
		Накладные расходы	%	--		4081,25	8163
		Сметная прибыль	%	8		8026,98	16054
		Сметная стоимость:				108364,23	216728

1	2	3	4	5	6	7	8
63	13-121302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		5047,84	10096
		Итого оплата труда:				**4510,52**	**9021**
		Накладные расходы	%	--		2122,95	4246
		Сметная прибыль	%	8		573,66	1147
		Сметная стоимость:				**7744,45**	**15489**
64	23-040901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		9174,00	18348
		Накладные расходы	%	--		388,98	778
		Сметная прибыль	%	8		765,04	1530
		Сметная стоимость:				**10328,02**	**20656**
65	13-121302-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20,0000		11101,34	222027
		Итого оплата труда:				**9112,98**	**182260**
		Накладные расходы	%	--		4327,44	86549
		Сметная прибыль	%	8		1234,30	24686
		Сметная стоимость:				**16663,08**	**333262**
66	23-040102-2304 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые с обрезиненным клином 19ч21бр PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2,0000		38051,00	76102
		Накладные расходы	%	--		1613,36	3227
		Сметная прибыль	%	8		3173,15	6346
		Сметная стоимость:				**42837,51**	**85675**
67	23-040103-0302 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4,0000		12765,00	51060
		Накладные расходы	%	--		541,24	2165
		Сметная прибыль	%	8		1064,50	4258
		Сметная стоимость:				**14370,73**	**57483**
68	23-040103-0304 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4,0000		17505,00	70020
		Накладные расходы	%	--		742,21	2969
		Сметная прибыль	%	8		1459,78	5839
		Сметная стоимость:				**19706,99**	**78828**
69	23-040103-0305 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	10,0000		23660,00	236600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1003,18	10032
		Сметная прибыль	%	8		1973,05	19731
		Сметная стоимость:				**26636,24**	**266362**
70	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**725,00**	**1450**
		Накладные расходы	%	--		30,74	61
		Сметная прибыль	%	8		60,46	121
		Сметная стоимость:				**816,20**	**1632**
71	13-120101-0604 РСНБ РК 2015	**Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 102х60 - 114х65 мм. Изготовление на монтажной площадке**	**шт.**	**24,0000**		**3383,70**	**81209**
		Итого оплата труда:				**2443,58**	**58646**
		Накладные расходы	%	--		1177,63	28263
		Сметная прибыль	%	8		364,91	8758
		Сметная стоимость:				**4926,23**	**118230**
72	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**884,00**	**5304**
		Накладные расходы	%	--		37,48	225
		Сметная прибыль	%	8		73,72	442
		Сметная стоимость:				**995,20**	**5971**
73	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**1466,00**	**26388**
		Накладные расходы	%	--		62,16	1119
		Сметная прибыль	%	8		122,25	2201
		Сметная стоимость:				**1650,41**	**29707**
74	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза.Оголовок герметичный ОГ**	**т**	**0,1000**		**339649,00**	**33965**
		Накладные расходы	%	--		14401,12	1440
		Сметная прибыль	%	8		28324,01	2832
		Сметная стоимость:				**382374,13**	**38237**
75	11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**4214,35**	**8429**
		Итого оплата труда:				**828,01**	**1656**
		Накладные расходы	%	--		700,01	1400
		Сметная прибыль	%	8		393,15	786
		Сметная стоимость:				5307,51	10615

1	2	3	4	5	6	7	8
76	11-160401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0000		5049,70	70696
		Итого оплата труда:				857,09	11999
		Накладные расходы	%	--		753,74	10552
		Сметная прибыль	%	8		464,28	6500
		Сметная стоимость:				6267,72	87748
77	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		1570,00	3140
		Накладные расходы	%	--		66,57	133
		Сметная прибыль	%	8		130,93	262
		Сметная стоимость:				1767,49	3535
78	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,0000		2533,00	35462
		Накладные расходы	%	--		107,40	1504
		Сметная прибыль	%	8		211,23	2957
		Сметная стоимость:				2851,63	39923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				12209492
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				10658136
	Накладные расходы -		Тенге				451905
	Сметная прибыль -		Тенге				888803
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				11998844
		Накладные расходы -	Тенге				184386
		Сметная прибыль -	Тенге				61079
		Накладные расходы -	Тенге				39306
		Сметная прибыль -	Тенге				73296
		Накладные расходы -	Тенге				15218
		Сметная прибыль -	Тенге				8846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13932332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				398696

НАСОСНАЯ 2 ПОДЪЕМ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

79	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	205,6400		247,75	50947
		Итого оплата труда:				66,72	13721

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		51,61	10613
		Сметная прибыль	%	8		23,95	4925
		Сметная стоимость:				**323,31**	**66485**
80	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,3600**		**1353,66**	**8609**
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**8609**
		Накладные расходы	%	--		891,33	5669
		Сметная прибыль	%	8		179,60	1142
		Сметная стоимость:				**2424,59**	**15420**
81	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,4000**		**30,63**	**4545**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**1555**
		Накладные расходы	%	--		7,75	1151
		Сметная прибыль	%	8		3,07	456
		Сметная стоимость:				**41,45**	**6152**
82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**63,6000**		**706,64**	**44943**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**44943**
		Накладные расходы	%	--		465,30	29593
		Сметная прибыль	%	8		93,76	5963
		Сметная стоимость:				**1265,69**	**80498**
83	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**148,4000**		**131,75**	**19551**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**14464**
		Накладные расходы	%	--		65,63	9739
		Сметная прибыль	%	8		15,79	2343
		Сметная стоимость:				**213,17**	**31634**
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1					
84	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**3926,40**	**127215**
		Итого оплата труда:				**265,14**	**8591**
		Накладные расходы	%	--		334,80	10847
		Сметная прибыль	%	8		340,90	11045
		Сметная стоимость:				**4602,09**	**149108**
85	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**20,5000**		**25360,59**	**519892**
		Итого оплата труда:				2723,37	55829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2452,13	50269
		Сметная прибыль	%	8		2225,02	45613
		Сметная стоимость:				**30037,73**	**615773**
86	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0550**		**213050,00**	**11718**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	497
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	977
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**13192**
87	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0151**		**198348,00**	**201343**
		Накладные расходы	%	--		8409,96	8537
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	16790
		Сметная стоимость:				**223298,59**	**226670**
88	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4000**		**2075,26**	**29884**
		Итого оплата труда:				**190,53**	**2744**
		Накладные расходы	%	--		188,88	2720
		Сметная прибыль	%	8		181,13	2608
		Сметная стоимость:				**2445,27**	**35212**
89	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**75,6000**		**822,33**	**62168**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**17330**
		Накладные расходы	%	--		156,25	11813
		Сметная прибыль	%	8		78,29	5918
		Сметная стоимость:				**1056,87**	**79899**
		Фундамент ФОМ-1					
90	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1353,66**	**8122**
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**8122**
		Накладные расходы	%	--		891,33	5348
		Сметная прибыль	%	8		179,60	1078
		Сметная стоимость:				**2424,59**	**14548**
91	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**706,64**	**1413**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1413**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		465,30	931
		Сметная прибыль	%	8		93,76	188
		Сметная стоимость:				1265,69	2531
92	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,3600		27412,76	37281
		Итого оплата труда:				3462,85	4709
		Накладные расходы	%	--		2912,99	3962
		Сметная прибыль	%	8		2426,06	3299
		Сметная стоимость:				32751,82	44542
93	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,7200		822,33	4704
		Итого оплата труда:				229,23	1311
		Накладные расходы	%	--		156,25	894
		Сметная прибыль	%	8		78,29	448
		Сметная стоимость:				1056,87	6045
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1132336
		Накладные расходы -	Тенге				152581
		Сметная прибыль -	Тенге				102793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1387710
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				211
		Сметная заработная плата -	Тенге				183340
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ					
94	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	41,7000		20170,11	841094
		Итого оплата труда:				4362,30	181908
		Накладные расходы	%	--		3165,22	131990
		Сметная прибыль	%	8		1866,83	77847
		Сметная стоимость:				25202,16	1050930
95	11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,7000		2002,81	47467
		Итого оплата труда:				926,85	21966
		Накладные расходы	%	--		575,72	13645
		Сметная прибыль	%	8		206,28	4889

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕМЫЧКИ					
96	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	18,0000		424,05	7633
		Итого оплата труда:				**186,79**	**3362**
		Накладные расходы	%	--		138,90	2500
		Сметная прибыль	%	8		45,04	811
		Сметная стоимость:				**607,98**	**10944**
97	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	0,7380		**72282,00**	**53344**
		Накладные расходы	%	--		3064,76	2262
		Сметная прибыль	%	8		6027,74	4448
		Сметная стоимость:				**81374,50**	**60054**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**949537**
		Накладные расходы -	Тенге				**150396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87995**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1187928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207237**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ					
		ПОКРЫТИЕ					
98	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	6,4000		**36006,75**	**230443**
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**56910**
		Накладные расходы	%	--		6022,24	38542
		Сметная прибыль	%	8		3362,32	21519
		Сметная стоимость:				**45391,30**	**290504**
99	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,1135		**213050,00**	**24181**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	1025
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	2017
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**27223**
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,3828		**198348,00**	**75928**
		Накладные расходы	%	--		8409,96	3219
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	6332

1	2	3	4	5	6	7	8
101	11-070504-0109 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3312,86**	**13251**
		Итого оплата труда:				**1818,77**	7275
		Накладные расходы	%	--		1317,81	5271
		Сметная прибыль	%	8		370,45	1482
		Сметная стоимость:				**5001,12**	**20004**
102	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плита ребристая 3ПГ6-1АПВ**	**шт**	**1,0000**		**70267,86**	**70268**
		Накладные расходы	%	--		2979,36	2979
		Сметная прибыль	%	8		5859,78	5860
		Сметная стоимость:				**79106,99**	**79107**
103	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плита ребристая 3ПВ6-1АПВ-7**	**шт**	**3,0000**		**102723,21**	**308170**
		Накладные расходы	%	--		4355,46	13066
		Сметная прибыль	%	8		8566,29	25699
		Сметная стоимость:				**115644,97**	**346935**
		Стакан-2шт					
104	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1641,38**	**3283**
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**2081**
		Накладные расходы	%	--		743,11	1486
		Сметная прибыль	%	8		190,76	382
		Сметная стоимость:				2575,25	**5150**
105	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,2320		**33996,00**	**7887**
		Накладные расходы	%	--		1441,43	334
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	658
		Сметная стоимость:				**38272,42**	**8879**
		Изделия закладные					
106	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0686**		**679631,61**	**46609**
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3509**
		Накладные расходы	%	--		61937,07	4248
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	4069
		Сметная стоимость:				**800894,17**	**54925**
107	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,8720**		**1765,13**	**42137**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1535,00**	36643
		Накладные расходы	%	--		1041,29	24858
		Сметная прибыль	%	8		224,51	5360
		Сметная стоимость:				**3030,94**	72355
108	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,8720**		**1765,13**	**42137**
		Итого оплата труда:				**1535,00**	36643
		Накладные расходы	%	--		1041,29	24858
		Сметная прибыль	%	8		224,51	5360
		Сметная стоимость:				**3030,94**	72355
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**864294**
		Накладные расходы -	Тенге				**70172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68015**
		Накладные расходы -	Тенге				**49715**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10719**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1062916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143061**
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
109	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**72,0000**		**635,54**	**45759**
		Итого оплата труда:				**206,27**	14852
		Накладные расходы	%	--		148,22	10672
		Сметная прибыль	%	8		62,70	4514
		Сметная стоимость:				**846,46**	**60945**
110	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**72,0000**		**540,37**	**38907**
		Итого оплата труда:				**28,34**	**2041**
		Накладные расходы	%	--		39,57	2849
		Сметная прибыль	%	8		46,40	3340
		Сметная стоимость:				**626,34**	**45097**
111	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**72,0000**		**809,66**	**58296**
		Итого оплата труда:				**441,58**	**31793**
		Накладные расходы	%	--		293,94	21164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1191,89	85816
112	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	4,3200		30594,00	132166
		Накладные расходы	%	--		1297,19	5604
		Сметная прибыль	%	8		2551,29	11022
		Сметная стоимость:				34442,48	148792
113	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	м2 кровли	72,0000		1211,59	87234
		Итого оплата труда:				249,83	17988
		Накладные расходы	%	--		198,25	14274
		Сметная прибыль	%	8		112,79	8121
		Сметная стоимость:				1522,63	109629
114	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0501		65193,33	3266
		Итого оплата труда:				43334,36	2171
		Накладные расходы	%	--		30273,78	1517
		Сметная прибыль	%	8		7637,37	383
		Сметная стоимость:				103104,48	5166
115	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,1200		6858,00	823
		Накладные расходы	%	--		290,78	35
		Сметная прибыль	%	8		571,90	69
		Сметная стоимость:				7720,68	926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				366451
		Накладные расходы -	Тенге				54597
		Сметная прибыль -	Тенге				33423
		Накладные расходы -	Тенге				1517
		Сметная прибыль -	Тенге				383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				456370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				68844
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		ОКНА					
116	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	6,4800		3368,73	21829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1715,41**	**11116**
		Накладные расходы	%	--		1212,14	7855
		Сметная прибыль	%	8		366,47	2375
		Сметная стоимость:				**4947,34**	**32059**
117	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**6,4800**		**14151,00**	**91698**
		Накладные расходы	%	--		600,00	3888
		Сметная прибыль	%	8		1180,08	7647
		Сметная стоимость:				**15931,08**	**103233**
118	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**6,4800**		**949,64**	**6154**
		Итого оплата труда:				**548,92**	**3557**
		Накладные расходы	%	--		382,44	2478
		Сметная прибыль	%	8		106,57	691
		Сметная стоимость:				**1438,64**	**9322**
119	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,7000**		**1151,00**	**6561**
		Накладные расходы	%	--		48,80	278
		Сметная прибыль	%	8		95,98	547
		Сметная стоимость:				**1295,79**	**7386**
		ДВЕРИ					
120	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**4,2000**		**2400,02**	**10080**
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**4329**
		Накладные расходы	%	--		744,20	3126
		Сметная прибыль	%	8		251,54	1056
		Сметная стоимость:				**3395,75**	**14262**
121	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**4,2000**		**15268,00**	**64126**
		Накладные расходы	%	--		647,36	2719
		Сметная прибыль	%	8		1273,23	5348
		Сметная стоимость:				**17188,59**	**72192**
122	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**4,6200**		**3832,57**	**17706**
		Итого оплата труда:				1171,73	5413

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		892,91	4125
		Сметная прибыль	%	8		378,04	1747
		Сметная стоимость:				**5103,51**	**23578**
123	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,6200**		**11999,00**	**55435**
		Накладные расходы	%	--		508,76	2350
		Сметная прибыль	%	8		1000,62	4623
		Сметная стоимость:				**13508,38**	**62409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**273590**
		Накладные расходы -	Тенге				**26819**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24033**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**324442**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24415**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
124	**13-070401-0102 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**32384,56**	**129538**
		Итого оплата труда:				**29748,20**	**118993**
		Накладные расходы	%	--		13962,97	55852
		Сметная прибыль	%	8		3707,80	14831
		Сметная стоимость:				**50055,33**	**200221**
125	**Прайс-лист**	**Много насосная установка WILO COR-3 MVIE 803/VR Q 29,41 М3/Ч, Н**	**шт**	**1,0000**		**3110641,07**	**3110641**
		Накладные расходы	%	--		131891,18	131891
		Сметная прибыль	%	8		259402,58	259403
		Сметная стоимость:				**3501934,83**	**3501935**
126	**Прайс-лист**	**Насос на пожаротушение Wilo IL 40/200-7,5/2 Q 29,41 М3/Ч, Н**	**шт**	**2,0000**		**456407,14**	**912814**
		Накладные расходы	%	--		19351,66	38703
		Сметная прибыль	%	8		38060,70	76121
		Сметная стоимость:				**513819,51**	**1027639**
127	**Прайс-лист**	**Шкаф управления 2мя насосоми IL 40/200-7,5/2(1раб+1рез)**	**шт**	**1,0000**		**679285,71**	**679286**
		Накладные расходы	%	--		28801,71	28802
		Сметная прибыль	%	8		56646,99	56647
		Сметная стоимость:				**764734,42**	**764734**
128	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**1753,96**	**8770**
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**6911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		217,85	1089
		Сметная стоимость:				**2940,94**	**14705**
129	23-040103-0305 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	**5,0000**		**23660,00**	**118300**
		Накладные расходы	%	--		1003,18	5016
		Сметная прибыль	%	8		1973,05	9865
		Сметная стоимость:				**26636,24**	**133181**
130	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	**Арматура(задвижка) чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**14,0000**		**10602,72**	**148438**
		Итого оплата труда:				**9721,52**	**136101**
		Накладные расходы	%	--		4563,84	63894
		Сметная прибыль	%	8		1213,33	16987
		Сметная стоимость:				**16379,89**	**229318**
131	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**8,0000**		**13722,00**	**109776**
		Накладные расходы	%	--		581,81	4655
		Сметная прибыль	%	8		1144,31	9154
		Сметная стоимость:				**15448,12**	**123585**
132	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**6,0000**		**22030,00**	**132180**
		Накладные расходы	%	--		934,07	5604
		Сметная прибыль	%	8		1837,13	11023
		Сметная стоимость:				**24801,20**	**148807**
133	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**4,0000**		**8302,11**	**33208**
		Итого оплата труда:				**5890,56**	**23562**
		Накладные расходы	%	--		2844,98	11380
		Сметная прибыль	%	8		891,77	3567
		Сметная стоимость:				**12038,86**	**48155**
134	23-041001-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	**4,0000**		**16815,00**	**67260**
		Накладные расходы	%	--		712,96	2852
		Сметная прибыль	%	8		1402,24	5609
		Сметная стоимость:				**18930,19**	**75721**
135	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**2,0000**		**11635,09**	**23270**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2823,09**	**5646**
		Накладные расходы	%	--		2270,77	4542
		Сметная прибыль	%	8		1112,47	2225
		Сметная стоимость:				**15018,33**	**30037**
136	**23-030301-0303 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды СТВ-80**	**шт.**	**2,0000**		**61386,00**	**122772**
		Накладные расходы	%	--		2602,77	5206
		Сметная прибыль	%	8		5119,10	10238
		Сметная стоимость:				**69107,87**	**138216**
137	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**8,0000**		**988,81**	**7911**
		Итого оплата труда:				**946,00**	**7568**
		Накладные расходы	%	--		475,81	3807
		Сметная прибыль	%	8		117,17	937
		Сметная стоимость:				**1581,80**	**12654**
138	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Отборные устройство давления 16-80**	**шт**	**8,0000**		**2067,86**	**16543**
		Накладные расходы	%	--		87,68	701
		Сметная прибыль	%	8		172,44	1380
		Сметная стоимость:				**2327,98**	**18624**
139	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1080,00**	**4320**
		Накладные расходы	%	--		45,79	183
		Сметная прибыль	%	8		90,06	360
		Сметная стоимость:				**1215,86**	**4863**
140	**23-020103-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**904,00**	**3616**
		Накладные расходы	%	--		38,33	153
		Сметная прибыль	%	8		75,39	302
		Сметная стоимость:				**1017,72**	**4071**
141	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**2156,00**	**21560**
		Накладные расходы	%	--		91,41	914
		Сметная прибыль	%	8		179,79	1798
		Сметная стоимость:				**2427,21**	**24272**
142	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,0000**		**1102,00**	**26448**
		Накладные расходы	%	--		46,72	1121