Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкел"Павлодарская область, район Теренкел с Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21.56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 2

приемки выполненных работ за май месяц от 20.05.2024 года

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04)

на Электрооборудование,электроосвещение

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
			ВСЕГО ПО Акту:				8515278	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1947934	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*969833*	
			машины и механизмы	тенге			1008999	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*304127*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5749805	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	484			
		Раздел 1.	**МОНТАЖ**				**7984500**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1420906	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*709175*	
			машины и механизмы	тенге			1005249	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*303274*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5749805	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	350			
						ЩО-1. Щит осветительно-силовой		
5	6119-0602-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*		**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене.**	шкаф	1	13 890	13890	Казахстан
	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*		**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	10 502	10502	Казахстан
						ЩАО. Щит аварийного освещения		

Бектасова К. Ж.

3	19	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене.	шкаф	1	12 105	12105	Казахста
4	20	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	6 287	6287	Казахста
					Светильники и лампы			
5	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка.	шт.	76	3 358	255208	Казахста
6	27	247-102-2469 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20.	шт.	76	68 080	5174080	Казахста
					Электроустановочные материалы			
7	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки дляскрытой проводки. Установка.	шт.	30	1 241	37230	Казахста
8	32	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	16	582	9312	Казахста
9	33	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	14	613	8582	Казахста
10	34	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене.	шт.	35	2 765	96775	Казахста
11	35	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.	шт.	35	101	3535	Казахста
12	45	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	970	2 052	1990440	Казахста
13	46	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1.	км	0,97	377 891	366554	Казахста
		Раздел 2. ДЕМОНТАЖ					530778	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			527028	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*260658*	
			машины и механизмы	тенге			3750	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*853*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	134			
14	63	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройстваводно-распределительные. Демонтаж.	шкаф	1	16 670	16670	Казахста
15	64	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж.	шкаф	2	4 886	9772	Казахста
16	65	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж.	м	1 070	406	434420	Казахста
17	66	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники. Демонтаж.	шт.	70	802	56140	Казахста
18	67	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	56	246	13776	Казахста
Всего							**8 515 278,00**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3					536463	

Бектасова Б. К.

Итого с общеплощадочными затратами					**9 051 741**
Сметная прибыль 5%					452587
Непредвиденные работы и затраты - 5 %					452587
Итого					**9 956 915**
	Распределение итога по в сметных ценах по кварталам				
	в том числе на 2024 г., доля - 100 %				9956914,565
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
	в том числе на 2024 г., доля - 100%, к - 1,075				10703683,16
	- в том числе на 2024 г				10703683,16
	Договорной коэффицент К =0,98				10489609,49
	Итого налог на добавленную стоимость				1258753,14
	Итого по акту				11748362,63

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016204

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**
аттестат № KZ73VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.Б.
(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО "SAN MUNAI GAS" (САН МУНАЙ ГАЗ)
БИН 100140006200

Гл.инженер _____ **Алданов А.**

Бектаева Б. Н.