Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		2	25.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область	118 186 341,06	5 340 158,44							640819,02	5 980 977,46
Удержание аванса 30%		1 602 047,53							192 245,71	1 794 293,24
5 % на сдачу объекта		267 007,92							32 040,95	299 048,87
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**3 471 102,99**							**416 532,36**	**3 887 635,35**

Принял (Заказчик)

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230
БИН 990440004131

Руководитель Куставлетов С.Б.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56 БИН/ИИН 070340014230

Руководитель Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016204

Эксперт Курмашев К.М.
аттестат № KZ73VJE00027013

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкел"Павлодарская область, район Теренкел с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 13

приемки выполненных работ за август месяц от 06.09.2024 года

Локальная смета 02-01-01 Архитектурная часть здания работы /Корректирующея работа № 2 /

Форма по приложению 3-1

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	44	6112-0202-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.**	$м^2$	101,2809	2 987,0 2 901,0	47,0 12,0	302 526 293 816	4 760 1 215	3 950		302 526	**Казахстан**
2	45	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006.**	кг	1 134,1435184	71,0		80 525		80 525		80 525	**Казахстан**
3	46	6110-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ.**	м	107	4 038,0 3 613,0	10,0 3,0	432 066,0 386 591,0	1 070,0 321,0	44 405,0		432 066,0	**Казахстан**
4	47	6110-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ.**	м	70	1 809,0 1 579,0	11,0 3,0	126 630,0 110 530,0	770,0 210,0	15 330,0		126 630,0	**Казахстан**
5	48	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**	м	107	2 371,0		253 697,0		253 697,0		253 697,0	**Казахстан**
6	49	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**	шт.	4	4 790,0		19 160,0		19 160,0		19 160,0	**Казахстан**
7	50	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.**	шт.	52	877,0		45 604,0		45 604,0		45 604,0	**Казахстан**
8	51	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**	шт.	42	1 401,0		58 842,0		58 842,0		58 842,0	**Казахстан**
9	52	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	м	70	2 689,0		188 230,0		188 230,0		188 230,0	**Казахстан**
10	53	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм.**	шт.	43	1 310,0		56 330,0		56 330,0		56 330,0	**Казахстан**
11	54	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	шт.	27	2 666,0		71 982,0		71 982,0		71 982,0	**Казахстан**
12	55	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	шт.	9	2 666,0		23 994,0		23 994,0		23 994,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Добавить					1 659 586,0 790 937	6 600 1 746	862 049 0,0	0,0 0,0	1 659 586	
			ИТОГО по акту					1 659 586,0 790 937	6 600 1 746	862 049 0,0	0,0 0,0	1 659 586	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)									104 554	
			Итого с зимними удорожаниями									1 764 139,97	
			Сметная прибыль (5%)									88 207,0	
			Сметная прибыль (5%)									88 207,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 940 553,97	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									2 086 095,514	
		Договорной коэфицент К =0,98										2 044 373,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого налог на добавленную стоимость											245 324,83	
	Итого по акту											2 289 698,43	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол" Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Куставлетов С.Б.

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО «Аманат Инжиниринг»

БИН 121140016204

Эксперт_____ **Курмашев К.М.**

аттестат № KZ 73 VJE 00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора

ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"

БИН 100140006200

Главный инженер

_____ **Алданов А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 14

приемки выполненных работ за август месяц от 06.09.2024 года

Локальная смета 02-01-01 Архитектурная часть здания работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Пандус										
1	106	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство.**	$м^3$	3,7	10 388,0 5 789,0	2 847,0 553,0	38 436,0 21 419,0	10 534,0 2 046,0	6 482,0		38 436,0	**Казахстан**
2	107	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	3,774	30 091,0		113 563,0		113 563,0		113 563,0	**Казахстан**
3	108	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.**	$м^3$	0,27	14 399,0 9 174,0	4 416,0 890,0	3 888,0 2 477,0	1 192,0 240,0	218,0		3 888,0	**Казахстан**
4	109	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	0,27405	37 348,0		10 235,0		10 235,0		10 235,0	**Казахстан**
5	110	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.**	т	0,03094	311 087,0		9 625,0		9 625,0		9 625,0	**Казахстан**
6	111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,023	316 087,0		7 270,0		7 270,0		7 270,0	**Казахстан**
7	112	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм.**	м	22,5	1 696,0		38 160,0		38 160,0		38 160,0	**Казахстан**
8	113	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,03326	308 605,0		10 264,0		10 264,0		10 264,0	**Казахстан**
9	114	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	$м^2$ поверхности	5,238	4 835,0 1 278,0	44,0 6,0	25 326,0 6 694,0	230,0 31,0	18 401,0		25 326,0	**Казахстан**
10	115	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.**	$м^2$ покрытия	2,2	6 173,0 4 571,0	404,0 130,0	13 581,0 10 056,0	889,0 286,0	2 636,0		13 581,0	**Казахстан**
11	116	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.**	$м^2$	2,244	7 242,0		16 251,0		16 251,0		16 251,0	**Казахстан**
12	117	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заливка защитного слоя слоя перекрытия,балконной плиты,козырка бетон В15.**	$м^3$	5,5	8 551,0 4 971,0	3 104,0 620,0	47 030,0 27 340,0	17 072,0 3 410,0	2 618,0		47 030,0	**Казахстан**
13	118	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	5,61	33 720,0		189 169,0		189 169,0		189 169,0	**Казахстан**
14	119	6106-0304-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Ограждения металлические без поручня. Установка.**	м ограждения	8,1	3 077,0 2 460,0	248,0 77,0	24 924,0 19 926,0	2 009,0 624,0	2 989,0		24 924,0	**Казахстан**
15	120	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.**	т	0,1015	1 145 627,0		116 281,0		116 281,0		116 281,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 4: Пандус					664 003,0 87 912,0	31 926,0 6 637,0	544 162,0 0,0	0,0 0,0	664 003,0	
			ИТОГО по акту					664 003,0	31 926,0	544 162,0	0,0	664 003,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								87 912,0	6 637,0	0,0	0,0		
											694505*6,3/100	41 832	
			Затраты. связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								694505+43753,82	**705 835,19**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								738258,82*5/100	35 291,76	
			Сметная прибыль (5%)								738258,82*5/100	35 291,76	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									**776 418,71**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								812084,7*1,075	**834 650,111**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									817 957,11	
		Договорной коэфицент К =0,98										98 154,85	
		Итого налог на добавленную стоимость										916 111,96	
		Итого по акту											

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Куставлетов С.Б.

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО «Аманат Инжиниринг»

БИН 121140016204

Эксперт_____**Курмашев К.М.**

аттестат № KZ 73 VJE 00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора

ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"

БИН 10014006200

Главный инженер _____ **Алданов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 15

приемки выполненных работ за август месяц от 06.09.2024 года

Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Молниезащита										
1	53	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.**	м	20	1 493,0 826,0	59,0 16,0	29 860,0 16 520,0	1 180,0 320,0	12 160,0		29 860,0	Казахстан
2	54	6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.**	шт.	6	7 591,0 4 129,0	390,0 101,0	45 546,0 24 774,0	2 340,0 606,0	18 432,0		45 546,0	Казахстан
3	55	6124-0203-0306 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям.**	м	230	1 226,0 1 003,0	34,0 8,0	281 980,0 230 690,0	7 820,0 1 840,0	43 470,0		281 980,0	Казахстан
4	56	252-301-1582 *РСНБ РК 2022*	**Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=25мм HZ.**	шт.	220	3 361,0		739 420,0		739 420,0		739 420,0	Казахстан
5	57	252-301-1430 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.**	шт.	15	2 040,0		30 600,0		30 600,0		30 600,0	Казахстан
6	58	6119-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).**	м	40	319,0 303,0	1,0 0,0	12 760,0 12 120,0	40,0 0,0	600,0		12 760,0	Казахстан
7	59	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2.**	км	0,04	331 478,0		13 259,0		13 259,0		13 259,0	Казахстан
8	60	6125-0602-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Коробка. Монтаж на стене.**	шт.	2	2 765,0 2 750,0	0,0 0,0	5 530,0 5 500,0	0,0 0,0	30,0		5 530,0	Казахстан
9	61	СТПрайс.п.13	**Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604 (КУП2604-И).**	шт	2	1 669,64		3 339,0		3 339,0		3 339,0	Казахстан
10	62	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,00032	1 510 113,0		483,0		483,0		483,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Молниезащита					1 162 777,0 289 604,0	11 380,0 2 766,0	861 793,0 0,0	0,0 0,0	1 162 777,0	
			ИТОГО по акту					1 162 777,0 289 604,0	11 380,0 2 766,0	861 793,0 0,0	0,0 0,0	1 162 777,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									73 254,95	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 236 031,95	
			Сметная прибыль (5%)									61 801,6	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									61 801,6	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 359 635,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**1 461 607,79**	
												1 432 375,63	
		Договорной коэфицент К =0,98										171 885,08	
		Итого налог на добавленную стоимость										1 604 260,71	
		Итого по акту											

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Куставлетов С.Б.

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО «Аманат Инжиниринг»

БИН 121140016204

Эксперт_____**Курмашев К.М.**

аттестат № KZ73VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21/56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора

ТОО "SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"

БИН 100140006200

Главный инженер _____ **Алданов А.**

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 16

приемки выполненных работ за август месяц от 06.09.2024 года

Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция работы/ Корректирующея смета № 2 /

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	4	6116-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.**	кВт	21,6809	3 069,0 3 028,0	41,0 12,0	66 539,0 65 650,0	889,0 260,0			66 539,0	Казахстан
2	5	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт.**	секция	190	3 956,0		751 640,0		751 640,0		751 640,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Добавить					818 179,0 65 650,0	889,0 260,0	751 640,0 0,0	0,0 0,0	818 179,0	
			ИТОГО по акту					818 179,0 65 650,0	889,0 260,0	751 640,0 0,0	0,0 0,0	818 179,0	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)									51 545	
			Итого с зимними удорожаниями									**869 724,28**	
			Сметная прибыль (5%)									43 486,21	
			Сметная прибыль (5%)									43 486,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**956 696,7**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**1 028 448,958**	
		Договорной коэфицент К =0,98										1007878,38	
		Итого налог на добавленную стоимость										120 945,41	
		Итого по акту										1 128 823,79	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016204

Эксперт_____**Курмашев К.М.**
аттестат № KZ73VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.
(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МҰНАЙ ГАЗ"

БИН 100140006200

Главный инженер
_____**Алданов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Тереңкөл"Павлодарская область, район Тереңкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 17

приемки выполненных работ за август месяц от 06.09.2024 года

Локальная смета 02-01-01 Архитектурная часть здания работы /Корректирующея работа № 4 /

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Исключить										
			Исключить из акта №10,11										
1	38	6108-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м².**	м²	-3,15	7 577,0 4 748,0	1 470,0 329,0	-23 867,5 -14 956,0	-4 630,5 -1 036,5	-4 281,0		-23 867,5	**Казахстан**
2	39	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П.**	м²	-3,15	12 146,0		-38 260,0		-38 260,0		-38 260,0	**Казахстан**
		Витраж											
3	47	6108-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока витражного из ПВХ.**	м²	-8,51	6 471,0 5 272,0	5,0 0,0	-55 068,21 -44 864,72	-42,55 0,0	-10 160,94		-55 068,21	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Исключить					-117 195,7 -59 820,72	-4 673,05 -1 036,5	-52 701,94 0,0	0,0 0,0	-117 196	
			Раздел 2: Добавить										
4	81	6108-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м².**	м²	-7,8	6 731,0 4 527,0	567,0 191,0	-52 501,8 -35 311,0	-4 423,0 -1 490,0	-12 769,0		-52 502,0	**Казахстан**
5	82	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный.**	м² кг	-7,8	54 260,0		-423 228,0		-423 228,0		-423 228,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Исключить					-475 729,8	-4 423,0	-435 997,0	0,0	-475 730	
			Итого по разделу 2: Добавить					-35 311,0	-1 490,0		0,0		
6	1	6112-0202-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.**	м²	164,8384	2 987,0 2 901,0	47,0 12,0	492 372 478 196	7 747 0	6 429		492 372	**Казахстан**
7	2	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006.**	кг	1 845,8604032	71,0		131 056		131 056		131 056	**Казахстан**
								623 428	7 747	137 485	0,0	623 428	
			ИТОГО по акту					30 502 347 753	-1 349 -2 526,5	-351 214 0,0	0,0 0,0	30 502	
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)										1 922	
		Итого с зимними удорожаниями										32 423,29	
		Сметная прибыль (5%)										1 621,16	
		Сметная прибыль (5%)										1 621,16	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										35 665,61	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										38 340,535	
	Договорной коэфицент К =0,98											37 573,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого налог на добавленную стоимость											4 508,85	
	Итого по акту											42 082,57	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл" Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Куставлетов С.Б.

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016204

Эксперт_____**Курмашев К.М.**
аттестат № KZ73VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО "SAN-MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"
БИН 100140006200

Главный инженер
_____**Алданов А.А.**