Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

Стройка: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Объект: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2	25.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область	73 996 264,22	41448153,58							4973778,42	46 421 932,00
Удержание аванса 30%		12 434 446,07							1 492 133,53	13 926 579,60
5 % на сдачу объекта		2 072 407,68							248 688,92	2 321 096,60
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**26 941 299,83**							**3 232 955,97**	**30 174 255,80**

Принял (Заказчик)

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

Руководитель _____ Куставлетов С.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140014204

Эксперт_____Курмашев К.М.
аттестат № KZ73VJE00027013

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56 БИН/ИИН 070340014230

Руководитель _____Сулейменов А.А.

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкел"Павлодарская область, район Теренкел с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56
БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июнь месяц от 26.06.2024 года

Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.	кВт	37,2	3 069,0 3 028,0	41,0 12,0	114 167,0 112 642,0	1 525,0 446,0			114 167,0	Казахстан
2	2	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт.	секция	326	3 956,0		1 289 656,0		1 289 656,0		1 289 656,0	Казахстан
3	3	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении.	шт.	34	1 215,0 1 201,0	2,0 1,0	41 310,0 40 834,0	68,0 34,0	408,0		41 310,0	Казахстан
4	4	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	2	1 068,0		2 136,0		2 136,0		2 136,0	Казахстан
5	5	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков.	шт.	2	10 143,0 9 134,0	923,0 293,0	20 286,0 18 268,0	1 846,0 586,0	172,0		20 286,0	Казахстан
6	8	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	414	3 490,0 3 339,0	125,0 31,0	1 444 860,0 1 382 346,0	51 750,0 12 834,0	10 764,0		1 444 860,0	Казахстан
7	9	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	414	708,0		293 112,0		293 112,0		293 112,0	Казахстан
8	10	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм.	м	190	585,0		111 150,0		111 150,0		111 150,0	Казахстан
9	11	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм.	м	184	764,0		140 576,0		140 576,0		140 576,0	Казахстан
10	12	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм.	м	40	933,0		37 320,0		37 320,0		37 320,0	Казахстан
11	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	50	708,0		35 400,0		35 400,0		35 400,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Система отопление					3 529 973,0 1 554 090,0	55 189,0 13 900,0	1 920 694,0 0,0	0,0 0,0	3 529 973,0	
			ИТОГО по акту					3 529 973,0 1 554 090,0	55 189,0 13 900,0	1 920 694,0 0,0	0,0 0,0	3 529 973,0	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)								3529973*6,3/100	222 388,3	
			Итого с зимними удорожаниями								3529973+222388,3	**3 752 361,3**	
			Сметная прибыль (5%)								3752361,3*5/100	187 618,07	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								3752361,3*5/100	187 618,07	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 127 597,44**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								4127597,44*1,075	**4 437 167,25**	
			Договорной коэфицент К =0,98									4348423,91	
			Итого налог на добавленную стоимость									521810,87	
			Итого по акту									4870234,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016203

Эксперт_____ **Курмашев К.М.**
аттестат №KZ73VJE00027015

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"

БИН 100140066200

Главный инженер _____ **Алданов А.**

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкел"Павлодарская область, район Теренкел с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область**

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июнь месяц от 26.06.2024 года

Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

Форма по приложению 3-1

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: МОНТАЖ										
1	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка.**	шт.	6	3 358,0 3 282,0	25,0 7,0	20 148,0 19 692,0	150,0 42,0	306,0		20 148,0	**Казахстан**
2	27	247-102-2469 *СнрСЦ 10.2023*	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения** OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20.	шт.	6	68 080,0		408 480,0		408 480,0		408 480,0	**Казахстан**
3	29	6124-0202-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильник. Установка вне зданий.**	шт.	18	29 402,0 15 913,0	9 467,0 3 122,0	529 236,0 286 434,0	170 406,0 56 196,0	72 396,0		529 236,0	**Казахстан**
4	30	**СТПрайс.П.6**	**Фасадный лучевой светодиодный двусторонний светильник** (ip65, 7Вт) TD-ASF-23-02L.	шт.	18	34 689,78		624 416,0		624 416,0		624 416,0	**Казахстан**
5	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки дляскрытой проводки. Установка.**	шт.	5	1 241,0 1 193,0	1,0 0,0	6 205,0 5 965,0	5,0 0,0	235,0		6 205,0	**Казахстан**
6	32	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**	шт.	5	582,0		2 910,0		2 910,0		2 910,0	**Казахстан**
7	34	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене.**	шт.	76	2 765,0 2 750,0	0,0 0,0	210 140,0 209 000,0	0,0 0,0	1 140,0		210 140,0	**Казахстан**
8	35	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.**	шт.	36	101,0		3 636,0		3 636,0		3 636,0	**Казахстан**
9	36	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная.**	шт.	40	1 130,0		45 200,0		45 200,0		45 200,0	**Казахстан**
10	45	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.**	м кабеля	550	2 052,0 853,0	1 034,0 312,0	1 128 600,0 469 150,0	568 700,0 171 600,0	90 750,0		1 128 600,0	**Казахстан**
11	47	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1.	км	0,45	600 378,0		270 170,0		270 170,0		270 170,0	**Казахстан**
12	48	243-107-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1.	км	0,005	1 151 688,0		5 758,0		5 758,0		5 758,0	**Казахстан**
13	49	243-107-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1.	км	0,06	1 770 474,0		106 228,0		106 228,0		106 228,0	**Казахстан**
14	50	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,035	810 112,0		28 354,0		28 354,0		28 354,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: МОНТАЖ					**3 389 481,0** **990 241,0**	**739 261,0** **227 838,0**	**1 659 979,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 389 481,0**	
			ИТОГО по акту					**3 389 481,0** **990 241,0**	**739 261,0** **227 838,0**	**1 659 979,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 389 481,0**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								3389481*6,3/100	213 537,3	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3389481+213537,3	**3 603 018,3**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль (5%)								3603018,3*5/100	180 150,92	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								3603018,3*5/100	180 150,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 963 320,14**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								3963320,14*1,075	**4 260 569,15**	
	Договорной коэфицент К =0,98											4175357,77	
	Итого налог на добавленную стоимость											501042,93	
	Итого по акту											4676400,70	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкөл"Павлодарская область, район Теренкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016203

Эксперт_____ **Курмашев К.М.**
аттестат № KZ75VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО"SAN-MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"
БИН 100140086200

Главный инженер
_____ **Алданов А.**

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Тереңкөл"Павлодарская область, район Тереңкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 5

приемки выполненных работ за июнь месяц от 26.06.2024 года

Локальная смета 02-01-01 Архитектурная часть здания работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	15	1109-0403-0404 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	м²	23,31	7 188,0 6 364,0	109,0 35,0	167 552,0 148 345,0	2 541,0 816,0	16 666,0		167 552,0	Казахстан
2	20	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.	м²	30,15	8 219,0 7 691,0	528,0 197,0	247 803,0 231 884,0	15 920,0 5 940,0			247 803,0	Казахстан
3	21	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	м²	445,24	984,0 984,0	0,0 0,0	438 116,26 438 116,26	0,0 0,0			438 116,26	Казахстан
4	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	2,88675	254,0		733,23				733,23	Казахстан
5	23	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км.	т·км	8,66025	150,0		1 299,04				1 299,04	Казахстан
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					855 503,53 818 345,26	18 461,0 6 756,0	16 666,0 0,0	0,0 0,0	855 503,53	
			Раздел 2: Проемы										
6	24	6108-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м²	5,04	6 731,0 4 527,0	567,0 191,0	33 924,0 22 816,0	2 858,0 963,0	8 250,0		33 924,0	Казахстан
7	25	6108-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м²	3,15	5 711,0 3 961,0	579,0 198,0	17 990,0 12 477,0	1 824,0 624,0	3 689,0		17 990,0	Казахстан
8	26	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный.	м²	2,73	57 246,0		156 282,0		156 282,0		156 282,0	Казахстан
9	27	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный.	м²	3,15	56 090,0		176 684,0		176 684,0		176 684,0	Казахстан
10	28	223-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный.	м²	2,31	47 385,0		109 459,0		109 459,0		109 459,0	Казахстан
11	29	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная.	м²	11,94	11 556,0 9 972,0	153,0 48,0	137 979,0 119 066,0	1 827,0 573,0	17 086,0		137 979,0	Казахстан
12	30	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	м²	11,94	70 068,0		836 612,0		836 612,0		836 612,0	Казахстан
13	42	6108-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	м²	16,15	10 754,0 5 925,0	560,0 189,0	173 677,0 95 689,0	9 044,0 3 052,0	68 944,0		173 677,0	Казахстан
14	43	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной	м²	16,15	40 736,0		657 886,0		657 886,0		657 886,0	Казахстан
15	44	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	9	4 383,0 996,0	16,0 5,0	39 447,0 8 964,0	144,0 45,0	30 339,0		39 447,0	Казахстан
16	45	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм.		9	2 884,0		25 956,0		25 956,0		25 956,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
17	46	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив.	м	122	3 406,0 1 960,0	10,0 2,0	415 532,0 239 120,0	1 220,0 244,0	7 686,0		415 532,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Проемы					2 781 428,0 498 132,0	16 917,0 5 501,0	2 098 873,0 0,0	0,0 0,0	2 781 428,0	
			Раздел 3: Отделка помещений										
18	56	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной Армстронг толщиной 12 мм.	$м^2$	156,3	6 277,0		981 095,0		981 095,0		981 095,0	Казахстан
19	58	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	576,81	1 703,0 1 335,0	12,0 3,0	982 307,42 770 041,22	6 921,68 1 730,42	27 686,7		982 307,42	Казахстан
20	59	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	551,24	2 289,0 2 021,0	14,0 4,0	1 261 788,3 1 114 055,95	7 717,31 2 205,05	52 918,95		1 261 788,3	Казахстан
21	60	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$ поверхности облицовки	44,91	11 000,0 7 871,0	46,0 15,0	494 010,0 353 487,0	2 066,0 674,0	22 904,0		494 010,0	Казахстан
22	62	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20	5 355,0 4 354,0	52,0 15,0	107 099,83 87 080,07	1 040,2 300,17	779,9		107 099,83	Казахстан
23	63	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	2 289,0 2 021,0	14,0 4,0	45 779,9 40 420,1	280,07 80,07	1 919,93		45 779,9	Казахстан
24	66	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	295,91	1 485,0 1 118,0	123,0 37,0	439 426,0 330 827,0	36 397,0 10 949,0	72 202,0		439 426,0	Казахстан
25	67	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове.	$м^2$	495,456	4 042,0		2 002 633,0		2 002 633,0		2 002 633,0	Казахстан
26	68	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем.	$м^2$	255,3	2 104,0 1 991,0	67,0 22,0	537 151,0 508 302,0	17 105,0 5 617,0	11 744,0		537 151,0	Казахстан
27	69	233-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие напольное ворсовое 2 категории.	$м^2$	260,406	2 980,0		776 010,0		776 010,0		776 010,0	Казахстан
28	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	262,1	1 485,0 1 118,0	123,0 37,0	389 219,0 293 028,0	32 239,0 9 698,0	63 952,0		389 219,0	Казахстан
29	71	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове.	$м^2$	272,584	4 042,0		1 101 785,0		1 101 785,0		1 101 785,0	Казахстан
30	72	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	262,1	2 267,0 2 112,0	111,0 38,0	594 181,0 553 555,0	29 093,0 9 960,0	11 532,0		594 181,0	Казахстан
31	74	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий.	$м^2$	262,1	2 490,0 1 547,0	35,0 12,0	652 629,0 405 469,0	9 173,0 3 145,0	237 987,0		652 629,0	Казахстан
			Итого по разделу 3:					10 365 114,45 4 456 265,34	142 032,26 44 358,71	5 365 149,48 0,0	0,0 0,0	10 365 114,45	
			Раздел 7: Фасад										
32	124	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов.	$м^2$	680	11 162,0 8 640,0	30,0 5,0	7 590 160,0 5 875 200,0	20 400,0 3 400,0	781 320,0		7 590 160,0	Казахстан
33	125	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.		748	3 089,0		2 310 572,0		2 310 572,0		2 310 572,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	126	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40.	м²	70,04	11 945,0		836 628,0		836 628,0		836 628,0	Казахстан
35	127	6112-0401-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны.	м³ м²	680	498,0 152,0	0,0 0,0	338 640,0 103 360,0	0,0 0,0	150 960,0		338 640,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Фасад					11 076 000,0 5 978 560,0	20 400,0 3 400,0	4 079 480,0 0,0	0,0 0,0	11 076 000,0	
			ИТОГО по акту					25 078 045,98 11 751 302,6	197 810,26 60 015,71	11 560 168,48 0,0	0,0 0,0	25 078 045,98	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								25078045,98*6,3/100	1 579 916,9	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								25078045,98+1579916,9	**26 657 962,88**	
			Сметная прибыль (5%)								26657962,88*5/100	1 332 898,14	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								26657962,88*5/100	1 332 898,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 323 759,16**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								29323759,16*1,075	**31 523 041,1**	
		Договорной коэфицент К =0,98										30892580,28	
		Итого налог на добавленную стоимость										3707109,63	
		Итого по акту										34599689,91	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол" Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**
(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 121140016200
Эксперт _____ **Курмашев К.М.**
аттестат № KZ73VIE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко 21 56, БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**
(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"
БИН 100140086200
Главный инженер _____ **Алданов А.**

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Тереңкөл"Павлодарская область, район Тереңкөл с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Калиновка района Теренкол Павлодарская область

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба

Договор подряда (контракт) № 2 от 2024-01-25

АКТ № 6

приемки выполненных работ за июнь месяц от 26.06.2024 года

Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация работы

Форма по приложению 3-1

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод холодной воды В1										
1	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	17	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	105 927,0 105 366,0	323,0 0,0	238,0		105 927,0	Казахстан
2	2	241-205-5202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	17	779,0		13 243,0		13 243,0		13 243,0	Казахстан
3	3	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	15	9 716,0 8 006,0	174,0 29,0	145 740,0 120 090,0	2 610,0 435,0	23 040,0		145 740,0	Казахстан
4	4	242-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	15	19 507,0		292 605,0		292 605,0		292 605,0	Казахстан
5	5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	17	380,0 376,0	2,0 0,0	6 460,0 6 392,0	34,0 0,0	34,0		6 460,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В1					563 975,0 231 848,0	2 967,0 435,0	329 160,0 0,0	0,0 0,0	563 975,0	
			Раздел 2: Оборудование										
6	6	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	2	12 248,0 11 555,0	279,0 94,0	24 496,0 23 110,0	558,0 188,0	828,0		24 496,0	Казахстан
7	7	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецневидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм.	комплект	2	20 809,0		41 618,0		41 618,0		41 618,0	Казахстан
8	8	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96.	шт.	2	5 424,0		10 848,0		10 848,0		10 848,0	Казахстан
9	9	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	2	1 553,0		3 106,0		3 106,0		3 106,0	Казахстан
10	10	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка.	комплект	3	26 898,0 9 103,0	177,0 58,0	80 694,0 27 309,0	531,0 174,0	1 671,0		80 694,0	Казахстан
11	11	СТПрайс.п.14	Унитаз керамический с косым выпуском с низкорасположенным смывным бачком (для инвалидов).	комп	3	120 240,0		360 720,0		360 720,0		360 720,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Оборудование					521 482,0 50 419,0	1 089,0 362,0	418 791,0 0,0	0,0 0,0	521 482,0	
			Раздел 3: Водопровод горячего водоснабжения, Т3.										
12	12	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.	комплект	2	18 967,0 18 368,0	125,0 39,0	37 934,0 36 736,0	250,0 78,0	948,0		37 934,0	Казахстан
13	13	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л.	комплект	2	49 481,0		98 962,0		98 962,0		98 962,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	7	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	43 617,0 43 386,0	133,0 0,0	98,0		43 617,0	Казахстан
15	15	241-205-5202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	7	779,0		5 453,0		5 453,0		5 453,0	Казахстан
16	16	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	7	9 716,0 8 006,0	174,0 29,0	68 012,0 56 042,0	1 218,0 203,0	10 752,0		68 012,0	Казахстан
17	17	242-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	7	19 507,0		136 549,0		136 549,0		136 549,0	Казахстан
18	18	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	крепления труб.	шт.	10	549,0		5 490,0		5 490,0		5 490,0	Казахстан
19	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	7	380,0 376,0	2,0 0,0	2 660,0 2 632,0	14,0 0,0	14,0		2 660,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Водопровод горячего водоснабжения, Т3.					398 677,0 138 796,0	1 615,0 281,0	159 304,0 98 962,0	0,0 0,0	398 677,0	
			Раздел 4: Канализация К1										
20	20	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	12	3 487,0 3 446,0	9,0 3,0	41 844,0 41 352,0	108,0 36,0	384,0		41 844,0	Казахстан
21	21	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	11,976	1 917,0		22 958,0		22 958,0		22 958,0	Казахстан
22	22	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	8	3 611,0 3 594,0	3,0 0,0	28 888,0 28 752,0	24,0 0,0	112,0		28 888,0	Казахстан
23	23	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.	м	7,984	335,0		2 675,0		2 675,0		2 675,0	Казахстан
24	24	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	1	397,0		397,0		397,0		397,0	Казахстан
25	25	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм.	шт.	6	4 275,0		25 650,0		25 650,0		25 650,0	Казахстан
26	26	241-209-0817 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х50х110 мм.	шт.	3	7 962,0		23 886,0		23 886,0		23 886,0	Казахстан
27	27	241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм.	шт.	4	1 640,0		6 560,0		6 560,0		6 560,0	Казахстан
28	28	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм.	шт.	3	4 165,0		12 495,0		12 495,0		12 495,0	Казахстан
29	29	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	2	1 167,0		2 334,0		2 334,0		2 334,0	Казахстан
30	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	8	380,0 376,0	2,0 0,0	3 040,0 3 008,0	16,0 0,0	16,0		3 040,0	Казахстан
31	31	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	12	384,0 376,0	2,0 0,0	4 608,0 4 512,0	24,0 0,0	72,0		4 608,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Канализация К1					175 335,0 77 624,0	172,0 36,0	97 539,0 0,0	0,0 0,0	175 335,0	
			ИТОГО по акту					1 659 469,0 498 687,0	5 843,0 1 114,0	1 004 794,0 98 962,0	0,0 0,0	1 659 469,0	
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							98 962,0			
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (6,3%)								1560507*6,3/100	98 311,94	
			Итого с зимними удорожаниями								1659469+98311,94	**1 757 780,94**	
			Сметная прибыль (5%)								1658818,94*5/100	82 940,95	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1757780,94*5/100	87 889,05	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 928 610,94**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1928610,94*1,075	**2 073 256,76**	
	Договорной коэфицент К =0,98											2031791,62	
	Итого налог на добавленную стоимость											243814,99	
	Итого по акту											2275606,61	

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 230 БИН 990440004131

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Куставлетов С.Б.**

(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО «Аманат Инжиниринг»
БИН 071140016204

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**
аттестат №KZ73VJE00027013

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО"SAN MUNAIGAS-САН МУНАЙ ГАЗ"

БИН 100140086200

Главный инженер _____ **Алданов А.**