Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Даулет-Дорстрой"**, РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Панфилова, 14, кв.15
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Тилеукеева Берика Нурлановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до п.Таусамалы в г. Алматы"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПО ТРАНСКОМ», проект 2014-024-1-АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертза» в г.Алматы от 24.02.2015 год
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ и
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до п.Таусамал имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина проезжей части	м	16	16
Число полос движения	шт	4	4
Ширина пешеходной части тротуаров	м	1,5	1,5
Ширина велодорожек	м	2,25	2,25
Длина моста	м.	9	9
Длина дорожной одежды	км	2,08	2,08

5. Проектируемая магистраль проходит с востока на запад по территории Ауэзовского района города Алматы от ул. Саина до поселка Таусамал. На большей протяженности улицы с обеих сторон расположена частная малоэтажная застройка, а также – учебные заведение (колледжи), АЗС. Минимальная ширина проезжей части существующей улицы - 9,0 м, минимальная ширина улицы в пределах застройки – 20,0 м.

Строительная длина участка проектирования ул. Жандосова составляет 2,08 км – от ПК 0+00 до ПК 20+80,00 Ширина проезжей части составляет 0,5+4,0+3,5+3,5+4,0+0,5=16,0 м. Ширина крайней полосы принята 4,0 м для пропуска автобусов. На примыкании ул. Яссауи к ул. Жандосова, предусмотрено канализованныепотоков, которое обеспечивается системой направляющих островков. Островки приподняты над уровнем проезжей части на 0,15 м.

Ширина тротуаров преимущественно составляет 2,25 м. В стесненных условиях ширина тротуаров уменьшена до 1,5 м.

Построено десять остановочных пунктов. Для заезда общественного транспорта устраиваются «карманы» открытого типа длиной 10,0-15,0-20,0 м, глубиной 3,5 м. Длина отгона уширения 15,0-20,0 м. Посадочные площадки устраиваются шириной 3,0-3,50 м.

Осуществлен перенос существующих автопавильонов, попадающих в зону уширения проезжей части. На площадках устраиваются элементы благоустройства: скамьи и урны.

Вынос и переустройство существующих сетей 10-0,4 кВ, попадающих в зону капитального ремонта дороги улицы Жандосова от улицы Саина до поселка "Таусамалы", выполнен на основании технических условий, выданных АО "АЖК".

Устройство изоляции стальных трубопроводов, а также стальных фасонных частей в колодцах, типа «Весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-89.

Мост через р.Каргалы на ПК 0+39,37 м

Опоры моста устраиваются на фундаментах мелкого заложения. Фундаменты выполняются из монолитного железобетона в виде плиты шириной 3,5 м, толщиной 0,5 м. Бетон применяется сульфатостойкий класса В25, марок F200, W6.

Тело опоры выполняется в виде сплошной монолитной железобетонной стенки по ширине примыкающей насыпи, размер опоры поперек оси моста составляет 20,2 м. Бетон применяется также сульфатостойкий класса В25, марок F200, W6.

Ригель, шкафная и боковые стенки выполняются из монолитного железобетона на обычном портландцементе. Класс бетона В25,марки F200, W6.

Для устройства подферменников применяется бетон класса В30, марок F300, W6.

Пролетное строение моста сооружается из сборных железобетонных предварительно напряженных плит П-9 А14-К7 длиной 9 м.

Плита устанавливается на резино-металлические опорные части РОЧ150х400х47.

В поперечном сечении пролетного строения располагается 19 плит с шагом 1 м. Зазоры между плитами заполняются мелкозернистым бетоном класса В30, марок F200, W8.

Покрытие проезжей части двухслойное толщиной 110 мм. Нижний слой покрытия толщиной 60 мм устраивается из горячего мелкозернистого высокоплотного асфальтобетона, верхний слой толщиной 50 мм – из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __апрель 2017 года;___
месяц, год
окончание работ __май 2018 года;__
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _12_;
фактически, месяц:_12_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Директор ТУСМ
РДТ «Алматытелеком» Табатчиков А.П.

- Первый заместитель директора
АО «ИнтерГаз Центральная Азия Толостобров А.А.
УМГ «Алматы»

- Управляющий директор
распределительных сетей г.Алматы Беркутов К.Ж.
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

- Заместитель генерального
директора-главный инженер Жамбулов Б.Н.
ГКП «Алматы су»

- Руководитель ГКП на ПХВ Акимата г.Алматы Коянбаев А.Ш.
«Алматы кала жарык»

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до п.Таусамалы в г. Алматы**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО «Даулет-Дорстрой» Тилеукеев Б.Н.

«____»_____2018г.