Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 02 » сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Директора Сыздыкова Жайсана Нурдилдаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту *«Строительство дороги от проспекта Нурсултана Назарбаева до проспекта 25 лет Независимости в городе Кызылорда»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ВН ИНЖИНИРИНГ», БИН: 971240003292 город Кызылорда, улица Айтбай Хангелдин, дом 38, почтовый индекс 120000, тел.: +7 7242 293595
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Калиева А. Б.*

ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис», БИН 100540008599, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, ул.Мустафа Шокай, 9. Тел.:87011686168
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице *директора Сейдали Ж.А.*

ТОО «ПФ Энергопромсервис», БИН 010640001229 город Кызылорда, ул.Сыздыкова, 58Б,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице *директора Даулетбаев Ж.А.*

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ТМ Проект Строй», №028-23АД
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	2 137		2 117	
Ширина проезжей части	м	7		7	
Ширина тротуаров	м	1,5		1,5	
Количество полос движения	полоса	2		2	
Ширина земляного полотна	м	11		11	
Ширина дорожной одежды	м	8		8	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина обочины	м	2		2	
Расчетная скорость движения,	км/ч	40		40	
Поперечный уклон проезжей части	промиль	15		15	
Поперечный уклон обочины	промиль	40		40	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Подготовительные работы:

- вынос оси трассы в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земполотна автодороги;
- переустройство воздушных коммуникаций ЛЭП;
- демонтаж существующего ограждения - 85 м и 300 м;
- фрезерование дорожной одежды местами

2) Земляные работы:

- Планировка площадей – 69 086,26 м2;
- Разработка грунта 2 группа – 13 489,88 м3;
- Уплотнение грунта с поливом - 16 933,82 м3;

3) Устройство дорожной одежды:

Дорожная одежда

- Основания. Устройство основания из ПГС, толщиной 15 см – 3 276,22 м3
- Основания. Устройство основания из С4, толщиной 18 см – 19 723,17м2
- Розлив вяжущих материалов – 9,01 т;
- Нижний слой покрытия толщиной 6,0 см из горячий асфальтобетонной смеси, пористый крупнозернистый. Устройство – 18 087,42 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 5,45 т;
- Покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси, плотных мелкозернистых. Устройство – 18 087,42 м2;
- Обочины. Укрепление из ГПС, толщиной 10 см – 6 897,97м2;

4) Тротуары, В-1,5 м:

- Устройство бортовых камней марки БР100.20.08
- Устройство основания из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 15,0 см – 1 799,50 м2;
- Устройство покрытия из горячего асфальта, толщиной 5,0 см – 1 799,50 м2.

5) Искусственные сооружения:

- Двухочковая железобетонная водопропускная труба, диаметром 1,0 м длиной 55,6 м

6) Обустройство и организация дорожного движения:

- Знаки дорожные на металлических стойках;
- Проезжая часть. Устройство дорожной разметки из холодного пластика со светоотражающими шариками.

7) Строительство сети наружного освещения:

- Демонтаж опор освещения.

- Земляные работы. устройство постели, трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66. Прокладка в траншеях;

- Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом. Установка. Стойка металлическая оцинкованная «горячее цинкование» для уличного освещения высотой 10 м, с закладным фундаментом. Замоноличивание бетоном В25 закладного анкерного устройства - 82 опора;

- Монтаж светильников. Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков-1. Монтаж на опорах для светильников, и установка автоматов на ток до 25 А, DIN рейка 35мм.

- Электроснабжения шкафа ЯУ09601-3474. Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

КТПН-10/0,4 кВ - 1шт

(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ «13» марта 2024года
окончание работ «29» августа 2024 года
при продолжительности строительства, месяц: 6;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению).
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ВН ИНЖИНИРИНГ», директор - Калиева А. Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

проектом не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

проектом не предусмотрены

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство дороги от проспекта Нурсултана Назарбаева до проспекта 25 лет Независимости в городе Кызылорда»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *ТОО «Кыран» Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)