Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за ноябрь месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	4 382 335 298,97	3 733 374 191,01	383 995 515,50				46 079 461,86	430 074 977,36

Итого к оплате: 430 074 977,36 (Четыресто тридцать миллионов семьдесят четыре тысяча девятьсот семьдесят семь) тенге 36 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на ноябрь 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.				Остаток	Аванс			
				февраль-сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74	-				885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин,	898 241 031,18	86 385 013,26	267 866 663,20		38 532 152,00	35 749 364,36	469 707 838,36				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный	3 088 571 978,77	107 558 885,80	832 231 753,28	73 489 453,84	25 005 570,00	110 121 193,00	1 940 165 122,85				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67	261 474 810,85	10 135 747,39	296 990,00	10 292 053,00	216 795 960,08				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	313 129 648,29	92 601 392,00	8 964 180,00	73 899 513,00	502 865 758,03				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	363 412 464,26	57 677 795,65	14 858 766,00	74 609 612,00	480 343 006,98				
7	Проходная	26 416 244,82	-	1 508 023,89	2 564 120,00		7 149 709,00	15 194 391,93				
8	Теплица	81 011 462,82	-	36 715 761,91				44 295 700,91				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	109 439 833,70			3 482 655,00	74 944 820,04				
10	Наружное сети электроснабжения	327 133 266,65	126 987 494,76	-			15 104 815,00	185 040 956,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-	140 040 826,79	2 489 744,58	98 642 122,22	25 761 053,37			13 147 906,62				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-	15 921 233,82				5 911 827,08				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48	-				220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	6 353 839,00				58 938 077,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57	192 498 587,76	13 796 513,00	98 812 950,00	50 614 781,00	47 865 812,93				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	48 807 877,39				14 019 844,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-	22 638 988,60	12 638 316,00			7 183 190,23				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-	162 059 083,00		95 463 523,23	49 051 282,00	534 886 786,54				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**2 732 700 691,17**	**288 664 391,25**	**281 934 131,23**	**430 074 977,36**	**4 833 087 666,87**	**915 495 253,57**	**915 495 253,57**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)												
		Кирпичные перегородки подвала (л.26)										
1	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**632,198**		**6354,55**	**391,10**	**4017334**	**247252**	**2124749**	**1586589**	**6052240**
		НР - 93%; СП - 8%				**2602,56**	**95,98**	**1645333**	**60678**		**448317**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**32**		**961,20**	**348,49**	**30758**	**11151**	**11429**	**12644**	**46874**
		НР - 118%; СП - 8%				**255,56**	**79,29**	**8178**	**2537**		**3472**	
3	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,5824**		**168590,00**	**--**	**98187**	**--**	**98187**	**--**	**106042**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7855**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4146279**	**258403**	**2234365**	**1599233**	**6205156**
								1653511	**63215**	**--**	**459644**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4146279**				
	Материалы		Тенге					**2136177**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1716726**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**98187**				
		Накладные расходы	Тенге					**1599233**				
		Сметная прибыль	Тенге					**459644**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6205156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1030**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1716726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6205156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1030**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1716726**			
РАЗДЕЛ 2.Полы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Техническое подполье									
		Тип 1 (л.11)									
4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	546,56	700,15	46,72	382674	25535	299581	62756	481066
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	57558	9204		35636	
5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	780,8	56,09	0,83	43795	648	--	40836	91400
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	43147	297		6770	
6	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	780,8	222,00	--	173338	--	173338	--	187205
		СП - 8%			--	--	--	--		13867	
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	54,656	37674,04	7,49	2059112	409	1764739	276326	2522273
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	293964	--		186835	
8	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	546,56	1990,29	137,67	1087813	75245	737801	284873	1482500
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	274767	28290		109815	
		Тип 2									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	74,62	700,15	46,72	52245	3487	40900	8568	65678
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	7858	1257		4865	
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	106,6	56,09	0,83	5979	89	--	5575	12478
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	5891	41		924	
11	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	106,6	222,00	--	23665	--	23665	--	25558
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,462	37674,04	7,49	281124	56	240934	37726	344358
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	40134	--		25508	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	106,6	1204,44	32,89	128393	3506	72040	51714	194515
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	52847	2168		14408	
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	106,6	539,83	16,70	57546	1781	53806	2853	65231
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	1959	1076		4832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4295684	110756	3406804	771227	5472262
							778125	42333	--	405353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4295684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**3209801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**820458**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**197003**				
		Накладные расходы	Тенге				**771227**				
		Сметная прибыль	Тенге				**405353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5472264**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**581**
		Сметная заработная плата	Тенге					**820458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5472264**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**581**
		Сметная заработная плата	Тенге					**820458**			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.3)									
15	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**317,6**	**1856,38**	**94,01**	**589586**	**29858**	**196673**	**312093**	**973812**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**363055**	**27063**		**72133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**61,9**	**5800,70**	**41,83**	**359063**	**2590**	**229063**	**103092**	**499127**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**127410**	**1455**		**36972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**3077,6**	**2285,24**	**99,47**	**7033055**	**306128**	**2506214**	**3595037**	**11478340**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**4220713**	**273075**		**850249**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (3 мм)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**844,2**	**1245,27**	**21,49**	**1051257**	**18142**	**216900**	**658687**	**1846738**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**816215**	**7142**		**136794**	
19	**1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**$м^2$ горизонтальной проекции**	**553,96**	**1698,83**	**7,76**	**941084**	**4299**	**277401**	**615073**	**1680648**
		НР - 93%; СП - 8%			**1190,31**	**3,58**	**659384**	**1983**		**124491**	
20	**1108-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201**	**$м^2$ горизонтальной проекции**	**352,44**	**1169,10**	**4,74**	**412038**	**1671**	**112763**	**277490**	**744692**
		НР - 93%; СП - 8%			**844,41**	**2,19**	**297604**	**772**		**55164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10386083**	**362688**	**3539014**	**5561472**	**17223357**
							6484381	**311490**	**--**	**1275803**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10386083**				
	Материалы		Тенге				**3539015**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6795871			
		Накладные расходы	Тенге				5561472				
		Сметная прибыль	Тенге				1275803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17223358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3960
		Сметная заработная плата	Тенге					6795871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17223358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3960
		Сметная заработная плата	Тенге					6795871			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Лестница (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	$м^3$	0,12	37015,11	1585,49	4442	190	4026	245	5061
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	226	43		375	
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,2	51981,06	2505,88	10396	501	8428	1441	12783
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	1467	116		947	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,27428	109431,92	32668,82	30015	8961	4273	13946	47478
		НР - 69%; СП - 8%			61181,76	12508,04	16781	3431		3517	
24	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,27428	981243,00	--	269135	--	269135	--	290666
		СП - 8%			--	--	--	--		21531	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11,10834	114,89	3,04	1276	34	530	494	1912
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	712	4		142	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	$м^2$	11,10834	191,23	4,45	2124	50	1242	580	2921
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	832	9		216	
27	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /В25/**	$м^3$	1,6	95603,20	3807,73	152965	6093	98039	45672	214528
		НР - 91%; СП - 8%			30520,80	847,40	48833	1356		15891	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0483	455717,00	--	22011	--	22011	--	23772
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01104	376202,00	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1116**	**329294,00**	**--**	**36749**	**--**	**36749**	**--**	**39689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2940**	
31	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0262**	**1120664,35**	**1940,11**	**29361**	**51**	**26535**	**2546**	**34459**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2775**	**22**		**2553**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0262**	**144002,00**	**--**	**3773**	**--**	**3773**	**--**	**4075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**302**	
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	**$м^3$**	**5,72**	**37015,11**	**1585,49**	**211726**	**9069**	**191907**	**11658**	**241254**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**10750**	**2061**		**17871**	
34	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**162**	**3437,39**	**1659,50**	**556857**	**268839**	**175872**	**204311**	**822062**
		НР - 118%; СП - 8%			**692,26**	**376,54**	**112146**	**60999**		**60894**	
35	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**53,16**	**48850,00**	**--**	**2596866**	**--**	**2596866**	**--**	**2804615**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207749**	
36	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**5,88**	**63384,43**	**6465,78**	**372700**	**38018**	**247661**	**86916**	**496386**
		НР - 91%; СП - 8%			**14799,51**	**1444,10**	**87021**	**8491**		**36769**	
37	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07912**	**376202,00**	**--**	**29765**	**--**	**29765**	**--**	**32146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2381**	
38	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,18886**	**329294,00**	**--**	**62190**	**--**	**62190**	**--**	**67165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4975**	
39	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**230,2**	**1201,97**	**28,12**	**276693**	**6473**	**174717**	**89668**	**395670**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**95503**	**914**		**29309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4673197**	**338279**	**3957872**	**457477**	**5541127**
							377046	**77446**	**--**	**410455**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4643182**				
	Материалы		Тенге				**928958**				
	Всего заработная плата		Тенге					**434280**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3024642**				
		Накладные расходы	Тенге				**443531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5493651**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434280**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30015**				
	Материалы		Тенге				**4274**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20212**			
		Накладные расходы	Тенге				**13946**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3517**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**47478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20212**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5541129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454492**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**4673197**	**338279**	**13138055**	**8389409**	**34441902**
							377046	**77446**	**--**	**2551255**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4643182**				
	Материалы		Тенге				**928958**				
	Всего заработная плата		Тенге					**434280**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3024642**				
		Накладные расходы	Тенге				**443531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5493651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434280**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30015**				
	Материалы		Тенге				**4274**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20212**			
		Накладные расходы	Тенге				**13946**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3517**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**47478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20212**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**5541129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454492**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
40	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**3,81524**	**38619,44**	**16070,45**	**147342**	**61313**	**41761**	**44310**	**206984**
		НР - 69%; СП - 8%			**11602,82**	**5229,06**	**44268**	**19950**		**15332**	
41	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,52189**	**129026,12**	**28157,02**	**67337**	**14695**	**1657**	**38291**	**114078**
		НР - 69%; СП - 8%			**97693,02**	**8640,30**	**50985**	**4509**		**8450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	222-525-0302 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	4,33713	990060,00	--	4294019	--	4294019	--	4637541
		СП - 8%			--	--	--	--		343522	
43	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,47321	43289,71	13379,33	669831	207021	85573	307526	1055546
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	377237	68453		78189	
44	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	15,47321	970424,00	--	15015574	--	15015574	--	16216820
		СП - 8%			--	--	--	--		1201246	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	$м^3$	0,4	37015,11	1585,49	14806	634	13420	815	16871
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	752	144		1250	
46	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,52	55330,93	2766,12	84103	4204	63871	15481	107551
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	16028	984		7967	
47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,085248	329294,00	--	28072	--	28072	--	30318
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
48	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0932	1051265,71	1940,11	97978	181	94393	3169	109239
		НР - 91%; СП - 8%			36525,60	843,21	3404	79		8092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0932	144002,00	--	13421	--	13421	--	14495
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
50	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,60444	38619,44	16070,45	23343	9714	6616	7020	32792
		НР - 69%; СП - 8%			11602,82	5229,06	7013	3161		2429	
51	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,09476	129026,12	28157,02	12227	2668	302	6953	20714
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	9257	819		1534	
52	222-525-0302 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,6992	990060,00	--	692250	--	692250	--	747630
		СП - 8%			--	--	--	--		55380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,83166**	**43289,71**	**13379,33**	**122582**	**37885**	**15661**	**56279**	**193169**
		НР - 69%; СП - 8%			**24380,03**	**4423,99**	**69036**	**12527**		**14309**	
54	**222-512-0801 РСНБ РК 2022**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**2,83166**	**970424,00**	**--**	**2747911**	**--**	**2747911**	**--**	**2967744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219833**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**24030796**	**338315**	**23114501**	**479844**	**26471492**
							577980	**110626**	**--**	**1960853**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22988134**				
	Материалы		Тенге				**171684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22791247**				
		Накладные расходы	Тенге				**19465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1840610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24848209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21391**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1042662**				
	Материалы		Тенге				**151569**				
	Всего заработная плата		Тенге					**667215**			
		Накладные расходы	Тенге				**460379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120243**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1623284**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**667215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26471493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688606**			
		РАЗДЕЛ 6.Конструкции деревянные									
55	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1099,51**	**391,99**	**17,99**	**430997**	**19780**	**279276**	**126037**	**601597**
		НР - 92%; СП - 8%			**120,00**	**4,60**	**131941**	**5058**		**44563**	
56	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**1099,51**	**8896,26**	**29,79**	**9781527**	**32755**	**7913492**	**1694917**	**12394556**
		НР - 92%; СП - 8%			**1669,18**	**6,39**	**1835280**	**7026**		**918113**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10212524**	**52535**	**8192768**	**1820954**	**12996153**
							1967221	**12084**	**--**	**962676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10212524**				
	Материалы		Тенге				**8192768**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1979305**			
		Накладные расходы	Тенге				**1820954**				
		Сметная прибыль	Тенге				**962676**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12996154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1280**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1979305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12996154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1979305			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
		2 этаж									
		Тип 6									
57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	843,33	2541,75	45,13	2143534	38060	1729619	370458	2715109
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	375855	18250		201117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	843,33	1204,44	32,89	1015740	27737	569922	409116	1538841
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	418081	17153		113984	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	843,33	539,83	16,70	455255	14083	425672	22568	516051
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	15500	8509		38228	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7758636	22527,39	2052,22	17478	1593	32	15056	35137
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	15853	692		2603	
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7758636	455717,00	--	353574	--	353574	--	381860
		СП - 8%			--	--	--	--		28286	
		Тип 7									
62	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	11,54	2541,75	45,13	29332	521	23668	5069	37153
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	5143	250		2752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	11,54	1204,44	32,89	13899	380	7798	5598	21057
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	5721	235		1560	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	11,54	359,88	11,13	4153	129	3883	206	4708
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	141	78		349	
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0106168	22527,39	2052,22	239	21	1	206	481
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	217	9		36	
66	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0106168	455717,00	--	4838	--	4838	--	5225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Тип 7 со звездочкой									
67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	168,02	2541,75	45,13	427065	7583	344599	73808	540942
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	74883	3636		40069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	168,02	1204,44	32,89	202370	5527	113547	81510	306589
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	83296	3418		22710	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	168,02	179,95	5,57	30235	936	28269	1499	34273
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	1030	565		2539	
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1545784	22527,39	2052,22	3482	317	6	3000	7000
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	3159	138		519	
71	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1545784	455717,00	--	70444	--	70444	--	76080
		СП - 8%			--	--	--	--		5636	
		Тип 8									
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	524,68	2541,75	45,13	1333605	23679	1076087	230481	1689212
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	233839	11354		125126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	524,68	1204,44	32,89	631946	17257	354579	254533	957395
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	260110	10672		70916	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	524,68	359,88	11,13	188822	5840	176555	9360	214038
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	6427	3531		15856	
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4827056	22527,39	2052,22	10874	990	21	9367	21860
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	9863	430		1619	
76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4827056	455717,00	--	219977	--	219977	--	237575
		СП - 8%			--	--	--	--		17598	
		Тип 9									
77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	248,46	2541,75	45,13	631523	11213	509576	109144	799919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	110734	5377		59253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	$м^2$ стяжки	248,46	1204,44	32,89	299255	8172	167909	120533	453370
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	123174	5054		33582	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	248,46	359,88	11,13	89416	2765	83607	4433	101357
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	3044	1672		7508	
80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2285832	22527,39	2052,22	5149	469	9	4436	10352
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	4671	204		767	
81	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2285832	455717,00	--	104169	--	104169	--	112503
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
		Тип 12									
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	$м^2$ стяжки	77,79	1204,44	32,89	93693	2558	52571	37737	141945
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	38564	1582		10514	
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	77,79	359,88	11,13	27995	866	26176	1388	31734
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	953	524		2351	
		==========									
		3 этаж									
		Тип 6									
84	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	821,36	2541,75	45,13	2087692	37068	1684560	360807	2644377
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	366064	17774		195878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	$м^2$ стяжки	821,36	1204,44	32,89	989279	27014	555076	398458	1498752
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	407189	16706		111015	
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	821,36	539,83	16,70	443395	13717	414581	21980	502607
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	15097	8288		37232	
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7556512	22527,39	2052,22	17023	1551	32	14664	34222
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	15440	674		2535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7556512	455717,00	--	344363	--	344363	--	371912
		СП - 8%			--	--	--	--		27549	
		Тип 7									
89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	62,69	2541,75	45,13	159342	2830	128572	27538	201831
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	27940	1357		14950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	62,69	1204,44	32,89	75506	2062	42365	30412	114391
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	31079	1275		8473	
91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	62,69	359,88	11,13	22561	698	21095	1118	25574
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	768	422		1894	
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0576748	22527,39	2052,22	1299	118	3	1119	2612
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1178	51		193	
93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0576748	455717,00	--	26283	--	26283	--	28386
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
		Тип 7 со звездочкой									
94	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	200,62	2541,75	45,13	509926	9054	411460	88128	645898
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	89412	4341		47844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	$м^2$ стяжки	200,62	1204,44	32,89	241635	6599	135579	97325	366076
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	99457	4081		27116	
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	200,62	179,95	5,57	36102	1117	33755	1790	40923
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	1230	674		3031	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1845704	22527,39	2052,22	4158	379	8	3582	8359
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	3771	165		619	
98	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1845704	455717,00	--	84112	--	84112	--	90841
		СП - 8%			--	--	--	--		6729	
		Тип 8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	562,26	2541,75	45,13	1429124	25374	1153162	246990	1810201
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	250588	12167		134088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	562,26	1204,44	32,89	677208	18492	379976	272764	1025967
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	278740	11436		75995	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	562,26	359,88	11,13	202346	6258	189200	10031	229368
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	6888	3784		16991	
102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5172792	22527,39	2052,22	11653	1061	22	10038	23426
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	10570	461		1735	
103	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5172792	455717,00	--	235733	--	235733	--	254592
		СП - 8%			--	--	--	--		18859	
		Тип 9									
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	129,73	2541,75	45,13	329741	5854	266069	56988	417667
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	57818	2807		30938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	129,73	1204,44	32,89	156252	4267	87671	62935	236721
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	64314	2639		17534	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	129,73	359,88	11,13	46687	1444	43654	2314	52922
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	1589	873		3920	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1193516	22527,39	2052,22	2689	245	5	2316	5405
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2439	106		400	
108	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1193516	455717,00	--	54391	--	54391	--	58742
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
		Тип 12									
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	100,41	1204,44	32,89	120938	3302	67858	48711	183220
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	49778	2042		13571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м^2 стяжки**	**100,41**	**359,88**	**11,13**	**36136**	**1118**	**33788**	**1791**	**40962**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**1230**	**676**		**3034**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**16753636**	**340318**	**12840481**	**3531305**	**21907720**
							3572837	**186132**	**--**	**1622776**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16753636**				
	Материалы		Тенге				**11342595**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3758969**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1497884**				
		Накладные расходы	Тенге				**3531305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1622776**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21907717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2536**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3758969**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**21907717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2536**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3758969**			
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Окна л.23									
		ОК-1, 1 со звездочкой, 2, 2 со звездочкой, 5									
111	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**46,30206**	**3660,09**	**241,88**	**169470**	**11200**	**76337**	**78921**	**268262**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**81933**	**5757**		**19871**	
112	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**46,30206**	**28566,00**	**--**	**1322665**	**--**	**1322665**	**--**	**1428478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105813**	
		ОК-3									
113	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**59,7975**	**3250,06**	**239,26**	**194345**	**14307**	**95616**	**82591**	**299090**
		НР - 90%; СП - 8%			**1411,80**	**122,83**	**84422**	**7345**		**22155**	
114	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м^2**	**59,7975**	**31468,00**	**--**	**1881708**	**--**	**1881708**	**--**	**2032245**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150537**	
		ОК-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**6,615**	**4306,22**	**242,19**	**28486**	**1603**	**14163**	**12179**	**43919**
		НР - 90%; СП - 8%			**1922,91**	**122,83**	**12720**	**813**		**3253**	
116	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**6,615**	**31468,00**	**--**	**208161**	**--**	**208161**	**--**	**224814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16653**	
		ОК-6									
117	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**2,3316**	**5124,29**	**244,35**	**11948**	**570**	**5478**	**5571**	**18921**
		НР - 90%; СП - 8%			**2530,50**	**124,33**	**5900**	**290**		**1402**	
118	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**2,3316**	**28566,00**	**--**	**66604**	**--**	**66604**	**--**	**71932**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3883387**	**27680**	**3670732**	**179262**	**4387661**
							184975	**14205**	**--**	**325012**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3883387**				
	Материалы		Тенге				**191595**				
	Всего заработная плата		Тенге					**199180**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3479138**				
		Накладные расходы	Тенге				**179262**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325012**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4387661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199180**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4387661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199180**			
		<u>РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы</u>									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
119	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**1242,783**	**5012,48**	**20,39**	**6229425**	**25340**	**2942911**	**2618755**	**9556032**
		НР - 80%; СП - 8%			**2624,09**	**9,87**	**3261174**	**12266**		**707852**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**6229425**	**25340**	**2942911**	**2618755**	**9556032**
							3261174	**12266**	**--**	**707852**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6229425**				
	Материалы		Тенге				**2942910**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3273440**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2618755**				
		Сметная прибыль	Тенге				**707852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9556032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3273440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**9556032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3273440**			
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы									
		Лестницы наружние (л.34)									
120	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**3,078**	**34757,85**	**1585,49**	**106985**	**4880**	**96320**	**6273**	**122319**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**5785**	**1109**		**9061**	
121	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м^3**	**17,88**	**46945,39**	**2895,43**	**839384**	**51770**	**664466**	**123295**	**1039693**
		НР - 91%; СП - 8%			**6887,46**	**690,22**	**123148**	**12341**		**77014**	
122	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,4701**	**329294,00**	**--**	**154801**	**--**	**154801**	**--**	**167185**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12384**	
123	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0429**	**1337131,55**	**1940,11**	**57363**	**83**	**41767**	**14150**	**77234**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**15513**	**36**		**5721**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1158533**	**56733**	**957354**	**143718**	**1406431**
							144446	**13486**	**--**	**104180**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1158533**				
	Материалы		Тенге				**802553**				
	Всего заработная плата		Тенге					**157932**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**154801**				
		Накладные расходы	Тенге				**143718**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104180**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1406431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1406431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157932**			
		РАЗДЕЛ 11. Отопление									
124	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**452**	**1707,67**	**9,08**	**771867**	**4104**	**5244**	**747359**	**1640765**
		НР - 98%; СП - 8%			**1686,99**	**0,20**	**762519**	**90**		**121538**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	135	1821,11	10,70	245850	1444	1576	238005	522564
		НР - 98%; СП - 8%			1798,74	0,24	242830	32		38709	
126	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,6	1961,98	12,51	14911	95	99	14426	31684
		НР - 98%; СП - 8%			1936,51	0,38	14717	3		2347	
127	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	447,48	157,00	--	70254	--	70254	--	75874
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
128	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	133,65	259,00	--	34615	--	34615	--	37384
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
129	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,524	360,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
130	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1270,5	942,10	110,96	1196938	140974	486094	482510	1813804
		НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	569870	65011		134355	
131	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	403,7	307,00	--	123936	--	123936	--	133851
		СП - 8%			--	--	--	--		9915	
132	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	421,3	384,00	--	161779	--	161779	--	174721
		СП - 8%			--	--	--	--		12942	
133	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	130,9	456,00	--	59690	--	59690	--	64465
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
134	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	90,2	505,00	--	45551	--	45551	--	49195
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	56,1	570,00	--	31977	--	31977	--	34535
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
136	234-303-0315 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	157,3	758,00	--	119233	--	119233	--	128772
		СП - 8%			--	--	--	--		9539	
137	234-303-0319 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	121	932,00	--	112772	--	112772	--	121794
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	
138	234-303-0321 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	9,9	1192,00	--	11801	--	11801	--	12745
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
139	234-303-0323 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	м	7,15	1742,00	--	12455	--	12455	--	13451
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
140	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	1980	461,78	37,92	914324	75082	107315	549945	1581406
		НР - 72%; СП - 8%			369,66	16,10	731927	31878		117137	
141	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	1754,4	44,00	--	77194	--	77194	--	83369
		СП - 8%			--	--	--	--		6175	
142	241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	207,06	65,00	--	13459	--	13459	--	14536
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
143	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	58,14	99,00	--	5756	--	5756	--	6216
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
144	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	280,3	708,00	--	198452	--	198452	--	214328
		СП - 8%			--	--	--	--		15876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4225523**	**221699**	**1681961**	**2032245**	**6758385**
							2321863	**97014**	**--**	**500615**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**914324**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**107316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**763805**			
	Сдача и испытание		Тенге				**23522**				
		Накладные расходы	Тенге				**549945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117137**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1581406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**763805**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2278571**				
	Материалы		Тенге				**486093**				
	Всего заработная плата		Тенге					**634881**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1081633**				
	Сдача и испытание		Тенге				**20696**				
		Накладные расходы	Тенге				**482510**				
		Сметная прибыль	Тенге				**220884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2981965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**332**
		Сметная заработная плата	Тенге					**634881**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1032628**				
	Материалы		Тенге				**6916**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1020191**			
	Сдача и испытание		Тенге				**29879**				
		Накладные расходы	Тенге				**999790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162594**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2195012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**554**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1020191**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**6758383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2418877**			
		РАЗДЕЛ 12.Лестницы (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
145	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (КЖ л.42)**	**м^3**	**1,4**	**37015,11**	**1585,49**	**51821**	**2219**	**46971**	**2853**	**59048**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**2631**	**504**		**4374**	
146	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м^3**	**7,6**	**46945,39**	**2895,43**	**356785**	**22006**	**282434**	**52407**	**441928**
		НР - 91%; СП - 8%			**6887,46**	**690,22**	**52345**	**5246**		**32735**	
147	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0952**	**455717,00**	**--**	**43384**	**--**	**43384**	**--**	**46855**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3471**	
148	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0116**	**376202,00**	**--**	**4364**	**--**	**4364**	**--**	**4713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**349**	
149	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,0856**	**351466,00**	**--**	**30085**	**--**	**30085**	**--**	**32492**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2407**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**486439**	**24225**	**407238**	**55260**	**585036**
							54976	**5750**	**--**	**43336**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486439**				
	Материалы		Тенге				**329405**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60726**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**77833**				
		Накладные расходы	Тенге				**55260**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**585035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**585035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60726**			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
150	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**450,53**	**5957,41**	**189,03**	**2683992**	**85164**	**1912265**	**681756**	**3635007**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**686563**	**38710**		**269259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**235,57**	**5714,82**	**25,17**	**1346240**	**5930**	**803342**	**507213**	**2001730**
		НР - 94%; СП - 8%			**2279,44**	**11,12**	**536968**	**2620**		**148277**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**235,7**	**5714,82**	**25,17**	**1346983**	**5933**	**803786**	**507493**	**2002835**
		НР - 94%; СП - 8%			**2279,44**	**11,12**	**537264**	**2621**		**148359**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**11,87**	**5957,41**	**189,03**	**70714**	**2244**	**50381**	**17962**	**95770**
		НР - 94%; СП - 8%			**1523,90**	**85,92**	**18089**	**1020**		**7094**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**5447929**	**99271**	**3569774**	**1714424**	**7735342**
							1778884	**44971**	**--**	**572989**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5447929**				
	Материалы		Тенге				**3569777**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1823855**			
		Накладные расходы	Тенге				**1714424**				
		Сметная прибыль	Тенге				**572989**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7735342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1823855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**7735342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1823855**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Лестницы наружные /2шт/ (КЖ1 л.42)									
154	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	**$м^3$**	**1,2**	**37015,11**	**1585,49**	**44418**	**1902**	**40261**	**2446**	**50613**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**2255**	**432**		**3749**	
155	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**3640,94**	**1659,50**	**182047**	**82975**	**64459**	**63059**	**264715**
		НР - 118%; СП - 8%			**692,26**	**376,54**	**34613**	**18827**		**19609**	
156	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**13,69**	**48850,00**	**--**	**668757**	**--**	**668757**	**--**	**722258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53501**	
157	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В10/ /монолитные участки/**	**$м^3$**	**1,4**	**49553,52**	**3071,41**	**69375**	**4300**	**50744**	**13975**	**90018**
		НР - 91%; СП - 8%			**10236,15**	**733,29**	**14331**	**1027**		**6668**	
158	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**1,88**	**58919,44**	**6465,78**	**110769**	**12156**	**70790**	**27790**	**149643**
		НР - 91%; СП - 8%			**14799,51**	**1444,10**	**27823**	**2715**		**11085**	
159	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02598**	**376202,00**	**--**	**9774**	**--**	**9774**	**--**	**10556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
160	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,06052**	**329294,00**	**--**	**19929**	**--**	**19929**	**--**	**21523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1594**	
161	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,009414**	**1127307,87**	**6641,68**	**10612**	**62**	**9690**	**1038**	**12582**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**860**	**19**		**932**	
162	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**41,36**	**1201,97**	**28,12**	**49713**	**1163**	**31391**	**16111**	**71090**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**17159**	**164**		**5266**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1165394**	**102558**	**965795**	**124419**	**1392998**
							97041	**23184**	**--**	**103186**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1165394**				
	Материалы		Тенге				**267333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**698460**				
		Накладные расходы	Тенге				**124419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1392999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1392999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					120225			
		РАЗДЕЛ 15.Конструкции деревянные									
163	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1723,3	391,99	17,99	675516	31002	437718	197542	942903
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	206796	7927		69845	
164	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	1723,3	8896,26	29,79	15330925	51337	12403090	2656501	19426416
		НР - 92%; СП - 8%			1669,18	6,39	2876498	11012		1438990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				16006441	82339	12840808	2854043	20369319
							3083294	18939	--	1508835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16006441				
	Материалы		Тенге				12840808				
	Всего заработная плата		Тенге					3102233			
		Накладные расходы	Тенге				2854043				
		Сметная прибыль	Тенге				1508835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3102233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				20369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3102233			
		РАЗДЕЛ 16. Полы									
		Тип 4									
165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	921,33	2541,75	45,13	2341791	41580	1889593	404722	2966232
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	410618	19938		219719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	$м^2$ стяжки	921,33	1204,44	32,89	1109687	30303	622635	446956	1681170
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	456749	18740		124527	
167	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	921,33	539,83	16,70	497362	15386	465042	24655	563781
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	16934	9296		41764	
168	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,8476236	22527,39	2052,22	19095	1740	35	16449	38387
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	17320	756		2843	
169	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,8476236	455717,00	--	386276	--	386276	--	417178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30902	
		Тип 5									
170	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	178,46	2541,75	45,13	453601	8054	366011	78394	574554
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	79536	3862		42559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)**	$м^2$ стяжки	178,46	1204,44	32,89	214944	5870	120602	86575	325639
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	88472	3630		24121	
172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	178,46	179,95	5,57	32114	994	30026	1592	36402
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	1094	600		2697	
173	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1641832	22527,39	2052,22	3699	337	7	3186	7436
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	3355	146		551	
174	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1641832	455717,00	--	74821	--	74821	--	80807
		СП - 8%			--	--	--	--		5986	
		Тип 6									
175	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	44,155	2541,75	45,13	112231	1993	90559	19396	142157
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	19679	956		10530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	$м^2$ стяжки	44,155	1204,44	32,89	53182	1452	29840	21420	80570
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	21890	898		5968	
177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	44,155	359,88	11,13	15891	491	14859	788	18013
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	541	297		1334	
178	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0406226	22527,39	2052,22	915	83	2	788	1840
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	830	36		136	
179	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0406226	455717,00	--	18512	--	18512	--	19993
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
		Тип 7									
180	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	9,62	2541,75	45,13	24452	434	19731	4226	30972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**4287**	**208**		**2294**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (160 мм). Устройство**	**м^2 стяжки**	**9,62**	**1339,98**	**32,95**	**12891**	**317**	**6438**	**5952**	**20351**
		НР - 94%; СП - 8%			**637,88**	**20,34**	**6136**	**196**		**1507**	
182	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=28**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м^2 стяжки**	**9,62**	**4995,00**	**155,86**	**48052**	**1499**	**44872**	**2432**	**54522**
		НР - 94%; СП - 8%			**174,72**	**94,17**	**1681**	**906**		**4039**	
183	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**9,62**	**56,09**	**0,83**	**540**	**8**	**--**	**503**	**1127**
		НР - 94%; СП - 8%			**55,26**	**0,38**	**532**	**4**		**83**	
184	**234-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500**	**м^2**	**9,62**	**511,00**	**--**	**4916**	**--**	**4916**	**--**	**5309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**393**	
185	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	**м^2 стяжки**	**9,62**	**1204,44**	**32,89**	**11587**	**317**	**6501**	**4667**	**17554**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**4769**	**196**		**1300**	
186	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м^2 стяжки**	**9,62**	**539,83**	**16,70**	**5193**	**161**	**4855**	**257**	**5887**
		НР - 94%; СП - 8%			**18,38**	**10,09**	**177**	**97**		**436**	
187	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0088504**	**22527,39**	**2052,22**	**199**	**18**	**--**	**172**	**400**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**181**	**8**		**30**	
188	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0088504**	**455717,00**	**--**	**4033**	**--**	**4033**	**--**	**4356**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**5445984**	**111037**	**4200166**	**1123130**	**7094637**
							1134781	**60770**	**--**	**525523**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5445984**				
	Материалы		Тенге				**3711607**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1195551**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**488558**				
		Накладные расходы	Тенге				**1123130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525523**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7094637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195551**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**7094637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1195551**			

РАЗДЕЛ 17. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна (л.20)									
		ОК-1									
189	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**69,498**	**5124,29**	**244,35**	**356128**	**16982**	**163281**	**166055**	**563958**
		НР - 90%; СП - 8%			**2530,50**	**124,33**	**175865**	**8641**		**41775**	
190	**223-102-0302 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м^2**	**69,498**	**32457,00**	**--**	**2255697**	**--**	**2255697**	**--**	**2436153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180456**	
		ОК-2									
191	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**29,3625**	**5124,29**	**244,35**	**150462**	**7175**	**68985**	**70157**	**238269**
		НР - 90%; СП - 8%			**2530,50**	**124,33**	**74302**	**3651**		**17650**	
192	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**29,3625**	**28566,00**	**--**	**838769**	**--**	**838769**	**--**	**905871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67102**	
		ОК-3,4, 4 со звездочкой									
193	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**15,28875**	**4306,22**	**242,19**	**65837**	**3703**	**32735**	**28149**	**101505**
		НР - 90%; СП - 8%			**1922,91**	**122,83**	**29399**	**1878**		**7519**	
194	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**15,28875**	**31468,00**	**--**	**481106**	**--**	**481106**	**--**	**519595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38489**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**4147999**	**27860**	**3840573**	**264361**	**4765351**
							279566	**14170**	**--**	**352991**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4147999**				
	Материалы		Тенге				**265001**				
	Всего заработная плата		Тенге					**293736**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3575572**				
		Накладные расходы	Тенге				**264361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**352991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4765351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**293736**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**4765351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**293736**			
		РАЗДЕЛ 18.Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4-1.6)									
195	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**651,365**	**147,52**	**2,16**	**96089**	**1407**	**10454**	**67950**	**177164**
		НР - 80%; СП - 8%			**129,31**	**1,09**	**84228**	**710**		**13125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (толщиной 5 мм)**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1062,56**	**1348,57**	**5,49**	**1432937**	**5834**	**620535**	**647120**	**2246465**
		НР - 80%; СП - 8%			**759,08**	**2,20**	**806568**	**2338**		**166408**	
		Стены техподполья									
		Стены 1-го, 2-го этажа									
197	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**285,69**	**1395,32**	**21,49**	**398629**	**6140**	**116270**	**222910**	**671263**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**276219**	**2417**		**49724**	
198	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2488,605**	**2285,24**	**99,47**	**5687060**	**247542**	**2026570**	**2907014**	**9281601**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**3412948**	**220814**		**687527**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (на цементной основе) толщиной до 10 мм (5 мм)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**472,045**	**1400,92**	**21,49**	**661297**	**10145**	**194755**	**368313**	**1111977**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**456397**	**3994**		**82367**	
200	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**450,61**	**1245,27**	**21,49**	**561131**	**9683**	**115776**	**351588**	**985736**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**435672**	**3812**		**73017**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**8837143**	**280751**	**3084360**	**4564895**	**14474206**
							5472032	**234085**	**--**	**1072168**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8837143**				
	Материалы		Тенге				**3084361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5706117**			
		Накладные расходы	Тенге				**4564895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1072168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14474206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3296**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5706117**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**14474206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3296**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5706117**			
		РАЗДЕЛ 19. Разные работы									
		Монолитные конструкции входа в подвал (л.30)									
201	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,64**	**37015,11**	**1585,49**	**23690**	**1015**	**21472**	**1304**	**26994**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**1203**	**231**		**2000**	
202	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м^3**	**26,8**	**46945,39**	**2895,43**	**1258136**	**77598**	**995954**	**184804**	**1558376**
		НР - 91%; СП - 8%			**6887,46**	**690,22**	**184584**	**18498**		**115435**	
203	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,545**	**351466,00**	**--**	**191549**	**--**	**191549**	**--**	**206873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15324**	
204	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0646**	**455717,00**	**--**	**29439**	**--**	**29439**	**--**	**31794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2355**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1502814**	**78613**	**1238414**	**186108**	**1824037**
							185787	**18729**	**--**	**135114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1502814**				
	Материалы		Тенге				**1017427**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204516**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**220988**				
		Накладные расходы	Тенге				**186108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1824036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1824036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204516**			
		РАЗДЕЛ 20.Отопление									
205	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**370**	**2028,16**	**27,65**	**750419**	**10231**	**523594**	**216047**	**1043785**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**216594**	**3863**		**77319**	
206	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**384**	**2191,31**	**27,65**	**841463**	**10618**	**606055**	**224221**	**1150940**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**224790**	**4009**		**85256**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112**	**1794,51**	**27,65**	**200985**	**3097**	**132324**	**65398**	**287693**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**65564**	**1169**		**21310**	
208	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**155**	**2574,87**	**27,65**	**399105**	**4286**	**304084**	**90506**	**528780**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**90735**	**1618**		**39169**	
209	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**617**	**942,10**	**110,96**	**581276**	**68462**	**236065**	**234324**	**880848**
		НР - 76%; СП - 8%			**448,54**	**51,17**	**276749**	**31572**		**65248**	
210	**234-303-0307 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм**	**м**	**187**	**380,00**	**--**	**71060**	**--**	**71060**	**--**	**76745**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5685**	
211	**234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**123,2**	**456,00**	**--**	**56179**	**--**	**56179**	**--**	**60673**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4494**	
212	**234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**170,5**	**505,00**	**--**	**86103**	**--**	**86103**	**--**	**92991**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6888**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**2986590**	**96694**	**2015464**	**830496**	**4122455**
							874432	**42231**	**--**	**305369**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**794618**				
	Материалы		Тенге				**236064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**308321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**213342**				
	Сдача и испытание		Тенге				**10051**				
		Накладные расходы	Тенге				**234324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1111257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**308321**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2191972**				
	Материалы		Тенге				**1566059**				
	Всего заработная плата		Тенге					**608342**			
	Сдача и испытание		Тенге				**18225**				
		Накладные расходы	Тенге				**596172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**223054**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3011198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**608342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**4122455**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					916663			
		РАЗДЕЛ 21.Электроснабжение и электроосвещение									
		Комплектные устройство для распределения энергии при напряжении до 1000В									
		Трубы									
213	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	12,5	498,25	49,00	6228	613	657	3758	10785
		НР - 72%; СП - 8%			396,67	20,84	4958	261		799	
214	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	12,75	431,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
215	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	217,5	653,57	39,06	142151	8496	14511	88231	248813
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	15,63	119144	3400		18431	
216	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	40,8	99,00	--	4039	--	4039	--	4362
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
217	241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	181,05	65,00	--	11768	--	11768	--	12709
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
218	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1802,5	496,51	14,85	894959	26767	119145	546067	1556314
		НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	749047	9391		115288	
219	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	170,85	44,00	--	7517	--	7517	--	8118
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
220	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1667,7	31,00	--	51699	--	51699	--	55835
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
		Кабельные изделия									
221	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2032,5	429,35	177,01	872654	359773	116462	384122	1357324
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	396419	137092		100548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	350	593,47	214,35	207715	75023	30296	93905	325749
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	102396	28028		24129	
223	243-112-2007 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (ок)-0,66	км	0,01275	2514380,00	--	32058	--	32058	--	34623
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
224	243-112-2005 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66	км	0,0051	1282703,00	--	6542	--	6542	--	7065
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
225	243-107-2905 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	км	0,0357	4566687,00	--	163031	--	163031	--	176073
		СП - 8%			--	--	--	--		13042	
226	243-107-2904 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	км	0,051	2759490,00	--	140734	--	140734	--	151993
		СП - 8%			--	--	--	--		11259	
227	243-107-2903 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	км	0,0255	1891458,00	--	48232	--	48232	--	52091
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
228	243-107-2902 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,14535	1209160,00	--	175751	--	175751	--	189811
		СП - 8%			--	--	--	--		14060	
229	243-107-2702 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,0561	613350,00	--	34409	--	34409	--	37162
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
230	243-107-2503 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,8007	735507,00	--	588920	--	588920	--	636034
		СП - 8%			--	--	--	--		47114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	**243-107-2502 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,43095**	**473164,00**	**--**	**203910**	**--**	**203910**	**--**	**220223**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16313**	
232	**243-107-2302 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0153**	**339465,00**	**--**	**5194**	**--**	**5194**	**--**	**5610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416**	
233	**243-108-2904 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0714**	**3107183,00**	**--**	**221853**	**--**	**221853**	**--**	**239601**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17748**	
234	**243-108-2903 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,05865**	**2180773,00**	**--**	**127902**	**--**	**127902**	**--**	**138134**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10232**	
235	**243-108-2502 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,08925**	**928610,00**	**--**	**82878**	**--**	**82878**	**--**	**89508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6630**	
236	**243-108-2501 СпрСЦ 10.2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1938**	**647499,00**	**--**	**125485**	**--**	**125485**	**--**	**135524**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10039**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**4161124**	**470672**	**2318488**	**1116083**	**5699396**
							1371964	**178172**	**--**	**422189**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2204225**				
	Материалы		Тенге				**281072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1550136**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**80518**				
		Накладные расходы	Тенге				**1116083**				
		Сметная прибыль	Тенге				**265636**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3585944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**866**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1550136**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1956899**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1956899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156553**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2113452**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**5699396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**866**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1550136**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22.Разные работы (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Лестницы наружные /2шт/ (КЖ1 л.42)									
237	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	**$м^3$**	**1,2**	**37015,11**	**1585,49**	**44418**	**1902**	**40261**	**2446**	**50613**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**2255**	**432**		**3749**	
238	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**3640,94**	**1659,50**	**182047**	**82975**	**64459**	**63059**	**264715**
		НР - 118%; СП - 8%			**692,26**	**376,54**	**34613**	**18827**		**19609**	
239	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**13,69**	**48850,00**	**--**	**668757**	**--**	**668757**	**--**	**722258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53501**	
240	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В10/ /монолитные участки/**	**$м^3$**	**1,4**	**49553,52**	**3071,41**	**69375**	**4300**	**50744**	**13975**	**90018**
		НР - 91%; СП - 8%			**10236,15**	**733,29**	**14331**	**1027**		**6668**	
241	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**1,88**	**58919,44**	**6465,78**	**110769**	**12156**	**70790**	**27790**	**149643**
		НР - 91%; СП - 8%			**14799,51**	**1444,10**	**27823**	**2715**		**11085**	
242	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02598**	**376202,00**	**--**	**9774**	**--**	**9774**	**--**	**10556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
243	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,06052**	**329294,00**	**--**	**19929**	**--**	**19929**	**--**	**21523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1594**	
244	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,009414**	**1127307,87**	**6641,68**	**10612**	**62**	**9690**	**1038**	**12582**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**860**	**19**		**932**	
245	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**41,36**	**1201,97**	**28,12**	**49713**	**1163**	**31391**	**16111**	**71090**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**17159**	**164**		**5266**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1165394**	**102558**	**965795**	**124419**	**1392998**
							97041	**23184**	**--**	**103186**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1165394**				
	Материалы		Тенге				**267333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**698460**				
		Накладные расходы	Тенге				**124419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1392999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1392999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					120225			
		РАЗДЕЛ 23.Конструкции деревянные									
246	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1723,3	391,99	17,99	675516	31002	437718	197542	942903
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	206796	7927		69845	
247	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	1723,3	8896,26	29,79	15330925	51337	12403090	2656501	19426416
		НР - 92%; СП - 8%			1669,18	6,39	2876498	11012		1438990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				16006441	82339	12840808	2854043	20369319
							3083294	18939	--	1508835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16006441				
	Материалы		Тенге				12840808				
	Всего заработная плата		Тенге					3102233			
		Накладные расходы	Тенге				2854043				
		Сметная прибыль	Тенге				1508835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3102233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				20369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3102233			
		РАЗДЕЛ 24. Полы									
		Тип 3									
248	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	79,5	2541,75	45,13	202069	3587	163050	34923	255951
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	35432	1720		18959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	$м^2$ стяжки	79,5	1204,44	32,89	95753	2615	53726	38567	145065
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	39412	1617		10745	
250	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	79,5	359,88	11,13	28610	885	26751	1418	32431
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	974	535		2402	
251	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,07314	22527,39	2052,22	1648	150	4	1419	3313
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1494	65		245	
252	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,07314	455717,00	--	33331	--	33331	--	35997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
		Тип 4									
253	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	1842,66	2541,75	45,13	4683581	83159	3779185	809444	5932462
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	821237	39875		439438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	$м^2$ стяжки	1842,66	1204,44	32,89	2219373	60605	1245269	893911	3362338
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	913499	37480		249054	
255	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	1842,66	539,83	16,70	994723	30772	930083	49310	1127560
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	33868	18592		83528	
256	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,6952472	22527,39	2052,22	38189	3479	71	32897	76773
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	34639	1511		5687	
257	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,6952472	455717,00	--	772553	--	772553	--	834357
		СП - 8%			--	--	--	--		61804	
		Тип 5									
258	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	356,92	2541,75	45,13	907201	16108	732021	156788	1149107
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	159072	7724		85118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)**	$м^2$ стяжки	356,92	1204,44	32,89	429889	11739	241207	173149	651279
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	176943	7260		48241	
260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	356,92	179,95	5,57	64228	1988	60052	3184	72805
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	2188	1199		5393	
261	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3283664	22527,39	2052,22	7397	674	13	6372	14871
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	6710	293		1102	
262	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3283664	455717,00	--	149642	--	149642	--	161613
		СП - 8%			--	--	--	--		11971	
		Тип 6									
263	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	88,31	2541,75	45,13	224462	3985	181119	38793	284315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	39358	1911		21060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	$м^2$ стяжки	88,31	1204,44	32,89	106364	2904	59680	42841	161141
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	43780	1796		11936	
265	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	88,31	359,88	11,13	31781	983	29716	1575	36025
		НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	1082	594		2669	
266	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0812452	22527,39	2052,22	1830	166	4	1577	3679
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1660	72		273	
267	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0812452	455717,00	--	37025	--	37025	--	39987
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
		Тип 7									
268	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	19,24	2541,75	45,13	48903	868	39460	8452	61943
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	8575	416		4588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (160 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	19,24	1339,98	32,95	25781	634	12874	11904	40700
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	12273	391		3015	
270	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=28	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	19,24	4995,00	155,86	96104	2999	89743	4863	109044
		НР - 94%; СП - 8%			174,72	94,17	3362	1812		8077	
271	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,24	56,09	0,83	1079	16	--	1006	2252
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	1063	7		167	
272	234-203-0101 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	$м^2$	19,24	511,00	--	9832	--	9832	--	10619
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
273	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	$м^2$ стяжки	19,24	1204,44	32,89	23173	632	13003	9334	35107
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	9538	391		2600	
274	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	19,24	539,83	16,70	10386	321	9711	515	11773
		НР - 94%; СП - 8%			18,38	10,09	354	194		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0177008**	**22527,39**	**2052,22**	**399**	**37**	**--**	**343**	**802**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**362**	**16**		**59**	
276	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0177008**	**455717,00**	**--**	**8067**	**--**	**8067**	**--**	**8712**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**11253373**	**229306**	**8677192**	**2322585**	**14662021**
							2346875	**125471**	**--**	**1086063**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11253373**				
		Материалы	Тенге				**7666744**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2472346**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1010450**				
		Накладные расходы	Тенге				**2322585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1086063**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14662021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1665**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2472346**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**14662021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1665**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2472346**			
		РАЗДЕЛ 25.Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4-1.6)									
277	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (толщиной 5 мм)**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**2125,12**	**1348,57**	**5,49**	**2865873**	**11667**	**1241070**	**1294241**	**4492929**
		НР - 80%; СП - 8%			**759,08**	**2,20**	**1613136**	**4675**		**332815**	
		Утепление стен ниже уровня земли (л.1.2)									
278	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**107,36**	**1201,97**	**28,12**	**129043**	**3019**	**81484**	**41819**	**184531**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**44540**	**426**		**13669**	
279	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство теплоизоляционного слоя**	**$м^2$**	**107,36**	**808,91**	**4,06**	**86845**	**436**	**45092**	**33181**	**129628**
		НР - 80%; СП - 8%			**384,85**	**1,48**	**41317**	**159**		**9602**	
280	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**3,38184**	**34911,00**	**--**	**118063**	**--**	**118063**	**--**	**127508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9445**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**3199824**	**15122**	**1485709**	**1369241**	**4934596**
							1698993	**5260**	**--**	**365531**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3199824**				
		Материалы	Тенге				**1367645**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1704253**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**118063**				
		Накладные расходы	Тенге				**1369241**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				365531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4934596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1704253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4934596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1704253			
		РАЗДЕЛ 26. Разные работы									
		Монолитные конструкции входа в подвал (л.30)									
281	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,64	37015,11	1585,49	23690	1015	21472	1304	26994
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1203	231		2000	
282	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	$м^3$	26,8	46945,39	2895,43	1258136	77598	995954	184804	1558376
		НР - 91%; СП - 8%			6887,46	690,22	184584	18498		115435	
283	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,545	351466,00	--	191549	--	191549	--	206873
		СП - 8%			--	--	--	--		15324	
284	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0646	455717,00	--	29439	--	29439	--	31794
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**1502814**	**78613**	**1238414**	**186108**	**1824037**
							185787	**18729**	**--**	**135114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502814				
	Материалы		Тенге				1017427				
	Всего заработная плата		Тенге					204516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220988				
		Накладные расходы	Тенге				186108				
		Сметная прибыль	Тенге				135114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1824036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					204516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1824036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					204516			
		РАЗДЕЛ 27.Отопление									
285	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	370	2028,16	27,65	750419	10231	523594	216047	1043785
		НР - 98%; СП - 8%			585,39	10,44	216594	3863		77319	
286	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	384	2191,31	27,65	841463	10618	606055	224221	1150940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**224790**	**4009**		**85256**	
287	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112**	**1794,51**	**27,65**	**200985**	**3097**	**132324**	**65398**	**287693**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**65564**	**1169**		**21310**	
288	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**155**	**2574,87**	**27,65**	**399105**	**4286**	**304084**	**90506**	**528780**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**90735**	**1618**		**39169**	
289	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**617**	**942,10**	**110,96**	**581276**	**68462**	**236065**	**234324**	**880848**
		НР - 76%; СП - 8%			**448,54**	**51,17**	**276749**	**31572**		**65248**	
290	**234-303-0307 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм**	**м**	**187**	**380,00**	**--**	**71060**	**--**	**71060**	**--**	**76745**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5685**	
291	**234-303-0310 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**123,2**	**456,00**	**--**	**56179**	**--**	**56179**	**--**	**60673**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4494**	
292	**234-303-0312 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**170,5**	**505,00**	**--**	**86103**	**--**	**86103**	**--**	**92991**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6888**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**2986590**	**96694**	**2015464**	**830496**	**4122455**
							874432	**42231**	**--**	**305369**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**794618**				
	Материалы		Тенге				**236064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**308321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**213342**				
	Сдача и испытание		Тенге				**10051**				
		Накладные расходы	Тенге				**234324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1111257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**308321**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2191972**				
	Материалы		Тенге				**1566059**				
	Всего заработная плата		Тенге					**608342**			
	Сдача и испытание		Тенге				**18225**				
		Накладные расходы	Тенге				**596172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**223054**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3011198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**608342**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**4122455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**493**
		Сметная заработная плата	Тенге					**916663**			
		РАЗДЕЛ 28.Вентиляция и кондиционирование									
293	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**109,6**	**9223,12**	**72,35**	**1010854**	**7930**	**707840**	**292469**	**1407588**
		НР - 98%; СП - 8%			**2692,37**	**30,60**	**295084**	**3354**		**104266**	
294	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**130,6**	**8980,46**	**57,07**	**1172848**	**7453**	**843453**	**318578**	**1610739**
		НР - 98%; СП - 8%			**2465,10**	**24,02**	**321942**	**3137**		**119314**	
295	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**43,8**	**10043,94**	**57,07**	**439925**	**2500**	**344003**	**92584**	**575110**
		НР - 98%; СП - 8%			**2132,92**	**24,02**	**93422**	**1052**		**42601**	
296	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**12**	**9494,55**	**53,16**	**113935**	**638**	**94038**	**19137**	**143718**
		НР - 98%; СП - 8%			**1604,94**	**22,36**	**19259**	**268**		**10646**	
297	**1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**24**	**6276,77**	**51,24**	**150642**	**1230**	**125705**	**23676**	**188263**
		НР - 98%; СП - 8%			**987,78**	**18,83**	**23707**	**452**		**13945**	
298	**1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**8,236**	**6276,77**	**51,24**	**51695**	**422**	**43138**	**8125**	**64605**
		НР - 98%; СП - 8%			**987,78**	**18,83**	**8135**	**155**		**4786**	
299	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**220**	**790,00**	**--**	**173800**	**--**	**173800**	**--**	**187704**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13904**	
300	**1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**19,3**	**6276,77**	**51,24**	**121142**	**989**	**101089**	**19039**	**151396**
		НР - 98%; СП - 8%			**987,78**	**18,83**	**19064**	**363**		**11214**	
301	**1120-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**3,14**	**6630,98**	**46,65**	**20821**	**146**	**16926**	**3725**	**26509**
		НР - 98%; СП - 8%			**1194,08**	**16,28**	**3749**	**51**		**1964**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,7	35065,20	2315,29	24546	1621	2342	16209	44016
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	20583	745		3260	
303	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,868	22818,00	--	19806	--	19806	--	21390
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
304	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	790,00	--	14220	--	14220	--	15358
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
305	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16	6276,77	51,24	100428	820	83804	15784	125509
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	15804	301		9297	
306	1120-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,826	6630,98	46,65	18739	132	15233	3352	23858
		НР - 98%; СП - 8%			1194,08	16,28	3374	46		1767	
307	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,8	35065,20	2315,29	28052	1852	2677	18525	50303
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	23523	851		3726	
308	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,992	22818,00	--	22635	--	22635	--	24446
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
309	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	790,00	--	11060	--	11060	--	11945
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
310	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	9223,12	72,35	22135	173	15500	6404	30823
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	6462	73		2283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,8	8980,46	57,07	25145	160	18083	6830	34533
		НР - 98%; СП - 8%			2465,10	24,02	6902	67		2558	
312	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,4	6276,77	51,24	46448	379	38759	7300	58048
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	7310	139		4300	
313	1120-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,495	6630,98	46,65	36437	256	29620	6518	46391
		НР - 98%; СП - 8%			1194,08	16,28	6561	89		3436	
314	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,7	35065,20	2315,29	24546	1621	2342	16209	44016
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	20583	745		3260	
315	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,868	22818,00	--	19806	--	19806	--	21390
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
316	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	790,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
317	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	63,8	6276,77	51,24	400458	3269	334169	62937	500467
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	63020	1201		37072	
318	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,3	35065,20	2315,29	80650	5326	7694	53259	144621
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	67630	2448		10713	
319	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,852	22818,00	--	65077	--	65077	--	70283
		СП - 8%			--	--	--	--		5206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	44	790,00	--	34760	--	34760	--	37541
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
321	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	9223,12	72,35	11068	87	7750	3202	15412
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	3231	37		1142	
322	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,5	6276,77	51,24	40799	333	34045	6412	50988
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	6421	122		3777	
323	1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,826	11693,25	46,65	33045	132	29539	3352	39309
		НР - 98%; СП - 8%			1194,08	16,28	3374	46		2912	
324	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,4	35065,20	2315,29	14026	926	1338	9262	25151
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	11762	426		1863	
325	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,496	22818,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
326	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
327	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	49,7	6276,77	51,24	311955	2547	260315	49028	389862
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	49093	936		28879	
328	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,2	35065,20	2315,29	42078	2778	4015	27787	75454
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	35285	1277		5589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,488	22818,00	--	33953	--	33953	--	36669
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
330	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	790,00	--	39500	--	39500	--	42660
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
331	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	9223,12	72,35	55339	435	38750	16011	77058
		НР - 98%; СП - 8%			2692,37	30,60	16154	184		5708	
332	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,6	6276,77	51,24	53980	441	45044	8484	67461
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	8495	162		4997	
333	1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,512	11693,25	46,65	29373	117	26256	2980	34941
		НР - 98%; СП - 8%			1194,08	16,28	3000	41		2588	
334	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,6	35065,20	2315,29	21039	1389	2007	13894	37727
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	17643	638		2795	
335	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,744	22818,00	--	16977	--	16977	--	18335
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
336	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
337	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	68,4	6276,77	51,24	429331	3505	358262	67475	536551
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	67564	1288		39745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,4	35065,20	2315,29	84156	5557	8029	55574	150909
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	70570	2554		11178	
339	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,976	22818,00	--	67906	--	67906	--	73339
		СП - 8%			--	--	--	--		5433	
340	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	42	790,00	--	33180	--	33180	--	35834
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	
341	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,8	6276,77	51,24	30128	246	25141	4735	37652
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	4741	90		2789	
342	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	33,8	6276,77	51,24	212155	1731	177037	33343	265138
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	33387	636		19640	
343	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,4	35065,20	2315,29	49091	3242	4683	32418	88030
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	41166	1490		6521	
344	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,736	22818,00	--	39612	--	39612	--	42781
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
345	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	790,00	--	22120	--	22120	--	23890
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
346	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	33,4	6276,77	51,24	209644	1711	174941	32948	262000
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	32992	629		19407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,5	35065,20	2315,29	52598	3473	5019	34734	94318
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	44106	1596		6987	
348	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,86	22818,00	--	42441	--	42441	--	45836
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
349	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	790,00	--	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
350	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,8	6276,77	51,24	130557	1066	108945	20519	163162
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	20546	392		12086	
351	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,1	35065,20	2315,29	38572	2547	3680	25472	69167
		НР - 76%; СП - 8%			29404,17	1064,14	32345	1171		5123	
352	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,364	22818,00	--	31124	--	31124	--	33614
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
353	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
354	1120-0101-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	26,2	6276,77	51,24	164451	1342	137229	25846	205521
		НР - 98%; СП - 8%			987,78	18,83	25880	493		15224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м^3 изоляции**	**1,2**	**35065,20**	**2315,29**	**42078**	**2778**	**4015**	**27787**	**75454**
		НР - 76%; СП - 8%			**29404,17**	**1064,14**	**35285**	**1277**		**5589**	
356	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м^3**	**1,488**	**22818,00**	**--**	**33953**	**--**	**33953**	**--**	**36669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2716**	
357	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**24**	**790,00**	**--**	**18960**	**--**	**18960**	**--**	**20477**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1517**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**6791917**	**73300**	**5129463**	**1491923**	**8946546**
							1589154	**31022**	**--**	**662707**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1348440**				
	Материалы		Тенге				**47844**				
	Всего заработная плата		Тенге					**435699**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**847008**				
	Сдача и испытание		Тенге				**21599**				
		Накладные расходы	Тенге				**331130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**134364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1813934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246**
		Сметная заработная плата	Тенге					**435699**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5443477**				
	Материалы		Тенге				**4234614**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1184477**			
	Сдача и испытание		Тенге				**57568**				
		Накладные расходы	Тенге				**1160793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**528343**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7132613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**733**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1184477**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**8946547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1620176**			
		РАЗДЕЛ 29.Электроснабжение и электроосвещение									
		Трубы									
358	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1802,5**	**496,51**	**14,85**	**894959**	**26767**	**119145**	**546067**	**1556314**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,56**	**5,21**	**749047**	**9391**		**115288**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	170,85	44,00	--	7517	--	7517	--	8118
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
360	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1667,7	31,00	--	51699	--	51699	--	55835
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
		Кабельные изделия									
361	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2032,5	429,35	177,01	872654	359773	116462	384122	1357324
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	396419	137092		100548	
362	243-107-2503 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,8007	735507,00	--	588920	--	588920	--	636034
		СП - 8%			--	--	--	--		47114	
363	243-107-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,43095	473164,00	--	203910	--	203910	--	220223
		СП - 8%			--	--	--	--		16313	
364	243-107-2302 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	339465,00	--	5194	--	5194	--	5610
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
365	243-108-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,08925	928610,00	--	82878	--	82878	--	89508
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
366	243-108-2501 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	647499,00	--	125485	--	125485	--	135524
		СП - 8%			--	--	--	--		10039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2833216	386540	1301210	930189	4064490
							1145466	146483	--	301085	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1826829				
	Материалы		Тенге				235607				
	Всего заработная плата		Тенге					1291949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59216				
		Накладные расходы	Тенге				930189				
		Сметная прибыль	Тенге				220573				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2977591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**721**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1291949**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1006387**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1006387**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80512**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1086899**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**4064490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**721**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1291949**			
		РАЗДЕЛ 30.Полы (Техническое здание)									
367	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**200,6**	**593,41**	**2,49**	**119038**	**500**	**29323**	**84079**	**219366**
		НР - 94%; СП - 8%			**444,74**	**1,15**	**89215**	**231**		**16249**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**140,24**	**254,90**	**1,66**	**35747**	**233**	**7605**	**26336**	**67050**
		НР - 94%; СП - 8%			**199,01**	**0,77**	**27909**	**108**		**4967**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**154785**	**733**	**36928**	**110415**	**286416**
							117124	**339**	**--**	**21216**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154785**				
	Материалы		Тенге				**36929**				
	Всего заработная плата		Тенге					**117463**			
		Накладные расходы	Тенге				**110415**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117463**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**286416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117463**			
		РАЗДЕЛ 31.Отделочные работы									
		Фасад (л.26, прим.2)									
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице									
369	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**294,2**	**5800,70**	**41,83**	**1706566**	**12307**	**1088701**	**489978**	**2372267**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**605558**	**6914**		**175723**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**1706566**	**12307**	**1088701**	**489978**	**2372267**
							605558	**6914**	**--**	**175723**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1706566**				
	Материалы		Тенге				**1088702**				
	Всего заработная плата		Тенге					**612472**			
		Накладные расходы	Тенге				**489978**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175723**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2372267**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**612472**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**2372267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**612472**			
		РАЗДЕЛ 32.Разные работы									
		Отмостка (л.1.2)									
370	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**32,1**	**2502,22**	**231,43**	**80321**	**7429**	**71275**	**4342**	**91437**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**1617**	**2404**		**6773**	
371	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**$м^2$ основания**	**32,1**	**-739,94**	**-63,07**	**-23752**	**-2024**	**-21728**	**-758**	**-26470**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-21,85**	**--**	**-701**		**-1961**	
372	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**32,1**	**2352,71**	**4,38**	**75522**	**141**	**66635**	**9500**	**91824**
		НР - 108%; СП - 8%			**272,47**	**1,56**	**8746**	**50**		**6802**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**132091**	**5546**	**116182**	**13084**	**156791**
							10363	**1753**	**--**	**11614**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132091**				
	Материалы		Тенге				**116183**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12116**			
		Накладные расходы	Тенге				**13084**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11614**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**156789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12116**			
		РАЗДЕЛ 33.Перекрытие (Проходная)									
373	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,17496**	**1138663,87**	**6641,68**	**199221**	**1162**	**182067**	**19293**	**235995**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**15992**	**358**		**17481**	
374	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,2**	**78501,55**	**4251,78**	**94202**	**5102**	**60207**	**27328**	**131253**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**24077,52**	**948,24**	**28893**	**1138**		**9722**	
375	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0264**	**376202,00**	**--**	**9932**	**--**	**9932**	**--**	**10727**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**795**	
376	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,09168**	**329294,00**	**--**	**30190**	**--**	**30190**	**--**	**32605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2415**	
377	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0042**	**1376343,55**	**1940,11**	**5781**	**9**	**4253**	**1385**	**7740**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**1519**	**4**		**573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**339326**	**6273**	**286649**	**48006**	**418320**
							46404	**1500**	**--**	**30986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339326**				
	Материалы		Тенге				**246528**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47904**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40122**				
		Накладные расходы	Тенге				**48006**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**418318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47904**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**418318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47904**			
		РАЗДЕЛ 34.Кровля									
378	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением (л.11)**	**м³ древесины в конструкции**	**1,55**	**218189,02**	**1095,73**	**338193**	**1698**	**281328**	**50257**	**419527**
		НР - 90%; СП - 8%			**35591,44**	**435,43**	**55167**	**675**		**31076**	
379	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**1,55**	**11808,32**	**86,22**	**18303**	**134**	**16119**	**1898**	**21817**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**2050**	**59**		**1616**	
380	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (л.2)**	**м² кровли**	**32,5**	**9047,79**	**29,79**	**294053**	**969**	**238836**	**50099**	**371684**
		НР - 92%; СП - 8%			**1669,18**	**6,39**	**54248**	**208**		**27532**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**14**	**411,84**	**4,00**	**5766**	**56**	**5008**	**654**	**6934**
		НР - 90%; СП - 8%			**50,14**	**1,77**	**702**	**25**		**514**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)	$м^2$ изолируемой поверхности	32,5	133,89	13,89	4351	452	--	3725	8723
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	3900	150		646	
383	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	35,75	195,00	--	6971	--	6971	--	7529
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Разрез 3-3 (л.3)									
384	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (28 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	32,5	1358,84	153,39	44162	4985	28183	11267	59864
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	10994	1253		4434	
385	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=13	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	32,5	483,64	29,90	15718	972	14217	719	17752
		НР - 92%; СП - 8%			16,29	7,75	529	252		1315	
386	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	32,5	467,26	15,03	15186	488	9472	4869	21659
		НР - 92%; СП - 8%			160,80	2,04	5226	66		1605	
387	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	32,5	2827,64	31,09	91898	1010	78629	11554	111729
		НР - 92%; СП - 8%			377,21	9,23	12259	300		8276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	$м^2$ кровли	32,5	1176,66	101,59	38241	3301	29248	6012	47793
		НР - 92%; СП - 8%			175,13	25,92	5692	842		3540	
		Чердак (л.2)									
389	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (10 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	15,9	1241,83	153,39	19745	2439	11927	5512	27278
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	5379	613		2021	
390	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15,9	-147,00	-11,50	-2337	-182	-2055	-135	-2670
		НР - 92%; СП - 8%			-6,26	-2,98	-100	-47		-198	
391	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,9	467,26	15,03	7429	239	4633	2382	10596
		НР - 92%; СП - 8%			160,80	2,04	2557	32		785	
392	1112-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли (пароизоляция) из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	$м^2$ кровли	15,9	1031,71	11,33	16404	180	13776	2302	20203
		НР - 92%; СП - 8%			153,96	3,44	2448	55		1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
		==========									
393	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**15,9**	**3680,05**	**74,84**	**58513**	**1190**	**44783**	**11803**	**75941**
		НР - 92%; СП - 8%			**788,66**	**18,20**	**12540**	**289**		**5625**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**15,9**	**1358,84**	**153,39**	**21606**	**2439**	**13788**	**5512**	**29288**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**5379**	**613**		**2169**	
395	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**15,9**	**558,04**	**34,50**	**8873**	**548**	**8026**	**406**	**10021**
		НР - 92%; СП - 8%			**18,79**	**8,94**	**299**	**142**		**742**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**1003075**	**20918**	**802889**	**168836**	**1265668**
							179269	**5527**	**--**	**93753**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1003075**				
	Материалы		Тенге				**795919**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184796**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6971**				
		Накладные расходы	Тенге				**168836**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1265664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**1265664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184796**			
		РАЗДЕЛ 35.Полы									
396	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**7,48**	**700,15**	**46,72**	**5237**	**350**	**4099**	**859**	**6584**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**788**	**126**		**488**	
397	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**$м^3$ изоляции**	**1,496**	**25297,80**	**2300,50**	**37846**	**3441**	**26163**	**8880**	**50464**
		НР - 94%; СП - 8%			**5509,50**	**804,96**	**8242**	**1204**		**3738**	
398	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,5984**	**36101,65**	**7,49**	**21603**	**4**	**18381**	**3025**	**26599**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**3218**	**--**		**1970**	
399	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (пенополистирол)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**7,48**	**3450,51**	**45,13**	**25810**	**338**	**22138**	**3286**	**31423**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**3334**	**162**		**2328**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	7,48	1204,44	32,89	9009	246	5055	3629	13649
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	3708	152		1011	
401	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	7,48	719,77	22,27	5384	167	5034	267	6103
		НР - 94%; СП - 8%			24,50	13,45	183	101		452	
402	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	15,43	700,15	46,72	10803	721	8457	1772	13581
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	1625	260		1006	
403	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	3,086	25297,80	2300,50	78069	7099	53968	18317	104097
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	17002	2484		7711	
404	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,2344	36101,65	7,49	44564	9	37916	6241	54869
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	6639	--		4064	
405	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	15,43	1204,44	32,89	18585	508	10428	7485	28156
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	7649	314		2086	
406	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	15,43	719,77	22,27	11106	344	10384	550	12589
		НР - 94%; СП - 8%			24,50	13,45	378	208		933	
407	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1,3	700,15	46,72	910	61	712	149	1144
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	137	22		85	
408	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,26	25297,80	2300,50	6577	598	4547	1543	8770
		НР - 94%; СП - 8%			5509,50	804,96	1432	209		650	
409	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,104	36101,65	7,49	3755	1	3195	526	4623
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	559	--		342	
410	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (пенополистирол)	$м^2$ изолируемой поверхности	1,3	3450,51	45,13	4486	59	3848	571	5462
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	579	28		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	1,3	1204,44	32,89	1566	42	880	631	2372
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	644	26		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**1,3**	**719,77**	**22,27**	**936**	**28**	**876**	**46**	**1061**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**32**	**17**		**79**	
413	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	**15,6**	**700,15**	**46,72**	**10922**	**729**	**8550**	**1791**	**13730**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**1643**	**263**		**1017**	
414	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**3,12**	**36682,03**	**7,49**	**114448**	**23**	**97644**	**15774**	**140640**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**16781**	**--**		**10418**	
415	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,028704**	**22527,39**	**2052,22**	**647**	**59**	**1**	**557**	**1300**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**587**	**26**		**96**	
416	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,028704**	**455717,00**	**--**	**13081**	**--**	**13081**	**--**	**14127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1046**	
417	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство**	**м^2 стяжки**	**15,6**	**1204,44**	**32,89**	**18789**	**513**	**10542**	**7568**	**28465**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**7734**	**317**		**2108**	
418	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**15,6**	**719,77**	**22,27**	**11228**	**348**	**10498**	**556**	**12727**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**382**	**210**		**943**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**455361**	**15688**	**356397**	**84023**	**582535**
							83276	**6129**	**--**	**43152**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**455361**				
	Материалы		Тенге				**343314**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89405**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13081**				
		Накладные расходы	Тенге				**84023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**582536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**582536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89405**			
		РАЗДЕЛ 36.Проемы									
419	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (л.4)**	**м^2**	**7,83**	**4306,22**	**242,19**	**33718**	**1897**	**16765**	**14416**	**51985**
		НР - 90%; СП - 8%			**1922,91**	**122,83**	**15056**	**962**		**3851**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
420	**223-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**6,8208**	**35465,00**	**--**	**241900**	**--**	**241900**	**--**	**261252**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19352**	
421	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**1,0092**	**31468,00**	**--**	**31758**	**--**	**31758**	**--**	**34299**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2541**	
422	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**4,8**	**4296,05**	**7,06**	**20621**	**34**	**19035**	**1412**	**23795**
		НР - 90%; СП - 8%			**323,33**	**3,45**	**1552**	**17**		**1763**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**327997**	**1931**	**309458**	**15828**	**371331**
							16608	**979**	**--**	**27507**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**327997**				
	Материалы		Тенге				**35800**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17587**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**273658**				
		Накладные расходы	Тенге				**15828**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**371332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**371332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17587**			
		РАЗДЕЛ 37.Отделочные работы									
423	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**33,28**	**1856,38**	**94,01**	**61780**	**3129**	**20608**	**32703**	**102041**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**38043**	**2836**		**7559**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**61780**	**3129**	**20608**	**32703**	**102041**
							38043	**2836**	**--**	**7559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61780**				
	Материалы		Тенге				**20609**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40879**			
		Накладные расходы	Тенге				**32703**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				102042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40879			
		РАЗДЕЛ 38.Разные работы									
		Каркас проходной (л.13)									
424	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (л.6)**	$м^3$	0,48	37015,11	1585,49	17767	761	16104	978	20245
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	902	173		1500	
425	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,96	51988,54	2766,12	49909	2656	37130	9777	64461
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	10123	622		4775	
426	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0432	455717,00	--	19687	--	19687	--	21262
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
427	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,70752	38619,44	16070,45	27324	11371	7744	8217	38384
		НР - 69%; СП - 8%			11602,82	5229,06	8209	3700		2843	
428	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,09171	129026,12	28157,02	140859	30740	3467	80099	238634
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	106652	9433		17677	
429	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,79923	1018274,00	--	1832109	--	1832109	--	1978678
		СП - 8%			--	--	--	--		146569	
430	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	3	74768,38	4251,78	224305	12756	139316	68320	316035
		НР - 91%; СП - 8%			24077,52	948,24	72233	2845		23410	
431	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,5495	351466,00	--	193131	--	193131	--	208581
		СП - 8%			--	--	--	--		15450	
432	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,09072	329294,00	--	29874	--	29874	--	32264
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,27628**	**29745,99**	**1287,17**	**8218**	**355**	**106**	**7180**	**16630**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**7757**	**133**		**1232**	
434	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003003**	**376202,00**	**--**	**1130**	**--**	**1130**	**--**	**1220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90**	
435	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,273277**	**351466,00**	**--**	**96048**	**--**	**96048**	**--**	**103732**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7684**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**2640361**	**58639**	**2375846**	**174571**	**3040126**
							205876	**16906**	**--**	**225195**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2472178**				
	Материалы		Тенге				**192658**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94788**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2171979**				
		Накладные расходы	Тенге				**86255**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204675**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2763108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94788**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**168183**				
	Материалы		Тенге				**11212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127994**			
		Накладные расходы	Тенге				**88316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20520**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**277019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127994**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**3040127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222782**			
		РАЗДЕЛ 39. Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов (Наружные сети электроосвещения)									
436	**247-306-0924 СпрСЦ 10.2022**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)**	**шт.**	**40**	**16649,00**	**--**	**665960**	**--**	**665960**	**--**	**719237**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53277**	
437	**241-207-0502 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**163,2**	**1881,00**	**--**	**306979**	**--**	**306979**	**--**	**331537**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24558**	
438	**247-306-0402 РСНБ РК 2022**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм**	**шт.**	**40**	**39710,00**	**--**	**1588400**	**--**	**1588400**	**--**	**1715472**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		127072	
439	247-105-0111 РСНБ РК 2022	**Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	40	218632,00	--	8745280	--	8745280	--	9444902
		СП - 8%			--	--	--	--		699622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				11306619	--	11306619	--	12211148
							--	--	--	904529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11306619				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11306619				
		Сметная прибыль	Тенге				904529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12211148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				12211148				
		РАЗДЕЛ 40. Земляные работы (Тепловые сети)									
440	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	4,65	31,05	31,05	144	144	--	30	188
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,03	--	42		14	
441	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	150,35	1175,63	--	176756	--	--	127264	328342
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	176756	--		24322	
442	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	170,5	11359,00	--	1936710	--	1936710	--	2091647
		СП - 8%			--	--	--	--		154937	
443	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	150,35	241,97	116,12	36380	17458	--	19270	60102
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	18922	7842		4452	
444	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	441,544	37,11	37,11	16386	16385	--	3431	21402
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	4764		1585	
445	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	13,656	1291,20	--	17633	--	--	12695	32755
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	17633	--		2426	
446	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	442,51	241,97	116,12	107074	51384	--	56717	176893
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	55690	23081		13103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2291083	85371	1936710	219407	2711329
							269001	35729	--	200839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2291083				
	Всего заработная плата		Тенге					304730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1936710				
		Накладные расходы	Тенге				219407				
		Сметная прибыль	Тенге				200839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2711329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					304730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2711329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					304730			
		РАЗДЕЛ 41. Строительные решения									
447	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (л.2.2)**	$м^3$ кладки	5,72	41653,60	3144,23	238259	17985	166499	53816	315441
		НР - 93%; СП - 8%			9401,24	715,39	53775	4092		23366	
448	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты покрытия. Укладка**	шт. сборных конструкций	258	12441,99	1840,82	3210033	474932	1836856	1253119	4820203
		НР - 118%; СП - 8%			3481,57	634,57	898245	163719		357051	
449	225-202-1104 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	$м^3$	200,82	125271,00	--	25156922	--	25156922	--	27169476
		СП - 8%			--	--	--	--		2012554	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут5									
450	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1145,2	1201,97	28,12	1376496	32203	869184	446078	1968381
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	475109	4546		145807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				29981710	525120	28029461	1753013	34273501
							1427129	172357	--	2538778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29981710				
	Материалы		Тенге				2872540				
	Всего заработная плата		Тенге					1599486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25156922				
		Накладные расходы	Тенге				1753013				
		Сметная прибыль	Тенге				2538778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34273501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					1599486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				34273501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					1599486			
		РАЗДЕЛ 42. Трубопроводы									
451	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	28	7706,88	3982,48	215793	111509	4310	132030	375649
		НР - 99%; СП - 8%			3570,51	1192,48	99974	33389		27826	
452	242-202-4003 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	28	71884,00	--	2012752	--	2012752	--	2173772
		СП - 8%			--	--	--	--		161020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие полиэтиленовый мат**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**86,4**	**5611,44**	**39,84**	**484828**	**3442**	**123420**	**273189**	**818659**
		НР - 76%; СП - 8%			**4143,12**	**17,29**	**357966**	**1494**		**60642**	
454	**234-204-0108 РСНБ РК 2022**	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$ (Полиэтиленовый мат разм. 2000х1200х45)**	**$м^2$**	**86,4**	**6060,00**	**--**	**523584**	**--**	**523584**	**--**	**565471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41887**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**3236957**	**114951**	**2664066**	**405219**	**3933551**
							457940	**34883**	**--**	**291375**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3236957**				
	Материалы		Тенге				**127730**				
	Всего заработная плата		Тенге					**492823**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2536336**				
		Накладные расходы	Тенге				**405219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3933551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**492823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**3933551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**492823**			
		РАЗДЕЛ 43. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
		Проезд 1 (Тип 1) (асфальтобетон)									
455	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**$м^2$ покрытия**	**1800**	**17,92**	**0,83**	**32256**	**1494**	**17298**	**15012**	**51048**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,48**	**0,24**	**13464**	**432**		**3780**	
456	**217-203-1302 РСНБ РК 2022**	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м**	**$м^2$**	**1854**	**1128,00**	**--**	**2091312**	**--**	**2091312**	**--**	**2258617**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167305**	
457	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 300мм)**	**$м^2$ основания**	**1800**	**2490,61**	**231,43**	**4483098**	**416574**	**3975876**	**243504**	**5104728**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**90648**	**134820**		**378126**	
458	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 300мм)**	**$м^2$ основания**	**1800**	**2211,69**	**189,20**	**3981042**	**340560**	**3640482**	**127440**	**4437162**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**65,56**	**--**	**118008**		**328680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ. 200мм)**	$м^3$ материала основания в плотном теле	360	14102,69	1391,82	5076968	501055	4499604	215849	5716242
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	76309	123552		423425	
460	1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	$м^2$ покрытия	1800	17,92	0,83	32256	1494	17298	15012	51048
		НР - 108%; СП - 8%			7,48	0,24	13464	432		3780	
461	217-203-1301 РСНБ РК 2022	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м**	$м^2$	1854	945,00	--	1752030	--	1752030	--	1892192
		СП - 8%			--	--	--	--		140162	
462	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 200мм)**	$м^2$ основания	1800	2490,61	231,43	4483098	416574	3975876	243504	5104728
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	74,90	90648	134820		378126	
463	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 200мм)**	$м^2$ основания	1800	737,23	63,07	1327014	113526	1213488	42480	1479060
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,85	--	39330		109566	
464	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство (толщ. 6см)**	$м^2$ покрытия	1800	2731,52	231,98	4916736	417564	4438944	135270	5456160
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	60228	65016		404154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ. 6см)**	$м^2$ покрытия	1800	1205,10	0,09	2169180	162	2147796	22914	2367468
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	21222	--		175374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство (толщ. 4см)**	$м^2$ покрытия	1800	2876,39	243,18	5177502	437724	4679550	133560	5735952
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	35,24	60228	63432		424890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				35522492	2646727	32449554	1194545	39654405
							426211	679842	--	2937368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35522492**				
	Материалы		Тенге				**28606212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1106053**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3843342**				
		Накладные расходы	Тенге				**1194545**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2937368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39654405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1106053**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				**39654405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**561**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1106053**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**251581453**	**6998445**	**216453966**	**46847343**	**347684444**
							41267097	**2463827**	**--**	**25754403**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4945378**				
	Материалы		Тенге				**623995**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3605890**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**139734**				
	Сдача и испытание		Тенге				**23522**				
		Накладные расходы	Тенге				**2596217**				
		Сметная прибыль	Тенге				**603346**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8144941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2012**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3605890**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**234565181**				
	Материалы		Тенге				**107378970**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35908473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87636793**				
	Сдача и испытание		Тенге				**62397**				
		Накладные расходы	Тенге				**31960095**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21321994**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**287847270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22097**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35908473**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1210845**				
	Материалы		Тенге				**162781**				
	Всего заработная плата		Тенге					**795209**			
		Накладные расходы	Тенге				**548695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140763**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1900303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**470**
		Сметная заработная плата	Тенге					**795209**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10860049**				
	Материалы		Тенге				**7373648**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3421352**			
	Сдача и испытание		Тенге				**123897**				
		Накладные расходы	Тенге				**3352927**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1137045**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15350021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1949**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3421352**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**313242535**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26528
		Сметная заработная плата	Тенге					43730924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								347684442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50560160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8068571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2958311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216453978		
		- Накладные расходы	Тенге							46847343	
		- Сметная прибыль	Тенге							25754403	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											347 684 442,01
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											352 899 708,64
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											355 370 006,60
Непревиденные работы и затрат 2%											362 477 406,73
Итого сметной стоимость											362 477 406,73
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											222 934 479,46
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											181 271 326,33
Налог на добавленную стоимость, 12%											48 504 696,69
Итого с НДС 12%											452 710 502,48
Понижающий коэффициент - 5%											- 22 635 525,12
Итого к оплате											430 074 977,36
в т.ч. НДС 12%											46 079 461,86

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова