Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: "Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2023 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					21	10.04.2023г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"	**32 126 559,00**	**28 684 427,68**							**3 442 131,32**	**32 126 559,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

_____ **Заикин В.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

Технадзор:

_____

Авторский надзор:
ТОО"Энергосервис ЭТЛ"

_____ **Кабыш Н.С.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"**

Договор: № 21 от 10.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1												
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Сети водопровода										
1	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание подколодцы)**	м3 уплотненного грунта	0,6		175,67	80,74	105,40	48,44	–	58,01	176,48
		НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	56,96	23,61		13,07	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4619,5		52,26	52,26	241415,07	241415,07	–	68549,68	334761,93
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,61	–	95207,90		24797,18	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1**	м3 грунта	4365,91		31,40	31,40	137089,57	137089,58	–	38915,98	190085,99
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,38	–	54049,97		14080,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					378610,04	378553,09	–	107523,67	525024,40
								56,96	149281,48	–	38890,70	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					378610,04				
		Всего заработная плата	Тенге						149338,44			
		Накладные расходы	Тенге					107523,67				
		Сметная прибыль	Тенге					38890,69				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					525024,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83,37
		Сметная заработная плата	Тенге						149338,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					525024,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83,37
		Сметная заработная плата	Тенге						149338,44			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация										
		Канализационные сети К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	160	1836,00	–	293760,00	–	293760,00	–	317260,80
		СП - 8%			–	–	–	–		23500,80	
9	С1241-204-0304 241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	189	3100,00	–	585900,00	–	585900,00	–	632772,00
		СП - 8%			–	–	–	–		46872,00	
11	С1241-204-0105 241-204-0105 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	989	2575,00	–	2546675,00	–	2546675,00	–	2750409,00
		СП - 8%			–	–	–	–		203734,00	
12	С1241-204-0306 241-204-0306 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	726	3948,00	–	2866248,00	–	2866248,00	–	3095547,84
		СП - 8%			–	–	–	–		229299,84	
		Канализация напорная К1Н									
19	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	160	538,00	–	86080,00	–	86080,00	–	92966,40
		СП - 8%			–	–	–	–		6886,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6378663,00	–	6378663,00	–	6888956,04
							–	–	–	510293,04	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6378663,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6378663,00				
	Сметная прибыль		Тенге				510293,04				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				6888956,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6888956,00				
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
		Водопроводные сети В1									
57	С1241-513-0302 241-513-0302 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 200 мм	шт.(2,05кг)	14	48609,00	–	680526,00	–	680526,00	–	734968,08
		СП - 8%			–	–	–	–		54442,08	
59	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	28	4392,00	–	122976,00	–	122976,00	–	132814,08
		СП - 8%			–	–	–	–		9838,08	
64	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	57	3013,00	–	171741,00	–	171741,00	–	185480,28
		СП - 8%			–	–	–	–		13739,28	
65	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	48	1401,00	–	67248,00	–	67248,00	–	72627,84
		СП - 8%			–	–	–	–		5379,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 160 мм	шт.	57	4392,00	–	250344,00	–	250344,00	–	270371,52
		СП - 8%			–	–	–	–		20027,52	
69	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	2590,00	–	124320,00	–	124320,00	–	134265,60
		СП - 8%			–	–	–	–		9945,60	
71	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	43,2	8019,00	–	346420,80	–	346420,80	–	374134,46
		СП - 8%			–	–	–	–		27713,66	
94	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,209	513031,30	157409,58	107223,54	32898,60	1897,87	81863,10	204213,57
		НР - 99%; СП - 8%			346541,00	49104,92	72427,07	10262,93		15126,93	
95	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,395	391319,37	111010,65	154571,15	43849,20	1370,94	121674,24	298345,02
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	109351,01	13552,26		22099,63	
96	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,419	325272,18	77428,10	136289,04	32442,38	407,71	112243,26	268414,89
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	103438,95	9938,09		19882,58	
97	С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x6,2 мм	м	1562	2211,00	–	3453582,00	–	3453582,00	–	3729868,56
		СП - 8%			–	–	–	–		276286,56	
98	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм	м	796	1054,00	–	838984,00	–	838984,00	–	906102,72
		СП - 8%			–	–	–	–		67118,72	
99	С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13.6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,0 мм	м	1690	119,00	–	201110,00	–	201110,00	–	217198,80
		СП - 8%			–	–	–	–		16088,80	
101	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	20	15885,00	–	317700,00	–	317700,00	–	343116,00
		СП - 8%			–	–	–	–		25416,00	
				Водопроводные колодцы d=1500мм(4шт)							
113	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	32063,00	–	128252,00	–	128252,00	–	138512,16
		СП - 8%			–	–	–	–		10260,16	
114	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	12329,00	–	197264,00	–	197264,00	–	213045,12
		СП - 8%			–	–	–	–		15781,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	20191,00	–	80764,00	–	80764,00	–	87225,12
		СП - 8%			–	–	–	–		6461,12	
116	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4834,00	–	19336,00	–	19336,00	–	20882,88
		СП - 8%			–	–	–	–		1546,88	
122	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	–	75740,00	–	75740,00	–	81799,20
		СП - 8%			–	–	–	–		6059,20	
				Водопроводные колодцы d=2000мм(34шт)							
125	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	21,04	49661,47	10111,58	1044877,33	212747,64	414794,98	501571,98	1670165,25
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	417334,71	89303,65		123715,94	
126	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	32	34736,00	–	1111552,00	–	1111552,00	–	1200476,16
		СП - 8%			–	–	–	–		88924,16	
127	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	8	61179,00	–	489432,00	–	489432,00	–	528586,56
		СП - 8%			–	–	–	–		39154,56	
128	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	8	48894,00	–	391152,00	–	391152,00	–	422444,16
		СП - 8%			–	–	–	–		31292,16	
129	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4834,00	–	38672,00	–	38672,00	–	41765,76
		СП - 8%			–	–	–	–		3093,76	
130	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	7490,00	–	59920,00	–	59920,00	–	64713,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4793,60	
131	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	326,32	913,17	20,53	297985,63	6699,35	189177,49	95871,61	425365,82
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	102108,79	978,96		31508,58	
135	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935,00	–	151480,00	–	151480,00	–	163598,40
		СП - 8%			–	–	–	–		12118,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11059462,49	328637,17	9926164,79	913224,19	12930501,61
							804660,53	124035,89	–	957814,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4257290,69				
	Материалы		Тенге				607648,98				
	Всего заработная плата		Тенге					928696,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				2516344,00				
		Накладные расходы	Тенге				913224,19				
		Сметная прибыль	Тенге				413641,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5584156,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636,37
		Сметная заработная плата	Тенге					928696,42			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6802171,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6802171,80				
		Сметная прибыль	Тенге				544173,74				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7346345,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12930501,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636,37
		Сметная заработная плата	Тенге					928696,42			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ.СЕТИ ВЛ3 10кВ.ВЛИ-0,4.КВ

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонные элементы									
36	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**85**	**61813,00**	**–**	**5254105,00**	**–**	**5254105,00**	**–**	**5674433,40**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**420328,40**	
37	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**2**	**60174,00**	**–**	**120348,00**	**–**	**120348,00**	**–**	**129975,84**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9627,84**	
38	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**8**	**100097,00**	**–**	**800776,00**	**–**	**800776,00**	**–**	**864838,08**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**64062,08**	
39	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**4**	**75196,00**	**–**	**300784,00**	**–**	**300784,00**	**–**	**324846,72**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24062,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6476013,00**	**–**	**6476013,00**	**–**	**6994094,04**
							–	**–**	**–**	**518081,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6476013,00				
	Местные материалы		Тенге				6476013,00				
		Сметная прибыль	Тенге				518081,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6994094,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6994094,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27338576,09**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				804717,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707190,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273317,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22780841,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1020748,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2025080,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				27 338 576,09				
		Оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%		355 401,49	27 693 977,58				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	1,80%		498 491,60	28 192 469,18				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		563 849,38	28 756 318,56				
		Итого с учетом переходного коэффициента на 2022 год	Тенге	К=1,05			30 194 134,49				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,9499999976			28 684 427,68				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	12%		3 442 131,32	**32 126 559,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Заикин В.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Д.А.

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТ.К"

Кабыш Н.С.