Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Optimum Energy"

Наименование объекта :Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		16	2.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затра: на приобретение материалов	дополнительные затра: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	98 094 587,56	58 036 257,64	87 584 453,64	58 036 257,64					10 510 133,92	98 094 587,56
в том числе за отчётный месяц :		58 036 257,64	58 036 257,64	58 036 257,64					6 964 350,92	65 000 608,56
Акты № 5		424 925,89	424 925,89	424 925,89					50 991,11	475 917,00
Акты № 6		50 506 507,14	50 506 507,14	50 506 507,14					6 060 780,86	56 567 288,00
Акты № 7		5 274 166,07	5 274 166,07	5 274 166,07					632 899,93	5 907 066,00
Акты № 8		1 830 658,54	1 830 658,54	1 830 658,54					219 679,02	2 050 337,56

Место печати (при наличии)
Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514

Директор Сағынов Ә. Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787

Директор Жумабаев О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО " DS&V ":

Тампилов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО Компания "Диана-Л"

Президент Демянчик Л.И.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 600
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5

за <u>август 2024</u> (месяц, год) на 01-01-01 <u>Демонтажные</u> работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
		Наружные ремонтные работы, цоколь (лист 4 АС, п.4)									
15	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			$м^2$	150	916	--	137400	--	--	--	137400
					916	--	137400	--		--	
16	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
			$м^2$	74,4	916	--	68150	--	--	--	68150
					916	--	68150	--		--	
		Крыльцо К-1 (лист 4 АС, п.5)									
17	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Крыльца бетонные. Разборка**									
			$м^3$	Страниц - 2	67 935	25 928	47554	18150	--	--	47554
					42 007	8 054	29405	5638		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия крылец цементные. Разборка покрытия**									
			$м^2$	10,5	7 022	1 820	73731	19110	--	--	73731
					5 202	572	54621	6006		--	
		Ремонт поврежденной поверхности ступеней (лист 4 АС, п.6)									
19	У6111-0503-0107 6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности крылец. Очистка щетками**									
			$м^2$	10,5	1 519	--	15950	--	--	--	15950
					1 519	--	15950	--		--	
20	У6111-0503-0109 6111-0503-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности крылец. Обеспыливание**									
			$м^2$	10,5	330	17	3465	179	--	--	3465
					313	--	3287	--		--	
		ИТОГО:									**346 250**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Всего									**346 250**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**5,90%**		**20 429**			
		ИТОГО по главам 1-8 :									**366 679**
		Сметная прибыль				**5%**		**18 334**			
		Непредвиденные работы и затраты				**5%**		**18 334**			
		ИТОГО :									**403 347**
		Итого в прогнозных ценах 2024 года : К=1,075				**1,075**					**433 598**
		Итого по договорной цене К=0,98				**0,98**					**424 925,89**
		НДС				**12 %**		**50 991,11**			
		Итого с НДС									**475 917**

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сағынов Ә. Қ.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО DS&V":

_____ **Тампилов Б.Б.**

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Авторский надзор ТОО Компания "Диана-Л "

Президент_____ **Демянчик Л.И.**

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ,Кокжар 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ № 6

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад (листы 2, 10, 11)									
		Фасад									
1	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	150	4 352	154	652800	23100	67050	--	652800
					3 751	67	562650	10050		--	
2	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	443	504	--	223272	--	151506	--	223272
					162	--	71766	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	368	11 682 9 237	36 7	4298976 3399216	13248 2576	886512	-- --	4298976
4	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	37,212	31 847 --	-- --	1185091 --	-- --	1185091	-- --	1185091
5	С1231-303-101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$	404,8	2 895 --	-- --	1171896 --	-- --	1171896	-- --	1171896
6	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	**Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	14,4	1 013 --	-- --	14587 --	-- --	14587	-- --	14587
7	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	**Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10,8	1 013 --	-- --	10940 --	-- --	10940	-- --	10940
8	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка отлива цоколя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	124	860 --	-- --	106640 --	-- --	106640	-- --	106640
9	С1224-105-0110 224-105-0110 РСНБ РК 2022	**Планка начальная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	124	1 763 --	-- --	218612 --	-- --	218612	-- --	218612
10	С1224-105-0115 224-105-0115 РСНБ РК 2022	**Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	12,4	1 411 --	-- --	17496 --	-- --	17496	-- --	17496
11	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2022	**Планка примыкания верхнего отлива, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	126	1 783 --	-- --	224658 --	-- --	224658	-- --	224658
12	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	156,6	4 357 2 095	13 3	682306 328077	2036 470	352193	-- --	682306
13	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	42,2	3 566 2 095	13 3	150485 88409	549 127	61527	-- --	150485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е12-120104-0305 1212-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности цоколя. Промывка									
			$м^2$	74,4	275 269	-- --	20460 20014	-- --	446	-- --	20460
15	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены цоколя. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,4	2 137 1 976	19 7	158993 147014	1414 521	10565	-- --	158993
16	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором М150 по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,4	4 547 3 751	154 67	338297 279074	11458 4985	47765	-- --	338297
17	У6111-0501-0701 6111-0501-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности. Шпатлевка гидроизоляционным раствором толщиной слоя 3 мм	$м^2$	74,4	3 090 1 977	88 30	229896 147089	6547 2232	76260	-- --	229896
18	У6112-0102-0108 6112-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Цоколь. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	74,4	15 346 12 067	277 64	1141742 897785	20609 4762	223348	-- --	1141742
19	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49	418 459 --	-- --	205045 --	-- --	205045	-- --	205045
		Отмостка (лист 3 АС)									
20	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	12,6	23 515 4 276	6 491 1 970	296289 53878	81787 24822	160624	-- --	296289
21	У6109-0303-0103 6109-0303-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	126	3 025 721	241 68	381150 90846	30366 8568	259938	-- --	381150
22	У6109-0303-0104 6109-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 до толщ.40 мм	$м^2$ покрытия	126	1 255 304	41 13	158130 38304	5166 1638	114660	-- --	158130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							--	11887761

РАЗДЕЛ 2.Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКНА (лист 8)									
		ОК-1 - 28 шт									
23	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	66,15	8 609 4 652	659 220	569485 307730	43593 14553	218162	-- --	569485
24	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	66,15	49 060 --	-- --	3245319 --	-- --	3245319	-- --	3245319
		ОК-2 - 1 шт									
25	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,2	13 531 7 423	661 217	16237 8908	793 260	6536	-- --	16237
26	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,2	51 457 --	-- --	61748 --	-- --	61748	-- --	61748
		ОК-3 - 4 шт									
27	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5,95	13 531 7 423	661 217	80509 44167	3933 1291	32409	-- --	80509
28	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,95	51 457 --	-- --	306169 --	-- --	306169	-- --	306169
		Подоконные доски									
29	У6108-0105-0205 6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	45,5	6 059 1 075	37 12	275684 48912	1684 546	225088	-- --	275684
30	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	45,5	2 608 --	-- --	118664 --	-- --	118664	-- --	118664
		Москитные сетки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1217-202-0103 217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка москитная	м^2	39	236 --	-- --	9204 --	-- --	9204	-- --	9204
		Откосы оконные									
32	У6107-0205-0103 6107-0205-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиком с наличником 50 мм	м откоса	156,6	2 100 1 909	17 5	328860 298949	2662 783	27249	-- --	328860
33	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м^2	0,0904365	3 715 098 --	-- --	335980 --	-- --	335980	-- --	335980
		ДВЕРИ (лист 5) **Поз.1,2- 18 шт**									
34	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	34,02	7 048 5 557	299 92	239773 189049	10172 3130	40552	-- --	239773
35	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м^2	34,02	19 229 --	-- --	654171 --	-- --	654171	-- --	654171
36	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	601 --	-- --	21636 --	-- --	21636	-- --	21636
37	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	18	4 853 --	-- --	87354 --	-- --	87354	-- --	87354
38	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	91,8	1 063 393	4 1	97583 36077	367 92	61139	-- --	97583
		Поз.3,4 - 2 шт									
39	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	4,2	7 048 5 557	299 92	29602 23339	1255 386	5008	-- --	29602
40	С1223-201-0204 223-201-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-10П	м^2	4,2	21 694 --	-- --	91115 --	-- --	91115	-- --	91115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	601 --	-- --	4808 --	-- --	4808	-- --	4808
42	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 853 --	-- --	9706 --	-- --	9706	-- --	9706
43	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,4	1 063 393	4 1	11055 4087	41 10	6927	-- --	11055
		Поз.5,6 - 5 шт									
44	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	9,87	11 865 9 966	138 43	117108 98364	1362 424	17382	-- --	117108
45	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	9,87	58 830 --	-- --	580652 --	-- --	580652	-- --	580652
		Откосы дверные									
46	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м^2	20,44	20 555 19 440	74 27	420144 397354	1513 552	21277	-- --	420144
47	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски	м^2	20,44	10 260 8 010	159 70	209714 163724	3250 1431	42740	-- --	209714
48	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	20,44	1 459 1 280	11 3	29822 26163	225 61	3434	-- --	29822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	7952102

РАЗДЕЛ 3.Полы (лист 6)

		Тип 1									
52	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных матовых на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	161,34	14 553 4 888	481 150	2347981 788630	77605 24201	1481746	-- --	2347981
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	У6109-0307-0602 6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит OSB-15. Устройство	м² покрытия	222,68	6 722 2 257	132 44	1496855 502589	29394 9798	964872	-- --	1496855
57	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	222,68	6 368 1 863	79 27	1418026 414853	17591 6012	985582	-- --	1418026
		Тип 3									
64	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В12,5. Устройство	м³	3,385944	68 080 26 865	3 640 709	230515 90963	12325 2401	127227	-- --	230515
65	У6111-0403-0701 6111-0403-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м² пола	50,84	335 185	27 8	17031 9405	1373 407	6253	-- --	17031
66	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лаги 100х100 мм через 500 мм. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	50,84	4 204 1 655	41 14	213731 84140	2085 712	127506	-- --	213731
67	У6109-0307-0203 6109-0307-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из брусков. Устройство	м² покрытия	50,84	16 267 3 196	232 77	827014 162485	11795 3915	652734	-- --	827014
68	У6107-0115-0303 6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полы. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	50,84	412 230	7 2	20946 11693	356 102	8897	-- --	20946
69	У6112-0302-0320 6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полы. Окраска улучшенная масляными красками ПФ по дереву	м² окрашиваемой поверхности	50,84	3 033 2 635	14 5	154198 133963	712 254	19523	-- --	154198
		Тип 4									
72	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	65,09	634 605	12 3	41267 39379	781 195	1107	-- --	41267
		Тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	24,44	2 386 1 590	102 36	58314 38860	2493 880	16961	-- --	58314
74	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных матовых на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	24,44	14 553 4 888	481 150	355675 119463	11756 3666	224456	-- --	355675
		Тип 6									
75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные, бетон С16/20, толщ 50 мм. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,572	58 898 17 253	20 --	33690 9869	11 --	23810	-- --	33690
		Плинтуса									
76	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	144	3 445 1 274	40 11	496080 183456	5760 1584	306864	-- --	496080
77	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	241	597 396	7 2	143877 95436	1687 482	46754	-- --	143877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							--	7855200

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (лист 7)

		Потолки									
78	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	217,7	6 895 5 405	115 50	1501042 1176668	25035 10885	299339	-- --	1501042
79	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	435,4	1 632 1 441	11 3	710573 627411	4789 1306	78373	-- --	710573
80	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	65,1	6 430 5 405	115 50	418593 351865	7487 3255	59241	-- --	418593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м^2	65,1	645 615	9 3	41989 40036	586 195	1367	-- --	41989
		Стены									
82	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	75	5 269 4 398	367 156	395175 329850	27525 11700	37800	-- --	395175
83	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	639	5 488 4 206	102 44	3506832 2687634	65178 28116	754020	-- --	3506832
84	У6112-0302-0107 6112-0302-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	1 278	4 117 3 836	23 8	5261526 4902408	29394 10224	329724	-- --	5261526
85	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	131	5 090 4 206	102 44	666790 550986	13362 5764	102442	-- --	666790
86	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м^2	131	645 615	9 3	84495 80565	1179 393	2751	-- -- --	84495 12587015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Крыльцо КР-1, козырек К-1 (лист 12)

		Крыльцо К-1									
87	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Устройство корыта	м^3 грунта	0,7	8 427 8 427	-- --	5899 5899	-- --	--	-- --	5899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,7	23 515 4 276	6 491 1 970	16460 2993	4544 1379	8923	-- --	16460
89	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Плиты железобетонные плоские, бетон тяжелый класса С12/15. Устройство**	$м^3$	1,9	48 395 9 814	5 320 1 036	91950 18647	10108 1968	63195	-- --	91950
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0225	334 097 --	-- --	7517 --	-- --	7517	-- --	7517
91	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0225	84 945 80 475	2 583 689	1911 1811	59 16	41	-- --	1911
92	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытия из плит керамогранитных 300х300х8 мм матовых на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,4	10 657 4 888	481 150	68205 31283	3078 960	33844	-- --	68205
		Металлоконструкции козырька									
93	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Каркас козырька. Монтаж**	т конструкций	0,14875	205 799 131 020	51 412 12 553	30613 19489	7647 1867	3477	-- --	30613
94	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,14875	1 132 558 --	-- --	168468 --	-- --	168468	-- --	168468
95	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0011	3 284 076 1 677 796	8 386 2 578	3612 1846	9 3	1757	-- --	3612
96	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	12	258 257	1 --	3096 3084	12 --	--	-- --	3096
97	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,0325	214	4	1719	32	715	--	1719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					121	--	972	--		--	
98	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм**	шт.	3	4 303 2 858	1 445 449	12909 8574	4335 1347	--	-- --	12909
99	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	**Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	м^3 заделки	0,010125	411 642 325 377	3 547 1 134	4168 3294	35 11	839	-- --	4168
		Кровля козырька									
100	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	4,2	5 949 4 437	74 21	24986 18635	311 88	6040	-- --	24986
101	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м^2	4,83	2 937 --	-- --	14186 --	-- --	14186	-- --	14186
102	У6110-0301-0107 6110-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	2,2	2 655 2 401	35 7	5841 5282	77 15	482	-- --	5841
103	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,00413	561 903 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- --	2321
		ОГ-1									
104	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2	15 313 2 632	301 89	30626 5264	602 178	24760	-- --	30626
105	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0012	3 284 076 1 677 796	8 386 2 578	3941 2013	10 3	1918	-- --	3941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							--	498428

РАЗДЕЛ 6.Крыльцо КР-2, козырек К-2 (лист 13)

Крыльцо К-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Устройство корыта	$м^3$ грунта	0,4	8 427 8 427	-- --	3371 3371	-- --	--	-- --	3371
107	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	23 515 4 276	6 491 1 970	9406 1710	2596 788	5100	-- --	9406
108	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плиты железобетонные плоские, бетон тяжелый класса С12/15. Устройство	$м^3$	0,7	49 047 9 814	5 320 1 036	34333 6870	3724 725	23739	-- --	34333
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0123	334 097 --	-- --	4109 --	-- --	4109	-- --	4109
110	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0123	97 662 92 546	3 229 861	1201 1138	40 11	23	-- --	1201
111	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных 300х300х8 мм матовых на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	3,4	10 657 4 888	481 150	36234 16619	1635 510	17980	-- --	36234
		Металлоконструкции козырька									
112	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,14875	205 799 131 020	51 412 12 553	30613 19489	7647 1867	3477	-- --	30613
113	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14875	1 132 558 --	-- --	168468 --	-- --	168468	-- --	168468
114	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0011	3 284 076 1 677 796	8 386 2 578	3612 1846	9 3	1757	-- --	3612
115	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	258	1	3096	12	--	--	3096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					257	--	3084	--		--	
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,0325	214 121	4 --	1719 972	32 --	715	-- --	1719
117	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм**	шт.	3	4 303 2 858	1 445 449	12909 8574	4335 1347	--	-- --	12909
118	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	**Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,010125	411 642 325 377	3 547 1 134	4168 3294	35 11	839	-- --	4168
		Кровля козырька									
119	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	2,92	5 949 4 437	74 21	17371 12956	216 61	4199	-- --	17371
120	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	3,358	2 937 --	-- --	9862 --	-- --	9862	-- --	9862
121	У6110-0301-0107 6110-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	1,5	2 655 2 401	35 7	3983 3602	53 11	328	-- --	3983
122	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,003	561 903 --	-- --	1686 --	-- --	1686	-- --	1686
		ОГ-2									
123	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	1,6	15 841 2 632	301 89	25346 4211	481 142	20654	-- --	25346
124	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00096	3 284 076 1 677 796	8 386 2 578	3153 1611	8 2	1534	-- --	3153
		ИТОГО:									41 155 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Всего									**41 155 146**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**5,90%**		**2 428 154**			
		ИТОГО по главам 1-8 :									**43 583 300**
		Сметная прибыль				**5%**		**2 179 165**			
		Непредвиденные работы и затраты				**5%**		**2 179 165**			
		ИТОГО :									**47 941 630**
		Итого в прогнозных ценах 2024 года : К=1,075				**1,075**					**51 537 252**
		Итого по договорной цене К=0,98				**0,98**					**50 506 507,14**
		НДС				**12 %**		**6 060 780,86**			
		Итого с НДС									**56 567 288**

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сағынов Ә. Қ.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумабаев О.А.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО Компания "Диана-Л "

Президент **Демянчик Л.И.**

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО DS&V":

Тампилов Б.Б.

(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер. № аттестата.подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514** Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ,Кокжар 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В									
		ЩР									
1	**У6124-0303-0308 6124-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**26 194**	**2 392**	**26194**	**2392**	**12032**	**–**	**26194**
					11 770	**670**	**11770**	**670**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Устройство распределительное модульное, IP31, УХЛ3 с слаботочным отсеком для телефонных и телевизионных сетей: ЩРв-2х24з-0 36	шт.	1	39 946,89 --	-- --	39947 --	-- --	39947	-- --	39947
3	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	19	6 080 6 061	-- --	115520 115159	-- --	361	-- --	115520
4	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824 --	-- --	2824 --	-- --	2824	-- --	2824
5	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Трехполюсной фидерный автомат ВА47-100 3Р 6А	шт.	1	12 235,26 --	-- --	12235 --	-- --	12235	-- --	12235
6	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Трехполюсной фидерный автомат ВА47-100 3Р 2А	шт.	1	10 156,14 --	-- --	10156 --	-- --	10156	-- --	10156
7	С1247-204-0748 247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 379 --	-- --	2379 --	-- --	2379	-- --	2379
8	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML 2Р 6А	шт.	1	13 954,76 --	-- --	13955 --	-- --	13955	-- --	13955
9	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML 2Р 10А	шт.	2	15 915,51 --	-- --	31831 --	-- --	31831	-- --	31831
10	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML 2Р 16А	шт.	10	16 681,74 --	-- --	166817 --	-- --	166817	-- --	166817
11	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML 2Р 32А	шт.	1	19 105,11 --	-- --	19105 --	-- --	19105	-- --	19105

ЩО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	У6124-0303-0308 6124-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	26 194 11 770	2 392 670	26194 11770	2392 670	12032	-- --	26194
13	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- --	10502
14	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 080 6 061	-- --	72960 72732	-- --	228	-- --	72960
15	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824 --	-- --	2824 --	-- --	2824	-- --	2824
16	С1247-204-0735 247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	1 310 --	-- --	14410 --	-- --	14410	-- --	14410
17	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Шина соединительная PIN-1P-63A-18	шт.	1	2 943,84 --	-- --	2944 --	-- --	2944	-- --	2944
		ЩОА									
18	У6124-0303-0308 6124-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	26 194 11 770	2 392 670	26194 11770	2392 670	12032	-- --	26194
19	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- --	6287
20	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 080 6 061	-- --	24320 24244	-- --	76	-- --	24320
21	С1247-204-2522 247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259 --	-- --	2259 --	-- --	2259	-- --	2259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1247-204-0735 247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 310 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- --	3930
23	Прайс ТОО "Электротехника" , 2024г.	Шина соединительная PIN-1P-63A-18	шт.	1	2 943,84 --	-- --	2944 --	-- --	2944	-- --	2944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							--	636731

РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

24	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт.	135	4 960 4 809	135 41	669600 649215	18225 5535	2160	-- --	669600
25	С1247-102-0130 247-102-0130 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный, IP20, УХЛ4, 230В, 26Вт , OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	шт.	117	16 294 --	-- --	1906398 --	-- --	1906398	-- --	1906398
26	С1247-102-0167 247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный пыле-влаго-защищенный, IP65, УХЛ2, 230В, 50Вт, ARCTIC OPTIMA ECO LED	шт.	4	20 754 --	-- --	83016 --	-- --	83016	-- --	83016
27	С1247-103-0918 247-103-0918 РСНБ РК 2022	Светодиодный прожектор, IP66, 220В, 106Вт, УХЛ1, FREGAT FLOOD LED 110 (30) 5000K	шт.	6	97 601 --	-- --	585606 --	-- --	585606	-- --	585606
28	С1247-105-0301 247-105-0301 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный постоянного действия с универсальным креплением, ССА 2101	шт.	8	33 489 --	-- --	267912 --	-- --	267912	-- --	267912
29	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	2 988 2 921	46 14	23904 23368	368 112	168	-- --	23904
30	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	Пиктограмма ПЭУ 010 "Выход"	шт.	8	1 763 --	-- --	14104 --	-- --	14104	-- --	14104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							--	3550540

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	65	1 159 1 110	1 --	75335 72150	65 --	3120	-- --	75335
32	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	38	846 --	-- --	32148 --	-- --	32148	-- --	32148
33	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	536 --	-- --	14472 --	-- --	14472	-- --	14472
34	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	991 974	1 --	2973 2922	3 --	48	-- --	2973
35	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 431 --	-- --	1431 --	-- --	1431	-- --	1431
36	С1247-212-0211 247-212-0211 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 431 --	-- --	2862 --	-- --	2862	-- --	2862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				129221	68	54081	--	129221
		РАЗДЕЛ 4.Кабели									
46	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0102	-1 849 429 --	-- --	-18864 --	-- --	-18864	-- --	-18864
46	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0102	1 740 --	-- --	18 --	-- --	18	-- --	18
		ИТОГО:									4 297 646
		В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего									**4 297 646**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**5,90%**		**253 561**			
		ИТОГО по главам 1-8 :									**4 551 207**
		Сметная прибыль				**5%**		**227 560**			
		Непредвиденные работы и затраты				**5%**		**227 560**			
		ИТОГО :									**5 006 327**
		Итого в прогнозных ценах 2024 года : К=1,075				**1,075**					**5 381 801**
		Итого по договорной цене К=0,98				**0,98**					**5 274 166,07**
		НДС				**12 %**		**632 899,93**			
		Итого с НДС									**5 907 066**

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сағынов Ә. Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " DS&V":

_____ **Тампилов Б.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО Компания"Диана-Л "

Президент _____ **Демянчик Л.И.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области" БИН 990240001514** Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ,Кокжар 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области » по адресу Актюбинская область ,Уилский район, с.Уил ,ул.Кокжар №56

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**202 506**	**4**	**202506**	**4**	**749**	**--**	**202506**
					201 753	**--**	**201753**	**--**		**--**	
2	**С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2022**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	**38 782**	**--**	**38782**	**--**	**38782**	**--**	**38782**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1248-306-0376 248-306-0376 СпрСЦ 01.2024	Аккумулятор, герметичный, 12В, 7Ач	шт	1	15 941 --	-- --	15941 --	-- --	15941	-- --	15941
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	51	10 138 10 038	4 --	517038 511938	204 --	4896	-- --	517038
5	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	51	3 274 --	-- --	166974 --	-- --	166974	-- --	166974
6	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	6 603 5 667	879 268	26412 22668	3516 1072	228	-- --	26412
7	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654 --	-- --	6616 --	-- --	6616	-- --	6616
8	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	2 833 2 807	11 3	11332 11228	44 12	60	-- --	11332
9	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	2 439 --	-- --	9756 --	-- --	9756	-- --	9756
10	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	1	1 065 1 023	-- --	1065 1023	-- --	42	-- --	1065
11	ком.предл.ТОО "Электротехника", 2024г.	Коробка коммутационная для 4х2 проводов, КС-4	шт.	1	162,64 --	-- --	163 --	-- --	163	-- --	163
12	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	224	1 086	7	243264	1568	4704	--	243264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 058	--	236992	--		--	
13	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	230,72	96 --	-- --	22149 --	-- --	22149	-- --	22149
14	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	38	1 196 1 166	9 1	45448 44308	342 38	798	-- --	45448
15	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	39,14	245 --	-- --	9589 --	-- --	9589	-- --	9589
16	Е11-210102-0103 1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	10	1 851 1 796	12 1	18510 17960	120 10	430	-- --	18510
17	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10,3	440 --	-- --	4532 --	-- --	4532	-- --	4532
18	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	507	299 282	1 --	151593 142974	507 --	8112	-- --	151593
19	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,4539	68 --	-- --	31 --	-- --	31	-- --	31
20	С1243-305-0102 243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,06324	128 --	-- --	8 --	-- --	8	-- --	8
		ИТОГО:									1 491 709
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Всего									1 491 709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**5,90%**		**88 011**			
		ИТОГО по главам 1-8 :									**1 579 720**
		Сметная прибыль				**5%**		**78 986**			
		Непредвиденные работы и затраты				**5%**		**78 986**			
		ИТОГО :									**1 737 692**
		Итого в прогнозных ценах 2024 года : К=1,075				**1,075**					**1 868 019**
		Итого по договорной цене К=0,98				**0,98**					**1 830 658,54**
		НДС				**12 %**		**219 679,02**			
		Итого с НДС									**2 050 337,56**

Сдал Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумабаев О.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " DS&V":

_____ **Тампилов Б.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Уилский районный дом школьников" государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сағынов Ә. Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО Компания"Диана-Л "

Президент _____ **Демянчик Л.И.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

3762386,56