Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: "Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2023 года

	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код
				21	10.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"	110 310 437.00	17 062 494,64							2 047 499,36	19 109 994.00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

_____ Заикин В.Б.

Технадзор:

_____

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

_____ Карабаева Р.А.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис УЗЛ"

_____ Кирш Н.С.

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"**

Договор: № 21 от 10.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Сети канализации										
4	Е11-010201-0501 Н01-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание под колодцы)	м3 уплотненного грунта	9		175,67	80,74	1581,03	726,66	--	870,13	2647,26
		ПР=72% СП=35%				94,93	39,35	854,37	354,15		196,09	
5	Е11-010104-0102 Н01-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2080		52,26	52,26	108700,80	108700,80	--	30865,54	150731,64
		ПР=72% СП=35%				--	20,61	--	42868,80		11165,31	
6	Е11-010104-0401 Н01-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1860		31,40	31,40	58404,00	58404,00	--	16579,30	80981,96
		ПР=72% СП=35%				--	12,38	--	23026,80		5998,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					168685,83	167831,46	--	48314,97	234360,86
								854,37	66249,75	--	17360,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168685,83				
	Всего заработная плата		Тенге						67104,12			
		Накладные расходы	Тенге					48314,97				
		Сметная прибыль	Тенге					17360,06				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					234360,86				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									37,98
		Сметная заработная плата	Тенге						67104,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					234360,86				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									37,98
		Сметная заработная плата	Тенге						67104,12			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация										
		Канализационные сети К1										
10	Е11-220501-0204 Н22-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1"	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НВХ-О), диаметр до 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,585		85638,33	11116,00	50098,42	6502,86	869,73	45337,08	103070,34
		ПР=97% СП=35%				73035,60	5246,50	42725,83	3069,20		7634,84	
		Канализационные колодцы d=1500мм(58шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНЬ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	34	18935,00 --	-- --	643790,00 --	-- --	643790,00	-- 51503,20	695293,20
37	С1244-202-0110 244-202-0110 РСНЬ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (Н-80)	комплект	24	31123,00 --	-- --	746952,00 --	-- --	746952,00	-- 59756,16	806708,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430840,42 42725,83 50098,42	6502,86 3069,20	1391611,73 --	45337,08 118894,20	1605071,70
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869,74				
	Материалы		Тенге					45795,03			
	Всего заработная плата		Тенге				45337,08				
	Накладные расходы		Тенге				7634,84				
	Сметная прибыль		Тенге				103070,34				31,48
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					45795,03			
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге				1390742,00				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1390742,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111259,36				
	Сметная прибыль		Тенге				1502001,36				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				160507 1,70				31,48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					45795,03			
	Нормативная трудоемкость		чел-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Водопровод

Водопроводные колодцы d=2000мм(34шт)

125	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,45	49661,47 19835,30	10111,58 4244,47	1959145,00 782502,58	398901,83 167444,34	777740,58	940447,46 231967,40	3131559,84
126	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНЬ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС 20-6	шт.	72	34736,00 --	-- --	2500992,00 --	-- --	2500992,00	-- 200079,36	2701071,36
127	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНЬ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	18	61179,00 --	-- --	1101222,00 --	-- --	1101222,00	-- 88097,76	1189319,76
128	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНЬ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ППП20-1	шт.	18	48894,00 --	-- --	880092,00 --	-- --	880092,00	-- 70407,36	950499,36
129	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНЬ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4834,00 --	-- --	87012,00 --	-- --	87012,00	-- 6960,96	93972,96
130	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНЬ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	18	7490,00 --	-- --	134820,00 --	-- --	134820,00	-- 10785,60	145605,60
131	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	606,4752	913,17	20,53	553814,96	12450,94	351591,87	178180,17	790554,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		312.91	3.00	18972.15 7217098.00 972274.73 7217098.00	1819.43 411352.77 169263.77	583347.45	58559.61 1118627.63 666858.05	9002583.62
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1129332.45				
		Материалы	Тенге					1141538.50			
		Всего заработная плата	Тенге				4704138.00				
		Накладные расходы	Тенге				1118627.63				
		Сметная прибыль	Тенге				666858.05				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				9002583.63				766.15
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					1141538.50			
		Сметная заработная плата	Тенге				9002583.63				766.15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					1141538.50			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ.СЕТИ ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,4 кВ

Прокладка кабеля

1	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	19.6	1515.00 1515.00	-- --	29694.00 29694.00	-- --	--	21379.68 4085.89	55159.57
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	13.1	886.77 886.77	-- --	11616.69 11616.69	-- --	--	8364.01 1598.46	21579.16
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6.5	886.77 886.77	-- --	5764.00 5764.00	-- --		4150.08 793.13	10707.21
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	6.5	1661.00 --	-- --	10796.50 --	-- --	10796.50	-- 863.72	11660.22
5	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р, 1310 по пр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВХ п.9 Ктр=0,3, Ктр=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%, СП - 8%*	км кабеля	0.109	31631.42 9991.80	21639.62 4914.05	3447.82 1089.11	2358.72 535.63	--	991.09 355.11	4794.02
6	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	109	38.00 --	-- --	4142.00 --	-- --	4142.00	-- 331.36	4473.36
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 55%, СП - 8%*	м кабеля	144	818.13 359.76	413.36 139.92	117849.72 51805.44	59523.84 20148.48	6481.44	51806.82 13569.40	183186.95
11	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБ (3х50мм2)-10** *СП - 8%*	км	0.144	3352075.00 --	-- --	482698.80 --	-- --	482698.80	-- 38615.90	521314.70

РАЗДЕЛ 1.1.Строительство ВЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-проводниковая продукция									
21	С1243-701-0858 243-701-0858 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированные без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена. Для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25+0,6/1,0	км	2,92	1428379,00 --	-- --	4170866,68 -	-- -	4170866,68	-- 333669,33	4504536,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483683,21 99969,24 4774824,00	61882,56 20684,11	4674985,42 --	86691,69 393882,31	5317411,21
	Стоимость монтажа по разд.		Тенге				6481,44				
	Материалы		Тенге				4653565,48	73578,66			
	Всего заработная плата		Тенге				52797,91				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386209,74				
		Накладные расходы	Тенге				5213831,67				49,49
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		чел.-ч					73578,66			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				62013,19				
		Сметная заработная плата	Тенге					47074,69			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4142,00				
	Всего заработная плата		Тенге				10796,50				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33893,77				
	Местные материалы		Тенге				7672,56				
		Накладные расходы	Тенге				103579,52				41,84
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					47074,69			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5317411,19				91,33
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					120653,35			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2 ФУНДАМЕНТ ПОД ГКТП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,1	52,26 --	52,26 20,61	162,01 --	162,01 63,89	--	46,00 16,64	224,65
		ПР = 2% х П = %;									
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство слоя вручную трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,94	5596,25 329,24	1862,81 824,45	10856,72 7234,73	3613,85 1599,43	8,14	8304,11 1532,87	20693,70
		ПР = 20% х СП = 5%									
3	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	1,94	309,300 --	-- --	600,42 --	-- --	600,42	-- 480,03	648,45
		СП = 8%									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3	886,77 886,77	-- --	1152,80 1152,80	-- --		830,02 158,63	2144,44
		ПР = 2% х П = 8%									
		Сборные элементы									
5	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2434,79 1096,42	1338,37 518,45	7304,37 3289,26	4015,11 1555,35		5716,64 1041,68	14062,69
		ПР = 20% х СП = 5%									
6	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС СТ ГОСТ 13579-78	м3	1,629	33482,00	--	54542,18	--	54542,18	--	58905,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										4363.57	
		ИТОГО	Тенге				80018.50	7790.97	60550.74	14896.77	102508.49
							1167.79	3218.67		7593.22	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80018.50				
		Материалы	Тенге				8.15				
		Всего заработная плата	Тенге					14895.46			
		Местные материалы	Тенге				60542.60				
		Накладные расходы	Тенге				14896.77				
		Сметная прибыль	Тенге				7593.22				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				102508.49				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								11.93
		Сметная заработная плата	Тенге					14895.46			
		ИТОГО	Тенге				102508.49				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								11.93
		Сметная заработная плата	Тенге					14895.46			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16261936.00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1127501.00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					655361.00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262485.00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11960618.00		
		- Накладные расходы	Тенге							1313868.00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1204588.00	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				16 261 936.00				
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%	211 405.17	16 473 341.17				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге		1,80%	296 520.14	16 769 861.31				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	335 397.23	17 105 258.54				
		Итого с учетом переходного коэффициента на 2022 год	Тенге	К=1,05			17 960 521.46				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,949999976			17 062 494.64				
		ВСЕГО ПО АКТУ в ценах 2022 г.	Тенге		12%	2 047 496.36	19 109 994.00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Ванкин В.Ь.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жаңас-Дар"

Карабаева Р.А.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАЗЫР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: