приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579
Подрядчик: ТОО ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г, тел.: 8 7152 50-10-29
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Червонное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (водоснабжение)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		135	14 октября 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Червонное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (водоснабжение)	26656246,51	23800220,1	23520100	23520100					2856026,41	26656246,51

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

И.о. руководителя Оспанов А.А.

Подрядчик:
ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Стадия"
аттестат KZ43VJE00023091 от 21.02.2017 г

Эксперт Вржеш В.В.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579

Подрядчик: ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-

Стройка: "Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Червонное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (водоснабжение)"

Объект: "Строительство инженерной инфраструктуры к молочно-товарной ферме в селе Червонное района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (водоснабжение)"

Договор подряда №135 от 14 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за ДЕКАБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
					Земляные работы								
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2067	229,11	229,11	473570	473571	--	86646	605034	
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,22	--	120341		44817		
2	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		17569,5	63,00	--	1106878	--		--	1195428	
		СП - 8%				--	--	--	--		88550		
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2067	21,23	17,96	43882	37123	248	15240	63851	
		НР - 72%; СП - 8%				3,15	7,09	6511	14655		4730		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		11482,2605	155,38	146,95	1784114	1687318	--	378474	2335595	
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	96795	428862		173007		
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		604,3295	3889,44	--	2350503	--	--	1692362	4366295	
		НР - 72%; СП - 8%				3889,44	--	2350503	--		323429		
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		268,8	3117,01	159,81	837852	42956	509753	294903	1223375	
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	285143	12738		90620		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягким грунтом на высоту 30 см над трубопроводом/	м3 грунта		806,4	879,66	--	709358	--	--	510738	1317703	
		НР - 72%; СП - 8%				879,66	--	709358	--		97608		
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		11280,19	35,46	35,46	399996	399995	--	105989	546463	
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,05	--	147206		40479		
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		11122,676	162,71	76,96	1809771	856001	--	971330	3003589	
		НР - 72%; СП - 8%				85,75	35,54	953769	395300		222488		
10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной		14080	1,13	1,13	15910	15910	--	4562	22110	
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,45	--	6336		1638		
					Трубопроводы								

11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		2,56	362855,90	107542,46	928911	275309	13433	712335	1772546	
		НР - 99%; СП - 8%				250066,00	31000,62	640169	79362		131300		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м		70	2336,27	1180,17	163539	82612	22376	88561	272268	
		НР - 99%; СП - 8%				836,44	441,50	58551	30905		20168		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2657	1646,00	--	4373422	--	4373422	--	4723296	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		349874		
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,0032	1161759,45	529985,96	3718	1696	235	2313	6514	
		НР - 99%; СП - 8%				558360,00	171781,71	1787	550		482		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,2	7393,00	--	23658	--	23658	--	25551	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		1893		
16	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	3063206,86	241528,69	15316	1207	12287	2013	18716	
		НР - 99%; СП - 8%				364458,00	42256,36	1822	211		1386		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
					Колодцы								
17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,52	23152,94	9346,72	127804	51593	18598	77893	222153	

		НР - 99%; СП - 8%				10437,08	3816,57	57613	21067		16456		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		3	17868,00	--	53604	--	53604	--	57892	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		4288		
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		6	14173,00	--	85038	--	85038	--	91841	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		6803		
20	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		3	12280,00	--	36840	--	36840	--	39787	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		2947		
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		3	19868,00	--	59604	--	59604	--	64372	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		4768		
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	19846,00	--	59538	--	59538	--	64301	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		4763		
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		42,39	877,83	19,99	37211	847	24376	11256	52344	
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	11988	115		3877		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0609	581947,00	--	35441	--	35441	--	38276	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		2835		
					Запорная арматура								
31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		6	2089,86	82,53	12539	495	1964	10220	24580	
		НР - 99%; СП - 8%				1680,00	40,62	10080	244		1821		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

32	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		6	54519,00	--	327114	--	327114	--	353283	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		26169		
33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		14	1091,33	58,68	15279	822	857	13464	31042	
		ПР - 99%; СП - 8%				971,40	--	13600	--		2299		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		14	2243,00	--	31402	--	31402	--	33914	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		2512		
35	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект		3	6062,00	--	18186	--	18186	--	19641	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		1455		
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	2801,81	183,41	2802	183	555	2122	5318	
		ПР - 99%; СП - 8%				2063,88	79,32	2064	79		394		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	50484,00	--	50484	--	50484	--	54523	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		4039		
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		10	1446,67	931,24	14467	9312	--	7647	23883	
		ПР - 99%; СП - 8%				515,43	256,99	5154	2570		1769		
41	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		148		
42	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357	Казахстан

		СП - 8%				--	--	--	--		693		
43	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		1	4932,51	822,10	4933	822	482	4210	9875	
		НР - 108%; СП - 8%				3628,80	269,48	3629	269		731		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.		0,01	116288,00	--	1163	--	1163	--	1256	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		93		
					Дополнительные работы								
45	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	8954,85	4250,99	8955	4251	1613	4411	14435	
		НР - 99%; СП - 8%				3091,38	1363,77	3091	1364		1069		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,63	72691,74	--	191179	--	37584	152059	370697	
		НР - 99%; СП - 8%				58401,00	--	153595	--		27459		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
РАЗДЕЛ 1.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ													
					Земляные работы								
16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		203,386	155,38	146,95	31602	29887	--	6704	41370	
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	1715	7596		3064		
17	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,7045	3889,44	--	41635	--	--	29977	77341	

		НР - 72%; СП - 8%				3889,44	--	41635	--		5729		
					Колодцы								
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкци		0,24	23152,94	9346,72	5557	2243	809	3387	9659	
		НР - 99%; СП - 8%				10437,08	3816,57	2505	916		715		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		3	8715,00	--	26145	--	26145	--	28237	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		2092		
20	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект		3	7968,00	--	23904	--	23904	--	25816	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1912		
		Отмостка											
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,2608	6288,60	1745,10	14217	3946	2653	8744	24797	
		НР - 94%; СП - 8%				3369,60	744,70	7618	1684		1837		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
					Запорная арматура								
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2089,86	82,53	2090	83	327	1703	4097	
		НР - 99%; СП - 8%				1680,00	40,62	1680	41		303		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		1	30546,00	--	30546	--	30546	--	32990	Россия
		СП - 8%				--	--	--	--		2444		
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,082832	1383049,56	517879,96	114561	42897	29729	53987	182032	
		НР - 99%; СП - 8%				506261,30	152091,35	41935	12598		13484		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

25	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект		1	6062,00	--	6062	--	6062	--	6547	Россия
		СН - 8%				--	--	--	--		485		
26	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119	Казахстан
		СН - 8%				--	--	--	--		231		
27	2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16	шт.		1	925,00	--	925	--	925	--	999	Россия
		СН - 8%				--	--	--	--		74		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					300132	79056	5934351	5253249	23520100	
								97088	22835	--	1742227		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					235807					
	Материалы		Тенге					33519					
	Всего заработная плата		Тенге						119923				
	Местные материалы		Тенге					26145					
		Накладные расходы	Тенге					104502					
		Сметная прибыль	Тенге					27224					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					367533					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
		Сметная заработная плата	Тенге						119923				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					64325					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					64325					
		Сметная прибыль	Тенге					5146					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					69471					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					437004					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
		Сметная заработная плата	Тенге						119923				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									23520100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5462310					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4021079				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1285009				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5934351			
		- Перевозка грузов	Тенге					1106878					

		- Накладные расходы	Тенге								5253249		
		- Сметная прибыль	Тенге								1742227		
	Итого по главам 1-7		**Тенге**					**23520100**					
	Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**					**305761**					
	Итого по главам 1-8		**Тенге**					**23825861**					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%		**Тенге**					**864879**					
	Итого по главам 1-9		**Тенге**					**24690740**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**					**493815**					
	Итого сметная стоимость		**Тенге**					**25184555**					
	Итого сметная стоимость с к=0,945032391		**Тенге**					**23800220,1**					
	НДС 12%		**Тенге**					**2856026,41**					
	Итого стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**					**26656246,51**					

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

И.о. руководителя Оспанов А.А.

Подрядчик:

ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Стадия"

аттестат KZ43VJE00023091 от 21.02.2017г.

Эксперт Вржец В.В.

Авторский надзор:

ТОО ППО «Готика»

ГСЛ №000263

Прудовикова О.Б.