Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: "Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"
Доп.соглашение № 1 от 15.01.2024г. к договору № 21 от 10.04.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2024 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					21	**10.04.2023г.**				
					доп.согл 1	**15.01.2024г.**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала строительсва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"	**140 518 320,66**	**12 679 911,50**							**1 521 589,38**	**14 201 500,88**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Заикин В.П.

Технадзор:
ТОО "ФИРИДО"

Еслям Ж.Е.

Подрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: **"Прокладка инженерных сетей в 19 микрорайоне города Лисаковска"**
Доп.соглашение № 1 от 15.01.2024г. к договору № 21 от 10.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
		РАЗДЕЛ 2.Канализация										
		Канализационные сети К1										
7	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,349		60736,77	6034,40	21197,13	2106,01	392,12	19496,06	43948,64
		НР - 99%; СП - 8%				53578,80	2848,10	18699,00	993,99		3255,46	
10	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр до 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,283		85638,33	11116,00	24235,65	3145,83	420,75	21932,30	49861,38
		НР - 99%; СП - 8%				73035,60	5246,50	20669,07	1484,76		3693,44	
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	115		1524,26	953,77	175289,90	109683,55	--	97330,37	294429,89
		НР - 99%; СП - 8%				570,49	284,41	65606,35	32707,15		21809,62	
14	С1241-211-0802 241-211-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	20		1131,00	--	22620,00	--	22620,00	--	24429,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1809,60	
15	С1241-211-0803 241-211-0803 РСНБ РК 2015	**Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	50		1506,00	--	75300,00	--	75300,00	--	81324,00
		СП - 8%				--	--	--	--		6024,00	
		Канализация напорная К1Н										
18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,16		344498,48	87517,12	55119,76	14002,74	247,74	44700,43	107805,81
		НР - 99%; СП - 8%				255433,00	26766,70	40869,28	4282,67		7985,62	
		Канализационные колодцы d=1500мм(58шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных бетонных конструкций колодца	38,65	49661,47	10111,58	1919415,82	390812,57	761968,91	921376,28	3068055,47
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	766634,34	164048,77		227263,37	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	м2 поверхности	874,57	913,17	20,53	798631,09	17954,92	507014,47	256945,43	1140022,64
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	273661,70	2623,71		84446,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3091809,35	537705,62	1367964,00	1361780,86	4809877,43
							1186139,74	206141,05	--	356287,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2993889,35				
	Материалы		Тенге				1270044,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1392280,79			
		Накладные расходы	Тенге				1361780,86				
		Сметная прибыль	Тенге				348453,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4704123,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1392280,79			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97920,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97920,00				
		Сметная прибыль	Тенге				7833,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105753,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4809877,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1392280,79			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
		Водопроводные сети В1									
47	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	3,7293	81909,33	15750,72	305464,46	58739,16	93680,42	170769,83	514333,04
		НР - 99%; СП - 8%			41038,50	5215,43	153044,88	19449,90		38098,74	
48	С1241-505-0212 241-505-0212 РСНБ РК 2015	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х150 мм**	шт.(83кг)	16	10310,00	--	164960,00	--	164960,00	--	178156,80
		СП - 8%			--	--	--	--		13196,80	
49	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм**	шт.(77,5кг)	1	305866,00	--	305866,00	--	305866,00	--	330335,28
		СП - 8%			--	--	--	--		24469,28	
50	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм**	шт.(52,5кг)	11	142239,00	--	1564629,00	--	1564629,00	--	1689799,32
		СП - 8%			--	--	--	--		125170,32	
51	С1241-505-0407 241-505-0407 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм**	шт.(92,5кг)	3	193444,00	--	580332,00	--	580332,00	--	626758,56
		СП - 8%			--	--	--	--		46426,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-518-0105 241-518-0105 РСНБ РК 2015	**Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 150**	шт.(31,1кг)	3	59486,00	--	178458,00	--	178458,00	--	192734,64
		СП - 8%			--	--	--	--		14276,64	
53	С1241-518-0103 241-518-0103 РСНБ РК 2015	**Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 100**	шт.(17,2кг)	2	43506,00	--	87012,00	--	87012,00	--	93972,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6960,96	
54	С1241-506-0201 241-506-0201 РСНБ РК 2015	**Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.(19,9кг)	9	77478,00	--	697302,00	--	697302,00	--	753086,16
		СП - 8%			--	--	--	--		55784,16	
55	С1241-505-0215 241-505-0215 РСНБ РК 2015	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм**	шт.(83кг)	14	3487,00	--	48818,00	--	48818,00	--	52723,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3905,44	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,26802	1111612,78	532535,10	297934,46	142730,06	5017,14	193353,73	530591,25
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	150187,26	45119,54		39303,06	
61	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2015	**Патрубок стальной 57х3,5 мм**	шт.(0,69 кг)	8	13744,00	--	109952,00	--	109952,00	--	118748,16
		СП - 8%			--	--	--	--		8796,16	
62	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.(52,5кг)	5	115395,00	--	576975,00	--	576975,00	--	623133,00
		СП - 8%			--	--	--	--		46158,00	
91	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	5	2974,35	200,48	14871,75	1002,40	2448,85	11740,95	28741,72
		НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	11420,50	439,05		2129,02	
92	С1244-404-0110 244-404-0110 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	5	53189,00	--	265945,00	--	265945,00	--	287220,60
		СП - 8%			--	--	--	--		21275,60	
				Водопроводные колодцы d=2000мм(34шт)							
135	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	22	18935,00	--	416570,00	--	416570,00	--	449895,60
		СП - 8%			--	--	--	--		33325,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5615089,67**	**202471,62**	**5097965,41**	**375864,52**	**6470230,52**
							314652,64	**65008,49**	**--**	**479276,34**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				618270,67				
		Материалы	Тенге				101146,42				
		Всего заработная плата	Тенге					379661,13			
		Накладные расходы	Тенге				375864,51				
		Сметная прибыль	Тенге				79530,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1073666,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250,41
		Сметная заработная плата	Тенге					379661,13			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4996819,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4996819,00				
		Сметная прибыль	Тенге				399745,52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5396564,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6470230,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250,41
		Сметная заработная плата	Тенге					379661,13			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ.СЕТИ ВЛ3 10КВ,ВЛИ-0,4КВ									
		Прокладка кабеля									
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	37	818,13	413,36	30270,81	15294,32	1665,37	13311,48	47068,86
		НР - 72%; СП - 8%			359,76	139,92	13311,12	5177,04		3486,58	
12	С1243-113-0405 243-113-0405 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-1**	км	0,037	515523,00	--	19074,35	--	19074,35	--	20600,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1525,95	
14	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Труба ДКС диаметром 63 мм**	м	42	351,00	--	14742,00	--	14742,00	--	15921,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1179,36	
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
16	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7	498,20	228,34	3487,40	1598,38	315,07	1505,45	5392,27
		НР - 72%; СП - 8%			224,85	73,85	1573,95	516,95		399,43	
18	С1243-113-0405 243-113-0405 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-1**	км	0,007	515523,00	--	3608,66	--	3608,66	--	3897,35
		СП - 8%			--	--	--	--		288,69	
19	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,9916667	128692,19	63553,18	127619,76	63023,58	2755,94	67476,78	210704,26
		НР - 80%; СП - 8%			62359,90	22694,86	61840,24	22505,74		15607,72	
20	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,055	661811,00	--	36399,60	--	36399,60	--	39311,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2911,97	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
22	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	5698,03	12,84	5698,03	12,84	579,19	3676,32	10124,30
		НР - 72%; СП - 8%			5106,00	--	5106,00	--		749,95	
		Стальные конструкции									
34	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	29	662,74	24,50	19219,46	710,50	11771,68	4995,33	26151,97
		НР - 72%; СП - 8%			232,32	6,92	6737,28	200,68		1937,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Линейная арматура							
48	**Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**9**	**10435,38**	**5207,97**	**93918,42**	**46871,73**	**2073,33**	**47526,98**	**152761,04**
		НР - 80%; СП - 8%			**4997,04**	**1603,93**	**44973,36**	**14435,37**		**11315,63**	
64	**Ц13-080201-3501 1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3**	**41629,95**	**880,90**	**124889,85**	**2642,70**	**54792,15**	**49354,06**	**188183,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**22485,00**	**364,10**	**67455,00**	**1092,30**		**13939,51**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**414841,18**	**114859,73**	**147777,34**	**187846,39**	**720116,71**
							187685,83	**38751,04**	**--**	**53341,98**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**193303,00**				
	Материалы		Тенге				**67458,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82682,16**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40008,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**59531,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20226,73**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**273060,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82682,16**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**221538,18**				
	Материалы		Тенге				**4829,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**143754,71**			
		Накладные расходы	Тенге				**115003,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26923,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**363465,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143754,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**636526,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226436,87**			
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2 ФУНДАМЕНТ ПОД ГКТП							
				Сборные элементы							
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,9615**	**19544,04**	**1152,89**	**77423,71**	**4567,18**	**67241,10**	**6089,76**	**90194,55**
		НР - 91%; СП - 8%			**1417,50**	**271,77**	**5615,43**	**1076,62**		**6681,08**	
		ИТОГО	**Тенге**				**77423,71**	**4567,18**	**67241,10**	**6089,76**	**90194,55**
							5615,43	**1076,62**	**--**	**6681,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77423,71**				
	Материалы		Тенге				**67241,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6692,05**			
		Накладные расходы	Тенге				**6089,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6681,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90194,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6692,05**			
		ИТОГО	Тенге				**90194,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6692,05**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12090420,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1707405,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					874898,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316154,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6680948,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1931582,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							895587,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				12 090 420,00				
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%	157 175,46	12 247 595,46				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге		1,80%	220 456,72	12 468 052,18				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	249 361,04	12 717 413,22				
		Итого с учетом переходного коэффициента на 2022 год	Тенге	К=1,05			13 353 283,88				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				12 679 911,50				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге		12%	1 521 589,5	**14 201 500,88**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

_____ **Заикин В.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанат - Дар"

_____ **Карабаева Е.А.**

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____ **Кабыш Н.С.**