типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утвержден априказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 20121. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**98 265,44**	**87 737,00**	**32 578**	**32 578**	**-**					**10 528,44**	**98 265,44**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Загоруйко Л.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
4	**Е0163-8-5**	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	**82**	**133,16**	**23,58**	**10919**	**1934**	**8814**	**0,74**	**61**
		м2		**109,58**	**4,16**	**8986**	**341**	**94,5**	**0,02**	**2**
5	**Е0163-6-1**	**Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных**	**333,792**	**16,97**	**0,07**	**5664**	**23**	**5337**	**0,12**	**39**
		м2		**16,90**	**0,02**	**5641**	**7**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16584**	**1957**			**100**
			Тенге			**14627**	**348**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16584**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14151**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2123**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1844**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**32578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17097**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**32578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17097**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16584**	**1957**			**100**
			Тенге			**14627**	**348**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16584**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14974**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14151**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				17097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				17097			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**			32578				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			32578				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			287				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			32865				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			483				
		Выслуга лет 1%	Тенге			329				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			131				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			33808				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2.7368 (2121/775)	Тенге			92525				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1850				
		ИТОГО	Тенге			94375				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,92965)	Тенге			87737,00				
		НДС 12%	Тенге			10528,44				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			98265,44				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдела Строительства Жаркаинского района"

_____ Загоруйко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мухамбетов А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель ИП Мендекинов Р.Р.

_____ Мендекинов Р.Р.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сфевраль 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**19 969 273,44**	**17 741 971**	**6 794 341**	**6 761 763**	-					**2 129 037**	**19 871 008**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Загоруйко Л.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
ник ТОО «УК Строй»
ание стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
№38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №2
выполненных работ за февраль 2019 года

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТДЕЛ 1.АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2								
	РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
Е0108-28-1 К=0,8	**Демонтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м**								
	Демонтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м								
		5	16834,90	8968,90	84174	44844	61314	49,04	245
	мусороп		7866,00	2526,12	39330	12631	118	10,05	50
Е0108-29-1 К=0,8	**Вычитается позиция: На каждый этаж сверх или менее девяти исключать**								
	Вычитается позиция: На каждый этаж сверх или менее девяти исключать								
		20	-1521,10	-883,90	-30422	-17678	-20921	-4,03	-81
	этаж		-637,20	-249,26	-12744	-4985	118	-0,98	-20
Е0163-6-1	**Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных**								
	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных								
		3266,208	16,97	0,07	55428	229	52225	0,12	382
	м2		16,90	0,02	55199	65	94,5	--	--
Е0162-36-4	**Очистка потолков от известковой окраски**								
	Очистка потолков от известковой окраски								
		3196,05	37,04	--	118382	--	111871	0,26	821
	м2		37,04	--	118382	--	94,5	--	--
Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**								
	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
		4005,2	6,08	--	24352	--	21916	0,05	184
	м2		6,08	--	24352	--	90	--	--

2

							%	на един.	всего
Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича /вентшахт/								
	Разборка кладки простых стен из кирпича /вентшахт/								
		4,5	4899,14	1880,99	22046	8464	16995	21,24	96
	м3		3018,15	538,09	13582	2421	106,2	2,91	13
Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне								
	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне								
		6,75	2045,34	920,34	13806	6212	9948	6,72	45
	м3		1125,00	348,75	7594	2354	100	1,70	11
Е0113-44-7	Очистка щетками								
		534,3	60,75	--	32459	--	29213	0,34	182
	м2		60,75	--	32459	--	90	--	--
Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		750	27,10	27,10	20325	20325	14228	--	--
	т		--	18,97	--	14228	100	0,40	300
Е010333-А5-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		750	49,50	49,50	37125	37125	7425	--	--
	т		--	9,90	--	7425	100	0,21	156
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377674	99522			1875
		Тенге			278152	34139			511
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377674				
Всего заработная плата -		Тенге				312291			
	Накладные расходы -	Тенге			304213				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45632			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40913				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722801				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2538
	Сметная заработная плата -	Тенге				357923			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			722801				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2538
	Сметная заработная плата -	Тенге				357923			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

104	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов							
			940	29,02	2,02	27279	1899	27504	0,17	164
		м2		27,00	0,32	25380	301	107,1	--	3
				Пробивка проемов в плитах перекрытия						
110	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона							
			0,704	9649,24	5565,49	6793	3918	4354	23,80	17
		м3		4083,75	2101,50	2875	1479	100	10,27	7
113	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг							
			0,14	99034,93	380,30	13865	53	5612	227,70	32
		1т		38036,25	143,44	5325	20	105	0,70	--

33840

								%	на един.	всего
				Заделка проемов в плитах перекрытия						
Е0110-49-2 I.9, II-1,25 К=1,15 и К=1,25	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	4,15	25397,53	387,02	105400	1606	14774	15,87	66
				2820,38	146,25	11705	607	120	0,71	3
Е0110-14-1 I.9, II-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	м3	24,862	24334,92	417,85	605015	10389	121266	25,42	632
				3907,13	157,50	97139	3916	120	0,78	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			758351	17865			910
			Тенге			142424	6323			32
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			758351				
Материалы -			Тенге			598063				
Всего заработная плата -			Тенге				148747			
Накладные расходы -			чел.-ч			173510				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			Тенге							87
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				26027			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			55912				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч			987773				
Нормативная трудоемкость -			Тенге							1029
Сметная заработная плата -			Тенге				174773			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч			987773				
Нормативная трудоемкость -			Тенге							1029
Сметная заработная плата -			Тенге				174773			
178 С12061-190 Изм. и 300.8680.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой**									
	РАЗДЕЛ 5.Двери									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2	136,08	10900,00	--	1483272	--	--	--	--
			Тенге	--	--	--	--	--	--	--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1483272	--			--
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			--	--			--
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1483272				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1483272				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			88996				
			Тенге			1572268				
182 С12061-182 Изм. и 300.8680.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**					1572268				
			12,6	5206,00	--	65596	--	--	--	--

							%	на един	всего
1 11061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,575	5206,00	--	39435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1 11061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	23,4	5618,00	--	131461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1 11061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	495,75	5618,00	--	2785124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1 Прайс-лист ООО "НавлодарПластКомплект"	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	347,82	251,21	--	87375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1 11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	17	530,00	--	9010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**3118001**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3118001**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3030626**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**187080**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3305081**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**3305081**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			**Тенге**			**5737298**	**117387**			**2785**
			Тенге			**420576**	**40462**			**544**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5737298**				
Материалы -			Тенге			**598063**				
Всего заработная плата -			Тенге				**461038**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**4513898**				
Накладные расходы -			Тенге			**477724**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							**239**
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				**71659**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**372901**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6587923**				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							**3567**

	5							33840
Сметная заработная плата -						%	на един.	всего
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				532696			
Нормативная трудоемкость -	Тенге			6587923				
Сметная заработная плата -	чел.-ч							3567
	Тенге				532696			
ИТОГО по акту:								
ИТОГО без оборудования	**Тенге**			6587923				
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			6587923				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			57974				
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			6645897				
Выслуга лет 1%	Тенге			97695				
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			66459				
ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			26584				
ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			6836634				
Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			18710323				
ИТОГО	Тенге			374206				
ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			19084530				
НДС 12%	Тенге			17741971				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2129037				
	Тенге			19871008				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Шульайко Л.В.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

6

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**33 098 265,44**	**11 722 314**	**10 973 214**	**4 352 713**	**-**					**1 406 678**	**13 128 992**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Загоруйко Л.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №3
выполненных работ за февраль 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций								
		Усиление проема шириной 910мм /67шт/ (АС-17)								
18	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** т	5,2059	56574,00 –	– –	294519 –	– –	– –	– –	– –
19	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)** т	0,5226	57533,00 –	– –	30067 –	– –	– –	– –	– –
20	С12021-254	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** т	2,1239	122100,00 –	– –	259328 –	– –	– –	– –	– –
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,603	65900,00 –	– –	39738 –	– –	– –	– –	– –
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,0469	67700,00 –	– –	3175 –	– –	– –	– –	– –
		Усиление проема шириной 910мм /95шт/ (АС-18)								

								%	на един.	всего
30	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	7,6	56574,00	--	429962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,8265	57533,00	--	47551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	3,0115	122100,00	--	367704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,855	65900,00	--	56345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,608	67700,00	--	41162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					Усиление торца стеновой панели /125шт/ (АС-20)					
52	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	9,7125	56574,00	--	549475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	3,8625	122100,00	--	471611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5	65900,00	--	98850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,1875	67700,00	--	80394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2769880	--			--
			Тенге			--	--			--

								%	на един.	всего
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1671236				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1671236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1771511				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1098644				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1098644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65919				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1164562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2936073				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
123	Е0110-50-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного**	918	323,28	8,39	296769	7700	47964	0,25	226
		м2		40,37	3,17	37055	2915	120	0,02	14
124	Е0110-50-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного**	138	404,74	10,49	55854	1447	9013	0,31	43
		м2		50,46	3,96	6964	547	120	0,02	3
		Вентшахты								
151	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	14,5	10092,93	300,96	146347	4364	15011	5,63	82
		м3		873,00	101,79	12659	1476	106,2	0,39	6
152	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	120	9,64	0,29	1157	35	1156	0,06	8
		м2		9,06	0,11	1087	13	105	--	--
153	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	9,984	7634,00	--	76218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	120	139,20	1,49	16704	179	5548	0,26	31
		м2		43,47	0,56	5216	67	105	--	--
155	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	120	969,93	6,15	116391	738	28267	1,32	159
		м2		222,01	2,34	26641	280	105	0,01	1
156	Е0112-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство колпаков над шахтами в два канала**	10	2394,61	8,69	23946	87	4190	2,22	22
		колпак		349,31	2,81	3493	28	119	0,01	--
157	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,2	60823,81	527,69	12165	106	2288	64,86	13
		т		9496,13	196,87	1899	39	118	0,96	--

									%	на един.	всего
158	Е0158-18-8	**Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали**									
		м	60,56	256,66	0,62	15544	38	1306	0,15	9
				20,05	0,09	1214	5	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			761094	14692			591
			Тенге			96229	5372			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761094				
		Материалы -	Тенге			427327				
		Всего заработная плата -	Тенге				101601			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76218				
		Местные материалы -	Тенге			146628				
		Накладные расходы -	Тенге			114743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			928387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				118812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			928387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				118812			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
177	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
		м2	136,08	484,61	25,26	65946	3438	41810	1,48	201
				247,43	8,60	33671	1171	120	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			65946	3438			201
			Тенге			33671	1171			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65946				
		Материалы -	Тенге			28837				
		Всего заработная плата -	Тенге				34841			
		Накладные расходы -	Тенге			41810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6465				

									%	на един.	всего
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114221					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата -	Тенге				41113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			114221					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата -	Тенге				41113				
		РАЗДЕЛ 6.Окна									
186	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	115,575	460,21	24,15	53189	2791	30746	1,28	148
		м2		213,70	7,99	24699	923	120	0,04	5
187	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	387,75	371,23	23,59	143943	9147	76725	0,94	364
		м2		156,91	7,99	60840	3097	120	0,04	15
188	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	36	510,22	23,76	18368	855	11151	1,50	54
		м2		250,39	7,73	9014	278	120	0,04	1

									%	на един.	всего
193	Е0156-10-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов**									
			341	27,96	0,47	9533	160	9273		0,16	54
		м		25,09	0,09	8556	31	108		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			225033	12953				620
			Тенге			103109	4329				21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225033					
		Материалы -	Тенге			108712					
		Всего заработная плата -	Тенге				107438				
		Местные материалы -	Тенге			258					
		Накладные расходы -	Тенге			127896					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21176					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374104					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата -	Тенге				126623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			374104					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата -	Тенге				126623				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3821952	31083				1412
			Тенге			233008	10872				52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2723309					
		Материалы -	Тенге			564876					
		Всего заработная плата -	Тенге				243880				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1747454					
		Местные материалы -	Тенге			146886					
		Накладные расходы -	Тенге			284448					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3188222					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1606
		Сметная заработная плата -	Тенге				286547				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1098644					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1098644					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65919					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1164562					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4352713					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1606
		Сметная заработная плата -	Тенге				286547				
		ИТОГО по акту:	**Тенге**			4352713					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			4352713					

								%	на един.	всего
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			38304				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4391017				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			64548				
		Выслуга лет 1%	Тенге			43910				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17564				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			4517039				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			12362116				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			247241				
		ИТОГО	Тенге			12609357				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			11722314				
		НДС 12%	Тенге			1406678				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**13128992**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____Загоруйко Л.В.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель_____Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

_____Мусин М.А.