типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**43 179 502,44**	**9 001 104**	**14 315 491**	**3 342 277**	**-**					**1 080 133**	**10 081 237**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района Жамалиев Б.К.

Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №4
выполненных работ за март 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций								
		Усиление проема шириной 910мм /67шт/ (АС-17)								
17	Е0146-12-3	**Обрамление проемов из прокатных профилей**	7,8524	35571,31	5945,56	279320	46687	208206	141,00	1107
		т		26325,00	189,90	206714	1491	100	0,80	6
21	Е0146-33-1	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях**	10,05	16507,19	208,73	165897	2098	83508	55,16	554
		м3		8230,50	78,75	82717	791	100	0,39	4
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,3819	67700,00	--	25855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление проема шириной 910мм /95шт/ (АС-18)								
29	Е0146-12-3	**Обрамление проемов из прокатных профилей**	11,438	35571,31	5945,56	406865	68005	303277	141,00	1613
		т		26325,00	189,90	301105	2172	100	0,80	9
33	Е0146-33-1	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях**	15,2	16507,19	208,73	250909	3173	126301	55,16	838
		м3		8230,50	78,75	125104	1197	100	0,39	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1128846**	**119963**			**4113**
			Тенге			**715640**	**5652**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1128846**				
	Материалы -		Тенге			**99351**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**721292**			

								%	на един.	всего
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25855				
		Местные материалы -	Тенге			168038				
		Накладные расходы -	Тенге			721292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1961146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4499
		Сметная заработная плата -	Тенге				829485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1961146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4499
		Сметная заработная плата -	Тенге				829485			

РАЗДЕЛ 4. Кровля

105	Е0158-20-1 К=0,8	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	940	66,78	11,34	62777	10663	57610	0,34	322
		м2		55,44	1,78	52114	1677	107,1	0,01	12
106	Е0158-21-1	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	180	221,25	0,44	39825	79	3788	0,12	21
		м2		19,58	0,07	3524	13	107,1	--	--
107	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича по парапету**	10,4	10037,25	300,96	104387	3130	10766	5,63	59
		м3		873,00	101,79	9079	1059	106,2	0,39	4
108	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,1058	10023,81	527,69	1061	56	1210	64,86	7
		т		9496,13	196,87	1005	21	118	0,96	--
109	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,1058	53000,00	--	5607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка проемов в плитах перекрытия								
111	Е0146-8-3	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях**	1,2	17187,65	302,67	20625	363	4747	24,61	30
		м3		3840,75	114,75	4609	138	100	0,56	1
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,182	67700,00	--	12321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заделка проемов в плитах перекрытия								
114	Е0146-8-3	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях**	6,4	17187,65	302,67	110001	1937	25315	24,61	158

								%	на един.	всего
		м3		3840,75	114,75	24581	734	100	0,56	4
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,728	67700,00	--	49286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0158-21-1	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	960	221,25	0,44	212400	422	20203	0,12	114
		м2		19,58	0,07	18797	67	107,1	--	1
119	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,5	10579,13	457,36	15869	686	2653	7,66	11
		м3		1327,39	171,56	1991	257	118	0,84	1
122	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовых досок	170,116	833,33	9,43	141763	1603	51121	1,64	280
		м2		246,85	3,57	41993	608	120	0,02	3
125	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	29,012	599,34	35,14	17388	1019	5415	0,90	26
		м3		142,31	13,23	4129	384	120	0,07	2
126	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1179,832	21,41	1,14	25262	1342	8222	0,03	39
		м2		5,38	0,42	6350	501	120	--	2
127	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	320	470,03	0,93	150409	298	27161	0,50	160
		м2		79,11	0,14	25315	45	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			968981	21600			1226
			Тенге			193486	5504			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			968981				
		Материалы -	Тенге			531135				
		Всего заработная плата -	Тенге				198990			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67214				
		Местные материалы -	Тенге			155546				
		Накладные расходы -	Тенге			218211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1258423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				231721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1258423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				231721			

								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
176	**С12022-2**	**Двери металлические огрунтованные и окрашенные**	**13**	**8904,80**	**--**	**115762**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**115762**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**115762**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**115762**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6946**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**122708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**122708**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**2213589**	**141562**			**5339**
			Тенге			**909126**	**11155**			**55**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2097827**				
		Материалы -	Тенге			**630486**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**920281**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**93069**				
		Местные материалы -	Тенге			**323583**				
		Накладные расходы -	Тенге			**939502**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**470**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**140925**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182240**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3219569**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5864**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1061207**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**115762**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**115762**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6946**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**122708**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			**3342277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5864**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1061207**			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**			**3342277**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**3342277**				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			**29412**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**3371689**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			**49564**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**33717**				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**13487**				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			**3468457**				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			**9492382**				

								%	на един.	всего
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**189848**				
		ИТОГО	Тенге			**9682230**				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			**9001104**				
		НДС 12%	Тенге			**1080133**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**10081237**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель _____ Мендекинов Р.Р.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
Всего по стройке	**66 179 502,44**	**20 535 714**	**21 940 782**	**7 625 291**	-					**2 464 286**	**23 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Жумалиев Б.Н.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №5
выполненных работ за март 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций									
		Усиление проема шириной 1310мм /13шт/ (АС-19)									
41	Е0146-12-3	Обрамление проемов из прокатных профилей	1,5691	35571,31	5945,56	55815	9329	41605	141,00		221
		т		26325,00	189,90	41307	298	100	0,80		1
42	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,0101	56574,00	--	57145	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
43	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1469	57533,00	--	8452	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
44	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,4121	122100,00	--	50317	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	2,34	16507,19	208,73	38627	488	19444	55,16		129
		м3		8230,50	78,75	19259	184	100	0,39		1
		Усиление торца стеновой панели /125шт/ (АС-20)									
51	Е0146-12-3	Обрамление проемов из прокатных профилей	13,575	35571,31	5945,56	482880	80711	359940	141,00		1914

								%	на един.	всего
		т		26325,00	189,90	357362	2578	100	0,80	11
		Заделка отверстия в наружной стеновой панели /1шт/ (АС-21)								
61	Е0146-12-3	Обрамление проемов из прокатных профилей	0,093	35571,31	5945,56	3308	553	2466	141,00	13
		т		26325,00	189,90	2448	18	100	0,80	--
62	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0655	56226,00	--	3683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0275	122100,00	--	3358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление балконной плиты /15шт/ (АС-22)								
67	Е0146-12-3	Обрамление проемов из прокатных профилей	0,7125	35571,31	5945,56	25345	4236	18892	141,00	100
		т		26325,00	189,90	18757	135	100	0,80	1
68	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,6585	57533,00	--	37885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,054	122100,00	--	6593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			773409	95318			2378
			Тенге			439133	3213			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			713140				
	Материалы -		Тенге			55952				
	Всего заработная плата -		Тенге				442346			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107165				
	Местные материалы -		Тенге			15573				
		Накладные расходы -	Тенге			442346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				508698			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60269				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60269				

								%	на един.	всего
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3616				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			63885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1288700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				508698			
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
92	**Е0155-9-9**	**Устройство кирпичных перегородок неармированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих**	**313,5669**	**1458,15**	**53,03**	**457226**	**16628**	**114152**	**2,32**	**727**
		м2		**333,81**	**8,98**	**104672**	**2816**	**106,2**	**0,05**	**15**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**457226**	**16628**			**727**
			Тенге			**104672**	**2816**			**15**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457226				
Материалы -			Тенге			9366				
Всего заработная плата -			Тенге				107488			
Местные материалы -			Тенге			326560				
		Накладные расходы -	Тенге			114152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34283				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			605661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				124610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			605661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				124610			
РАЗДЕЛ 4.Кровля										
127	**Е0158-17-1**	**Устройство покрытия из листовой стали-только скаты**	**960**	**470,03**	**0,93**	**451226**	**893**	**81482**	**0,50**	**480**
		м2		**79,11**	**0,14**	**75946**	**134**	**107,1**	**--**	**1**
128	**Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа**	**132,2**	**403,64**	**7,74**	**53362**	**1023**	**8236**	**0,31**	**41**
		м		**51,82**	**0,53**	**6850**	**70**	**119**	**--**	**--**

								%	на един.	всего
129	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	413	520,72	439,48	215057	181507	65813	0,39	160
		м		64,83	69,08	26773	28532	119	0,22	92
130	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	132,2	343,00	--	45345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	413	163,00	--	67319	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0110-12-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	85	49,49	1,15	4206	98	4451	0,29	24
		м2		43,22	0,42	3673	36	120	--	--
133	С11011-3721 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	85	418,00	--	35530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	202,4	370,12	0,96	74912	194	12824	0,34	68
		м		59,00	0,16	11942	32	107,1	--	--
135	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	163	331,11	0,16	53971	26	10848	0,35	57
		м		62,12	0,02	10126	3	107,1	--	--
136	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	192	840,40	3,11	161358	598	2806	0,07	13
		м		11,13	1,15	2137	221	119	0,01	1
				Слуховые окна ОС-1						
143	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	10	3447,64	102,01	34476	1020	13762	6,99	70
		шт		1107,45	39,37	11075	394	120	0,19	2
144	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,45	599,34	35,14	1468	86	457	0,90	2
		м3		142,31	13,23	349	32	120	0,07	--

								%	на един.	всего
145	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	10	3960,00	--	39600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-819	Петля накладная	40	40,00	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	44	598,35	1,55	26327	68	9257	1,12	49
		м2		176,21	0,59	7753	26	119	--	--
				Противопожарные лестницы						
148	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,117	15836,43	6844,83	1853	801	815	33,24	4
		т		5796,00	1941,09	678	227	90	6,83	1
149	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,117	133700,00	--	15643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,162	41,98	0,05	133	--	27	0,05	--
		м2		9,57	--	30	--	90	--	--
				Крышка люка КЛ-1						
159	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер крышка люка КЛ-1	0,041	17023,17	1416,44	698	58	565	94,42	4
		т		14826,38	497,81	608	20	90	2,44	--
160	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,041	154200,00	--	6322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1078	41,98	0,05	47	--	10	0,05	--
		м2		9,57	--	11	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1290453	186371			973
			Тенге			157950	29729			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1265937				
	Материалы -		Тенге			734366				
	Всего заработная плата -		Тенге				186146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189394				
		Накладные расходы -	Тенге			209973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31496			

								%	на един.	всего
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1564465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				217642			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24516				
	Материалы -		Тенге			406				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21965				
		Накладные расходы -	Тенге			1380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1591914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1177
		Сметная заработная плата -	Тенге				219382			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
175	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	13	379,71	40,10	4936	521	5121	1,71	22
		м2		313,09	15,16	4070	197	120	0,07	1
		Ограждение балкона ОГБ-1 /80шт/								
183	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	9,2	19786,84	2739,11	182039	25200	120597	84,64	779
		т		14438,25	126,56	132832	1164	90	0,61	6
184	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	9,2	114900,00	--	1057080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	248,36	41,98	0,05	10425	12	2139	0,05	12
		м2		9,57	--	2376	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1254480	25733			813
			Тенге			139278	1361			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15361				
	Материалы -		Тенге			8381				
	Всего заработная плата -		Тенге				6644			
		Накладные расходы -	Тенге			7259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39

								%	на един.	всего
		Сметная заработная плата -	Тенге				7732			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1239119				
	Материалы -		Тенге			24007				
	Всего заработная плата -		Тенге				133996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1057080				
		Накладные расходы -	Тенге			120597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81583				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1441298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				152086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1465276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				159818			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Тип 9								
236	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Уплотнение грунта щебнем**	772,7	80,70	3,28	62358	2531	12663	0,08	61
		м2		12,09	1,24	9339	956	123	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			62358	2531			61
			Тенге			9339	956			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62358				
	Материалы -		Тенге			46				
	Всего заработная плата -		Тенге				10295			
	Местные материалы -		Тенге			50442				
		Накладные расходы -	Тенге			12663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			79523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12195			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка								
265	С11031-585 Изм. и доп. вып.17 прим.	**Маты базальтовые энергетические без обкладочного материала МТПЭ-1-100 ГОСТ 21880-2011 - Isover Венти 1200х600х80 82 кг/м3**	227,1256	5936,00	--	1348218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
266	С11011-3856 Изм. и доп. вып.17 прим.	**Металлосайдинг МП СК-14х226. /Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010/**	**2183,9**	**478,00**	--	**1043904**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
267	С11011-7598 Изм. и доп.вып.19	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	**2402,29**	**23,00**	--	**55253**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2447374**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2447374				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2447374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2594217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2594217				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6285300**	**326582**			**4952**
			Тенге			**850372**	**38075**			**139**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4961397				
		Материалы -	Тенге			808112				
		Всего заработная плата -	Тенге				752918			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2743933				
		Местные материалы -	Тенге			392574				
		Накладные расходы -	Тенге			786394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6092658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4690
		Сметная заработная плата -	Тенге				870877			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1323903				
		Материалы -	Тенге			24413				
		Всего заработная плата -	Тенге				135530			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1139314				
		Накладные расходы -	Тенге			121977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86753				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1532633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата -	Тенге				153826			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7625291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5544

								%	на един.	всего
		Сметная заработная плата -	Тенге				1024703			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**			7625291				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			7625291				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			67103				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7692394				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			113078				
		Выслуга лет 1%	Тенге			76924				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			30770				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			7913165				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			21656546				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			433132				
		ИТОГО	Тенге			22089678				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			20535714				
		НДС 12%	Тенге			2464286				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			23000000				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "[illegible] района"

_____ [illegible]

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель _____ Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.