ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 22 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области	35 637 588,23	35 637 588,23	35 637 588,23					21 252 767,00		21 252 767,00	
НДС (12%)	4 276 510,57	4 276 510,57	4 276 510,57					2 550 332,00		2 550 332,00	
ИТОГО по актам	**39 914 099,00**	**39 914 099,00**	**39 914 099,00**					**23 803 099,00**		**23 803 099,00**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**39 914 099,00**	**39 914 099,00**					**23 803 099,00**		**23 803 099,00**	

Заказчик
КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт _____ Артеменко В.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор
ТОО "СК НУРТАС ГХ" БИН 091040005514
Директор _____ Есимханов Т.Ш.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
11

Заказчик: КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
Павлодарская область, Актогайский район,с.Актогай, ул.Абая, 108
Тел.: 87184121365
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Короленко, 21, 56
Тел.: 87779375780
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 22.07.2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	27	269,07	7265
2	2	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	235	136,19	32004
3	3	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28	82,36	2306
4	4	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	2556	2556

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Низковольтное оборудование

5	5 1308-0304-0207	Вводно-распределительное устройство ВРУ. Установка	шт.	1	29384	29384
6	6 2307-0201-1001	Ящик ЯВУ-4-106-54-УХЛ2	шт.	1	41414,76	41415
7	7 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩРО)	шт.	1	7129	7129
8	8 2307-0204-0767	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2719,44	2719
9	9 2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2719,44	16317
10	10 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩАО)	шт.	1	7129	7129
11	11 2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2719,44	2719
12	12 2307-0204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2719,44	16317
13	13 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩС)	шт.	1	7129	7129
14	14 2307-0204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2719,44	2719
15	15 2307-0204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2719,44	16317
16	16 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4601,88	27611

2.2 Светотехническое оборудование

17	19 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3	2771,33	8314
18	20 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3524,04	10572
19	21 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1966,2	9831
20	22 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	656,64	3283
21	23 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ	шт.	32	343,44	10990
22	24 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	11	12042,82	132471
23	25 2307-0106-0336	Светильники уличные светодиодные ДО15-200-101	шт.	11	103289,04	1136179
24	26 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	7	2749,29	19245
25	27 2307-0101-1802	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1134	7938
26	28 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	7	694,44	4861
27	29 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2328	2328
28	30 2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12269,88	12270

29	31	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4536	4536
2.3 Электроустановочные устройства							
30	32	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	624,7	14368
31	33	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	484,92	11153
32	34	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	738,93	10345
33	35	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	14	456,84	6396
34	36	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	2,5	52,92	133
35	37	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	1,8	347,76	626
36	38	2308-0306-0105	Коробка для установки розеток и выключателей	шт.	37	59,4	2198
37	39	1308-0206-3001	Коробка ответвительная . Монтаж	шт.	10	4658,8	46588
38	40	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	42,12	421

2.4 Провода и кабели

39	41	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	365	482,45	176096
40	42	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1008614,16	20172
41	43	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,345	276489,72	95389
	2.5 Трубы						
42	44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	185	578,04	106937
43	45	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	185	47,52	8791
	Раздел 3 Ведомость объемов строительных и монтажных работ						
44	46	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	14	1571,86	22006
			Всего				**2 105 473**
			Временные здания и сооружения (1,5 %)				25 266
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**42 615**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**2 173 354**

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**2 282 022**
Договорной коэффициент К=0,9	**2 053 820**
Итого с учетом договорного коэффициента	**246 458**
НДС (12 %)	**2 300 278**
Итого	

Заказчик:
КГУ"ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Эксперт _____ Артеменко В.Г.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК НУРТАС-ГХ"
БИН 091040005514

Директор _____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
Павлодарская область, Актогайский район,с.Актогай, ул.Абая, 108
Тел.: 87184121365

(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Короленко, 21, 56
Тел.: 87779375780

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 22.07.2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Внутренняя отделка				
1	1	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	484,8	1666,12	807735

2	4	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	874,68	1648,28	1441719
3	5	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1029,36	690,53	710801
4	6	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	90,1	6793,14	612062
		Раздел 2 Полы					
		2.1 Тип А					
5	9	1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	302,8	1027,71	311190
		2.2 Тип Б					
6	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11	988,09	10869
7	11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11	103,55	1139
8	12	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11	4240,45	46645
		2.3 Тип В					
9	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,7	988,06	24405
10	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=2,000;	м2 стяжки	49,4	103,68	5122

11	15 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,7	4240,57	104742
	Раздел 4 Двери					
12	34 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	22,3	8101,08	180654
13	35 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,3	1734,93	38689
14	36 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22,3	690,49	15398
15	37 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	64088,33	269171
16	38 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	56604,76	356610
17	39 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	11254,6	56273
18	40 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	4862,16	87519
	Раздел 5 Перекрытие					
19	42 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство (выемка фибралита) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	125,5	6881,91	863680
	5.2 Ремонтные работы					

20	43	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	502	3906,29	1960956
21	48	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	1004	113,4	113854
22	49	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	100,4	34944,48	3508425
23	50	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6024	247926,63	149351
24	51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 30 мм	м2 стяжки	502	988	495975
25	52	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=2,000;	м2 стяжки	1004	103,7	104116
26	54	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка фанерой	м2 потолков	502	1313,83	659545
27	55	2107-0506-1105	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/4, толщина 4 мм	м2	502	1227,96	616436
		Раздел 6 Кровля					
		6.1 Устройство кровли					
28	61	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву карниза	м2 окрашиваемой поверхности	39	1469,1	57295
29	62	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	145	1458,58	211494

30	64	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	36	242,33	8724
	6.2 Водосточная система					
31	67	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	130	553,44	71947
32	68	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	130	1783,08	231800
33	69	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	217	772,2	167567
34	70	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	44	1128,6	49658
35	71	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949,32	1899
36	72	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	60	705,98	42359
37	73	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60	2378,16	142690
38	74	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2137,32	25648
39	75	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2196,72	52721
40	76	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	1142,64	75414

41	77 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2403	28836
	6.3 Слуховое окно - 2 окна					
42	78 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство К=2,000;	слуховое окно	2	23711	47422
43	79 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	м2	0,9	10575,36	9518
44	80 2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000;	кг	3,16	266,76	843
45	81 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	10,6	414,43	4393
46	82 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство слухового окна К=2,000;	м2 кровли	10,6	1256,89	13323
	Раздел 7 Отмостка					
47	84 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство - 100 мм	м3 основания	12,85	7093,93	91157
48	85 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - 150 мм	м3	19,275	23942,98	461501
49	86 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	128,5	2267,33	291352
50	87 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,5255	31633,2	174789

Раздел 8 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных ра

51	97	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	11	1216,55	13382
52	98	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	90,1	1134,77	102243
53	99	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	124	1349,27	167310
54	101	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	897	748,46	671369
55	103	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	130	3580,35	465445
56	104	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	150	538,27	80740
57	105	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5	3021,6	15108
58	106	1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	6137	6137
59	107	1215-0101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	2	12597,5	25195
60	108	1215-0101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	13217	13217

61	109 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4	1033	4132
62	110 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	32	75,6	2419
63	111 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32	266,76	8536
	Корректировочная (нулевая) смета					
64	31 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (пом.№1,2,3,4,11,12)	м2	129,1	5156,01	665641
65	32 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	720	690,53	497179
66	33 1134-0108-0308	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство ((пом.№6,7,10)	м2 площади	17,8	7076,24	125957
67	34 1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	17,8	4839,55	86144
68	37 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,5	1163,82	6401

69	38 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	520	2860
70	39 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	297,356	1684,59	500922
71	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (пом.№4)	м2 стяжки	5,5	988,18	5435
72	41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,5	103,64	570
73	42 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,5	4240,73	23324
74	43 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	105,2	3547,14	373159
75	44 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12,333	332,41	4101
						19 682 357
	Всего					235 976
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					**398 013**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**20 316 346**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	21 332 163
Договорной коэффициент К=0,9	19 198 947
Итого с учетом договорного коэффициента	2 303 874
НДС (12 %)	21 502 821
Итого	

Заказчик:
КГУ"ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Эксперт _____ Артеменко В.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК НУРТАС-ГХ"
БИН 091040005514

Директор _____ Есимханов Т.Ш.