ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 3

от 27 августа 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области	39 363 115,04	39 363 115,04	39 363 115,04					3 725 526,81		3 725 526,81	
НДС (12%)	4 723 573,79	4 723 573,79	4 723 573,79					447 063,22		447 063,22	
ИТОГО по актам	**44 086 689,03**	**44 086 689,03**	**44 086 689,03**					**4 172 590,03**		**4 172 590,03**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**44 086 689,03**	**44 086 689,03**					**4 172 590,03**		**4 172 590,03**	

Заказчик
КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Сультанов А.Б.
Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"БИН 021140003456
Эксперт _____ Артеменко В.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.
Авторский надзор:
ТОО "СК НУРТАС ГХ" БИН 091040005514
Директор _____ Есимханов Т.Ш.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

11

Заказ

Заказчик: КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
Павлодарская область, Актогайский район,с.Актогай, ул.Абая, 108
Тел.: 87184121365
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Короленко, 21, 56
Тел.: 87779375780
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 27.08.2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Корректировочная (нулевая) смета				
1		53 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	802,7	2795,04	2243579
2		54 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	12,19	2795,04	34072

3	67 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	549,315	1570,23	862553
4	68 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,45348	265921,32	120590
5	69 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,156	328964,76	51318
6	70 2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,14	293688,72	41117
7	71 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24	731,16	17548
8	72 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,7	2114,64	24742
9	73 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32	1349,28	43177
10	74 1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	8	10391,25	83130
11	75 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	8	13556,16	108449
12	76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (крыльцо)	м2 стяжки	8	988,13	7905

13	77 1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	3701	29608
14	78 1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	132	212,95	28110
15	79 2108-0102-1602	Сетка ограждающая нейлоновая	м2	132	776,52	102501
16	80 2105-0310-1108	Трос стальной двойной свивки, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	4,4	3628,8	15967
17	81 1120-0301-0102	Решетки защитные на радиаторы. Установка	решетка	0,72	2913,89	2098
18	82 2305-0301-1201	Решетки пластиковые на радиаторы	м2	0,72	3836,16	2762
	Всего					**3 819 225**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					45 831
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**77 301**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**3 942 357**
	2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					**4 139 474,85**
	Договорной коэффициент К=0,9					
	Итого с учетом договорного коэффициента					**3 725 526,81**
	НДС (12 %)					**447 063,22**
	Итого					**4 172 590,03**

Заказчик:
КГУ"ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Эксперт _____ Артеменко В.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК НУРТАС-ГХ"
БИН 091040005514

Директор _____ Есимханов Т.Ш.