ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 4

от 25 сентября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области	41 350 718,53	41 350 718,53	41 350 718,53					1 987 603,49		1 987 603,49	
НДС (12%)	4 962 086,24	4 962 086,24	4 962 086,24					238 512,42		238 512,42	
ИТОГО по актам	**46 312 804,94**	**46 312 804,94**	**46 312 804,94**					**2 226 115,91**		**2 226 115,91**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**46 312 804,94**	**46 312 804,94**					**2 226 115,91**		**2 226 115,91**	

КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"БИН 021140003456
Эксперт _____ Артеменко В.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор
ТОО "СК НУРТАС-ГХ" БИН 091040005514
Директор _____ Есимханов Т.Ш.

Заказчик: КГУ "ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
Павлодарская область, Актогайский район,с.Актогай, ул.Абая, 108
Тел.: 87184121365
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Короленко, 21, 56
Тел.: 87779375780
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивного зала "МИР" в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 06.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 25.09.2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Корректировочная (нулевая) смета					
1	30	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (пом.№4)	м2 поверхности облицовки	25,32	6793,17	172003
2	35	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4	2824	11296

3	36	1211-0101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (пом.№4)	м2	5,5	741,45	4078
4	44	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	47,867	332,42	15912
5	45	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	34	2660,59	90460
6	46	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	20,16	21640,58	436274
7	56	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	1033	2066
8	57	1117-0501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	11744	11744
9	58	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	4256	4256
10	59	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	24737	24737
11	60	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2011,27	22124
12	61	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	344,52	345
13	62	2302-0308-1301	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1189,08	2378
14	63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	2574,82	72095
15	64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4699	4699
16	66	1211-0102-0102	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	639,971	861,71	551467

17	67	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	347,685	1570,23	545946
18	39	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	39,009	1684,59	65714
			Всего				**2 037 594**
			Временные здания и сооружения (1,5 %)				24 450
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**41 240**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**2 103 284**
			2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)				**2 208 448**
			Договорной коэффициент К=0,9				**1 987 603,49**
			Итого с учетом договорного коэффициента				**238 512,42**
			НДС (12 %)				**2 226 115,91**
			Итого				

Заказчик:
КГУ"ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА"
БИН 990240007938

Руководитель _____ Султанов А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Эксперт _____ Артеменко В.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК НУРТАС-ГХ"
БИН 091040005514

Директор _____ Есимханов Т.Ш.