типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**111 028 663,44**	**7 949 910**	**36 809 820**	**2 951 949**	**-**					**953 989**	**8 903 899**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №10
выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
117	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола	166,4243	52,18	2,07	8684	344	8989	0,34	56
		м2		50,11	0,32	8340	53	107,1	--	1
118	С11031-4992 Изм. и доп. вып. 21	Плиты полистиролбетонные D200, толщиной 150 мм ГОСТ 15588-86	51,4251	9555,00	--	491367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			500051	344			56
			Тенге			8340	53			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500051				
		Всего заработная плата -	Тенге				8393			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			491367				
		Накладные расходы -	Тенге			8989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				9741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			539582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				9741			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка								

								%	на един.	всего
274	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1565,0978	60,17	--	94172	--	84755	0,38	592
		м2		60,17	--	94172	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			94172	--			592
			Тенге			94172	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94172				
Всего заработная плата -			Тенге				94172			
		Накладные расходы -	Тенге			84755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10736				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			189662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				106885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге			189662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				106885			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			594223	344			647
			Тенге			102511	53			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			594223				
Всего заработная плата -			Тенге				102565			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			491367				
		Накладные расходы -	Тенге			93743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41278				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			729244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				116626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			729244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				116626			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

2	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	32	646,27	18,18	20681	582	5148	0,66	21
		м		118,86	6,81	3804	218	128	0,03	1
3	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1245,5	275,25	5,10	342823	6350	101632	0,35	438
		м		61,83	1,92	77010	2389	128	0,01	12

								%	на един.	всего
4	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15,5	827,78	20,59	12831	319	2881	0,78	12
		м		137,52	7,71	2132	120	128	0,04	1
5	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	59	354,25	5,10	20901	301	4814	0,35	21
		м		61,83	1,92	3648	113	128	0,01	1
6	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	72	433,25	5,10	31194	367	5875	0,35	25
		м		61,83	1,92	4452	138	128	0,01	1
7	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	248	277,25	5,10	68758	1264	20237	0,35	87
		м		61,83	1,92	15334	476	128	0,01	2
8	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	52,5	1270,81	26,78	66717	1406	11062	0,86	45
		м		154,58	10,03	8115	527	128	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			563904	10589			650
			Тенге			114495	3980			19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			563904				
	Материалы -		Тенге			438820				
	Всего заработная плата -		Тенге				118475			
	Сдача и испытание -		Тенге			3643				
		Накладные расходы -	Тенге			151648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			758486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				141223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			758486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				141223			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

36	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	22,5	339,92	6,60	7648	149	6316	1,21	27
		м		216,83	2,48	4879	56	128	0,01	--

								%	на един.	всего
37	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,105	49,00	--	1034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	3	451,48	8,31	1354	25	1125	1,61	5
		м		289,80	3,13	869	9	128	0,02	--
39	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,811	67,00	--	188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	436,80	12,04	1310	36	970	1,40	4
		м		248,15	4,50	744	14	128	0,02	--
41	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,838	76,00	--	216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	8	500,15	12,04	4001	96	2587	1,40	11
		м		248,15	4,50	1985	36	128	0,02	--
43	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,568	113,00	--	855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	3	489,41	20,13	1468	60	1122	1,61	5
		м		284,63	7,54	854	23	128	0,04	--

								%	на един.	всего
45	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	2,922	157,00	--	459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм								
		м	23	485,20	18,11	11160	417	7627	1,44	33
				252,29	6,77	5803	156	128	0,03	1
47	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	22,402	212,00	--	4749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	185	486,70	15,24	90040	2819	81006	1,89	349
				336,38	5,71	62229	1057	128	0,03	5
49	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм								
		м	166,315	32,00	--	5322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	80	373,69	9,88	29895	790	27668	1,48	119
				266,51	3,69	21321	295	128	0,02	1
51	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм								
		м	74,32	53,00	--	3939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	70	339,92	6,60	23794	462	19650	1,21	85
				216,83	2,48	15178	173	128	0,01	1
53	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм								
		м	65,66	90,00	--	5909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение ТЗ								

								%	на един.	всего
74	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	107,5	486,70	15,24	52320	1638	47071	1,89	203
		м		336,38	5,71	36160	614	128	0,03	3
75	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	96,6425	32,00	--	3093	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	65	373,69	9,88	24290	642	22481	1,48	96
		м		266,51	3,69	17323	240	128	0,02	1
77	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	60,385	53,00	--	3200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Хоз-бытовая канализация								
81	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	120	636,63	0,80	76396	96	18807	0,67	81
		м		122,13	0,31	14656	38	128	--	--
82	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	235	764,59	1,79	179680	420	35618	0,64	151
		м		117,74	0,67	27668	159	128	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			532321	7650			1169
			Тенге			209670	2868			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			532321				
	Материалы -		Тенге			286036				
	Всего заработная плата -		Тенге				212538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28965				
		Накладные расходы -	Тенге			272049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			852632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				253346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге			852632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				253346			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

								%	на един.	всего
		Кабельно-проводниковая продукция								
44	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	360	12,70	1,37	4573	493	4447	0,07	24
		м		10,61	0,82	3821	296	108	--	1
45	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	12,5	18,72	2,43	234	30	227	0,09	1
		м		15,34	1,44	192	18	108	0,01	--
46	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	65	25,18	3,60	1637	234	1581	0,13	8
		м		20,47	2,05	1331	133	108	0,01	1
47	Е0121-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	70	26,97	4,33	1888	303	1742	0,13	9
		м		20,68	2,36	1447	165	108	0,01	1
48	Е0121-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	85	5,17	--	439	--	435	0,03	2
		м		4,74	--	403	--	108	--	--
49	Е0121-4-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	285	9,66	--	2752	--	2796	0,05	15
		м		9,09	--	2589	--	108	--	--
50	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,408	23772,00	--	9699	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1122	34697,00	--	3893	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0128	57467,00	--	736	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
53	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,357	162386,00	--	57972	--	--	--	--

								%	на един.	всего
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151607-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0051	601004,00	--	3065	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	64	12,70	1,37	813	88	791	0,07	4
		м		10,61	0,82	679	53	108	--	--
56	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1351	23,50	--	31744	--	30388	0,13	176
		м		20,83	--	28137	--	108	--	--
57	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3289	30,63	--	100750	--	101102	0,17	575
		м		28,46	--	93613	--	108	--	--
58	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,091	33644,00	--	70350	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,918	51548,00	--	47321	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,785	53341,00	--	95214	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0041	93270,00	--	382	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			433461	1148			815
			Тенге			132212	666			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			433461				
	Материалы -		Тенге			11470				
	Всего заработная плата -		Тенге				132878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288631				
		Накладные расходы -	Тенге			143508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34618				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			611587				

							%	на един.	всего
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						890
		Сметная заработная плата -	Тенге			154404			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге		611587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						890
		Сметная заработная плата -	Тенге			154404			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**		**2951949**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге		2951949				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге		25977				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		2977926				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге		43776				
		Выслуга лет 1%	Тенге		29779				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		11912				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге		3063393				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге		8383814				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		167676				
		ИТОГО	Тенге		8551490				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге		7949910				
		НДС 12%	Тенге		953989				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		8903899				

ЗАКАЗЧИК

Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Жамалиев Б.К.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель Мендекинов Р.Р.

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**125 513 373,44**	**12 932 777**	**41 612 000**	**4 802 180**	**-**					**1 551 933**	**14 484 710**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____Мусин М.А.

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

аказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

одрядчик: ТОО «УК Строй»

аименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

оговор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №11
выполненных работ за май 2019 года

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.Усиление конструкций								
		Усиление балконной плиты /15шт/ (АС-22)								
70	Е0146-1-5	**Усиление перекрытий сверху железобетоном** м3	2,7	13073,44 / 3676,50	2620,21 / 990,00	35298 / 9927	7075 / 2673	12600 / 100	20,91 / 4,83	56 / 13
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,096	65900,00 / --	-- / --	6326 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41625	7075			56
			Тенге			9927	2673			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41625				
		Материалы -	Тенге			674				
		Всего заработная плата -	Тенге				12600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6326				
		Местные материалы -	Тенге			17623				
		Накладные расходы -	Тенге			12600				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1890			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57478				76
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				14489			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			57478				76
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				14489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	1енге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 39.Полы								
		Тип 1								
197	Е0111-4-1 т.9. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	604,5	341,15	23,03	206223	13919	79915	0,48	289
		м2		98,84	8,64	59750	5221	123	0,04	25
		Тип 5								
219	С11011-613	**Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм**	141,934	4350,00	--	617413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0111-4-1 т.9. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	2756	341,15	23,03	940200	63457	364344	0,48	1318
		м2		98,84	8,64	272410	23805	123	0,04	116
		Тип 7								
227	Е0111-4-1 т.9. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой**	246	357,95	23,03	88055	5664	32521	0,48	118
		м2		98,84	8,64	24315	2125	123	0,04	10
228	Е0111-4-2 т.9. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой**	246	242,08	11,31	59551	2783	18980	0,29	71
		м2		58,48	4,25	14385	1046	123	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1911443	85823			1796
			Тенге			370861	32197			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1911443				
		Материалы -	Тенге			837346				
		Всего заработная плата -	Тенге				403058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			617413				
		Накладные расходы -	Тенге			495761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2551636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2201
		Сметная заработная плата -	Тенге				477422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2551636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2201
		Сметная заработная плата -	Тенге				477422			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка								
	Е0115-40-2 Изм. в доп. вып. 10, 13 т.9. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	500	340,25	2,53	170124	1263	39031	0,45	226

3

							%	на един.	всего
	м		73,75	0,60	36875	298	105	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**170124**	**1263**			**226**
		Тенге			**36875**	**298**			**1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**170124**				
Материалы -		Тенге			**131986**				
Фонд заработная плата -		Тенге				**37173**			
	Накладные расходы -	Тенге			**39031**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5855**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12549**				
Ф-1711, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**221704**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**43027**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**221704**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**43027**			

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

Крыльцо по оси "В" /5шт/

1	Е0108-1-3 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**							
			0,42	**1976,06**	**126,11**	**830**	**53**	**94**	**0,98**	**--**
		м3		**142,31**	**47,81**	**60**	**20**	**118**	**0,23**	**--**
2	Е0106-1-30 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**							
			5	**7494,40**	**389,15**	**37472**	**1946**	**3434**	**3,24**	**16**
		м3		**507,15**	**147,01**	**2536**	**735**	**105**	**0,72**	**4**
3	Е0111-1-4 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**							
			0,765	**2399,15**	**--**	**1835**	**--**	**575**	**3,73**	**3**
		м3		**610,65**	**--**	**467**	**--**	**123**	**--**	**--**
4	Е0106-1-16 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**							
			2	**7270,06**	**245,78**	**14540**	**492**	**852**	**2,06**	**4**
		м3		**313,09**	**92,84**	**626**	**186**	**105**	**0,45**	**1**
5	С13041-90 Изд. и изм.изм.9 СН РК 8.01-01-2001, СН РК 8.01-01-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**							
			0,042	**41200,00**	**--**	**1730**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	Е0106-11-7 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /обрамление ступеней/**							
			0,086	**99034,93**	**380,30**	**8517**	**33**	**3448**	**227,70**	**20**
		1т		**38036,25**	**143,44**	**3271**	**12**	**105**	**0,70**	**--**
7	Е0108-1-7 К=1,15 и К=1,15 и К=1,15	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**							
		Страниц - 912		**252,00**	**4,78**	**3024**	**57**	**634**	**0,24**	**3**

4

33840

							%	на един.	всего
	м2		42,95	1,80	515	22	118	0,01	--
	Крыльцо с пандусом /5шт/								
11	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		2,2595	1976,06	126,11	4465	285	507	0,98	2
	м3		142,31	47,81	322	108	118	0,23	1
11	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**								
		14	7494,40	389,15	104922	5448	9616	3,24	45
	м3		507,15	147,01	7100	2058	105	0,72	10
11	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
		8,938	2399,15	--	21444	--	6713	3,73	33
	м3		610,65	--	5458	--	123	--	--
11	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
		11,5	7128,98	245,78	81983	2826	4902	2,06	24
	м3		313,09	92,84	3601	1068	105	0,45	5
11	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
		0,2635	41200,00	--	10856	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
11	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /обрамление ступеней/**								
		0,1255	99034,93	380,30	12429	48	5031	227,70	29
	1т		38036,25	143,44	4774	18	105	0,70	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**304047**	**11187**			**179**
		Тенге			**28729**	**4227**			**21**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**304047**				
Материалы -		Тенге			**30001**				
Фонд заработная плата -		Тенге				**32956**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12587**				
Местные материалы -		Тенге			**221544**				
	Накладные расходы -	Тенге			**35806**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5371**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20391**				
Ш.ЕТП. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**360244**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**38327**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**360244**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**38327**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**			**2427238**	**105348**			**2258**
		Тенге			**446391**	**39394**			**191**
Стоимость общестроительных работ -	Страниц - 9	Тенге			**2427238**				

5

										33840
								%	на един.	всего
	Заработная плата -	Тенге			1000007					
	Накладные расходы -	Тенге				485785				
	Материалы -	Тенге			636326					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			239166					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			583198					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								292
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				87480				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			180626					
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			3191062					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге								2741
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				573265				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			3191062					
		Тенге				573265				2741

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм									
		м	32	646,27	18,18	20681	582	5148	0,66	21
				118,86	6,81	3804	218	128	0,03	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм									
		м	1245,5	275,25	5,10	342823	6350	101632	0,35	438
				61,83	1,92	77010	2389	128	0,01	12
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм									
		м	15,5	827,78	20,59	12831	319	2881	0,78	12
				137,52	7,71	2132	120	128	0,04	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм									
		м	59	354,25	5,10	20901	301	4814	0,35	21
				61,83	1,92	3648	113	128	0,01	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм									
		м	72	433,25	5,10	31194	367	5875	0,35	25
				61,83	1,92	4452	138	128	0,01	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм									
		м	248	277,25	5,10	68758	1264	20237	0,35	87
				61,83	1,92	15334	476	128	0,01	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм									
		м	52,5	1270,81	26,78	66717	1406	11062	0,86	45
				154,58	10,03	8115	527	128	0,05	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2		Тенге			563904	10589			650
			Тенге			114495	3980			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563904				
			Тенге			438820				

6

							%	на един.	всего
	Заработная плата -	Тенге				118475			
	В испытание -	Тенге			3643				
	Накладные расходы -	Тенге			151649				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22747			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42933				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			758486				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
	Сметная заработная плата -	Тенге				141223			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			758486				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
	Сметная заработная плата -	Тенге				141223			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 Гл. 6 п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	22,5	339,92	6,60	7648	149	6316	1,21	27
		м		216,83	2,48	4879	56	128	0,01	--
	С 140804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.01-03-2002, СН РК 8.01-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	21,105	49,00	--	1034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 Гл. 6 п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	3	451,48	8,31	1354	25	1125	1,61	5
		м		289,80	3,13	869	9	128	0,02	--
	С 140804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.01-03-2002, СН РК 8.01-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	2,811	67,00	--	188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 Гл. 6 п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	3	436,80	12,04	1310	36	970	1,40	4
		м		248,15	4,50	744	14	128	0,02	--

8

							%	на един.	всего
[illegible]	[illegible] Изм. и доп.вып.14 СН РК [illegible] СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004							
			2,838	76,00	--	216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible] Изм. и доп.вып.15 [illegible] К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм							
			8	500,15	12,04	4001	96	2587	1,40	11
		м		248,15	4,50	1985	36	128	0,02	--
[illegible]	[illegible] Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004							
			7,568	113,00	--	855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]-14-7 Изм. и доп.вып.15 [illegible] К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм							
			3	489,41	20,13	1468	60	1122	1,61	5
		м		284,63	7,54	854	23	128	0,04	--
[illegible]	[illegible] Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004							
			2,922	157,00	--	459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]-14-8 Изм. и доп.вып.15 [illegible] К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм							
			23	485,20	18,11	11160	417	7627	1,44	33
		м		252,29	6,77	5803	156	128	0,03	1
[illegible]	[illegible] Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004							
			22,402	212,00	--	4749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]-14-1 Изм. и доп.вып.15 [illegible] К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм							
			185	486,70	15,24	90040	2819	81006	1,89	349
		м		336,38	5,71	62229	1057	128	0,03	5

8

								%	на един.	всего
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	166.315	32.00	--	5322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	80	373,69	9,88	29895	790	27668	1,48	119
				266,51	3,69	21321	295	128	0,02	1
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	74,32	53,00	--	3939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	70	339,92	6,60	23794	462	19650	1,21	85
				216,83	2,48	15178	173	128	0,01	1
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	65,66	90,00	--	5909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Горячее водоснабжение Т3									
Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	107,5	486,70	15,24	52320	1638	47071	1,89	203
				336,38	5,71	36160	614	128	0,03	3
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	96,6425	32,00	--	3093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	65	373,69	9,88	24290	642	22481	1,48	96
				266,51	3,69	17323	240	128	0,02	1
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	60,385	53,00	--	3200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Хоз-бытовая канализация									
Е0116-13-1 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	120	636,63	0,80	76396	96	18807	0,67	8
				122,13	0,31	14656	38	128	--	-
Е0116-13-2 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	235	764,59	1,79	179680	420	35618	0,64	15
				117,74	0,67	27668	159	128	--	

						%	на един.	всего
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3	**Тенге**		**532321**	**7650**			**1169**
		Тенге		**209670**	**2868**			**14**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		**532321**				
Материалы -		Тенге		**286036**				
Всего заработная плата -		Тенге			**212538**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**28965**				
	Накладные расходы -	Тенге		**272049**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**136**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**40807**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**48262**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		**852632**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1319**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**253346**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге		**852632**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1319**
	Сметная заработная плата -	Тенге			**253346**			
	ИТОГО по акту:	**Тенге**		**4802180**				
	ИТОГО без оборудования	Тенге		**4802180**				
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге		**42259**				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		**4844439**				
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге		**71213**				
	Выслуга лет 1%	Тенге		**48444**				
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		**19378**				
	ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге		**4983475**				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге		**13638645**				
	Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		**272773**				
	ИТОГО	Тенге		**13911418**				
	ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге		**12932777**				
	НДС 12%	Тенге		**1551933**				
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**14484710**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Жамалиев Б.К.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель _____ Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

10