типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**243 720 473,44**	**59 045 249**	**80 968 693**	**22 051 907**	**3 499 577**					**7 085 430**	**66 130 679**

ЗАКАЗЧИК

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Сапокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №14
выполненных работ за август 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций								
		Усиление отверстия ввода т/сети								
13	Е0146-32-1	**Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2**	4,4	77,70	35,65	342	157	244	0,24	1
		м		42,05	13,48	185	59	100	0,07	--
14	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Обрамление проемов уголком**	0,0609	17023,17	1416,44	1037	86	840	94,42	6
		т		14826,38	497,81	903	30	90	2,44	--
15	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,0609	147100,00	--	8958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,6443	41,98	0,05	69	--	14	0,05	--
		м2		9,57	--	16	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10406	243			7
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			1104	90			--
		Материалы -	Тенге			411				
		Всего заработная плата -	Тенге			53				
		Накладные расходы -	Тенге				260			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				39			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			710				
			чел.-ч							2

								%	на един.	всего
		Сметная заработная плата -	Тенге				299			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9995				
		Материалы -	Тенге			48				
		Всего заработная плата -	Тенге				933			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8958				
		Накладные расходы -	Тенге			840				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650				
		В ЕТО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1358			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
163	Е0110-23-1 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	361,78	448,56	128,16	162280	46367	95069	1,03	374
		м2		174,40	44,59	63094	16131	120	0,17	63
163	Е0110-23-3 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	442,35	673,27	39,81	297822	17611	124461	1,32	585
		м2		219,42	15,05	97060	6657	120	0,07	32
174	Е0115-202-1 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	**Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке**	131,415	787,57	3,80	103498	499	21514	0,96	126
		м2		154,48	1,44	20301	189	105	0,01	1
179	С11011-920	**Стекло листовое, толщина 4 мм**	97,2	574,00	--	55793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фрамуги ФВ								
180	Е0110-17-1 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2**	26,4	1128,79	78,49	29800	2072	8278	1,52	40
		м2		233,14	28,15	6155	743	120	0,12	3
181	С12061-150	**Блоки оконные глухие одинарной конструкции**	26,4	1990,00	--	52536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0115-201-5 т.ч. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом**	26,4	448,18	2,17	11832	57	1607	0,36	10
		м2		57,19	0,79	1510	21	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			713561	66606			1135
			Тенге			188120	237-1			100

								%	на един.	всего
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713561				
		Материалы -	Тенге			350506				
		Фонд заработной платы -	Тенге				211861			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108329				
		Накладные расходы -	Тенге			250930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1022361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1360
		Сметная заработная плата -	Тенге				249500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1022361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1360
		Сметная заработная плата -	Тенге				249500			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
		Продухи 200х200 /26шт/								
196	С11011-761	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки /АС-6/**	1,04	502,00	--	522	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			522	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			553				
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
201	Е0111-36-1 [illegible]	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	604,5	935,06	6,13	565244	3703	51741	0,44	266
		м2		67,28	2,31	40668	1398	123	0,01	7
111	Е0111-36-1 [illegible]	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	2756	935,06	6,13	2577025	16881	235893	0,44	1211
		м2		67,28	2,31	185410	6373	123	0,01	31
11	Е0111-15-1 [illegible]	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	42,97	297,23	18,45	12772	793	3553	0,42	18
		м2		60,29	6,93	2591	298	123	0,03	1

								%	на един.	всего
110	[illegible]	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	42,97	-70,83	-1,68	-3044	-72	-238	-0,02	-1
		м2		-3,89	-0,62	-167	-27	123	--	--
111	[illegible]	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,5	212,76	12,44	3936	230	1472	0,41	8
		м2		60,03	4,67	1111	86	123	0,02	--
112	[illegible]	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3862,4	125,78	0,20	485805	772	88813	0,10	399
		м		18,61	0,09	71868	338	123	--	1
113	[illegible]	Устройство плинтусов из плиток керамических	666,8	144,10	0,40	96089	267	39378	0,27	181
		м		47,87	0,14	31923	92	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3737827**	**22573**			**2081**
			Тенге			**333402**	**8558**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3737827				
	Материалы -		Тенге			3367427				
	Ведо заработная плата -		Тенге				341960			
	Машинные материалы -		Тенге			14425				
		Накладные расходы -	Тенге			420611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249506				
	ИТОГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4407945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				405052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4407945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				405052			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

		1-5 этажи								
117	[illegible]	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13	978,82	3,58	12725	46	4443	1,87	24
		м2		324,35	1,17	4216	15	105	0,01	--

							%	на един.	всего
[illegible]	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		13	174,53	4,93	2269	64	1628	0,64	8
	м2		117,43	1,86	1527	24	105	0,01	--
[illegible]	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		175	133,82	4,29	23418	750	15881	0,52	92
	м2		84,79	1,64	14838	287	105	0,01	1
[illegible]	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
		4187	264,27	2,91	1106498	12195	225522	0,30	1252
	м2		50,20	1,10	210177	4606	105	0,01	23
[illegible]	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		5270,9	257,97	2,35	1359731	12387	252755	0,27	1400
	м2		44,77	0,90	235976	4744	105	--	23
[illegible]	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		606	316,78	2,63	191968	1591	48214	0,45	272
	м2		74,78	0,99	45319	598	105	--	3
[illegible]	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133								
		1176	27,30	0,03	32109	29	7072	0,03	40
	м2		6,68	--	7857	--	90	--	--
[illegible]	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		25,2	185,31	2,35	4670	59	2406	0,54	14
	м2		90,05	0,90	2269	23	105	--	--
[illegible]	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		164,99	617,12	7,91	101818	1305	62825	2,06	340
	м2		359,66	2,99	59341	493	105	0,01	2
[illegible]	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских								
		164,99	249,49	7,65	41163	1262	28671	0,93	153
	м2		162,60	2,90	26827	478	105	0,01	2
[illegible]	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку откосов								
		164,66	254,87	2,35	41967	387	7896	0,27	44
	м2		44,77	0,90	7372	148	105	--	1
	Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений								

							%	на един.	всего
	Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3	1,6875	23553,43	395,71	39746	668	8423	25,88	44
			4010,63	149,06	6768	252	120	0,73	1
	Обшивка каркасных стен плитами ГКЛ толщиной 8 мм								
	м2	175	40,56	5,40	7097	945	7168	0,21	37
			32,09	2,05	5615	359	120	0,01	2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм								
	м2	179,375	167,00	--	29956	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Тенге			2995137	31689			3719
		Тенге			628102	12027			59
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2995137				
		Тенге			2242526				
		Тенге				640129			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29956				
		Тенге			62864				
	Накладные расходы -	Тенге			672905				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							336
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				100936			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220083				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			3888124				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				741064			4114
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			3888124				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Тенге				741064			4114

РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка

	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
	м2	183,9	138,92	1,27	25548	234	8452	0,27	50
			43,57	0,20	8013	37	105	--	--
	Облицовка фасада алюминиевыми панелями /металлосайдингом/ с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля								
	м2	183,9	430,17	4,82	79108	887	34137	1,05	94
			176,20	0,59	32404	108	105	--	--

							%	на един.	всего	
	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями									
		183,9	195,27	0,73	35911	135	12646	0,40	74	
	м2		65,30	0,19	12008	36	105	--	--	
	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм									
		146,77	340,25	2,53	49938	371	11457	0,45	66	
	м		73,75	0,60	10824	87	105	--	--	
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная									
		85,5	75,78	2,06	6479	176	1128	0,07	6	
	м2		11,78	0,79	1007	67	105	--	--	
	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов									
		184	60,17	--	11071	--	9964	0,38	70	
	м2		60,17	--	11071	--	90	--	--	
	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов -пандус и крыльца									
		44	932,85	14,65	41045	645	10982	1,22	54	
	м2		197,43	5,49	8687	241	123	0,03	1	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону - стенки пандусов и крылец									
		102	1814,41	2,63	185069	268	41120	2,30	235	
	м2		382,95	0,99	39061	101	105	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			434170	2715			747	
		Тенге			123075	678			3	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434170					
	Материалы :	Тенге			295681					
	Фонд заработной платы -	Тенге				123753				
	Прочие материалы -	Тенге			12699					
	Накладные расходы -	Тенге			129887					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19483				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33843					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597901					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815	
	Сметная заработная плата -	Тенге				143236				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			597901					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815	
	Сметная заработная плата -	Тенге				143236				

РАЗДЕЛ 11.Разные работы

							%	на един.	всего
	Крыльцо с пандусом /5шт/								
Е0113-26-6 п.9. п.1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		12,0925	**41,98**	**0,05**	**508**	**1**	**104**	**0,05**	**1**
	м2		**9,57**	**--**	**116**	**--**	**90**	**--**	**--**
	Козырьки над входами /5шт/								
Е0113-26-6 п.9. п.1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		80,488	**41,98**	**0,05**	**3379**	**4**	**693**	**0,05**	**4**
	м2		**9,57**	**--**	**770**	**--**	**90**	**--**	**--**
Е0158-19-1	**Навеска водосточных труб с подмостей**								
		27,5	**331,11**	**0,16**	**9106**	**4**	**1830**	**0,35**	**10**
	м		**62,12**	**0,02**	**1708**	**1**	**107,1**	**--**	**--**
	Отмостка								
Е0111-2-4 п.9. п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
		25,2	**2399,15**	**--**	**60459**	**--**	**18928**	**3,73**	**94**
	м3		**610,65**	**--**	**15388**	**--**	**123**	**--**	**--**
Е0111-19-3 п.9. п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**								
		168	**362,11**	**31,30**	**60834**	**5258**	**7710**	**0,16**	**28**
	м2		**25,59**	**11,73**	**4299**	**1970**	**123**	**0,06**	**10**
Е0111-19-4 п.9. п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**								
		168	**66,36**	**3,89**	**11148**	**653**	**1008**	**0,02**	**4**
	м2		**3,42**	**1,46**	**574**	**246**	**123**	**0,01**	**1**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**145432**	**5921**			**140**
		Тенге			**22855**	**2216**			**11**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**145432**				
Материалы -		Тенге			**12144**				
Всего заработная плата -		Тенге				**25071**			
Местные материалы -		Тенге			**104513**				
	Накладные расходы -	Тенге			**30273**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4541**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10542**				
Ш 1.1.11. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**186248**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29612**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**186248**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29612**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**			**8037056**	**129747**			**7829**
		Тенге			**1296658**	**47309**			**214**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8027061**				

							%	на един.	всего
		Тенге			6268337				
	Заработная плата -	Тенге				1343034			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138807				
	Материалы -	Тенге			194501				
	Накладные расходы -	Тенге			1504865				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							752
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				225730			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571916				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10103842				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8789
	Сметная заработная плата -	Тенге				1568763			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9995				
	Материалы -	Тенге			48				
	Заработная плата -	Тенге				933			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8958				
	Накладные расходы -	Тенге			840				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11485				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1059			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			10115327				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8796
	Сметная заработная плата -	Тенге				1569823			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

[illegible]	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб диам.32 мм**	50	706,88	8,95	35344	447	7861	0,72	36
	шт		119,93	2,90	5997	145	128	0,01	1
[illegible]	**Вентиль радиаторный типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15**	200	705,00	--	141000	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	**Установка кранов воздушных**	431	66,28	--	28567	--	14703	0,14	61
	комплект		26,65	--	11487	--	128	--	--
[illegible]	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	193	200,00	--	38600	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	222	3715,00	--	824730	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

							%	на един.	всего
11	1.110904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	245	3716,00	--	910420	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
12	1.110904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	35	4051,00	--	141785	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
13	1.110904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	30	4386,00	--	131580	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
14	1.110904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	5974,00	--	11948	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
15	1.110904-87 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	18558,00	--	37116	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
16	Е0118-31-1 К.3; К=1,15 К=1,15 и К=1,15	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	75	4905,73	65,52	367930	4914	17064	0,89	67
		1фильтр		154,58	23,17	11593	1738	128	0,12	9
		Изоляционные работы								
17	Е0115-173-4 К.3; К=1,15 К=1,15 и К=1,15	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	569,95	164,61	0,09	93821	50	74342	0,74	423
		м2		124,20	0,02	70788	14	105	--	--
18	Е0113-36-31	Маслянно-битумное покрытие	93,11	19,64	0,02	1829	2	262	0,02	1
		м2		3,13	--	291	--	90	--	--
19	Е0118-15-2 К.3; К=1,15 К=1,15 и К=1,15 прим	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм,диам.133 мм	1	9509,82	88,32	9510	88	1880	8,13	8
		1шт		1436,50	31,87	1437	32	128	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			2774180	5502			597
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101592	1929			10
		Накладные расходы -	Тенге			95650				
		Сметная прибыль -	Тенге			24519				
			Тенге				71093			

	Накладные расходы -	Тенге			74604				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11191			37
ВЕ-ЕТЗ, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10215				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			180470				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				82284			462
Материалы -		Тенге			2678530				
Всего заработная плата -		Тенге			405388				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32428			
Сдача и испытание -		Тенге			2237179				
	Накладные расходы -	Тенге			1047				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			41508				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6226			21
ВЕ-ЕТЗ, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2883239				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				38654			202
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3063710				
	Сметная заработная плата -	Тенге							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Е0116-22-1 Т.3. п.1,25 К=1,15 и К=1,25	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	4426,01	172,35	4426	172	2222	9,78	10
	1узел		1671,53	64,69	1672	65	128	0,31	--
Е130801-20	**Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 50 мм**	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист ТОО "Инко" курс евро 307,98	**Счетчик воды турбинный,фланцевый,повышенной точности измерения,класс "С",тип MeiStream Plus,DN 50мм Qном 15м3/ч, Qмакс 30м3/ч**	1	57666,61	--	57667	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист ТОО "Инко" курс евро 307,98	**Модуль с импульсным выходом для счетчиков WZ Meistream,HRI-Mei B1/100/500ms/40-125**	1	9868,83	--	9869	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
	компл		--	--	--	--	--	--	--

							%	на един.	всего
[illegible]	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм								
		1	8285,97	143,75	8286	144	429	1,63	2
	1фильтр		279,84	55,04	280	55	128	0,26	--
[illegible]	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
		3	14618,00	--	43854	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1	981,63	112,66	982	113	713	2,99	3
	1шт		514,91	42,19	515	42	128	0,20	--
[illegible]	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91								
		1	5490,00	--	5490	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002								
		1	12409,00	--	12409	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
		7	1099,41	15,26	7696	107	1009	0,64	4
	м		106,87	5,71	748	40	128	0,03	--
[illegible]	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
		0,6	707,20	12,93	424	8	72	0,50	--
	м		88,49	4,84	53	3	128	0,02	--
[illegible]	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
		0,3	606,70	5,24	182	2	27	0,39	--
	м		68,83	1,97	21	1	128	0,01	--
[illegible]	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
		0,6	339,70	5,24	204	3	54	0,39	--
	м		68,83	1,97	41	1	128	0,01	--
[illegible]	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		8,5	12,59	--	107	--	134	0,06	--
	м		12,29	--	104	--	128	--	--
[illegible]	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		2	202,00	--	404	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см²/, Dy 80 мм								
		12	272,00	--	3264	--	--	--	--

							%	на един.	всего
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0113-16-6 Т.5, п.1.18 К=1,15 и К=1,35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	22,68	0,06	166	--	44	0,03	--
	м2		6,68	0,03	49	--	90	--	--
Е0113-26-6 Т.5, п.1.18 К=1,15 и К=1,35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,3	20,99	0,03	153	--	31	0,02	--
	м2		4,78	--	35	--	90	--	--
Г130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	200,00	--	10200	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	Водомерный узел на вводе в квартиру								
Е0116-36-1 Т.5, п.1.18 К=1,15 и К=1,35	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	75	86,34	1,96	6475	147	7452	0,47	35
	1счетчик		77,63	--	5822	--	128	--	--
Прейс-лист ТОО "Алтын" апрель евро 101,98	Высокоточный счетчик воды,класс "С",Qmin 0,015м3/ч,тип Residia-jet,DN 15мм Gnom 1,5м3/ч	75	1557,39	--	116804	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Прейс-лист ТОО "Алтын" апрель евро 101,98	Модуль с импульсным выходом 10л/имп для счетчика,тип Residia-jet C,Residia-P/D10	75	3406,16	--	255462	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Г130501-1158 Изм. 1 ПК Алтын 19 прим	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/	150	430,00	--	64500	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-31-1 Т.5, п.1.18 К=1,15 и К=1,35	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	75	284,11	91,22	21308	6841	20991	1,08	81
	1фильтр		183,89	34,76	13792	2607	128	0,17	13
Г130501-1161 Изм. 1 ПК Алтын 19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	75	349,00	--	26175	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г130501-1157 Изм. 1 ПК Алтын 19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	75	663,00	--	49725	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г130501-1159 Изм. 1 ПК Алтын 19	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 10, DN 15, типа Bugatti	75	84,00	--	6300	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Водоснабжение В1								

							%	на един.	всего
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0113-16-6 Т.5 п.1-15 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	22,68	0,06	166	--	44	0,03	--
	м2		6,68	0,03	49	--	90	--	--
Е0113-26-6 Т.5 п.1-15 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,3	20,99	0,03	153	--	31	0,02	--
	м2		4,78	--	35	--	90	--	--
Г130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	200,00	--	10200	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	Водомерный узел на вводе в квартиру								
Е0116-36-1 Т.5 п.1-15 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	75	86,34	1,96	6475	147	7452	0,47	35
	1счетчик		77,63	--	5822	--	128	--	--
Прайс-лист ТОО "Бухта" курс евро 101,98	Высокоточный счетчик воды,класс "С",Qmin 0,015м3/ч,тип Residia-jet,DN 15мм Gnom 1,5м3/ч	75	1557,39	--	116804	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист ТОО "Бухта" курс евро 101,98	Модуль с импульсным выходом 10л/имп для счетчика,тип Residia-jet C,Residia-P/D10	75	3406,16	--	255462	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
1.1.0.0.1.1158 Изм. 1.1.0.0.1.19 прим	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/	150	430,00	--	64500	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-11-1 Т.5 п.1-15 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	75	284,11	91,22	21308	6841	20991	1,08	81
	1фильтр		183,89	34,76	13792	2607	128	0,17	13
1.1.0.0.1.1154 Изм. 1.1.0.0.1.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	75	349,00	--	26175	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.1.0.0.1.1117 Изм. 1.1.0.0.1.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	75	663,00	--	49725	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.1.0.0.1.1132 Изм. 1.1.0.0.1.19	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	75	84,00	--	6300	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Водоснабжение В1								

							%	на един.	всего
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0113-16-6 Т.5 п.1.38 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	22,68	0,06	166	--	44	0,03	--
	м2		6,68	0,03	49	--	90	--	--
Е0113-26-6 Т.5 п.1.38 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,3	20,99	0,03	153	--	31	0,02	--
	м2		4,78	--	35	--	90	--	--
Г130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	200,00	--	10200	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	Водомерный узел на вводе в квартиру								
Е0116-26-1 Т.5 п.1.38 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	75	86,34	1,96	6475	147	7452	0,47	35
	1счетчик		77,63	--	5822	--	128	--	--
Прайс-лист ТОО "Аква" курс евро 107,98	Высокоточный счетчик воды,класс "С",Qmin 0,015м3/ч,тип Residia-jet,DN 15мм Gnom 1,5м3/ч	75	1557,39	--	116804	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист ТОО "Аква" курс евро 107,98	Модуль с импульсным выходом 10л/имп для счетчика,тип Residia-jet C,Residia-P/D10	75	3406,16	--	255462	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Г130904-1158 Изм. 8 200 взам.19 прим	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/	150	430,00	--	64500	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0118-21-3 Т.5 п.1.38 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	75	284,11	91,22	21308	6841	20991	1,08	81
	1фильтр		183,89	34,76	13792	2607	128	0,17	13
Г130906-2054 Изм. 8 200 взам.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	75	349,00	--	26175	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г130903-1337 Изм. 8 200 взам.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	75	663,00	--	49725	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Г130810-2846 Изм. 8 200 взам.19	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	75	84,00	--	6300	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Водоснабжение В1								

							%	на един.	всего
С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
	компл	75	659,00	--	49425	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130904-1157 Изм. 8 зон.вып.19 прим	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/								
	шт.	150	296,00	--	44400	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130904-1159 Изм. 8 зон.вып.19 прим	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/								
	шт.	15	704,00	--	10560	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130904-1162 Изм. 8 зон.вып.19 прим	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/								
	шт.	1	2521,00	--	2521	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0117-1-6 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
	комплект	75	5987,64	26,91	449073	2018	39334	2,24	168
			398,48	11,25	29886	844	128	0,05	4
Е0117-2-3 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей								
	шт	50	3492,61	1,96	174631	98	9274	0,81	40
			144,90	--	7245	--	128	--	--
Е0117-3-1 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
	комплект	75	9194,48	49,05	689586	3679	44615	2,55	191
			445,05	19,69	33379	1477	128	0,09	7
Е0117-5-1 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение								
	комплект	75	4022,73	17,38	301704	1303	31342	1,79	135
			320,85	5,62	24064	422	128	0,04	3
С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором								
	компл	100	1430,00	--	143000	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0117-1-2 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных стальных ванн								
	комплект	75	5851,17	117,43	438838	8807	40835	2,24	168
			380,36	45,00	28527	3375	128	0,21	16
С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой								
	компл	25	4420,00	--	110500	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Горячее водоснабжение Т3								
Е0117-8-1 1.5; п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
		75	1742,13	121,34	130659	9100	155596	9,05	679

							%	на един.	всего
	комплект		1575,79	45,00	118184	3375	128	0,23	17
1.1.633 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	75	8921,00	--	669075	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Хоз-бытовая канализация								
1.110804-3462 Изм. в доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	162,00	--	4050	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.110804-3465 Изм. в доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	77	382,00	--	29414	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
1 Прайс-Лист ТОО "Техноопт"	Ревизия Р-110С-ПНД диам.110мм	45	153,33	--	6900	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156	23,36	22,08	3644	3444	1035	0,01	1
	м3		1,28	5,56	200	867	97	0,02	3
Е0101-164-2 Т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
	м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
	м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	150	3,82	3,82	573	573	193	--	--
	м3		--	1,32	--	199	97	--	1
Е0116-13-2 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	165,79	1,79	4145	45	3789	0,64	16
	м		117,74	0,67	2943	17	128	--	--
1.110804-2310 Изм. в доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	25	218,00	--	5450	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0117-1-12 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	1	3388,31	11,50	3388	12	213	0,91	1
	комплект		160,43	5,62	160	6	128	0,03	--

								%	на един.	всего
[illegible]	Е0129-176-2	**Установка гильз изстальных труб диаметром 150 мм**								
			1	752,93	--	753	--	245	0,88	1
		шт		227,25	--	227	--	108	--	--
[illegible]	Е0116-30-2 п.9, п.1.25 К=1,15 и К=1,25	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**								
			1	2077,03	1,96	2077	2	580	2,71	3
		1сальник		452,81	--	453	--	128	--	--
[illegible]	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			162	200,00	--	32400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]-802-3 К=1,25	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**								
			1	861,13	69,75	861	70	719	5,00	5
		шт		782,50	16,88	783	17	90	0,10	--
[illegible]	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**								
			1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**								
			4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	С130810-138	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм**								
			1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**								
			2,4096	629,00	--	1516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**			**4319298**	**36688**			**1564**
			Тенге			**271837**	**13411**			**63**
Стоимость оборудования -			Тенге			1108877				
[illegible] Стоимость оборудования -			Тенге			1108877				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7761				
Материалы -			Тенге			9				
[illegible] заработная плата -			Тенге				799			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6900				
	Накладные расходы -		Тенге			719				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				108			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			509				
[illegible] Стоимость монтажных работ -			Тенге			8989				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -		Тенге				907			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7190				
Материалы -			Тенге			234				

								%	на един.	всего
	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1509	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	108	--	--
	78-6-53 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	42971,00	--	42971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Осветительная арматура								
	Е0121-18-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	20	271,74	67,30	5435	1346	4674	1,10	22
		шт		176,47	39,91	3529	798	108	0,18	4
	С151702-125 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильник для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013 /SSW 15-05-C-01/	20	839,00	--	16780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	123	197,28	71,95	24265	8850	19235	0,63	78
		шт		99,88	44,92	12285	5525	108	0,20	24
	С151701-142 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82 /НПО 21-60-003/	123	309,00	--	38007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	60	283,46	81,70	17007	4902	14092	1,09	65
		шт		174,40	43,07	10464	2584	108	0,20	12
	С151702-84 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 /АОТ.OPL 236/	60	2305,00	--	138300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	197,28	71,95	1775	648	1407	0,63	6
		шт		99,88	44,92	899	404	108	0,20	2
	СПрайс-лист ТОО ТД "Электроцентр"	Светильник потолочный светодиодный мощностью 30Вт,IP65,LZ LED TH 1200	9	6431,58	--	57884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,30	283,00	3792	1415	2480	2,48	12
		шт		441,00	81,00	2205	405	95	0,47	2
	С151703-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип РКУ(НКУ) 07С-125-102 У1 ГОСТ 8045-82	5	1622,00	--	8110	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
37	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
		Источники света										
38	СПрайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	Лампа энергосберегающая мощностью 25 Вт,КЭЛ-S E27 25Вт	123	284,81	--	35032	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
39	СПрайс-лист ЭЦ "220 VOLT"	Компактная люминесцентная лампа,мощностью 36Вт,Osram L 36W/827 2G11	3	267,85	--	804	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
40	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	5	496,00	--	2480	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
41	С151706-79 прим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 /TLD36/	120	99,00	--	11880	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
42	СПрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Блок аварийного освещения (для люминесцентных ламп),ES1	30	3229,82	--	96895	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
43	СПрайс-лист ТОО ТД "Электроцентр"	Блок аварийного питания (для светодиодных ламп),Conversion Kit LED K-301	20	4635,61	--	92712	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--						
		Электроустановочные изделия										
44	Е0121-17-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	315	107,92	0,45	33995	142	24446	0,46	143		
			шт	71,68	0,18	22579	56	108	--	--		
45	С151801-1368 Изм. и доп. вып. 22	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели E27 ГОСТ IEC 60238-2012	315	25,00	--	7875	--	--	--	--		
			шт.	--	--	--						
46	Е0121-17-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	25	79,42	0,45	1986	11	1493	0,35	9		
			шт	55,12	0,18	1378	4	108	--	--		
47	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели E27 ГОСТ IEC 60238-2012	25	32,00	--	800	--	--	--	--		
			шт.	--	--	--						

							%	на един.	всего
E0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	305	39,82	--	12146	--	11167	0,22	66
	шт		33,90	--	10340	--	108	--	--
C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /С16-057/	305	156,00	--	47580	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	103	50,40	--	5191	--	3972	0,23	23
	шт		35,71	--	3678	--	108	--	--
C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 /С56-043/	103	182,00	--	18746	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	16	40,31	--	645	--	537	0,20	3
	шт		31,05	--	497	--	108	--	--
C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	13	134,00	--	1742	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельныхрозеток утопленного типа при скрытой проводке	1065	39,12	--	41665	--	38994	0,22	230
	шт		33,90	--	36106	--	108	--	--
C151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	765	46,00	--	35190	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	300	96,00	--	28800	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	155	33,18	--	5143	--	5198	0,20	30
	шт		31,05	--	4813	--	108	--	--
C151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	155	105,00	--	16275	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ,КМ-202	1,261	16300,00	--	20554	--	--	--	--

		протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых ноткрытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2									
86	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, типУ994 У2	1000шт	0,15	26100,00	--	3915	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Розетка потолочная РП УХЛ3 скрюком	шт	650	244,00	--	158600	--	--	--	--
88	СПрайс-Лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Колодка клеммная СО-2,5/220-У3	шт	145	27,73	--	4021	--	--	--	--
89	Е0121-28-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фотодатчика	шт	315	11,74	--	3700	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ТОО "220 VOIT"	Фотореле ФР-2	шт	26	21,83	--	568	--	581	0,14	4
91	СПрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Датчик движения ДД 009	шт	1	905,98	--	906	--	--	--	--
92	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	25	418,90	--	10472	--	--	--	--
	С151801-117	Звонок /Турция/	компл	75	115,10	2,80	8633	210	7303	0,64	48
	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт	75	362,00	--	27150	--	--	--	--
		Заземление									
	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3

										%	на един.	всего
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4:					275119					
		Стоимость оборудования -										
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -										
		Стоимость монтажных работ -										
		Материалы -										
		Всего заработная плата -										
		Стоимость материалов и конструкций -										
		Накладные расходы -										
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -										
		Сметная заработная плата в Н.Р. -										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -										
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:										
		Нормативная трудоемкость -										
		Сметная заработная плата -										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

										%	на един.	всего
			Тенге				1171058					
			Тенге				120473	17625				760
			Тенге					9826				44
			Тенге				110700					
			Тенге				110700					
			Тенге				1060358					
			Тенге				30921					
			Тенге									
			чел.-ч				891339	130299				
			Тенге				139289					
			Тенге									
			Тенге									
			чел.-ч				71979	20893				70
			Тенге				1271625					
			Тенге									
			чел.-ч									
2	С131401-11	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности**	Тенге				1382319	151192				874
								151192				874
	С131405-10	**Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/ вместимостью 27 л**	шт	75	30400,00	--	2280000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
	С130903-25	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	шт	75	3000,00	--	225000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
	С130901-50	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	шт	75	292,00	--	21900	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
	С130810-51 прим	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм,дренажный штуцер**	шт	11	437,00	--	4807	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
	С131402-5	**Регуляторы давления РДСГ1-1,2**	шт	11	106,00	--	1166	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	75	281,00	--	21075	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

							%	на един.	всего
С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм,гибкий резиновый шланг**								
	м	75	126,98	--	9524	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0115-172-4 ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
	м2	16,1	164,61	0,09	2650	1	2100	0,74	12
			124,20	0,02	2000	--	105	--	--
10122-18-1 Изм. и доп. вып. 14 прим	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.50 мм**								
	км	0,032	47231,86	16526,11	1511	529	1104	116,00	4
			20295,00	6243,75	649	200	130	30,49	1
С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
	кг	21,5	200,00	--	4300	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**			2571933	530			16
		Тенге			2649	200			1
сть оборудования -		Тенге			2280000				
Стоимость оборудования -		Тенге			2280000				
ть общестроительных работ -		Тенге			4162				
ны -		Тенге			982				
работная плата -		Тенге				2849			
	Накладные расходы -	Тенге			3204				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442				
оимость общестроительных работ -		Тенге			7808				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3330			
антехнических работ -		Тенге			287772				
атериалов и конструкций -		Тенге			287772				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17266				
мость сантехнических работ -		Тенге			305038				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге			2592845				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3330			
	ИТОГО по акту:	**Тенге**			22051907				
	в т.ч. оборудование	Тенге			3499577				
	ИТОГО без оборудования	Тенге			18552330				
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			163261				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18715591				

						%	на един.	всего
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			275119			
	Выслуга лет 1%	Тенге			187156			
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			74862			
	ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			22752305			
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			62267921			
	Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1245358			
	ИТОГО	Тенге			63513279			
	ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			59045249			
	НДС 12%	Тенге			7085430			
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**66130679**			

АКАЗЧИК:
и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Славинский Р.Д.

нический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

ководитель Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**259 840 000,00**	**14 392 434,56**	**86 319 681**	**5 350 914**	**187 183**					**1 727 092**	**16 119 526,56**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

_____ Садвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки - Реконструкция семидесятиняти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №15

выполненных работ за август 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ8.Внутренняя отделка								
1-5 этажи										
253	**Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону**								
		м2	**5135**	**139,07**	**0,61**	**714099**	**3145**	**310929**	**0,35**	**1789**
				57,44	**0,23**	**294967**	**1155**	**105**	**--**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**714099**	**3145**			**1789**
			Тенге			**294967**	**1155**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**714099**				
		Материалы -	Тенге			**415986**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**296123**			
		Накладные расходы -	Тенге			**310929**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61502**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1086529**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342762**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1086529**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342762**			

								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		Приямок ВК 600х600 /1шт/								
301	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,72	651,22	30,69	469	22	51	0,30	--
		м2		45,80	11,50	33	8	123	0,06	--
302	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,26	7313,80	--	1902	--	209	4,21	1
		м3		652,05	--	170	--	123	--	--
303	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,65	252,00	4,78	416	8	87	0,24	--
		м2		42,95	1,80	71	3	118	0,01	--
		Приямок ВК 700х700 /1шт/								
304	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,88	651,22	30,69	573	27	62	0,30	--
		м2		45,80	11,50	40	10	123	0,06	--
305	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,51	7313,80	--	3730	--	409	4,21	2
		м3		652,05	--	333	--	123	--	--
306	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	252,00	4,78	1159	22	243	0,24	1
		м2		42,95	1,80	198	8	118	0,01	--
		Установка почтовых ящиков								
353	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка почтовых ящиков	15	353,32	29,84	5300	448	2280	0,78	12
		шт		115,40	11,27	1731	169	120	0,06	1
354	СПрайс лист "ТехноОпт"	Стоимость почтовых ящиков-5 секций	15	1590,44	--	23857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			37405	527			17
			Тенге			2575	199			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37405				
		Материалы -	Тенге			5208				
		Всего заработная плата -	Тенге				2774			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23857				
		Местные материалы -	Тенге			5239				
		Накладные расходы -	Тенге			3341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				501			

								%	на един.	всего
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			43190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3275			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**			**751504**	**3672**			**1806**
			Тенге			**297542**	**1354**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751504				
	Материалы -		Тенге			421194				
	Всего заработная плата -		Тенге				298896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23857				
	Местные материалы -		Тенге			5239				
		Накладные расходы -	Тенге			314269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1129719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				346037			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			1129719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				346037			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Отопление								
9	**Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**3313**	**12,96**	**--**	**42944**	**--**	**53696**	**0,06**	**,197**
		м		**12,66**	**--**	**41950**	**--**	**128**	**--**	**--**
10	**Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**136**	**13,10**	**--**	**1782**	**--**	**2204**	**0,06**	**8**
		м		**12,66**	**--**	**1722**	**--**	**128**	**--**	**--**
		Изоляционные работы								
24	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**823**	**72,96**	**16,85**	**60049**	**13868**	**35323**	**0,21**	**174**
		м		**38,59**	**4,33**	**31760**	**3564**	**100**	**0,03**	**21**
25	**С11031-201 Изм. и доп.вып.18**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**264**	**53,00**	**--**	**13992**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

								%	на един.	всего
26	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	132	68,00	--	8976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-204 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	129,8	78,00	--	10124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	158,4	92,00	--	14573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	34,1	188,00	--	6411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-209 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	70,4	140,00	--	9856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-217 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	115,5	367,00	--	42389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-219 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77**	1,1	524,00	--	576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
33	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	36	900,00	--	32400	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
34	С11031-541 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	69,45	1279,00	--	88827	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция теплового узла								
49	Е0113-26-21	Маслянно-битумное покрытие	1,1	19,64	0,02	22	--	3	0,02	--
		м2		3,13	--	3	--	90	--	--
50	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1	279,71	6,01	280	6	47	0,26	--
		м		44,33	2,25	44	2	100	0,01	--
51	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм,40мм	4	446,95	11,17	1788	45	288	0,40	2
		м		67,73	4,28	271	17	100	0,02	--
52	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	114,31	6,39	572	32	162	0,19	1
		м		29,93	2,48	150	12	100	0,01	--
53	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
		м		42,75	3,38	214	17	100	0,02	--
54	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0017	179500,00	--	305	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Квартирный тепловой счетчик								
55	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	76	193,78	--	14727	--	11235	1,00	76
		шт		164,25	--	12483	--	90	--	--
56	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	76	24018,00	--	1825368	--	--	--	--

								%	на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С131206-587 Изм. и доп.вып.19	**Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts**	75	8791,00	--	659325	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист "Satu.kz"	**Радиатор масляный N 2,0 кВт (для электрощитовой) AOSTA AB OR S1 09**	5	3060,17	--	15301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
59	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	107	353,08	21,20	37780	2268	30610	1,29	138
		шт		214,63	8,86	22966	948	128	0,04	4
60	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	75	388,08	21,20	29106	1590	21455	1,29	97
		шт		214,63	8,86	16097	664	128	0,04	3
61	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	19,75	1212,35	17,27	23944	341	7719	1,86	37
		м2		298,86	6,47	5902	128	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**			2942169	18194			730
			Тенге			133563	5352			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30028				
		Материалы -	Тенге			2244				
		Всего заработная плата -	Тенге				12483			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15301				
		Накладные расходы -	Тенге			11235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			43739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14168			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291892				
		Материалы -	Тенге			17027				
		Всего заработная плата -	Тенге				36054			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228429				
		Накладные расходы -	Тенге			36054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				41462			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2620248				

								%	на един.	всего
		Материалы -	Тенге			42527				
		Всего заработная плата -	Тенге				90378			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2484693				
		Местные материалы -	Тенге			191				
		Сдача и испытание -	Тенге			3613				
		Накладные расходы -	Тенге			115684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2900088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				107731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			3291449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							840
		Сметная заработная плата -	Тенге				163361			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабжение В1

54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	125	72,96	16,85	9121	2106	5365	0,21	26
		м		38,59	4,33	4824	541	100	0,03	3
55	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	49,5	83,00	--	4109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	6,6	92,00	--	607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	6,6	133,00	--	878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

								%	на един.	всего
58	С11031-211 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	17,6	161,00	--	2834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,6	188,00	--	1241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	50,6	354,00	--	17912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	5,1	900,00	--	4590	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
62	С11031-541 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	11,1	1279,00	--	14197	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение Т3								
78	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19 прим	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /11Б27П1/	75	296,00	--	22200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			77688	2106			26
			Тенге			4824	541			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55488				
		Материалы -	Тенге			2191				
		Всего заработная плата -	Тенге				5365			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46367				
		Накладные расходы -	Тенге			5365				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				805			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							

								%	на един.	всего
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6170			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22200				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1332				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23532				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			88036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6170			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5: СЛАБОТОЧНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

1	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	900	66,80	18,10	60120	16290	20605	0,12	108
		м		20,30	3,80	18270	3420	95	0,02	20
2	С151606-1647 Изм. и доп. вып. 20 прим	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-12-G.652.D-CF-2,7-1001	0,255	71518,00	--	18237	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151606-2267 Изм. и доп. вып. 20 прим	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-П-1-G.657.A2-FF-0,6-4006 /КС-FTTH-П-SM-1-G.657.A-FF-0,6kn/	0,663	15956,00	--	10579	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	95	92,40	--	8778	--	7695	0,50	48
		шт		90,00	--	8550	--	90	--	--
5	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod"	Коробка проходная этажная КПЭ-06	20	831,92	--	16638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod"	Коробка телефонная оптическая АР-8686-SC/G/1-3	75	915,31	--	68648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	155	147,30	73,00	22832	11315	9983	0,29	45
		м		49,50	18,30	7673	2836	95	0,11	16
8	СПрайс-лист ТОО "220 Volt"	Труба ПВХ диам.32 мм	156,55	24,47	--	3831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам	5	1450,00	--	7250	--	9470	8,00	40
		шт		1424,00	--	7120	--	133	--	--

								%	на един.	всего
10	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod" прим	Шкаф оптический распределительный на 24 порта SC/APC комплектный (в комплекте сплитеры 6:24,1:16),ШРПО-12-SC/APC-16/2-16/1	1	14483,62	--	14484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod" прим	Шкаф оптический распределительный на 16 портов SC/APC комплектный (в комплекте сплитеры 1:16),ШРПО-12-SC/APC-24/2-24/1-16/1	4	8259,20	--	33037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка кабельных каналов	200	40,46	--	8092	--	6540	0,19	37
		м		30,28	--	6056	--	108	--	--
13	СПрайс-лист ТОО "220 Volt"	Кабельный канал разм.10х15	202	16,31	--	3295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-372-14	Устройство цифровой регистрации СИ-6"Пульсар"	15	1397,60	--	20964	--	20528	8,00	120
		устр		1355,00	--	20325	--	101	--	--
15	СПрайс-лист "Энко"	Регистратор импульсов на 6 подключений СИ-6 "Пульсар"	15	12478,85	--	187183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	75	10,60	0,10	795	8	634	0,06	5
		м		8,80	0,10	660	8	95	--	--
17	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	605	5,40	0,10	3267	61	2127	0,02	12
		м		3,70	--	2239	--	95	--	--
18	СПРайс-Лист "Dana Telecom"	Кабель медный гибкий в виниловой изоляции TTR-4x0,75	693,6	32,30	--	22402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	514,00	105,00	2570	525	1303	2,00	10
		шт		254,00	20,30	1270	101	95	0,12	1
20	С151803-692 Изм. и доп. вып. 22	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (для установки СИ-6)	5	2449,00	--	12245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

									%	на един.	всего
21	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod"	Коннектор быстрый для оптического кабеля,DROP-SC/ARC/AS-F	30	473,92	--	14217	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	75	147,30	73,00	11048	5475	4831	0,29	22	
		м		49,50	18,30	3713	1372	95	0,11	8	
23	СПрайс-лист ТОО "220 Volt"	Труба ПВХ диам.32 мм	75,75	24,47	--	1853	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге			552364	33673				446
			Тенге			75874	7738				45
	Стоимость оборудования -		Тенге			187183					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			187183					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			365182					
	Материалы -		Тенге			36168					
	Всего заработная плата -		Тенге				83612				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219467					
		Накладные расходы -	Тенге			83716					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26934					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			475832					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата -	Тенге				96170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге			663015					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата -	Тенге				96170				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ОТДЕЛ 3.ОСТАТОК

1	Е0119-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	75	374,61	68,37	28095	5128	23296	1,32	99	
		прибор		217,35	25,31	16301	1898	128	0,13	9	
13	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов	218	89,38	--	19485	--	22382	0,38	83	
		м		80,21	--	17486	--	128	--	--	
16	С11011-169	Изол	2,82	126,00	--	355	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге			47936	5128			183	
			Тенге			33788	1898			9	

									%	на един.	всего
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47581					
		Материалы -	Тенге			8665					
		Всего заработная плата -	Тенге				35686				
		Накладные расходы -	Тенге			45678					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5596					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98854					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата -	Тенге				42538				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге			99232					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата -	Тенге				42538				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7: ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

1	Ц0103-575-2	**Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг**	5	8766,00	646,00	43830	3230	31136	39,00	195
		шт		6773,00	146,00	33865	730	90	0,85	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-7:	**Тенге**			43830	3230			195
			Тенге			33865	730			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43830				
		Материалы -	Тенге			6735				
		Всего заработная плата -	Тенге				34595			
		Накладные расходы -	Тенге			31136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			79463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				39265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:	Тенге			79463				
		ИТОГО по акту:	**Тенге**			5350914				
		в т.ч. оборудование	Тенге			187183				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			5163731				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			45441				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5209172				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			76575				
		Выслуга лет 1%	Тенге			52092				

								%	на един.	всего
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20837				
		ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			5545858				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			15177761				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			303555				
		ИТОГО	Тенге			15481316				
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			14392434,56				
		НДС 12%	Тенге			1727092				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			16119526,56				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
_____ Садвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.

Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.

Руководитель_____ Мендекинов Р.Р.