Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Жангалинская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО**

СПРАВКА № 01

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№33	12.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО	4 294 570,63	3 834 438,06							460 132,57	4 294 570,63

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жангалинская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН: 070440006283

Директор _____ **Сарсенгалиев Е.С.**

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

БИН: 021140004953

Директор _____ **Карагойшин А.А.**

1976310

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **ГКП на ПХВ "Жангалинская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО**

Объект **Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО**

Договор о государственных закупках №33 от 12.02.2024г.

А К Т №01
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номер позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3,4-АС										
1	1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	71,94								
1.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,123	8,84862	**151,19** / **147,86**	**3,33** / **2,02**	**10877** / **10637**	**239** / **145**	--	**7763** / **1491**	**20131**
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,1007	1202,00		10636				
1.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001404	0,101004		2369,00		239			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001404	0,101004		1436,00		145			
1.4		**295913 С**	**Мусор строительный**	т	**0,0047**	**0,338118**	--				--		
2	2	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	13								
2.1		20530 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,201	15,613	**2614,59** / **1724,58**	**890,01** / **383,75**	**33990** / **22420**	**11570** / **4989**	--	**19734** / **4298**	**58022**
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2268	2,9484	1436,00		22420				
2.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01944	0,25272		2369,00		599			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01944	0,25272		1436,00		363			
2.4		2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,20736	2,69568		3936,00		10610			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,20736	2,69568		1716,00		4626			
2.5		2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,41472	5,39136		67,00		361			
2.6		**295913 С**	**Мусор строительный**	т	**0,066**	**0,858**	--				--		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	71,94								
3.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0828	5,956632	99,57 99,57 1202,00	-- --	7163 7163 7160	-- --	--	5157 986	13306
3.2		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,007	0,50358	--				--		
4	4	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	71,94								
4.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3629	26,107026	458,18 436,18 1202,00	22,00 13,34	32961 31379 31381	1583 960	--	23283 4500	60744
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,669							
4.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009288	0,668179		2369,00		1583			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009288	0,668179		1436,00		960			
4.4		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,008	0,57552	--				--		
5	5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	85,68								
5.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0407	3,487176	48,95 48,95 1202,00	-- --	4194 4194 4192	-- --	--	3019 577	7791
5.2		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0011	0,094248	--				--		
6	6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8								
6.1		20523 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1171	16,9368	2865,36 2690,86 1271,00	174,50 73,58	22923 21527 21527	1396 589	--	15923 3108	41954
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0429	0,3432							
6.3		2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,042876	0,343008		3936,00		1350			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042876	0,343008		1716,00		589			
6.4		2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,085644	0,685152		67,00		46			
6.5		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,105	0,84	--				--		
7	7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	15,12								
7.1		20522 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3918	5,924016	488,99 488,99 1248,00	-- --	7394 7394 7393	-- --	--	5323 1017	13735
7.2		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0118	0,178416	--				--		
8	8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7								
8.1		20525 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3903	9,7321	1914,03 1832,39 1318,00	81,64 37,73	13398 12827 12827	571 264	--	9425 1826	24649
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	0,1624							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
8.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00756	0,05292		2369,00		125			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,05292		1436,00		76			
8.4		2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,01566	0,10962		3936,00		431			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01566	0,10962		1716,00		188			
8.5		2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,031212	0,218484		67,00		15			
8.6		**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,1066**	**0,7462**	--				--		
9	**9**	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**10,08**		**656,73**	**23,79**	**6620**	**239**	--	**4698**	**12224**
9.1		20523 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,498	5,01984	**632,94** 1271,00	**14,42**	**6380** 6380	**145**		**905**	
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1008							
9.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010044	0,101244		2369,00		240			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010044	0,101244		1436,00		145			
9.4		**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0342**	**0,344736**	--				--		
10	**10**	**Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**3,36**		**1303,64**	--	**4380**	--	--	**3154**	**8136**
10.1		20523 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0257	3,446352	**1303,64** 1271,00	--	**4380** 4380	--		**603**	
10.2		**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,035**	**0,1176**	--				--		
11	**11**	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Очистка вручную шпаклевка с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**254,94**		**333,62**	--	**85053**	--	--	**61239**	**157996**
11.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2776	70,771344	**333,62** 1202,00	--	**85053** 85067	--		**11704**	
12	**12**	**Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² подшивки**	**71,94**		**371,56**	**20,47**	**26730**	**1473**	--	**18828**	**49203**
12.1		20516 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3118	22,430892	**351,09** 1126,00	**12,41**	**25257** 25257	**893**		**3644**	
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,6187							
12.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00864	0,621562		2369,00		1472			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00864	0,621562		1436,00		893			
12.4		**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0239**	**1,719366**	--				--		
13	**13**	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	**м²**	**122,94**		**304,47**	--	**37432**	--	--	**26951**	**69534**
13.1		20366 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2533	31,140702	**304,47** 1202,00	--	**37432** 37431	--		**5151**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	3,532		17756,11 11476,51	6279,60 2647,62	62715 40535	22179 9351	–	35918 7891	106524
14.1		20376 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,992	28,227744	1436,00		40535				
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5429	5,4495		3936,00		21449			
14.3		2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,5429	5,449523							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5429	5,449523		1716,00		9351			
14.4		2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,0858	10,899046		67,00		730			
15	15	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	89,05		375,16 373,23	1,93 –	33408 33236	172 –	–	23930 4587	61925
15.1		20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3105	27,650025	1202,00		33235				
15.2		979 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,006804	0,605896		283,00		171			
15.3		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0218	1,94129	--				--		
16	16	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	89,05		235,32 204,34	30,98 8,53	20955 18196	2759 760	–	13649 2769	37372
16.1		20522 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1637	14,577485	1248,00		18193				
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,4452		6235,00		2758			
16.3		697 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004968	0,4424							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004968	0,4424		1716,00		759			
16.4		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,014	1,2467	--				--		
17	17	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	89,05		336,49 316,96	19,53 5,37	29964 28225	1739 478	–	20667 4051	54682
17.1		20524 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2449	21,808345	1294,00		28220				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,2761		6235,00		1739			
17.3		697 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,003132	0,278905							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003132	0,278905		1716,00		479			
17.4		295913 С	**Мусор строительный**	т	0,009	0,80145	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					440157	43920	–	298661	797928
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					396235	18574	–	59108	
			Всего заработная плата	Тенге					440157				
			Накладные расходы	Тенге						414809			
			Сметная прибыль	Тенге					298661				
									59108				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					797926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						414809			328
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					797926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						414809			328
			РАЗДЕЛ 2. Кровля л.17-АС										
18	**18**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ древесины в конструкции**	**4,7416**		**221995,33**	**1428,61**	**1052613**	**6774**	**859788**	**135738**	**1283419**
18.1		20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,2899	134,13939	39238,12	521,55	186051	2473		95068	
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1808	0,8573	1387,00		186051				
18.3		1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,077695	24,076399		16,00		385			
18.4		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,145521	0,690002		6212,00		4286			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,145521	0,690002		2451,00		1691			
18.5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035298	0,167369		3885,00		650			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035298	0,167369		1716,00		287			
18.6		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,140858	5,409492		18,00		97			
18.7		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	20,768208	93,00				1931		
18.8		131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16	0,758656	138976,00				105435		
18.9		131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	0,284496	138976,00				39538		
18.10		131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,83	3,935528	138976,00				546944		
18.11		135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3,38	16,026608	289,00				4632		
18.12		249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,009294	797818,00				7415		
18.13		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	34,13952	659,00				22498		
18.14		314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,180181	729240,00				131395		
19	**19**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ древесины в конструкции**	**4,7416**		**11965,08**	**107,78**	**56734**	**511**	**49311**	**5132**	**66815**
19.1		20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9957	4,721211	1457,66	45,58	6912	216		4949	
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,0896	1464,00		6912				
19.3		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00555	0,026316		6212,00		163			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00555	0,026316		2451,00		65			
19.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01332	0,063158		3885,00		245			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01332	0,063158		1716,00		108			
19.5		146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,004742	94938,00				450		
19.6		146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,008061	99206,00				800		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
19.7		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,031769	1512552,00				48052		
19.8		249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,023	0,109057	85,00				9		
20	**20**	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$**	**89,05**		**1836,50**	**16,16**	**163540**	**1439**	**138588**	**17473**	**195494**
20.1		20522 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2116	18,84298	**264,04**	**8,48**	**23513**	**755**		**14481**	
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,4898	1248,00		23516				
20.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003456	0,307757		2369,00		729			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003456	0,307757		1436,00		442			
20.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002052	0,182731		3885,00		710			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002052	0,182731		1716,00		314			
20.5		131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,006	0,5343	92871,00				49621		
20.6		131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,012	1,0686	79961,00				85446		
20.7		286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	5,343	659,00				3521		
21	**21**	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$ обработанной поверхности**	**89,05**		**417,97**	**5,00**	**37220**	**445**	**31853**	**3679**	**44170**
21.1		20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,037	3,29485	**55,27**	**2,11**	**4922**	**188**		**3272**	
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0801	1493,00		4919				
21.3		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000255	0,022734		6212,00		141			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000255	0,022734		2451,00		56			
21.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000622	0,055353		3885,00		215			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000622	0,055353		1716,00		95			
21.5		146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,003562	94938,00				338		
21.6		146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,005343	99206,00				530		
21.7		146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,020481	1512552,00				30979		
21.8		249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00079	0,07035	85,00				6		
22	**22**	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$ кровли**	**89,05**		**1239,93**	**37,60**	**110416**	**3349**	**7353**	**72704**	**197770**
22.1		20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7229	64,374245	**1119,75**	**14,19**	**99714**	**1264**		**14650**	
22.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,4452	1549,00		99716				
22.3		1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,032634	2,906058		16,00		46			
22.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07215	6,424958		19,00		122			
22.5		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003774	0,336075		6212,00		2088			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003774	0,336075		2451,00		824			
22.6		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001221	0,10873		3885,00		422			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001221	0,10873		1716,00		187			
22.7		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,781	1181,00				2103		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
22.8		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,79353	1119,00				4245		
22.9		290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	0,674554	1491,00				1006		
23	23	С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	102,4075		4718,00	–	483159	–	483159	–	521812
24	24	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	89,05		1244,11	47,65	110788	4243	77279	21544	142918
24.1		20171 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1979	17,622995	328,65	7,37	29266	656		10586	
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,2761	1661,00		29272				
24.3		698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001221	0,10873		8364,00		909			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001221	0,10873		1716,00		187			
24.4		1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020091	1,789104		934,00		1671			
24.5		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000777	0,069192		6212,00		430			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000777	0,069192		2451,00		170			
24.6		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00111	0,098846		3885,00		384			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00111	0,098846		1716,00		170			
24.7		135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1,1	97,955	267,00				26154		
24.8		135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	174,538	244,00				42587		
24.9		144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,022262	208227,00				4636		
24.10		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,05343	73026,00				3902		
25	25	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21		587,50	11,33	12338	238	94	8720	22743
25.1		20088 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4264	8,9544	571,73	5,00	12006	105		1685	
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0483	1341,00		12008				
25.3		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002331	0,048951							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002331	0,048951		3885,00		190			
25.4		145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,01	0,21		1716,00		84			
26	26	С1214-204-0708 214-204-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	23,1		444,00				93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			3348,00	–	77339	–	77339	–	83526
							–	–	–	–		6187	
									2104147	16999	1724764	264990	2558667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				362384	5657	–	189531	
			Материалы	Тенге				2104147				
			Всего заработная плата	Тенге				1164266				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					368041			
			Накладные расходы	Тенге				560498				
			Сметная прибыль	Тенге				264990				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2558668				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					368041			253
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2558668				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									368041			253
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка л.10-АС									
27	**58**	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м² потолка**	**71,64**		**4196,31**	**25,03**	**300624**	**1794**	**155299**	**436831**
27.1		20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2483	89,428212	2003,51	9,82	143531	704	103849	
							1605,00		143532		32358	
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,2722						
27.3		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031302	2,242475		19,00		43		
27.4		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001887	0,135185		6212,00		840		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001887	0,135185		2451,00		331		
27.5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001887	0,135185		3885,00		525		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001887	0,135185		1716,00		232		
27.6		2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,002775	0,198801		81,00		16		
27.7		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008769	0,628211		18,00		11		
27.8		131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	46,566	49,00				2282	
27.9		131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	127,5192	104,00				13262	
27.10		131453 С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	11,4624	67,00				768	
27.11		147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,791	398,00				713	
27.12		149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	1,03	73,7892	669,00				49365	
27.13		149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	26,29188	132,00				3471	
27.14		249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	93,339756	1,00				93	
27.15		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0001	0,007164	212,00				2	
27.16		286158 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,03016	2,160662	1282,00				2770	
27.17		287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	6,4476	626,00				4036	
27.18		288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	48,700872	201,00				9789	
27.19		288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	205,133976	306,00				62771	
27.20		309286 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	47,834028	55,00				2631	
27.21		309287 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	50,169492	46,00				2308	
27.22		309288 С	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	94,478832	11,00				1039	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**300624**	**1794**	**155299**	**103849**	**436831**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**143531**	**704**	--	**32358**	
			Материалы	Тенге					**300624**				
			Всего заработная плата	Тенге					**155299**				
			Накладные расходы	Тенге						**144235**			
			Сметная прибыль	Тенге					**103849**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32358**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**436831**				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						**144235**			**89**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**436831**				
			Сметная заработная плата	Тенге									
										144235			**89**
			РАЗДЕЛ 4. Фасад л. 7-АС										
28	**66**	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности облицовки**	**119,94**		**340,40**	**0,36**	**40828**	**43**	**34207**	**4750**	**49224**
28.1		20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0348	4,173912	**54,84**	**0,16**	**6578**	**19**		**3646**	
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,012	1577,00		6582				
28.3		1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000032	0,003778		2369,00		9			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000032	0,003778		1436,00		5			
28.4		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000021	0,002519		6212,00		16			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000021	0,002519		2451,00		6			
28.5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000021	0,002519		3885,00		10			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000021	0,002519		1716,00		4			
28.6		272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	484,5576	40,00				19382			
28.7		295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1,03	123,5382	120,00				14825		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**40828**	**43**	**34207**	**4750**	**49224**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6578**	**19**	--	**3646**	
			Материалы	Тенге					**40828**				
			Всего заработная плата	Тенге					**34207**				
			Накладные расходы	Тенге						**6597**			
			Сметная прибыль	Тенге					**4750**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3646**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49224**				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						**6597**			**4**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49224**				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**2885756**	**62756**	**1914270**	**672250**	**3842650**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**908728**	**24954**	--	**284643**	
			Материалы	Тенге					**2885756**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1353772**				
										933682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				560498				
			Накладные расходы	Тенге				672250				
			Сметная прибыль	Тенге				284643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3842649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
			Сметная заработная плата	Тенге					933682			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3842649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
			Сметная заработная плата	Тенге					933682			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3842649**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				908728				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62756			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24954			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1914270		
			- Накладные расходы	Тенге							672250	
			- Сметная прибыль	Тенге							284643	
Итого:				**Тенге**						**3 842 649**		
Оборудование				**Тенге**						**0**		
Временные здания и сооружения 2,32%				**Тенге**						**89 149**		
Итого:				**Тенге**						**3 931 798**		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-				**Тенге**						**49 934**		
Итого:				**Тенге**						**3 981 732**		
Непредвиденные работы и затраты 2%				**Тенге**						**79 635**		
Итого в текущих ценах				**Тенге**						**4 061 367**		
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				**Тенге**						**4 382 215**		
НДС 12%				**Тенге**						**525 866**		
Итого с НДС:				**Тенге**						**4 908 081**		
Скидка подрядчика 12,5%				**Тенге**						**613 510,09**		
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**						**4 294 570,63**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Жангалинская районная больница" управления здравоохранения акимата
БИН: 070440006283

Директор _____ Сарсенгалиев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор _____ Карагойшин А.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет Курылыс Бакылау"
БИН: 150940024435

Эксперт _____ Кересов Т.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН: 150140005479

Эксперт _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жангалинская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,090400, ОБЛАСТЬ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, РАЙОН ЖАНГАЛИНСКИЙ, СЕЛО ЖАНГАЛА, УЛ. ХАЛЫКТАР ДОСТЫГЫ, д. 91, тел.: 8 (711-41) 21-746**	**070440006283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жалпактал, ул Егорова, дом № 9**	**021140004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	дог №33 от 12,02.2024	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	**20.05.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Мукыр, Жангалинского района ЗКО			работа	1	4 294 570,63	4 294 570,63	460 132,57
				Итого	1	x	4 294 570,63	460 132,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карагойшин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сарсенгалиев Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2024

М.П.