Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

34

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарская область г. Аксу ул. Строителей 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт малого зала и гардеробной в здании КГУ «СШ №7 г. Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт малого зала и гардеробной в здании

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 28 июля 2020 года

**Акт выполненных работ №2 от 10 сентября 2020 года**

**( смета 2-1-1)**

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Раздел 1 Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 33,3 | 34,2<br>34,2 | – | 1139<br>1139 | – | –<br>– | 820<br>157 | 2116 |
| 2 | 3 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,24 | 575<br>– | | 138<br>– | | –<br>– | –<br>11 | 149 |
| 3 | 4 | 4102-0101-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,24 | 344<br>– | | 83<br>– | | –<br>– | –<br>7 | 90 |

## Раздел 2 Двери

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | -3,3 | 2493,03 | 20,61 | -8227 | -68 | -1846 | -4561 | -13811 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1913,03 | 6,67 | -6313 | -22 | – | -1023 | |
| | | **Раздел 3 ПВХ перегородки** | | | | | | | | | | |
| 5 | 11 | 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % | м2 | 14,944 | 2516,6 | 2,68 | 37608 | 40 | 22461 | 10877 | 52364 |
| | | | | | | 1010,91 | – | 15107 | – | – | 3879 | |
| 6 | 12 | 2109-0201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 14,944 | 13923 | | 208065 | | 208065 | – | 224710 |
| | | | | | | – | | – | | – | 16645 | |
| | | **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | | |
| 7 | 15 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 % | м2 покрытия | 61,4 | 3319,19 | 20,96 | 203798 | 1287 | 178376 | 17832 | 239360 |
| | | | | | | 393,08 | 10,28 | 24135 | 631 | – | 17730 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % | м плинтусов | 33,3 | 273,54 | 2,19 | 9109 | 73 | 6255 | 2022 | 12021 |
| | | | | | | 83,51 | 0,84 | 2781 | 28 | – | 890 | |
| | | | **Раздел 5 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 9 | 17 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 128,7 | 809,46 | 4,65 | 104178 | 598 | 36186 | 48661 | 165066 |
| | | | | | | 523,65 | 1,48 | 67394 | 191 | – | 12227 | |
| 10 | 18 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 164,3339 | 1100,54 | 7,25 | 180856 | 1191 | 70157 | 79122 | 280776 |
| | | | | | | 666,37 | 2,33 | 109508 | 383 | – | 20798 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 128,7 | 308,69<br>180,02 | 2,64<br>1,27 | 39729<br>23169 | 340<br>164 | 16220<br>– | 16800<br>4522 | 61051 |
| 12 | 20 1115-0405-0101 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 164,3339 | 278,65<br>161,32 | 2,37<br>1,14 | 45791<br>26511 | 389<br>188 | 18891<br>– | 19223<br>5201 | 70215 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 1115-0403-1004 | | | | | | | | | |
| | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 12 | 869,25<br>741,58 | 1,08<br>0,5 | 10431<br>8899 | 13<br>6 | 1519<br>– | 6412<br>1347 | 18190 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 112 293** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 272 330 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 863 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 569 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 556 284 |
| - перевозка грузов, тенге | 221 |
| - накладные расходы, тенге | 197 208 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 17 750 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 82 391 |
| **Всего** | **1 112 293** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **22 246** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **1 134 539** |
| **Итого с понижающим каэффициентом К=0,9** | **1 021 084,92** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 122 530,19 |
| **Итого** | **1 143 615,11** |

**Работы принял:**

**Заказчик:**

_____

**Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу" Жедоуова Н.К.**

**Работы сдал:**

**Подрядчик:**

_____

**Директор ТОО "СтройКом-ПВ" Сулейменов А.А.**

**Технадзор:**

_____

**ТОО "Павлодар Технадзор"**
**Технический эксперт Нургалиев Г.С.**

**Авторский надзор:**

_____

**ТОО "Коллегия"**
**Директор Шойбекова Н.Н.**

все расчеты проверены.