Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

29

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарская область г. Аксу ул. Строителей 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт входной группы и холла

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_109__ от _28 июля 2020 года__

Акт выполненных работ №1 от 27 августа 2020 года

(смета 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

М.п.

1	1 1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	м2	24,87	1056,41	165,86	26273	4125	–	17449	47220
					890,55	83,92	22148	2087	–	3498	
2	2 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	14,79	1392,36	33,2	20593	491	–	14619	38029
					1359,16	13,66	20102	202	–	2817	
3	3 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	165,3	233,1	–	38531	–	–	27742	71575
					233,1	–	38531	–	–	5302	
4	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	239,7	233,1	–	55874	–	–	40229	103791
					233,1	–	55874	–	–	7688	
5	7 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,23	19760,87	7369,57	4545	1695	–	2597	7713
					12391,3	3291,3	2850	757	–	571	

Раздел 2 Устройство дверного проема

6	11 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	5,2	280,96	117,69	1461	612	–	808	2451
					163,27	52,5	849	273	–	182	
7	12 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными уголками НР = 72 %	т	0,02324	206841,65	688,47	4807	16	10	3447	8914
					205722,89	258,18	4781	6	–	660	
8	13 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02324	259316		6027		6027	–	6509
					–		–		–	482	
9	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,6	83,33	1,67	50	1	23	19	75
					43,33	–	26	–	–	6	

10	15	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,23	32569,57	1647,83	7491	379	5499	1246	9436
						7013,04	513,04	1613	118	–	699	
		Раздел 3 Двери										
11	16	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	7,395	2719,13	50,85	20108	376	3155	12046	34726
						2241,65	20,69	16577	153	–	2572	
12	17	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,395	44259		327295		327295	–	353479
						–		–		–	26184	
13	18	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	7,395	1370,39	174,85	10134	1293	2650	4905	16242

					837,19	83,98	6191	621	–	1203	
14	19 2109-0202-1204	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 27.4-18, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	7,395	28297		209256		209256	–	225996
					–		–		–	16740	
15	20 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,459	1603,72	173,81	7151	775	2106	3334	11324
					957,61	80,96	4270	361	–	839	
16	21 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,26	32649		41138		41138	–	44429

17	22 2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,1993	25111	80338	80338	–	86765
					–	–	–	6427	
					–	–	–	3291	

Итого	**1 068 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 497
- накладные расходы, тенге	128 441
в т.ч. зарплата, тенге	11 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 161
Всего	**1 068 674**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 373**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 090 047**
Итого с понижающим каэффициентом К=0,9	**981 042**

НДС (12 %)	117 725,08
Итого	**1 098 767,38**

Работы принял:

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жедоуова Н.К.

Работы сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт Нургалиев Г.С.

Авторский надзор:

все расценки проверены

ИП "РемстройСервис"
Директор Самуратов Т.С.