Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

29

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарска область г. Аксу ул. Строителей, 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт входной группы и холла

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109 от 28 июля 2020 года

Акт выполненных работ №2 от 10 сентября 2020 года

(смета 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1	5 1207-0101-0205									
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	**м2**	**32,1**	**106,07**	**2,77**	**3405**	**89**	**–**	**2420**	**6291**
					103,3	1,4	3316	45	–	466	
2	6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	31,7	34,2	–	1084	–	–	780	2013
					34,2	–	1084	–	–	149	
3	8 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	12	478	61,67	5736	740	–	3824	10325
					416,33	26,25	4996	315	–	765	
4	9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,4	575		805		–	–	869
					–		–		–	64	

5	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,4	344		482		–	–	521
					–		–		–	39	
	Раздел 3 Двери										
6	16 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	7,395	2719,13	50,85	20108	376	3155	12046	34726
					2241,65	20,69	16577	153	–	2572	
7	17 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,395	44259		327295		327295	–	353479
					–		–		–	26184	

8	18 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	7,395	1370,39	174,85	10134	1293	2650	4905	16242
					837,19	83,98	6191	621	–	1203	
9	19 2109-0202-1204	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 27.4-18, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,395	28297		209256		209256	–	225996
					–		–		–	16740	
10	20 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,221	1603,65	173,66	6769	733	1994	3156	10719
					957,59	81,02	4042	342	–	794	

11	21 2109-0202-0401	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,26	32649	41138	41138	–	44429
					–	–	–	3291	
12	22 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,9607	25111	74346	74346	–	80294
					–	–	–	5948	
13	23 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1681	13448	13448	–	14524
					–	–	–	1076	

14	24	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,56	2493,24	20,81	61234	511	13737	33947	102795
						1913,11	6,6	46986	162	–	7614	
		Раздел 4 Полы										
15	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	32,1	273,58	2,21	8782	71	6030	1950	11591
						83,52	0,84	2681	27	–	859	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
16	34	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	161,1	809,47	4,65	130405	749	45295	60912	206622
						523,66	1,48	84361	239	–	15305	

17	35 1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	239,7	1100,55	7,25	263801	1738	102333	115408	409546
					666,37	2,33	159730	559	–	30337	
18	36 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	161,1	308,69	2,64	49730	425	20303	21029	76420
					180,02	1,27	29002	205	–	5661	

19	37	1115-0405-0101									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	239,7	278,64	2,37	66791	567	27555	28039	102416
					161,32	1,14	38669	274	–	7586	
20	38	1115-0403-1004									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	869,25	1,08	10431	13	1519	6412	18190
					741,58	0,5	8899	6	–	1347	
		Раздел 6 Перила									
21	39	1107-0519-0104									
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	9,12	675,88	77,08	6164	703	715	3632	10580

	520,39	32,79	4746	299	–	784

Итого	**1 738 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890 769
- перевозка грузов, тенге	1 287
- накладные расходы, тенге	298 460
в т.ч. зарплата, тенге	26 862
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 784
Всего	**1 738 592**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 772**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 773 364**

Итого с понижающим каэффициентом К=0,9	**1 596 027,6**
НДС (12 %)	191 523,3
Итого	**1 787 550,86**

Работы принял:

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жедоуова Н.К.

Работы сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт Нургалиев Г.С.

Авторский надзор:

ИП "Ремстройсервис"
Директор Самуратов Т.С.

Расцен