Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"
Договор: № 78/5 от 08.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	575 451,00	513 796,00						61 655,00	**575 451,00**
Итоге к оплате									**575 451,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Объект: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"

Договор: № 78/5 от 08.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Лист АС-19-20										
1	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами /участки подоконной части стен АС-19/**	$м^3$	0,34		96303,30	2019,94	32743	686	14102	13163	49579
		НР - 72%; СП - 8%				52809,31	963,13	17955	327		3673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Усиление стен /АС-19-20/										
2	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$	0,24		148232,43	9625,39	35576	2310	16149	15175	54811
		НР - 84%; СП - 8%				71320,56	3951,05	17117	948		4060	
3	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,044		578162,00	--	25439	--	25439	--	27474
		СП - 8%				--	--	--	--		2035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					93758	2996	55690	28338	131864
								35072	1275	--	9768	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					93758				
	Материалы		тенге					30250				
	Всего заработная плата		тенге						36347			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					25439				
		Накладные расходы	тенге					28338				
		Сметная прибыль	тенге					9768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					131864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						36347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					131864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						36347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
4	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /травертин/**	м² поверхности облицовки	4,24	12502,92	87,73	53012	372	21698	22368	81411
		НР - 72%; СП - 8%			7297,67	29,46	30942	125		6030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м²	8,34	1578,66	7,68	13166	64	3177	7166	21958
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	9925	28		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") /обрамление панно/**	м² поверхности облицовки	2,54	6116,67	49,85	15536	127	1284	10220	27817
		НР - 72%; СП - 8%			5561,02	27,50	14125	70		2061	
7	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /вент шахта/**	м²	1,64	1578,66	7,68	2589	12	625	1409	4318
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	1952	5		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				84303	575	26784	41163	135504
							56944	228	–	10038	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				84303				
		Материалы	тенге				26785				
		Всего заработная плата	тенге					57172			
		Накладные расходы	тенге				41163				
		Сметная прибыль	тенге				10038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				135504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				135504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57172			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
8	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	2,44	3323,73	255,16	8110	622	3902	3508	12548
		НР - 90%; СП - 8%			1469,57	127,95	3586	312		929	
9	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	2,44	34956,00	–	85293	–	85293	–	92116
		СП - 8%			–	–	–	–		6823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	1,134	4309,94	7,45	4887	8	4497	347	5653
		НР - 90%; СП - 8%			336,83	3,59	382	4		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				98290	630	93692	3855	110317
							3968	316	--	8171	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				98290				
	Материалы		тенге				8399				
	Всего заработная плата		тенге					4284			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				85293				
		Накладные расходы	тенге				3855				
		Сметная прибыль	тенге				8171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				110316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				110316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
11	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	12,3	1115,86	34,79	13725	428	7122	6045	21352
		НР - 94%; СП - 8%			502,02	20,83	6175	256		1582	
12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	12,3	1053,24	59,59	12955	733	5350	6550	21066
		НР - 94%; СП - 8%			558,69	7,85	6872	97		1560	
		Тип 4									
13	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	12,3	4027,83	30,64	49542	377	41849	7057	61127
		НР - 94%; СП - 8%			594,83	15,53	7316	191		4528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	7,74	305,00	3,14	2361	24	1359	928	3552
		НР - 94%; СП - 8%			126,30	1,28	978	10		263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				78583	1562	55680	20580	107097
							21341	554	--	7933	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				78583				
	Материалы		тенге				55680				
	Всего заработная плата		тенге					21895			
		Накладные расходы	тенге				20580				
		Сметная прибыль	тенге				7933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				107096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					21895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				107096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					21895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
15	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	0,34	180976,60	2027,37	61532	690	51131	9009	76184
		НР - 90%; СП - 8%			28562,69	878,00	9711	299		5643	
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,193	221998,76	1191,33	42846	229	35465	6516	53311
		НР - 90%; СП - 8%			37058,58	453,31	7152	87		3949	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,24	8435,13	34,83	52635	217	41567	10021	67668
		НР - 92%; СП - 8%			1738,88	6,65	10851	41		5012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	6,24	414,03	4,18	2584	26	2232	303	3118
		НР - 90%; СП - 8%			52,19	1,84	326	11		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**159597**	**1162**	**130395**	**25849**	**200281**
							28040	**438**	**–**	**14835**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**159597**				
		Материалы	тенге				**130394**				
		Всего заработная плата	тенге					**28478**			
		Накладные расходы	тенге				**25849**				
		Сметная прибыль	тенге				**14835**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**200281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	тенге					**28478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**200281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	тенге					**28478**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**685061**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**513796**
		НДС-12%	**Тенге**								**61655**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**575451**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.