Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЕЛЕУСИЗОВ КАБЛАН ДЖАМАЛБЕКОВИЧ**

Подрядчик : **ТОО «BarlauMontazhAstana»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство оздоровительного центра и обслуживания по пр.Сейфуллина, №206 в городе Кентау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство оздоровительного центра и обслуживания по пр.Сейфуллина, №206 в городе Кентау»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № (наименование)

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2019** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	636,28	283,93	283,93	180662	180662	0	27897	225243
						0	60,89	0	38746		16685	
2	2	E11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	636,28	276,1	263,35	175679	167567	0	31768	224043
						12,75	56,6	8112	36011		16596	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									449286
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
3	3	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11	32900,65	2178,48	361907	23963	311867	28281	421404
						2370,6	454,7	26077	5002		31215	
4	4	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	17	41620,63	3576,86	707551	60807	548532	100052	872211
						5777,2	690,26	98212	11734		64608	
5	5	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,445	221225		319670		319670	25574	345244
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	55	1708,74	42,19	93981	2320	62860	27041	130703
						523,64	5,02	28800	276		9682	
7	7	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	204	4570,79	497,92	932441	101575	218837	589266	1643444
						3000,14	105,84	612029	21591		121737	
8	8	E11-460302-0403	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	10	4073,92	1718,03	40739	17180	0	26230	72326
						2355,89	766,7	23559	7667		5358	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	41,25	20552,07	4789,6	847773	197571	276775	385772	1332228
						9052,76	1003,2	373426	41382		98684	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	11	86901,62	3624,2	955918	39866	548828	342100	1401859
						33384	791,84	367224	8710		103841	
11	11	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,935	221225		206845		206845	16548	223393
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	7,68	56326,38	9276,37	432587	71243	276717	90272	564687
						11019,1	1897,54	84627	14573		41829	
13	13	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6528	221225		144416		144416		155969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций	т							13238	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									8213597
16	16	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	574	2762,94	274,24	1585925	157411	0	1202880	3011909
						2488,7	130,81	1428514	75086		223104	
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1750	2704,73	151,81	4733274	265667	1323348	2678129	8004315
						1796,72	116,23	3144260	203401		592912	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1750	1940,58	18,35	3396008	32110	1875244	1198683	4962266
						850,66	5,54	1488654	9699		367575	
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1750	1231,48	8,72	2155092	15268	594643	1241998	3668857
						882,96	4,18	1545180	7318		271767	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									19647347
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	574	1309,88	56,09	751871	32198	346950	364736	1205936
						649,34	26,64	372723	15294		89329	
21	21	Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	574	1345,46	76,43	772295	43873	691569	53660	892032
						64,2	35,25	36854	20231		66076	
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	574	1379,52	40,91	791843	23482	331141	421715	1310643
						761,71	19,88	437220	11413		97085	
23	23	КШпрайс-лист	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	574	6508,16		3735686				3735686
			Отпускная цена							3735686		
			Сметная стоимость оборудования			6508		3735686				
								3735686				
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	670	772,58	4,21	517627	2819	407274	102345	669569
			Итого по разделу: 4. Полы			160,5	2,01	107533	1344		49598	
			ИТОГО:									7813866
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		4334892				36124096
												40458988

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «BarlauMontazhAstana» Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Елеусизов К.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калабаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)