Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ЕЛЕУСИЗОВ КАБЛАН ДЖАМАЛБЕКОВИЧ
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «BarlauMontazhAstana»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство оздоровительного центра и обслуживания по пр.Сейфуллина, №206 в городе Кентау"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство оздоровительного центра и обслуживания по пр.Сейфуллина, №206 в городе Кентау»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Проемы									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,76	4586,03 2233,06	333,73 156,88	246545 120049	17941 8434	108554	115635 28974	391154
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,76	20859		1121380		1121380	89710	1211090
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	3285,09 2128,1	149,67 64,78	66227 42903	3017 1306	20307	39788 8481	114496
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	5239		105618		105618	8449	114068
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2746,57 1812,79	206,96 93,47	16150 10659	1217 550	4274	10088 2099	28337
30	30	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	5,88	37036,7		217776		217776	17422	235198
			Итого по разделу: 5. Проемы									2094343
			Раздел: 6. Кровля									
31	31	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	574	127,58 87,93	4,03 1,72	73232 50474	2314 987	20443	46315 9564	129111
32	32	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	574	5594,56 3659,4	196,5 52,02	3211277 2100496	112791 29860	997990	1959927 413696	5584900
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	296,69 151,43	25,26 5,8	170303 86921	14501 3331	68880	83032 20267	273602
			Итого по разделу: 6. Кровля									5987613
			Раздел: 7. Фасад									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	660	1337,85 928,76	3,68 1,76	882981 612982	2430 1159	267569	571150 116331	1570462
35	35	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	660	3962,7 2697,9	66,65 30,79	2615382 1780614	43992 20318	790776	1440746 324490	4380618
36	36	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	660	412,57 209,97	2,75 1,25	272297 138579	1812 828	131905	111525 30706	414527
			Итого по разделу: 7. Фасад									6365607
			Раздел: 8. Система отопления									
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	28	2187,41 1281,86	31,95 10,5	61247 35892	895 294	24461	35462 7737	104446
38	38	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	200	1768		353600		353600	28288	381888
39	39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	18	552,47 333,97	0 0	9944 6011	0 0	3933	5891 1267	17102
40	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	4173,84 3386,88	191,2 25,08	150258 121928	6883 903	21447	120374 21651	292283
41	41	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164,7	1892,48 1862,69	4,09 0,55	311692 306785	674 90	4232	300738 48994	661424
42	42	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1850,42 1808,77	7,66 0,85	99923 97674	414 46	1835	95765 15655	211343
43	43	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,9	2779,49 2700,36	44,65 0,73	88666 86142	1424 23	1100	84442 13849	186956
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250,6	1212,99 549,44	131,5 62,7	303976 137691	32954 15713	133332	116586 33645	454208
			Итого по разделу: 8. Система отопления									2309650
			Раздел: 9. Вентиляция									
45	45	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	12	2921,85 2543,6	113,63 26,33	35062 30523	1364 316	3175	30222 5223	70507
46	46	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2930,09 2543,6	113,63 26,33	29301 25436	1136 263	2729	25185 4359	58845
47	47	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	5351,37 2543,6	113,63 26,33	74919 35610	1591 369	37718	35260 8814	118993
48	48	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	3231,05 2543,6	63,74 26,33	38773 30523	765 316	7485	30222 5520	74515
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,6	10521,75 3528,29	103,63 40,1	269357 90324	2653 1027	176379	89524 28710	387591
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	10202,51 3230,45	82,41 31,48	232617 73654	1879 718	157084	72885 24440	329942
51	51	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		49	14020,25	76,83	686992	3765	546265	135630	888432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7	2795,14 13306,99	29,3 68,97	136962 62543	1436 324	52334	65810 9788	78117
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 поверхности воздуховодов	122	2103,23 3715,5	21,85 226,18	9885 453291	103 27594	235085	5786 154865	656809
54	54	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	м2 изолируемой поверхности	1	1562,4 2921,85	107,84 113,63	190613 2922	13157 114	265	48653 2519	5876
55	55	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2543,6 3231,05	26,33 63,74	2544 9693	26 191	1871	435 7556	18629
56	56	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2543,6 2930,09	26,33 113,63	7631 29301	79 1136	2729	1380 25185	58845
57	57	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	2543,6 5351,37	26,33 113,63	25436 58865	263 1250	29635	4359 27704	93495
58	58	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2543,6 3231,05	26,33 63,74	27980 3231	290 64	624	6926 2519	6210
59	59	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	2543,6 10521,75	26,33 103,63	2544 263044	26 2591	172245	460 87426	378507
60	60	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	3528,29 10202,51	40,1 82,41	88207 198949	1002 1607	134348	28038 62336	282187
61	61	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	3230,45 14020,25	31,48 76,83	62994 616891	614 3381	490524	20903 121790	797775
			Итого по разделу: 9. Вентиляция			2795,14	29,3	122986	1289		59094	4305275
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
62	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	155	1867,71 1520,74	2,69 0,86	289495 235714	416 133	53365	231130 41650	562276
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	135	2987,65 1458,24	6,57 1,97	403333 196862	887 266	205584	193186 47722	644241
64	64	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	3634,58 845,2	40,19 15,55	363458 84520	4019 1555	274919	84353 35825	483636
65	65	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165	4326,15 845,2	40,19 15,55	713814 139457	6632 2566	567725	139182 68240	921236
66	66	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	170	4888,9 845,2	40,19 15,55	831113 143683	6833 2643	680597	143400 77961	1052474
67	67	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5884,84 845,2	40,19 15,55	235394 33808	1608 622	199978	33741 21531	290666
68	68	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3353,31 2831,78	39,51 0,3	134133 113271	1580 12	19281	111018 19612	264762
69	69	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		95	2993,67	32,86	284399	3122	32057	244253	570943

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	245	2623,37 1212,99 549,44	0,18 131,5 62,7	249220 297183 134614	17 32218 15362	130352	42292 113981 32893	444058
71	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	183	4173,84 3386,88	191,2 25,08	763813 619799	34990 4590	109024	611901 110057	1485771
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									6720063
			Раздел: 11. Электрооборудование									
72	72	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8901,26 6345,34	218,01 82,82	8901 6345	218 83	2338	4628 1082	14612
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2294,32 1235	26,34 0	18355 9880	211 0	8264	7114 2037	27506
74	74	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7692,45 5620,09	218,01 82,82	7692 5620	218 83	1854	4106 944	12742
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2294,32 1235	26,34 0	27532 14820	316 0	12396	10670 3056	41258
76	76	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6176,35 3579	113,89 30,45	18529 10737	342 91	7450	7796 2106	28431
77	77	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	60	343,43 323,72	0,37 0,15	20606 19423	22 9	1161	13991 2768	37365
78	78	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2035	548,21 514,94	5,12 0,19	1115604 1047911	10423 394	57270	754779 149631	2020014
79	79	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	35	463,92 432,92	6,95 0,69	16237 15152	243 24	841	10927 2173	29337
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									2211265
			ИТОГО:									29993816
			НДС			12 %		3599258				33593074
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «BarlauMontazhAstana» Торебеков М.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Елеусизов К.Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калабаев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)