Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	3183,85	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2407	чел.-ч
Сметная заработная плата	392,985	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	1940	24,15	2,64	46851	5122	45585	0,1516	294
		м2 кровли		21,51	0,45	41729	873	107	0,0046	9
2	Е58-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	1940	43,95	2,35	85263	4559	87204	2,7080	525
		м2 кровли		41,60	0,41	80704	795	107	0,0042	8
3	Е58-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1940	48,37	4,36	93838	8458	92767	0,2875	558
		м2 кровли		44,01	0,68	85379	1319	107	0,0050	10
4	Е58-3-2	**Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных**	3	499,86	44,86	1500	135	1483	3,0930	9
		окно		455,00	7,09	1365	21	107	0,0610	--
5	Е20-24-1	**Демонтаж канализационного стяка Опс п. 2.8в:ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэпр1=0,4;ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэпр1=0,4;кэкс1=0,4;кэпм1=0,4;кмат1=0;**	7	177,91	9,70	1245	68	1385	1,0320	7
		узел		168,21	3,78	1177	26	115	0,0160	--
6	Е10-14-1	**Установка стропил, кобылок**	29,0055	23433,54	417,85	679702	12120	127328	25,4200	737
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	113328	4568	108	0,7800	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е8-6-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на р-ре М50	7,4509	8041,56	419,80	59917	3128	7599	5,2210	39
		м3 кладки		804,71	157,50	5996	1174	106	0,7625	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**968315**	**33589**			**2170**
			Тенге			**329679**	**8777**			**55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			967070				
	Материалы -		Тенге			605047				
	Всего заработная плата -		Тенге			337253				
		Накладные расходы -	Тенге			362137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			181				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			54321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79752				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1411747				
	Нормативная трудоемкость					2407				
	Сметная заработная плата					392985				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1411747				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					1425864				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					1431511				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)					3660975				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					73219				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами					3734194				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					2842723				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					341127				
	Итого общая сумма строительства					3183850				

Заказчик:
Руководитель ГУ " Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-НВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Зиньковский В.Ф.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 2 от 11.07.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	5000	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1712	чел.-ч
Сметная заработная плата	334,893	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы, ригель, мауэрлат, подкладная доска, упорный брус, связи накосная нога)**	17,2876	23553,43	395,71	407182	6841	77664	25,8750	447
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	69334	2577	108	0,7250	13
2	Е10-49-2	**Укладка прогонов из брусьев**	8,4465	23449,94	387,03	198070	3269	27062	15,8700	134
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	23822	1235	108	0,7125	6
3	Е58-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	1960	270,93	2,55	531023	4998	61218	0,1959	384
		м2		28,78	0,41	56409	804	107	0,0051	10
4	Е10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	54,7396	599,34	35,14	32808	1924	9195	0,8970	49
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	7790	724	108	0,0650	4
5	Е10-52-1	**Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	1960	21,42	1,14	41983	2234	12299	0,03335	65
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	10545	843	108	0,0021	4
7	Е10-52-1	**Огнезащита карнизной обрешетки (9,71 м3/0,05=194,4 м2)**	194,4	21,42	1,14	4164	222	1220	0,03335	6
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1046	84	108	0,0021	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е10-3-5	Устройство карнизов (ветровая и лобовая доска)	68,7	833,34	9,43	57250	648	18581	1,6445	113
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	16959	246	108	0,01738	1
9	Е15-163-2	Простая масляная окраска потолков с подготовкой, с расчисткой старой краски свыше 35 процентов	68,7	119,35	2,35	8199	161	3672	0,3404	23
		м2 окрашиваемой поверности		55,37	0,90	3804	62	95	0,00438	--
10	Е8-6-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на р-ре М50	8,5491	8041,56	419,80	68748	3589	8720	5,2210	45
		м3		804,71	157,50	6880	1346	106	0,7625	7
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой под утеплитель	411	105,07	1,24	43184	510	6073	0,0798	33
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	5479	197	107	0,00225	1
12	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	411	201,26	5,90	82718	2425	36826	0,46345	190
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	33501	917	107	0,010750	4
13	С1-3-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм К=1,030	63,4995	4660,00	--	295908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	8,85	570,14	20,70	5046	183	3299	2,1200	19
		м2		390,05	4,43	3452	39	94,5	0,0100	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1782108**	**30850**			**1510**
			Тенге			**278003**	**10474**			**48**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1782108
Материалы -	Тенге			1218453
Всего заработная плата -	Тенге			288476
Накладные расходы -	Тенге			309443
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			155
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			46416
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125493
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2217044
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1712
Сметная заработная плата -	Тенге			334893
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2217044
Итого с затратами на выслугу лет				2239214
Итого с затратами на доп. отпуска				2248082
Итого в текущих ценах на 1.01.2015				5749289
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				114986
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				5864275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					**4464286**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					**535714**				
	Итого общая сумма строительства					**5000000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Зиньковский В.Ф.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 3 от 26.07.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	4361,15	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1010	чел.-ч
Сметная заработная плата	179,731	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е12-7-8**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	**1410,9**	**137,88**	**10,38**	**194534**	**14645**	**165715**	**0,65125**	**919**
		м2		**108,31**	**1,46**	**152814**	**2060**	**107**	**0,00600**	**8**
2	**С11011-435**	**Настил профилированный высота профиля Н-16 мм толщина 0,7 мм (цвет вишня)**	**1634**	**896,00**	**--**	**1464064**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1658598**	**14645**			**919**
			Тенге			**152814**	**2060**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1658598**				
		Материалы -	Тенге			**1491134**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**154874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165715**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**83**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**24857**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109459**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1933772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1010**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**179731**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**1933772**				
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				**19338**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4 %					**7735**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)					**5014703**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**100294**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**5114997**				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					**3893884**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					**467266**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4361150**				

Заказчик:
Руководитель ГУ " Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"_____ Бронов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ"_____ Сулейменов А.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка"_____ Зиньковский В.Ф.

Эксперт_____ Третьяков А.Н.