Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры , развития языков , физической культуры и спорта Актюбинской области »

Подрядчик: ТОО"ABYROI Group"

Наименование объекта : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2024_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		16	2.05.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затра		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	68 277 260	60 961 839	60 961 839	60 961 839					7 315 421	68 277 260
в том числе за отчётный месяц :		60 961 839	60 961 839	60 961 839					7 315 421	68 277 260
Акты № 1		53 136 859	53 136 859	53 136 859					6 376 423	59 513 282
Акты № 2		7 824 980	7 824 980	7 824 980					938 998	8 763 978

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры , развития языков , физической культуры и спорта Актюбинской области » БИН 990340007225

Директор Тлеужанов Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Жумашев Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " DS&V ":

Кусаинов С .А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "СпецСтройСогласование":

Директор Биманов А.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры, развития языков физической культуры и спорта Актюбинской области »** БИН 990340007225 Актюбинская область,Айтекебийский район с. Темирбека Жургенова ,67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547** Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за <u>август 2024</u> (месяц, год) на <u>02-01-00-01 Архитектурно-строительная часть</u>

Составлен(а) в ценах,введенных с 01.10.2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**65 914 988**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**2 876 420**
1	**1206-0101-0901** *Кэтр и Кэм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**23**	**8475**	**194 925**

1	2	3 2	4	5	6	7
2	1206-0101-0101 *Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	5701	216 638
3	1212-0104-0501 *Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	1487,42	697	1 036 732
4	1208-0101-0206 *Кзтр и Кэм=1,08*	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	454,2	787	357 455
5	1207-0101-0207 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	228,2	3360	766 752
6	1207-0101-0201 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	222	1369	303 918
	Раздел 5.	Заполнение проемов				5550918
48	6108-0102-0101 *Кзтр и Кэм=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,08	11633	12564
49	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,08	31092	33579
50	6108-0102-0104 *Кзтр и Кэм=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	2,2	12438	27364
51	6108-0102-0108 *Кзтр и Кэм=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	77,52	8889	689075
52	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	79,72	52723	4203078
53	6108-0105-0204 *Кзтр и Кэм=1,11*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	46,5	4313	200555
54	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	46,5	2306	107229
55	6112-0401-0202 *Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	46,5	1895	88118
55.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	48,825	443,00	21629
55.3.4	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	48,825	865,00	42234
56	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	$м^3$	2,083	60247	125495

1	2	3	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**Кровля**					39 609 239
67	**6107-0101-0214** *Кзтр и Кэм=1,11*	**Установка стропилы с изготовлением**		**м^3**	**61,448**	**261685**	**16 080 020**
68	**6111-0403-0101** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		**м^2**	**118**	**5609**	**661 862**
69	**6111-0403-0102** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**		**м^2**	**118**	**3308**	**390 344**
70	**6111-0403-0203** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**		**м^2**	**827,3**	**496**	**410 341**
71	**6110-0101-0505** *Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**		**м^2**	**827,3**	**7778**	**6 434 739**
71.3.6	224-101-0502	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м^2	914,9938	5323,00	**4 870 512**
72	**6110-0202-0203** *Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**		**м**	**112,3**	**2256**	**253 349**
73	**224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**м**	**112,3**	**1485**	**166 766**
74	**6109-0201-0101** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**		**м^2**	**521,7**	**1465**	**764 291**
74.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		м^3	10,64268	36720,00	**390 799**
75	**6109-0201-0102** *Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициенты по тех. части-1*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		**м^2**	**521,7**	**61**	**31 824**
75.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		м^3	5,32134	36720,00	**195 400**
76	**6111-0402-0103** *Кзтр и Кэм=1,11*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**м^2**	**521,7**	**3493**	**1 822 298**
76.3.3	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77		м^2	537,351	0,00	**0**
77	**234-101-0119**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**		**м^3**	**78,255**	**86416**	**6 762 484**
78	**6111-0403-0203** *Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**		**м^2**	**521,7**	**496**	**258 763**
79	**6107-0101-0213** *Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство слуховых окон**		**шт.**	**2**	**57724**	**115 448**
		ИТОГО :					
Итого по главам 1-8							**48 036 577**
Сметная прибыль			**5%**		**2 401 829**		**48 036 577**

1	2	3	4	4	5	6	7
Итого :							
Итого 2024 год - 100%							**50 438 405**
Итого по договорной цене			**1,075**				**54 221 285**
НДС			**0,98**				**53 136 859**
Итого с НДС			**12 %**		**6 376 423**		
							59 513 282

Принял :Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры , развития языков , физической культуры и спорта Актюбинской области » БИН 990340007225

идентификационный номер)

Директор _____ **Глеужанов Н.Н .**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СпецСтройСогласование":

Директор_____ **Биманов А.А .**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО DS&V":

_____ **Кусаинов С.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры, развития языков физической культуры и спорта Актюбинской области »** БИН 990340007225 Актюбинская область,Айтекебийский район с. Темирбека Жургенова ,67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547** Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 06.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 2

за август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-04 Электротехнические решения

Составлен(а) в ценах,введенных с 01.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :	Тенге			**7 073 908**

1	6119-0602-0102 Кклим = 1,11	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18639	18 639
2	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10917	10 917
3	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	16	8468	135 488
4	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	617	4 936
5	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
6	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	1 шт.	7	4911	34 377
14	6125-0702-0833 Кклим = 1,08	Замена нумерации коробка распределительная	шт.	280	840	235 200
15	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	140	208	29 120
16	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	140	123	17 220
17	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2711	1367	3 705 937
18	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	2711	224	607 264
19	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2711	425	1 152 175
20	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,233	319368	393 781
21	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,478	491703	726 737
		ИТОГО :				
Итого по главам 1-8						7 073 908
Сметная прибыль			5%	353 695		7 073 908

Итого :				**7 427 603**
К=1,075	**1,075**			**7 984 674**
Итого по договорной цене	**0,98**			**7 824 980**
НДС	**12 %**		**938 998**	
Итого с НДС				**8 763 978**

Принял :Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие «Айтекебийский районный дом культуры «ЦЕЛИННИК»государственного учреждения «Айтекебийский районный отдел культуры , развития языков , физической культуры и спорта Актюбинской области » БИН 990340007225

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тлеужанов Н.Н .

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СпецСтройСогласование":

Директор _____ Биманов А.А .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумашев Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО DS&V":

_____ Кусаинов С.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)