Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 4 от 15.08.2017 года

Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	8735	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4445	чел.-ч
Сметная заработная плата	546,277	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 кровля									
1	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (карнизная обрешетка) м3 древесины в конструкции	9,72	23553,43 / 4010,63	395,71 / 149,66	228939 / 38983	3846 / 1455	43667 / 108	25,87500 / 0,72500	252 / 7
2	Е58-17-1	Устройство конька из листовой стали м2 покрытия	180	470,03 / 79,11	0,93 / 0,14	84605 / 14240	167 / 25	15264 / 107	0,50000 / 0,00140	90 / --
3	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	549,1	137,88 / 108,31	10,38 / 1,46	75710 / 59473	5700 / 802	64494 / 107	0,65125 / 0,00600	358 / 3
4	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т	1,58198	177381,63 / 9315,00	2282,63 / 863,44	280614 / 14736	3611 / 1366	20289 / 126	49,10500 / 4,21250	68 / 5
5	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами м ограждения	514	547,69 / 11,13	3,11 / 1,15	281513 / 5721	1599 / 591	6754 / 107	0,06785 / 0,00563	35 / 3
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ОГ) м2	13,3	22,68 / 6,68	0,06 / 0,03	302 / 89	1 / --	72 / 81	0,03393 / 0,00013	-- / --
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К-2,000 м2	26,6	20,98 / 4,78	0,03 / --	558 / 127	1 / --	103 / 81	0,02450 / --	1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Слуховое окно									
8	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	5	3447,64	102,10	17238	511	6193	6,99200	35
		слуховое окно		1107,45	39,38	5537	197	108	0,18750	1
9	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	20,5	137,88	10,38	2827	213	2408	0,65125	13
		м2 кровли		108,31	1,46	2220	30	107	0,18750	--
10	С1-1-3803	Профилированнный настил высота профиля Н-16 мм, толщина 0,7 мм (цвет вишня)	23,575	724,00	--	17068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Раздел 4 Настенный желоб и водосточная труба									
11	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	157,4	1408,71	19,35	221731	3046	24015	0,86250	136
		м желобов		135,33	7,26	21301	1143	107	0,03538	6
	Раздел 5 Сопряжение канализационного стояка с чердачной кровлей									
12	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм (канализационный стояк)К=7	6	543,44	28,86	3407	182	3418	2,96700	19
		шт		460,58	11,25	2902	71	115	0,05000	--
13	С8-2-25	Трубы безнапорные Dy 100 мм, Dв 100ммК=7,000	6,6	193,00	--	1274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е10-5-1	Установка клиньев из брусков К=7	0,0042	23553,43	395,71	99	2	19	25,87500	--
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	17	1	108	0,72500	--
15	Е7-57-14	Устройство чеканки раструбаК=7	1,884	16,48	0,31	31	1	35	0,08476	--
		м шва		14,72	0,11	28	--	126	--	--
16	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой из битумной мастики в один слой К=7	2,1	74,62	0,53	157	1	39	0,10695	--
		м2 изолируемой поверхности		17,16	0,20	36	--	107	0,00100	--
17	Е26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм М125К-7,000	6,6	240,23	7,51	1586	50	306	0,46000	2
		м трубопроводов		48,65	2,81	321	19	90	0,02500	--
18	Е15-61-1	Простая штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором К=7	4,5	291,17	4,23	1310	19	579	0,74750	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,90	605	4	95	0,06313	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм К=7	6,6	161,05	12,61	1063	83	242	0,22770	1498
		м		35,97	4,79	237	32	90	0,02250	--
20	С1-1-479	Пергамин кровельный П-350	4,5	64,00	--	288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	4,2	3385,29	88,56	14218	372	2110	2,27700	10
		м		403,65	33,16	1695	139	115	0,16200	1
22	Е9-62-7	Изготовление защитного короба из кровельной сталиК=7,000	0,00876	57770,90	20485,80	506	179	267	185,15000	2
		т конструкции		33327,00	4348,63	292	38	81	16,27500	--
23	С1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80К=1,064	0,00932	72495,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е9-61-5	Монтаж защитного короба	0,00941	19893,89	7136,21	187	67	89	57,38500	4
		т конструкции		10557,00	1061,16	99	10	81	5,07500	--
25	Е12-10-1	Устройство воротника из листовой оцинкованной стали К=7,000	4,8	598,34	1,55	2872	7	908	1,11780	5
		м2 покрытия		176,21	0,59	846	3	107	0,01250	--
26	С8-10-45	Крепление для трубопродов (кронштейны, планки, хомуты)К=7,000	32,28	200,00	--	6456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм К=7,000	6	971,34	6,73	5851	40	526	0,41400	3
		зонт		68,86	2,81	440	18	115	0,01250	--
	Раздел 6 Лестницы Л-1, Л-2, Л-3									
28	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16618	15836,44	6844,84	2632	1137	1041	33,23500	6
		т		5796,00	1941,08	963	323	81	6,82500	1
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04867	15836,44	6844,84	771	333	305	33,23500	2
		т		5796,00	1941,08	282	94	81	6,82500	--
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08829	15836,44	6844,84	1398	604	553	33,23500	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5796,00	1941,08	512	171	81	6,82500	1
31	С2-1-267	Лестницы Л-1, Л-2, Л-3	0,30314	133700,00	--	40530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,6	20,98	0,03	369	1	68	0,02000	--
		м2		4,78	--	84	--	81	--	--
	Раздел 7 разные работы									
33	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	94,377	27,10	27,10	2558	2558	1611	--	--
		т		--	18,97	--	1790	90	0,03984	4
34	Г17-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	94,377	33,99	33,99	3208	3208	578	--	--
		т		--	6,80	--	642	90	0,01428	1
35	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	836,4	3,02	--	2526	--	2273	0,02270	19
		м2		3,02	--	2526	--	90	--	--
	Добавить:									
	Раздел 2 кровля									
36	Е0109-52-1	Резка оцинкованого профилированного настила	212,255	134,76	5,38	28603	1142	11175	0,34000	72
		м		56,25	2,25	11939	478	90	0,01000	2
37	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	123,6	270,93	2,55	33487	315	3897	0,20000	24
		м2		28,78	0,41	3557	51	108	0,01000	1
38	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	123,6	137,88	10,38	17042	1283	14517	0,65000	80
		м2		108,31	1,46	13387	180	107	0,01000	1
39	С11011-435	Настил профилированный высота профиля Н-16 мм толщина 0,7 мм (цвет вишня)	743,6	896,00	--	666266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С130807-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	48	1538,00	--	73824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-36-3	Монтаж каркаса главного крыльца	18,3	118,57	4,28	2170	78	1361	0,48000	9
		м2		81,00	1,62	1482	30	90	0,01000	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Слуховое окно									
42	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,5	367,11	19,34	2753	145	1314	0,83000	6
		м2		139,39	6,57	1045	49	120	0,03000	--
43	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7,5	7829,00	--	58718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Раздел 8 стены, крыльцо, пандус									
44	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	1311	213,01	1,52	279256	1993	173169	0,70000	920
		м2		111,38	0,56	146019	734	118	--	4
45	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	71,3	774,49	0,48	55221	34	11096	0,71000	50
		м		135,00	0,09	9626	6	115,2	--	--
46	С130804-6855 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	71,3	692,00	--	49340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	34,15	570,14	20,70	19470	707	12731	2,12000	72
		м2		390,05	4,43	13320	151	94,5	0,01000	--
48	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43	358,58	3,43	15419	147	3388	0,46000	20
		м2		73,73	1,31	3170	56	105	0,01000	--
49	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	43	303,58	2,03	13054	87	746	0,09000	4
		м2		15,75	0,77	677	33	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	35,6	361,12	192,07	12856	6838	9421	1,11000	40
		1м2		166,91	72,15	5942	2569	110,7	0,40000	14
51	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	33,6	1212,86	67,70	40752	2275	2820	0,40000	13
		м2		63,62	4,61	2138	155	123	0,01000	--
52	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	35,6	299,38	29,99	10658	1068	8837	1,18000	42
		м2		190,58	11,23	6785	400	123	0,05000	2
53	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	35,6	1200,00	--	42720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,901	57770,90	50513,80	52052	45513	46237	185,15000	167
		т		33327,00	30028,00	30028	27055	81	16,28000	15
55	С130807-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	14	1538,00	--	21532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,118	68052,00	--	8030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,783	77585,00	--	60749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-61-10	Монтаж пандуса	0,901	9752,34	2387,56	8787	2151	5202	35,10000	32
		т		6120,00	295,43	5514	266	90	1,35000	1
59	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	16	72,61	0,07	1162	1	443	0,18000	3
		м2		29,27	0,02	468	--	94,5	--	--
60	С11011-1071 Изм. и доп. вып. 25	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,003619	122366,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2879440	91315			4117
			Тенге			429412	41177			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2546719				
	Материалы -		Тенге			1252606				
		Накладные расходы -	Тенге			419015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			210				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			62852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177944				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3910966				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					39110				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4 %					15644				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2001 г.					3965720				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)					10140347				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					104540				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					10244887				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					7799103				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					935892				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8735000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"_____ Бронов К.Н.

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка"_____Зиньковский В.Ф.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ"_____Сулейменов А.А.

Эксперт_____Третьяков А.Н.