Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "Темир-Спецстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазИнвестЛидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №1 в городе Туркестан,Туркестанской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания №1 в городе Туркестан,Туркестанской области (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/1 от 14.02.2024 г

Акт выполненных работ

за **март 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 25-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15 10 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э8263: 1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	45	2803,00 2765,00	38,00 10,00	126135,00 124425,00	1710,00 450,00			126135,00	
2	Э8263: 2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы отопления алюминиевые ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	секция	157	2231,00		350267,00		350267,00		350267,00	
3	Э8263: 3	245-405-1106 *РСНБ РК 2022*	**Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов**	шт.	147	6189,00		909783,00		909783,00		909783,00	
4	Э8263: 4	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	4655,00 4630,00	18,00 0,00	744800,00 740800,00	2880,00 0,00	1120,00		744800,00	
5	Э8263: 5	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	158,4	224,00		35482,00		35482,00		35482,00	
6	Э8263: 6	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	210	4961,00 4936,00	20,00 0,00	1041810,00 1036560,00	4200,00 0,00	1050,00		1041810,00	
7	Э8263: 7	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	207,9	319,00		66320,00		66320,00		66320,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Э8263: 8	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	225	5344,00 5314,00	25,00 0,00	1202400,00 1195650,00	5625,00 0,00	1125,00		1202400,00	
9	Э8263: 9	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	222,75	525,00		116944,00		116944,00		116944,00	
10	Э8263: 10	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	5857,00 5824,00	30,00 0,00	93712,00 93184,00	480,00 0,00	48,00		93712,00	
11	Э8263: 11	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	15,84	934,00		14795,00		14795,00		14795,00	
12	Э8263: 12	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	6234,00 6198,00	33,00 1,00	467550,00 464850,00	2475,00 75,00	225,00		467550,00	
13	Э8263: 13	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	м	74,25	1514,00		112414,00		112414,00		112414,00	
14	Э8263: 14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1386	347,00 343,00	2,00 0,00	480942,00 475398,00	2772,00 0,00	2772,00		480942,00	
15	Э8263: 15	6121-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	1,386	96181,00 95080,00	0,00 0,00	133307,00 131781,00	0,00 0,00	1526,00		133307,00	
16	Э8263: 16	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	379	24,00		9096,00		9096,00		9096,00	
17	Э8263: 17	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	194	43,00		8342,00		8342,00		8342,00	
18	Э8263: 18	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	192	70,00		13440,00		13440,00		13440,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Э8263: 19	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	шт.	12	276,00		3312,00		3312,00		3312,00	
20	Э8263: 20	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	шт.	2	425,00		850,00		850,00		850,00	
21	Э8263: 21	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	4	71,00		284,00		284,00		284,00	
22	Э8263: 22	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	шт.	116	21,00		2436,00		2436,00		2436,00	
23	Э8263: 23	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	104	28,00		2912,00		2912,00		2912,00	
24	Э8263: 24	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная**	шт.	108	62,00		6696,00		6696,00		6696,00	
25	Э8263: 25	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм,приварная**	шт.	6	96,00		576,00		576,00		576,00	
26	Э8263: 26	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм,приварная**	шт.	20	190,00		3800,00		3800,00		3800,00	
27	Э8263: 27	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" для радиатора**	шт.	294	382,00		112308,00		112308,00		112308,00	
			ИТОГО по акту					6060713,00	20142,00	1777923,00	0,00	6060713,00	
								4262648,00	525,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			375764,21					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									6436477,21	
			Сметная прибыль	%	5,00			321823,86					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			321823,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7080124,93	
			НДС	%	12,00			849614,99					
			Итого с НДС									7929739,92	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "КазИнвест ТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **А.Сарсенова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Темир-Стенетрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Н.Есалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)