Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317 г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, Маресьева, 105 БИН/ИИН 200140009058

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз, города Шалкар, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02 от 2024-04-02

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 (месяц, год) Строительство линии ночного электроосвещения от Южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Иргиз,

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ГНБ										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	8	407,0 0,0	407,0 132,0	3 256,0 0,0	3 256,0 1 056,0	2200,00		3 256,0	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	33 241,0 6 400,0	26 448,0 2 129,0	66 482,0 12 800,0	52 896,0 4 258,0			66 482,0	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	14 664,0 3 447,0	7 441,0 1 483,0	483 912,0 113 751,0	245 553,0 48 939,0	124 608,0		483 912,0	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33,66	2 466,0		83 005,56	0,0	83 005,56		83 006	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	8	94,0 0,0	94,0 30,0	752,0 0,0	752,0 240,0	0,0		752	
			Раздел 2 Кабельная линия 0,4 кВ										
6	6	1101-0107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м^3 грунта	770	386,0 0,0	386,0 101,0	297 220,0 0,0	297 220,0 77 770,0	0,0		297 220,0	
7	7	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	4,96	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	36 347,0 36 347,0	0,0 0,0			36 347,0	
8	8	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр	0,03	2 722 239,0 832 750,0	0,0 0,0	81 667,0 24 982,0	0,0 0,0	56 684,0		81 667,0	
9	9	6124-0201-0502	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	4 570	760,0 397,0	321,0 108,0	3 473 200,0 1 814 290,0	1 466 970,0 493 560,0	191 940,0		3 473 200,0	
10	10	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг		63	1 431,0	575,0	90 153,0	36 225,0	378,0		90 153,0	

				м		850,0	196,0	53 550,0	12 348,0			
				км								
12	12	6124-0201-2810	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	1	19 629,0 19 180,0	23,0 7,0	19 629,0 19 180,0	23,0 7,0	428,0		19 629,0
13	13	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	1	20 330,0		20 330,0		20 330,0		20 330,0
14	14	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4 411	22,0 20,0	2,0 1,0	97 042,0 88 220,0	8 822,0 4 411,0			97 042,0
15	15	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4 411	40,0		176 440,0		176 440,0		176 440,0
16	16	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,96	3 482,0 3 481,0	0,0 0,0	17 271,0 17 266,0	0,0 0,0			17 271,0
17	17	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м3	770	64,0 0,0	63,0 14,0	49 280,0 0,0	48 510,0 10 780,0			49 280,0
			Раздел № 3 Уличное освещение									
18	18	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	125	36 138,0 17 411,0	12 944,0 3 730,0	4 517 250,0 2 176 375,0	23,0 466 250,0	428,0		4 517 250,0
20	20	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт. светильник шт.	125	15 918,0 13 117,0	3 038,0 963,0	1 989 750,0 1 639 625,0	23,0 120 375,0	428,0		1 989 750,0
23	23	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	125	7 925,0		990 625,0		990 625,0		990 625,0
24	24	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	125	6 091,0 6 061,0	0,0 0,0	761 375,0 757 625,0	0,0 0,0	3 750,0		761 375,0
25	25	247-204-4701	Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М ЗР 10-100А 25кА	шт.	125	12 146,0		1 518 250,0		1 518 250,0		1 518 250,0
26	26	252-207-3510	Соединитель типа SV 15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	125	10 661,0		1 332 625,0		1 332 625,0		1 332 625,0
27	27	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	125	7 410,0 3 840,0	394,0 101,0	926 250,0 480 000,0	49 250,0 12 625,0	397 875,0		926 250,0
28	28	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	63	1 514,0 768,0	58,0 14,0	95 382,0 48 384,0	3 654,0 882,0	43 281,0		95 382,0
29	29	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	125	526,0 502,0	20,0 0,0	65 750,0 62 750,0	2 500,0 0,0	500,0		65 750,0
30	30	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	127,5	1 193,0		152 108,0		152 108,0		152 108,0
31	31	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1 313	514,0 477,0	4,0 0,0	674 882,0 626 301,0	5 252,0 0,0	43 329,0		674 882,0
32	32	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,33926	503 600,0		674 451,0		674 451,0		674 451,0
33	33	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 770,0 11 770,0	3 951,0 1 318,0	15 770,0 11 770,0	3 951,0 1 318,0	291,0		15 770,0

34	34	247-305-0139	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 25-1Н-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	192 518,0		192 518,0		192 518,0			192 518,0
			ИТОГО по акту						2 224 903	23 183 447	0	0	
			Итого по акту с НДС					7 983 216	1 254 819	0	0		23 369 638,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН/ИИН 200140009058

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ахметов Данияр Нуржанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН 970740003317

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Нұртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.