Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
наименование организации, юридический адрес

в лице Ермекбаева Сейдуали Сейтхаловича
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220 кВ ЭПК»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является Филиал Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», «Северные МЭС» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 126, Директор Амренов Азамат Маратович
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Без привлечения субподрядных организаций
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазЭнергоСервисСтрой»
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) АО «KEGOC», приказ № 119 от «17» февраля 2022 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дополнительная стоимость на Инв. №109000012411 (090000413) «Здание производственное капитальное»	шт.	-	1	-	1
Счетчик расхода электроэнергии	шт.	-	11	-	11
Комплект коммуникационного оборудования СМиУ SICAM SAS (включая программное обоспечение/программный проект, разрабатываемый для интеграции в существующую систему СМиУ объекта	шт.	-	1	-	1
Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем и воздушной изоляцией, Uном.сети 10кВ, Iном.сбор,шин 2500А, максимально выдерживаемый ток (4с) 40кА ток откл. кэ25кВ NXAirS (в ком-те 15 шт), в том числе:	к-т	-	1	-	1
Ячейка ввода 10кВ Т (3АЕ8186)	шт.	-	2	-	2
Ячейка ТН-10кВ (JDZX10-10C1GA)	шт.	-	2	-	2
Ячейка отходящих присоединений ВЛ-10кВ, ТСН-10кВ (3АЕ1575-2)	шт.	-	7	-	7
Ячейка отходящих присоединений ВЛ-10кВ, ТСН-10кВ (3АЕ1575-6)	шт.	-	2	-	2
Ячейка СВ-10кВ (3АЕ8186-7)	шт.	-	1	-	1
Ячейка СР-10кВ (3АЕ8186-7)	шт.	-	1	-	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-		

		$м^3$)				
В том числе подземной части		$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочим проектом предусмотрена замена ячеек КРУ 10 кВ на ячейки в комплекте с вакуумными выключателями, трансформаторами напряжения и тока, устройствами РЗА, ограничителями перенапряжений, заземляющими ножами, предохранителями с интеграцией в СМиУ ПС заменяемых устройств РЗА, кроме того замена кабельных линий 10 кВ, замена кабельных связей вторичных соединений. Предусмотрен монтаж следующего количества ячеек:

- две вводные ячейки;
- две ячейки для секционирования шин;
- две ячейки трансформаторов напряжения;
- две ячейки для питания силовых трансформаторов 1ТСН-10 кв и 2ТСН-10 кВ;
- шесть ячеек для питания отходящих линий;
- одна ячейка резервная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2022 года;
месяц, год
окончание работ: июнь 2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 9 (девять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 20% **и фактически применено** 26,86% **(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220 кВ ЭПК»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Ермекбаев Сейдуали Сейтхалович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)