Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"
Договор: № 78/8 от 08.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	597 205,00	533 219,00						63 986,00	**597 205,00**
Итоге к оплате									**597 205,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____Колдасов Т. К.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Объект: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"

Договор: № 78/8 от 08.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Лист АС-19-20										
1	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами /участки подоконной части стен АС-19/**	$м^3$	0,37		96303,30	2019,94	35632	747	15346	14325	53954
		НР - 72%; СП - 8%				52809,31	963,13	19539	356		3997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Усиление стен /АС-19-20/										
2	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$	0,27		148232,43	9625,39	40023	2599	18167	17072	61662
		НР - 84%; СП - 8%				71320,56	3951,05	19257	1067		4568	
3	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,047		578162,00	--	27174	--	27174	--	29348
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					102829	3346	60687	31397	144964
								38796	1423	--	10739	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					102829				
	Материалы		тенге					33512				
	Всего заработная плата		тенге						40219			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					27174				
		Накладные расходы	тенге					31397				
		Сметная прибыль	тенге					10739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					144965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	тенге						40219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					144965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	тенге						40219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
4	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /травертин/**	$м^2$ поверхности облицовки	4,27	12502,92	87,73	53387	375	21851	22527	81987
		НР - 72%; СП - 8%			7297,67	29,46	31161	126		6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	$м^2$	8,37	1578,66	7,68	13213	64	3189	7192	22037
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	9960	28		1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") /обрамление панно/**	$м^2$ поверхности облицовки	2,57	6116,67	49,85	15720	128	1300	10341	28146
		НР - 72%; СП - 8%			5561,02	27,50	14292	71		2085	
7	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /вент шахта/**	$м^2$	1,67	1578,66	7,68	2636	13	636	1435	4397
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	1987	6		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				84956	580	26976	41495	136567
							57400	231	--	10116	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				84956				
	Материалы		тенге				26977				
	Всего заработная плата		тенге					57631			
		Накладные расходы	тенге				41495				
		Сметная прибыль	тенге				10116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				136567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57631			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
8	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2$м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	2,47	3323,73	255,16	8210	630	3950	3551	12702
		НР - 90%; СП - 8%			1469,57	127,95	3630	316		941	
9	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	2,47	34956,00	--	86341	--	86341	--	93248
		СП - 8%			--	--	--	--		6907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	1,137	4309,94	7,45	4900	8	4509	348	5668
		НР - 90%; СП - 8%			336,83	3,59	383	4		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				99451	638	94800	3899	111618
							4013	320	--	8268	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				99451				
	Материалы		тенге				8459				
	Всего заработная плата		тенге					4333			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				86341				
		Накладные расходы	тенге				3899				
		Сметная прибыль	тенге				8268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				111618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				111618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4333			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
11	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	12,6	1115,86	34,79	14060	438	7297	6193	21873
		НР - 94%; СП - 8%			502,02	20,83	6325	262		1620	
12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	12,6	1053,24	59,59	13271	751	5481	6710	21580
		НР - 94%; СП - 8%			558,69	7,85	7039	99		1598	
		Тип 4									
13	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	12,6	4027,83	30,64	50751	386	42870	7229	62619
		НР - 94%; СП - 8%			594,83	15,53	7495	196		4638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	7,77	305,00	3,14	2370	24	1365	932	3566
		НР - 94%; СП - 8%			126,30	1,28	981	10		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				80452	1599	57013	21064	109638
							21840	567	--	8120	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				80452				
	Материалы		тенге				57010				
	Всего заработная плата		тенге					22407			
		Накладные расходы	тенге				21064				
		Сметная прибыль	тенге				8120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				109636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					22407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				109636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					22407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
15	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	0,37	180976,60	2027,37	66961	750	55643	9804	82906
		НР - 90%; СП - 8%			28562,69	878,00	10568	325		6141	
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,196	221998,76	1191,33	43512	234	36015	6617	54139
		НР - 90%; СП - 8%			37058,58	453,31	7263	89		4010	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	6,27	8435,13	34,83	52888	219	41766	10069	67993
		НР - 92%; СП - 8%			1738,88	6,65	10903	42		5037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	6,27	414,03	4,18	2596	27	2242	305	3133
		НР - 90%; СП - 8%			52,19	1,84	327	12		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**165957**	**1230**	**135666**	**26795**	**208171**
							29061	**468**	**–**	**15420**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**165957**				
	Материалы		тенге				**135668**				
	Всего заработная плата		тенге					**29529**			
		Накладные расходы	тенге				**26795**				
		Сметная прибыль	тенге				**15420**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**208172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**29529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**208172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**29529**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**710958**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**533219**
		НДС-12%	**Тенге**								**63986**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**597205**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____Колдасов Т. К.